Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АлюмПрофСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство продолжения ул. Дорога №1 (от Индустриальной зоны «Онтустик» до автомобильной дороги КХ-39) г. Шымкент, 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство продолжения ул. Дорога №1 (от Индустриальной зоны «Онтустик» до автомобильной дороги КХ-39) г. Шымкент, 2 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **август 2019** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляное полотно									
1	1	Е11-010104-0202	Снятие растительного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	191090	64,7	64,7	12363523	12363523	0	3105289	1670631
						0	22,57	0	4312901		1237505	
2	2	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	191090	92,39	92,39	17654805	17654805	0	4434358	2385629
						0	32,23	0	6158831		1767133	
3	3	Е11-010203-0602	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	658976	9,2	9,2	6062579	6062580	0	1864638	856139
						0	3,93	0	2589776		634177	
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход (8) по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	197693	72,07	72,07	14247734	14247734	0	4428165	2016997
						0	31,11	0	6150229		1494072	
5	5	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	197693	48,63	48,63	9613811	9613810	0	2351440	1292247
						0	16,52	0	3265888		957220	
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	197693	115,71	104,41	22875057	20641126	0	5161211	3027916
						11,3	24,96	2233931	4934417		2242901	
7	7	Е11-010104-0202	Разработка непригодного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	2623	64,7	64,7	169708	169708	0	42625	229320
						0	22,57	0	59201		16987	
8	8	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2623	46,2	46,2	121183	121183	0	30425	163737
						0	16,11	0	42257		12129	
9	9	Е11-010102-0374 Изм. и доп. выш. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2623	219,55	219,55	575880	575879	0	60963	687790
						0	32,28	0	84670		50947	
10	10	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т-км	36722	35		1285270				1388092
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2623	22,74	18,75	59647	49181	813	102822	
						3,68	8,27	9653	21692		22568	88792
12	12	Е11-010105-0602	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	162	1031,65	520,97	167127	84397	0	6577	
						510,68	196,24	82730	31791		82455	269549
											19967	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	382066	184,42	175,02	70460612	66869192	359142	8761538	8555992
14	14	Е11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	382066	8,46 7,35	23,39 6,79	3232278 2808185	8936524 2594228	213957	6337772 398877	3463627
15	15	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	145320	80 0	1,45	11625600 0	553996		256565	12555648
16	16	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т км	65271,5	54		3524661			930048	3806634
17	17	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	94920	45		4271400			281973	4613112
18	18	С3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т км	120309	41		4932669			341712	5327283
19	19	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	154866,25	38		5884918			394614	6355711
20	20	С3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т км	301875	37		11169375			470793	12062925
21	21	С3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т км	849500,75	35		29732526			893550	32111128
22	22	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т км	346472	35		12126520			2378602	13096642
23	23	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т км	266647,5	34		9066015			970122	9791296
24	24	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	289730	33		9561090			725281	10325977
25	25	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т км	324016	33		10692528			764887	11547930
26	26	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т км	1139208	32		36454656			855402	39371028
27	27	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	499035	184,42	175,02	92032035	87341106	469093	2916372 11443871	111753978
28	28	Е11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	499035	8,46 19,6	23,39 18,1	4221836 9781086	11672429 9032533	748552	8278072 1386918	12061444
29	29	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30(22_ км	т км	1690034,5	0 26	3,86	0 43940897	1926275		893440	47456169
30	30	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21 км	т км	1012389	26		26322114			3515272	28427883
31	31	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(20) км	т км	2176805	28		60782540			2105769	65645143
32	32	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(19) км		1966804	28		55070512			4862603	59476153

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км	1 км	621085,5	28		17390394			4405641	18781626
34	34	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	1 км	930609,75	28		26057073			1391232	28141639
35	35	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16 км	1 км	1119692	28		31351376			2084566	33859486
36	36	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 км	454676,25	30		13640288			1091223	14731511
37	37	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	1 км	414221,5	31		12840866			1027269	13868135
38	38	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	1 км	1016492,75	31		31511275			2520902	34032177
39	39	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 км	564207	32		18054624			1444370	19498994
40	40	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 км	357973	33		11813109			945049	12758158
41	41	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 км	277252,5	33		9149332			731947	9881279
42	42	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	1 км	270175,5	34		9185967			734877	9920844
43	43	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 км	812826	35		28448910			2275913	30724823
44	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый(8) проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	801535	72,07	72,07	57766627	57766628	0	17953743	81778000
45	45	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	801535	48,63	48,63	38978647	38978647	0	9533778	52393419
46	46	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	801535	0	16,52	0	13241358		3880994	
						115,71	104,41	92745615	83688270	0	20925835	122765166
47	47	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	805337	11,3	24,96	9057346	20006314		9093716	
						52,52	22,56	42296299	18168403	0	20642398	67973793
48	48	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3327	29,96	5,64	24127897	4542101		5035096	
						99,3	21,54	330371	71663	0	200498	573339
49	49	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	380363	77,76	5,94	258708	19762		42470	
						54,1	22,27	20577638	8470684	0	16550811	40098725
50	50	С1217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	398240	31,83	8,46	12106954	3217871		2970276	
						335		133410400		133410400		144083232
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/	т	0,86	325908		280281		280281	10672832	302703
											22422	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-010104-0202	Обратная надвижка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м	м3 грунта	107557	64,7 0	64,7 22,57	6958938 0	6958937 2427561	0	1747844 696543	9403325
53	53	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	107557	184,78 0	184,78 64,46	19874382 0	19874382 6933124	0	4991849 1989299	26855530
54	54	Е11-010203-0112	Планировка почвенного слоя.Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	250252	52,52 29,96	22,56 5,64	13143235 7497550	5645685 1411421	0	6414459 1564616	21122310
55	55	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	75180	64,7 0	64,7 22,57	4864146 0	4864146 1696813	0	1221705 486868	6572719
56	56	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75180	46,2 0	46,2 16,11	3473316 0	3473316 1211150	0	872028 347628	4692972
57	57	Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	12633	306,47 288,47	7,09 2,6	3871636 3644242	89568 32846	137826	3971254 627431	8470321
58	58	С1217-203-0615	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	12633	1476		18646308		18646308		20138013
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/	т	20	325908		6518160		6518160	1491705	7039613
60	60	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Засыпка щебня экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1797	226,52 0	226,52 40,4	407056 0	407057 72599	0	521453 52271 36746	496073
61	61	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2336,1	7909		18476215		18476215	1478097	19954312
62	62	Е11-010203-0118	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10780	111,89 74,32	37,57 22,13	1206174 801170	405004 238561	0	748606 156382	2111162
63	63	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1198	162,73 162,73	0 0	194951 194951	0 0	0	140364 26825	362140
			Итого по разделу: 3. Земляное полотно									1553518072
			Раздел: 2. Дорожная одежда									
64	64	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси(23см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80325	1322,71 168,62	1154,09 288,35	106246681 13544402	92702279 23161714	0	39642604 11671143	157560428
65	65	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	97996,5	7034		689307381		689307381	55144590	744451971
66	66	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	301686	131,69 18,49	113,2 15,38	39729029 5578174	34150856 4639931	0	11035553 4061167	54825749
67	67	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4	м3	46159	13938,34		643379836		643379836	51470387	694850223
68	68	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки М1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	285541	226,2 26,6	199,6 28,77	64589374 7595391	56993984 8215015	0	17075238 6533169	88197781
69	69	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	285541	37,77 37,44	0,33 0	10784884 10690655	94229 0	0	11545907 1786463	24117254
70	70	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	80379,7915	24198		1945030194		1945030194	155602416	2100632610

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	209,872635	2145,13	2145,13	450204	450204	0	248204	754281
						0	1095,04	0	229819		55873	
72	72	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	216,1688141	109634		23699452		23699452		25595408
											1895956	
73	73	Е11-270602-303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	270159	226,2	199,6	61109966	53923736	0	16155400	83446595
						26,6	28,77	7186229	7772474		6181229	
74	74	Е11-270602-303 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	270159	28,32	0,24	7650903	64838	0	8192950	17111361
						28,08	0	7586065	0		1267508	
75	75	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	65054,2872	21220		1380451974		1380451974		1490888132
											110436158	
76	76	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
						0	1095,04	0	93188		22656	
77	77	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
											768781	
78	78	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	270159	281,23	253,28	75976816	68425871	0	18057752	101557333
						27,95	33,94	7550944	9169196		7522765	
79	79	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	270159	3,58	0,1	-967169	-27016	0	-1021201	-2147440
						3,48	0,02	-940153	-5403		-159070	
80	80	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
						0	1095,04	0	93188		22656	
81	81	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
											768781	
82	82	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33769,875	22037		744186735		744186735		803721674
											59534939	
83	83	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА	т	33769,875	6401		216160970		216160970		233453848
											17292878	
84	84	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.(17см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1032	1322,71	1154,09	1365037	1191021	0	509320	2024306
						168,62	288,35	174016	297577		149949	
85	85	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1259,04	7034		8856087		8856087		9564574
											708487	
86	86	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	5346	131,69	113,2	704015	605167	0	195555	971536
						18,49	15,38	98848	82221		71966	
87	87	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4	м3	817	13938,34		11387624		11387624		12298634
											911010	
88	88	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МI, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5006	226,2	199,6	1132357	999198	0	299357	1546251
						26,6	28,77	133160	144023		114537	
89	89	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	5006	37,77	0,33	189077	1652	0	202419	422816
						37,44	0	187425	0		31320	
90	90	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1409,189	24198		34099555		34099555		36827519
											2727964	
91	91	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,67941	2145,13	2145,13	7893	7893	0	4351	13224
						0	1095,04	0	4029		980	
92	92	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,7897923	109634		415490		415490		448729
											33239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4840	226,2	199,6	1094808	966064	0	289430	1494977
						26,6	28,77	128744	139247		110739	
94	94	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4840	28,32	0,24	137069	1162	0	146789	306557
						28,08	0	135907	0		22708	
95	95	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1165,472	21220		24731316		24731316		26709821
96	96	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5246	2145,13	2145,13	3270	3270	0	1978505	
						0	1095,04	0	1669		1803	5479
97	97	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,570338	109634		172162		172162	406	
												185935
98	98	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	4840	281,23	253,28	1361153	1225876	0	323511	1819437
						27,95	33,94	135278	164270		134773	
99	99	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	4840	3,58	0,1	-17327	-484	0	-18295	-38472
						3,48	0,02	-16843	-97		-2850	
100	100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5246	2145,13	2145,13	3270	3270	0	1803	5479
						0	1095,04	0	1669		406	
101	101	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,570338	109634		172162		172162		185935
											13773	
102	102	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	605	22037		13332385		13332385		14398976
103	103	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА	т	605	6401		3872605		3872605	1066591	4182413
											309808	
104	104	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	42802	184,42	175,02	7893545	7491206	40234	981535	9585086
						8,46	23,39	362105	1001139		710006	
105	105	Е11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	42802	7,35	6,79	314595	290626	23969	44685	388022
						0	1,45	0	62063		28742	
106	106	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	10451	80		836080				902966
											66886	
107	107	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т км	13328	54		719712				777289
											57577	
108	108	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	18910,5	45		850972				919050
											68078	
109	109	С3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т км	24738	41		1014258				1095399
											81141	
110	110	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	31228,75	38		1186692				1281627
											94935	
111	111	С3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т км	37516,5	37		1388110				1499159
											111049	
112	112	С3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т км	29853,25	35		1044864				1128453
											83589	
113	113	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т км	36386	35		1273510				1375391
											101881	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	тКм	55440	34		1884960			150797	2035757
115	115	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	тКм	61845	34		2102730			168218	2270948
116	116	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	тКм	64911	33		2142063			171365	2313428
117	117	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	тКм	68922	32		2205504			176440	2381944
118	118	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	11306	184,42 8,46	175,02 23,39	2085053 95649	1978776 264447	10628	259269 187546	2531868
119	119	Е11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые земляные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	11306	19,6 0	18,1 3,86	221598 0	204638 43641	16959	31422 20242	273262
120	120	Е11-010102-0219 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	43518	145,25 6,77	137,7 18,41	6320990 294617	5992428 801166	33944	788964 568796	7678750
121	121	Е11-010102-0501 К=1,6	Дороги грунтовые земляные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	43518	17,99 0	16,74 3,58	782889 0	728491 155794	54398	112172 71605	966666
122	122	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	тКм	65796,5	26		1710709			136857	1847566
123	123	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	тКм	118555,5	26		3082443			246595	3329038
124	124	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тКм	98035	28		2744980			219598	2964578
125	125	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тКм	89376	28		2502528			200202	2702730
126	126	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тКм	27783	28		777924			62234	840158
127	127	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тКм	86832	28		2431296			194504	2625800
128	128	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тКм	118809,6	28		3326669			266134	3592803
129	129	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тКм	103449,6	28		2896589			231727	3128316
130	130	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	тКм	107136	30		3214080			257126	3471206
131	131	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	тКм	99993,6	31		3099802			247984	3347786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км									
				тКм	78478,4	31		2432830				2627456
											194626	
133	133	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км									
				тКм	85593,6	32		2738995				2958115
											219120	
134	134	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км									
				тКм	78566,4	33		2592691				2800106
											207415	
135	135	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км									
				тКм	71424	33		2356992				2545551
											188559	
136	136	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км									
				тКм	64526,4	34		2193898				2369410
											175512	
137	137	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км									
				тКм	19532,8	35		683648				738340
											54692	
138	138	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
				м3 уплотненного грунта	78334	72,07	72,07	5645531	5645532	0	1754619	7992162
						0	31,11	0	2436971		592012	
139	139	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
				м3 уплотненного грунта	78334	48,63	48,63	3809382	3809383	0	931736	5120407
						0	16,52	0	1294078		379289	
140	140	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
				м3 уплотненного грунта	78334	115,71	104,41	9064027	8178853	0	2045981	11997837
						11,3	24,96	885174	1955217		888729	
141	141	Е11-010203-0112	Откосы в полотне насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
				м2 спланированной площади	148532	52,52	22,56	7800901	3350881	0	3807172	12536719
						29,96	5,64	4450019	837720		928646	
142	142	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС) толщиной 10(15) см									
				м2 покрытия обочин	146771	215,51	177,06	31630618	25987273	0	14559390	49885209
						38,45	53,4	5643345	7837571		3695201	
143	143	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
				м3	22362,6	7034		157298528		157298528		169982410
											12583882	
144	144	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС от разборки объездной дороги) толщиной 10(15) см									
				м2 покрытия обочин	26140	215,51	177,06	5633431	4628348	0	2593036	8884584
						38,45	53,4	1005083	1395876		658117	
145	145	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(материал от разборки существующего покрытия и основания) толщиной 10(15) см									
				м2 покрытия обочин	15533,33333	215,51	177,06	3347589	2750332	0	1540876	5279542
						38,45	53,4	597257	829480		391077	
146	146	Е11-010104-0202	Перемещивание на площадке ДСМ.Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м									
				м3 грунта	2330	64,7	64,7	150751	150751	0	37863	203703
						0	22,57	0	52588		15089	
147	147	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кзм=0,85	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
				м3 грунта	2330	46,2	46,2	107646	107646	0	27026	145446
						0	16,11	0	37536		10774	
148	148	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка смесей. Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	2330	278,41	278,41	648695	648695	0	83293	790547
						0	49,65	0	115684		58559	
149	149	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км									
				тКм	9087	87		790569				853815
											63246	
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда									7108626,52
			ИТОГО:					70166123,55	8003412,727	55411044,09	2747551,364	78746768,91
								1277915,727	1855025,545		5833094	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1484026,273				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71230795,27
			НДС			12 %		8729513,618				
			Итого с НДС									80869399,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АлюмПрофСтрой»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Арутюнян В. В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление перспективного развития инфраструктуры города Шымкента»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектурсынов А. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Сакенов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии))

Маскеев Е. У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии))