Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**

**2014 жылғы «10» ноябрь** **Маңғыстау ауданы Шетпе селосы**
(объектінің орналасқан жері)

«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

**2014 жылғы « 04 » қараша № 74-ө/НҚ өкімімен** (шешімімен, бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

**А.Х.Махмутов - аудан әкімінің орынбасары, комиссияның төрағасы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

тораның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

**Қоштаев Алғадай -Маңғыстау облыстық мемлекеттік сәулет - құрылыс инспекциялау бөлімінің бас маманы комиссия төрағасының орынбасары**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші: **А.Т.Тегісов –аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да органдар :

**М.Мүтәллапов –Маңғыстау ауданы Шетпе селосының әкімі**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Е.Е.Қожаев –Маңғыстау аудандық жер қатынастар бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Б.Серікбаев - «КазТрансГазАймақ» АҚ Маңғыстау өндірістік «Маңғыстаугаз» учаскесінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**А. Ө. Қалиев - аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы м.а.**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**К.Ж.Жанбуршиев – «Дария» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Д.Е.Теңелбаев - Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің инспекторы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

**Ғ.Т.Ақжігітов - Маңғыстау ауданы Шетпе тоқ желілері бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы**: Шамшадиев Нұрбай – Жеке кәсіпкер**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер: **Дербісов Қалым - «Каспий -Ақ» ЖШС-ның директоры**
( аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы: (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде**) Біжікенов Қайрулла – «Жастар Плюс» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

23

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:

**Д.Т.Ашықбаева –Маңғыстау облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментінің Маңғыстау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:

**Е.Н.Айтмамедов - Маңғыстау аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп): **«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

(ұйымның атауы)

**Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе селосы**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) мекен-жайы бойынша

**«Маңғыстау ауданы шетпе селосында « Қолжетімді баспана -2020 » бағдарламасы бойынша төрт пәтерлі №13 муниципиалдық ( коммуналдық, жалгерлік ) тұрғын үй құрылысы»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс: **Шетпе селосы әкімінің 12.10.2012 жылғы №278 шешімі**

(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

**Маңғыстау облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің** (рұқсат берген органның атауы) **2014 жылғы «17» шілдедегі №253 рұқсатнама**

3. Құрылысты: **құрылыс-мотаж жұмыстары**

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер: **Дербісов Қалым - «Каспий -Ақ»**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын: **«Жастар Плюс» ЖШС-гі**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы: **Біжікенов Қайрулла – «Жастар Плюс» ЖШС-нің директоры**

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____

_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: **03.07.2013 жыл**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы: **03.11.2014 жыл**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы: **4 ай:**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

**Жұмыс жобасы бойынша қорытынды: Шетпе селосы әкімінің 12.10.2012 жылғы №278 шешімі, Маңғыстау облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «17» шілдедегі №253 рұқсатнама**

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмір10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| | | | | | |
| | | | | | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған **«Маңғыстау ауданы шетпе селосында « Қолжетімді баспана - 2020 » бағдарламасы бойынша төрт пәтерлі №13 муниципиалдық ( коммуналдық, жалгерлік ) тұрғын үй құрылысы»**

мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңдар | - | - | - |
| Қабаттар саны | қабат | 1 | 1 |
| Құрылыстың жалпы көлемі | - | - | - |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | - | - | - |
| Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | - | - | - |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | - | - | | - | - | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

**Ғимараттың қабат саны – 1 қабат; Жер телімі алаңы – 0,2 га; Ғимараттың жалпы ауданы – 305,28 шаршы метр; Пәтерлердің жалпы ауданы – 270,18 шаршы метр; Құрылыс көлемі – 1062,0 текше метр; Пәтерлер саны – 4 дана;**

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы **23, 603 млн. теңге** соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 21 142 967 – 44 тиын жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: - теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Маңғыстау ауданы шетпе селосында « Қолжетімді баспана-2020 » бағдарламасы бойынша төрт пәтерлі №13 муниципиалдық ( коммуналдық, жалгерлік ) тұрғын үй құрылысы»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Б.Х.Махмутов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

**А.Қоштаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

**М.Мұтәллапов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**А.Ө.Қалиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Б.Серікбаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Д.Т.Ашықбаева**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**А.Т.Тегісов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Д.Е.Теңелбаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Қ.М.Біжікенов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Е.Н.Айтмамедов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Н. Шамшадиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**К.Ж.Жанбуршиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Ғ. Т.Ақжігітов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Е.Е.Қожаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

**Қ.Б.Дербісов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК ГУ Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства

ПОДРЯДЧИК ТОО Каспий-ак

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендуемого) жилого дома№13 по программе "Доступное жилье-2020" в с.Шетпе Мангистауского района ДОГОВОР 47 ОТ 03.07.2014 Г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2014 Г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2 | 269,32 | 1714,88 | 18,28 | 461851 | 4924 | 281388 | 5,93 | 1597 | | | | | | |
| | | | | 990,57 | 4,49 | 266780 | 1208 | 105 | 0,02 | 6 | | | | | | |
| 94 | Е0115-151-2 | -Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2 | 269,3 | 23,54 | 0,16 | 6338 | 43 | 4473 | 0,1 | 27 | | | | | | |
| | | | | 15,75 | 0,07 | 4241 | 19 | 105 | - | - | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты | | | | 468189 | | | | | | | | | | |
| | | накладные расходы | | | | 285861 | | | | | | | | | | |
| | | всего | | | | 754050 | | | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом - /4 шт/ | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм м2 | 20,7 | 686,59 | 24,55 | 14212 | 508 | 1248 | 0,26 | 5 | | | | | | |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 824 | 190 | 123 | 0,04 | 1 | | | | | | |
| 107 | Е0106-1-15 | -Устройство монолитных крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15, W4 | 5,4 | 9129,01 | 100,65 | 49297 | 544 | 1045 | 0,97 | 5 | | | | | | |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 790 | 205 | 105 | 0,19 | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 108 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 3,6 | 245,44 | 3,82 | 884 | 14 | 165 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 134 | 5 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 109 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,00136 | 93997,62 | 304,24 | 128 | - | 47 | 198 | - |
| | | | | 33075 | 114,75 | 45 | - | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 110 | Е0109-53-3 | -Монтаж м/к поручней | 0,234 | 16367,84 | 681,42 | 3830 | 159 | 3117 | 95 | 22 |
| | | | | 14670 | 132,75 | 3433 | 31 | 90 | 0,65 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 111 | С12021-41 | -М/к поручней из труб | 0,234 | 147100 | - | 34421 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 112 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 6,318 | 148,4 | 0,07 | 938 | - | 717 | 0,65 | 4 |
| | | | | 108 | 0,02 | 682 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

итого прямее затраты 103710
накладные расходы 6339
всего 110049

ОТМОСТКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм | 72,8 | 686,59 | 24,55 | 49984 | 1787 | 4390 | 0,26 | 19 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 2900 | 670 | 123 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 114 | Е0127-55-1 К=2 | -Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 72,8 | 1192,15 | - | 86788 | - | 4793 | 0,29 | 21 |
| | | | | 49,5 | - | 3604 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

Итого прямые затраты 136772
Накладные расходы 9183
Всего 145955

ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0118-6-2 | -Установка алюминиевых радиаторов | 10,192 | 140,69 | 18,61 | 1434 | 190 | 1362 | 0,59 | 6 |
| | | | | 97,43 | 6,98 | 993 | 71 | 128 | 0,03 | - |
| | | 1кВт | | | | | | | | |
| 2 | "Жакко"г.А ктау с 07.03.12 | -Радиатор алюминиевый ALR-102-300 | 52 | 620,01 | - | 32240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | секция | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных | 4 | 343,48 | 3,96 | 1374 | 16 | 275 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 209 | 6 | 128 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | неоцинкованных труб диам. 25 мм | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | |
| 4 | Е0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 15 | 264,48 | 3,96 | 3967 | 59 | 1031 | 0,3 | 4 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 783 | 22 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | Е0116-6-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 18 | 266,48 | 3,96 | 4797 | 71 | 1237 | 0,3 | 5 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 940 | 27 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 6 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 37 | 14,74 | - | 545 | - | 506 | 0,05 | 2 |
| | | | | 10,69 | - | 396 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,8 | 148,4 | 0,07 | 416 | - | 318 | 0,65 | 2 |
| | | | | 108 | 0,02 | 302 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | "Жакко"г.Актау с 07.03.12 | -Кран шаровой бронзовый д 25мм | 2 | 775,51 | - | 1551 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 4 | 62,13 | - | 249 | - | 115 | 0,12 | - |
| | | комплект | | 22,5 | - | 90 | - | 128 | - | - |
| | | ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0118-6-2 | -Установка алюминиевых радиаторов | 10,192 | 140,69 | 18,61 | 1434 | 190 | 1362 | 0,59 | 6 |
| | | | | 97,43 | 6,98 | 993 | 71 | 128 | 0,03 | - |
| | | 1кВт | | | | | | | | |
| 11 | "Жакко"г.Актау с 07.03.12 | -Радиатор алюминиевый ALR-102-300 | 52 | 620,01 | - | 32240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | секция | | | | | | | | |
| 12 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 4 | 343,48 | 3,96 | 1374 | 16 | 275 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 209 | 6 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 15 | 264,48 | 3,96 | 3967 | 59 | 1031 | 0,3 | 4 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 783 | 22 | 128 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | |
| 14 | Е0116-6-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 18 | 266,48 | 3,96 | 4797 | 71 | 1237 | 0,3 | 5 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 940 | 27 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 37 | 14,74 | - | 545 | - | 506 | 0,05 | 2 |
| | | | | 10,69 | - | 396 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,8 | 148,4 | 0,07 | 416 | - | 318 | 0,65 | 2 |
| | | | | 108 | 0,02 | 302 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | "Жакко"г.Актау с 07.03.12 | -Кран шаровой бронзовый д 25мм | 2 | 775,51 | - | 1551 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 4 | 62,13 | - | 249 | - | 115 | 0,12 | - |
| | | комплект | | 22,5 | - | 90 | - | 128 | - | - |
| | | ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №3 | | | | | | | | |
| 19 | Е0118-6-2 | -Установка алюминиевых радиаторов | 9,604 | 140,69 | 18,61 | 1351 | 179 | 1284 | 0,59 | 6 |
| | | | | 97,43 | 6,98 | 936 | 67 | 128 | 0,03 | - |
| | | 1кВт | | | | | | | | |
| 20 | "Жакко"г.Актау с 07.03.12 | -Радиатор алюминиевый ALR-102-300 | 49 | 620,01 | - | 30380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | секция | | | | | | | | |
| 21 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 4 | 343,48 | 3,96 | 1374 | 16 | 275 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 209 | 6 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | Е0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 27 | 264,48 | 3,96 | 7141 | 107 | 1856 | 0,3 | 8 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1409 | 40 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | Е0116-6-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 5 | 266,48 | 3,96 | 1332 | 20 | 344 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 261 | 7 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 36 | 14,74 | - | 531 | - | 493 | 0,05 | 2 |
| | | | | 10,69 | - | 385 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 25 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 3 | 148,4 | 0,07 | 445 | - | 340 | 0,65 | 2 |
| | | | | 108 | 0,02 | 324 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | "Жакко"г.А ктау с 07.03.12 | -Кран шаровой бронзовый д 25мм | 2 | 775,51 | - | 1551 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 4 | 62,13 | - | 249 | - | 115 | 0,12 | - |
| | | | | 22,5 | - | 90 | - | 128 | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №4 | | | | | | | | |
| 28 | Е0118-6-2 | -Установка алюминиевых радиаторов | 9,604 | 140,69 | 18,61 | 1351 | 179 | 1284 | 0,59 | 6 |
| | | | | 97,43 | 6,98 | 936 | 67 | 128 | 0,03 | - |
| | | 1кВт | | | | | | | | |
| 29 | "Жакко"г.А ктау с 07.03.12 | -Радиатор алюминиевый ALR-102-300 | 49 | 620,01 | - | 30380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | секция | | | | | | | | |
| 30 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 4 | 343,48 | 3,96 | 1374 | 16 | 275 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 209 | 6 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | Е0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 27 | 264,48 | 3,96 | 7141 | 107 | 1856 | 0,3 | 8 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1409 | 40 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 32 | Е0116-6-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 5 | 266,48 | 3,96 | 1332 | 20 | 344 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 261 | 7 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 33 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 36 | 14,74 | - | 531 | - | 493 | 0,05 | 2 |
| | | | | 10,69 | - | 385 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 34 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. | 3 | 148,4 | 0,07 | 445 | - | 340 | 0,65 | 2 |
| | | | | 108 | 0,02 | 324 | - | 105 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | |
| 35 | "Жакко"г.А ктау с 07.03.12 | -Кран шаровой бронзовый д 25мм | 2 | 775,51 | - | 1551 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 4 | 62,13 | - | 249 | - | 115 | 0,12 | - |
| | | комплект | | 22,5 | - | 90 | - | 128 | - | - |
| | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| | | ВЕ1 /1 шт/ | | | | | | | | |
| 37 | Е0120-1-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 0,8 | 996,88 | 13,16 | 798 | 11 | 258 | 1,54 | 1 |
| | | | | 247,5 | 4,93 | 198 | 4 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 311,15 | 16,15 | 622 | 32 | 472 | 1,07 | 2 |
| | | | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ВЕ2 /1 шт/ | | | | | | | | |
| 39 | Е0120-1-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 0,8 | 996,88 | 13,16 | 798 | 11 | 258 | 1,54 | 1 |
| | | | | 247,5 | 4,93 | 198 | 4 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 311,15 | 16,15 | 622 | 32 | 472 | 1,07 | 2 |
| | | | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ВЕ3 /1 шт/ | | | | | | | | |
| 41 | Е0120-1-2 | -Прокладка воздуховодов класса | 0,8 | 996,88 | 13,16 | 798 | 11 | 258 | 1,54 | 1 |
| | | Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | | 247,5 | 4,93 | 198 | 4 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 311,15 | 16,15 | 622 | 32 | 472 | 1,07 | 2 |
| | | | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ВЕ4 /1 шт/ | | | | | | | | |
| 43 | Е0120-1-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 0,8 | 996,88 | 13,16 | 798 | 11 | 258 | 1,54 | 1 |
| | | | | 247,5 | 4,93 | 198 | 4 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных | 2 | 311,15 | 16,15 | 622 | 32 | 472 | 1,07 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | | | | | | | | |
| | | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | шт | | | | | | | | |
| | Итого | | | | 187533 | | | | |
| | Накладные расходы | | | | 22023 | | | | |
| | Ненорм.и непредв.расходы | | | | 12573 | | | | |
| | Всего затрат | | | | 222129 | | | | |
| | вентиляция СИСТЕМА В1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 32 | 310,32 | 5,28 | 9930 | 169 | 7804 | 1,05 | 34 |
| | | | 188,55 | 1,98 | 6034 | 63 | 128 | 0,01 | - |
| | м | | | | | | | | |
| 2 | С130804-227-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм /32Х2/ | 30,016 | 57 | - | 1711 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 48 | 439,78 | 12,19 | 21109 | 585 | 18252 | 1,64 | 79 |
| | | | 292,5 | 4,57 | 14040 | 219 | 128 | 0,02 | 1 |
| | м | | | | | | | | |
| 4 | С130804-181-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16 мм /20Х2/ | 43,152 | 73 | - | 3150 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 5 | Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 80 | 11,94 | - | 955 | - | 1095 | 0,05 | 4 |
| | | | 10,69 | - | 855 | - | 128 | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 6 | ТОО"AVISTA -Клапан шаровой муфтовый 11б27п1 Ду25 | 8 | 639,6 | - | 5117 | - | - | - | - |
| | "г.Алматы 10.08.12 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 7 | ТОО"AVISTA -Клапан шаровой муфтовый | 4 | 319,8 | - | 1279 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "г.Алматы 10.08.12 | 11б27п1 Ду15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА Т1 | | | | | | | |
| 8 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 48 | 439,78 | 12,19 | 21109 | 585 | 18252 | 1,64 | 79 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 14040 | 219 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16 мм /20Х2/ | 43,152 | 73 | - | 3150 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем | 48 | 11,94 | - | 573 | - | 657 | 0,05 | 2 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | 10,69 | - | 513 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12 | -Клапан шаровой муфтовый 11б27п1 Ду15 | 4 | 319,8 | - | 1279 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 12 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей | 4 | 1893,32 | 1,57 | 7573 | 6 | 645 | 0,7 | 3 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 126 | - | 504 | - | 128 | - | - |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | |
| 13 | Е0117-5-4 | -Установка раковин | 4 | 2909,71 | 12,33 | 11639 | 49 | 760 | 0,81 | 3 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | комплект | | 144 | 4,5 | 576 | 18 | 128 | 0,02 | - |
| 14 | Е0116-13-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 28 | 748,88 | 1,43 | 20969 | 40 | 3689 | 0,56 | 16 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 2867 | 15 | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Е0116-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 4 | 620,54 | 0,64 | 2482 | 3 | 545 | 0,58 | 2 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 425 | 1 | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, | 12 | 300,57 | 225,64 | 3607 | 2708 | 2005 | 0,41 | 5 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | переходов | | 69,53 | 58,98 | 834 | 708 | 130 | 0,23 | 3 |
| 17 | Е0122-34-2 | -Установка полиэтиленовых тройников | шт 4 | 440,21 | 332,43 | 1761 | 1330 | 984 | 0,61 | 2 |
| | | | | 102,38 | 86,87 | 410 | 347 | 130 | 0,33 | 1 |
| 18 | К"Жакко"г. Актау 07.03.12 | -Колено ПВХ Ду50 | шт 4 | 31,58 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | К"Жакко"г. Актау 07.03.12 | -Колено ПВХ Ду100 | шт 4 | 129,92 | - | 520 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | К"Жакко"г. Актау 07.03.12 | -Тройник ПВХ Ду100х50 | шт 4 | 115,93 | - | 464 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | К"Жакко"г. Актау 07.03.12 | -Ревизия ПВХ Ду100 | шт 4 | 257,44 | - | 1030 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого затрат | 119534 |
| Накладные расходы | 54688 |
| Ненормир.и непредв.расходы | 10453 |
| Всего затрат | 184675 |

электроснабжение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0108-599-9 | -Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт 4 | 1094 | 43 | 4376 | 172 | 1882 | 3 | 12 |
| | | | | 493 | 2,3 | 1972 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| 2 | ТОО"Актауэ нергокабел ь" 25.05.12 | -Щиток квартирный навесной с цельнометаллической дверкой, под электронный счетчик ЩКН-1х12-1-СЭ1-УХЛ4 | шт 4 | 1533,03 | - | 6132 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ц0108-600-1 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | шт 4 | 62,9 | 5,4 | 252 | 22 | 214 | - | - |
| | | | | 54 | 2,3 | 216 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| 4 | ТОО"Электр окомплект" г.Шымкент 20.09.12 | -Счетчик электронный однофазный ЦЭ6807 Б1 /СЕ 101 R 145 М/ | шт 4 | 1319,17 | - | 5277 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт 28 | 501,2 | 13,2 | 14034 | 370 | 6099 | 1 | 28 |
| | | | | 227 | 2,3 | 6356 | 64 | 95 | 0,01 | - |
| 6 | ТОО"Актауэ нергокабел ь" | -Автоматический выключатель двухполюсный, 25А, ВМ-40 2Р | шт 4 | 383,76 | - | 1535 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.05.12 | | шт | | | | | | |
| 7 | Актауэнерг окабель 25.05.12 | -Автоматический выключатель двухполюсный, 6А, ВМ-40 1Р | 16 | 315,8 | - | 5053 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 8 | Актауэнерг окабель 25.05 | -Автоматический выключатель двухполюсный, 10А, ВА-40 1Р | 8 | 79,95 | - | 640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-526-1 | -УЗО, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 12 | 501,2 | 13,2 | 6014 | 158 | 2614 | 1 | 12 |
| | | | | 227 | 2,3 | 2724 | 28 | 95 | 0,01 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 10 | ТОО"Актауэнергокабель" 25.05.12 | -УЗО 30 МА | 12 | 1055,34 | - | 12664 | - | - | - | - |
| | | | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Е0121-29-1 | -Монтаж звонков электрических с кнопкой | 4 | 74,15 | - | 297 | - | 197 | 0,29 | 1 |
| | | | | 45,68 | - | 183 | - | 108 | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 12 | С151801-119 | -Звонок электрический "Сверчок" | 4 | 431 | - | 1724 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 13 | Е0121-17-17 | -Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания | 20 | 98,48 | 0,36 | 1970 | 7 | 1349 | 0,4 | 8 |
| | | | | 62,33 | 0,14 | 1247 | 3 | 108 | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 14 | ТОО"Электрокомплект" г.Шымкент 20.09.12 | -Патрон резьбовой керамический подвесной Е27УК-2 | 20 | 43,97 | - | 879 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 15 | Е0121-17-16 | -Монтаж патрона стенного для ламп накаливания | 4 | 72,14 | 0,36 | 289 | 1 | 208 | 0,31 | 1 |
| | | | | 47,93 | 0,14 | 192 | 1 | 108 | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 16 | ТОО"Электрокомплект" г.Шымкент 20.09.12 | -Патрон резьбовой керамический настенный Е27ФпК-05 | 4 | 91,94 | - | 368 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 17 | С151706-10 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 | 10,2 | 33 | - | 337 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 18 | С151706-17 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 | 8,16 | 49 | - | 400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 19 | С151706-21 | -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 | 6,12 | 58 | - | 355 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 20 | Е0121-9-1 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 466,981132 | 26,92 | - | 12571 | - | 12482 | 0,15 | 71 |
| | | | | 24,75 | - | 11558 | - | 108 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 21 | С151607-166 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, | 0,065 | 16600 | - | 1079 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | |
| 22 | С151607-174 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,325 | 24900 | - | 8093 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 23 | С151607-176 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,105 | 39800 | - | 4179 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 24 | Е0121-22-2 | -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 18 | 35,4 | - | 637 | - | 573 | 0,19 | 3 |
| | | | | 29,48 | - | 531 | - | 108 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 18,36 | 156 | - | 2864 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Е0121-22-3 | -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 6 | 45,74 | - | 274 | - | 201 | 0,2 | 1 |
| | | | | 31,05 | - | 186 | - | 108 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | С151801-14 | -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 6,12 | 182 | - | 1114 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Е0121-22-8 | -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 32 | 34,7 | - | 1110 | - | 1019 | 0,19 | 6 |
| | | | | 29,48 | - | 943 | - | 108 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | С151801-145 | -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 32,64 | 68 | - | 2220 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | С151803-60 | -Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,096 | 28100 | - | 2698 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 31 | С151802-18 | -Коробка универсальная КУВ | 112 | 70 | - | 7840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | Ц0108-472-3 | -Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 40 | 55 | 7,6 | 2200 | 304 | 916 | 0,13 | 5 |
| | | | | 23,2 | 0,9 | 928 | 36 | 95 | 0,01 | - |

м

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО | Тенге | | | 109472 | | | | |
| | Накладные расходы | | | | 27755 | | | | |
| | Непредв.и ненормир. Затраты | | | | 7917 | | | | |
| | Всего | | | | 145628 | | | | |

газоснабжение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0119-2-2 | -Установка водонагревателей емкостных, массой 33 кг | 4 | 1512,04 | 114,79 | 6048 | 459 | 5610 | 5,94 | 24 |
| | | | | 1053 | 42,75 | 4212 | 171 | 128 | 0,21 | 1 |
| | | прибор | | | | | | | | |
| 2 | ТеплоРос г.Алматы | -Котел Лемакс | 4 | 30860,57 | - | 123442 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Е0119-1-2 | -Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит | 4 | 332,58 | 54,7 | 1330 | 219 | 1071 | 1,15 | 5 |
| | | | | 189 | 20,25 | 756 | 81 | 128 | 0,1 | - |
| | | прибор | | | | | | | | |
| 4 | Интернет-магазин "Все товары.Kz" г.Актау с 16.12.12 | -Плита газовая четырехкомфорочная GEFEST 3200 | 4 | 17568,94 | - | 70276 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | Е0119-4-1 прим. | -Установка счетчика газового | 4 | 5655,02 | 286,52 | 22620 | 1146 | 10368 | 11,2 | 45 |
| | | | | 1917 | 108 | 7668 | 432 | 128 | 0,52 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | ТОО"ЕнКо"г.Алматы | -Счетчик газовый мембранный ВК-G6 | 4 | 2598,36 | - | 10393 | - | - | - | - |
| | 2012-2013 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | Е0119-5-1 | -Установка системы аварийного отключения газа | 4 | 1538,07 | 91,69 | 6152 | 367 | 3974 | 4,1 | 16 |
| | | | | 742,5 | 33,75 | 2970 | 135 | 128 | 0,17 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | ГК"Газовик "г.Саратов 17.12.12 | -Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-2 с МКГ-3025 | 4 | 9637,13 | - | 38549 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | к-т | | | | | | | | |
| 9 | Е0116-8-1 | -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 18 | 292,95 | 4,59 | 5273 | 83 | 1221 | 0,28 | 5 |
| | | | | 51,3 | 1,71 | 923 | 31 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | Е0116-8-2 | -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 40 | 302,95 | 4,59 | 12118 | 184 | 2714 | 0,28 | 11 |
| | | | | 51,3 | 1,71 | 2052 | 68 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0116-8-3 | -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 45 | 285,95 | 4,59 | 12868 | 207 | 3053 | 0,28 | 13 |
| | | | | 51,3 | 1,71 | 2309 | 77 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | Е0116-8-4 | -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 1,2 | 343,95 | 4,59 | 413 | 6 | 81 | 0,28 | - |
| | | | | 51,3 | 1,71 | 62 | 2 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-9-3 | -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм | 5,6 | 979,75 | 20,8 | 5487 | 116 | 991 | 0,73 | 4 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 731 | 44 | 128 | 0,04 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | Е0119-15-1 | -Пневматическое испытание трубопроводов | 109,8 | 78,92 | - | 8665 | - | 9803 | 0,33 | 37 |
| | | | | 69,75 | - | 7659 | - | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,79 | 21,8 | 0,05 | 192 | - | 46 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 51 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 16 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 8,79 | 20,36 | 0,02 | 179 | - | 33 | 0,02 | - |
| | | | | 4,16 | - | 37 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | С130904-10 | -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм | 4 | 343 | - | 1372 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12 | -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм | 8 | 479,7 | - | 3838 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12 | -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | 4 | 359,77 | - | 1439 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО | Тенге | 330654 |
| Накладные расходы | | 38967 |
| Ненормир.и непред расходы | | 7613 |
| Всего затрат | | 400687 |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты выполнено за октябрь месяц | 1963173-00 |
| Выполнено в текущем уровне цен | 4074559-39 |
| Налоги и платежи 2% | 81491-19 |

Итого 4156050-58
НДС 12% 498726-07
ИТОГО 4654776-65
Удержано 5% 232738-83
К оплате 4422037-82

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

ПОДРЯДЧИК