Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «10» ноябрь **Маңғыстау ауданы Шетпе селосы**
(объектінің орналасқан жері)

«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы « 04 » қараша № 74-ө/НҚ өкімімен (шешімімен, бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

А.Х.Махмутов - аудан әкімінің орынбасары, комиссияның төрағасы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

тораның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Қоштаев Алғадай -Маңғыстау облыстық мемлекеттік сәулет - құрылыс инспекциялау бөлімінің бас маманы комиссия төрағасының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші: **А.Т.Тегісов –аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да органдар :

М.Мүтәллапов –Маңғыстау ауданы Шетпе селосының әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Е.Е.Қожаев –Маңғыстау аудандық жер қатынастар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б.Серікбаев - «КазТрансГазАймақ» АҚ Маңғыстау өндірістік «Маңғыстаугаз» учаскесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

А. Ө. Қалиев - аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

К.Ж.Жанбуршиев – «Дария» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Д.Е.Тенелбаев - Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ғ.Т.Ақжігітов - Маңғыстау ауданы Шетпе тоқ желілері бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы**: Шамшадиев Нұрбай – Жеке кәсіпкер**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер: **Дербісов Қалым - «Каспий -Ақ» ЖШС-ның директоры**
(аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы: (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде**) Біжікенов Қайрулла – «Жастар Плюс» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:

Д.Т.Ашықбаева –Маңғыстау облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментінің Маңғыстау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:

Е.Н.Айтмамедов - Маңғыстау аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп): **«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

(ұйымның атауы)

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе селосы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) мекен-жайы бойынша **«Маңғыстау ауданы шетпе селосында « Қолжетімді баспана -2020 » бағдарламасы бойынша төрт пәтерлі №14 муниципиалдық (коммуналдық, жалгерлік) тұрғын үй құрылысы»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс: **Шетпе селосы әкімінің 12.10.2012 жылғы №278 шешімі**

(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің (рұқсат берген органның атауы) **2014 жылғы «17» шілдедегі №253 рұқсатнама**

3. Құрылысты: ____ құрылыс-мотаж жұмыстары _____

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер: **Дербісов Қалым - «Каспий -Ақ»**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын: **«Жастар Плюс» ЖШС-гі**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы: **Біжікенов Қайрулла – «Жастар Плюс» ЖШС-нің директоры**

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____

_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: **03.07.2013 жыл**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы: **03.11.2014 жыл**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы: **4 ай:**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

Жұмыс жобасы бойынша қорытынды: Шетпе селосы әкімінің 12.10.2012 жылғы №278 шешімі, Маңғыстау облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «17» шілдедегі №253 рұқсатнама

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмір10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған **«Маңғыстау ауданы шетпе селосында « Қолжетімді баспана - 2020 » бағдарламасы бойынша төрт пәтерлі №14 муниципиалдық (коммуналдық, жалгерлік) тұрғын үй құрылысы»**

мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	-	-	-
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	-	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	-	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі	-	-		-	-	
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Ғимараттың қабат саны – 1 қабат; Жер телімі алаңы – 0,2 га; Ғимараттың жалпы ауданы – 305,28 шаршы метр; Пәтерлердің жалпы ауданы – 270,18 шаршы метр; Құрылыс көлемі – 1062,0 текше метр; Пәтерлер саны – 4 дана;

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы **23, 603 млн. теңге** соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **21 142 967 – 44 тиын** жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: - теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Маңғыстау ауданы шетпе селосында « Қолжетімді баспана-2020 » бағдарламасы бойынша төрт пәтерлі №14 муниципиалдық (коммуналдық, жалгерлік) тұрғын үй құрылысы»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Д.Х.Махмутов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

А.Қоштаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

М.Мутәллапов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

А.Ө.Қалиев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Б.Серікбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Д.Т.Ашықбаева

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

А.Т.Тегісов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Д.Е.Теңелбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қ.М.Біжікенов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Е.Н.Айтмамедов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Н. Шамшадиев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

К.Ж.Жанбуршиев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ғ. Т.Ақжігітов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Е.Е.Қожаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қ.Б.Дербісов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК ГУ Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства

ПОДРЯДЧИК ТОО Каспий-ак

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендуемого) жилого дома№14 по программе "Доступное жилье-2020" в с.Шетпе Мангистауского района ДОГОВОР 48 ОТ 03.07.2014 Г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2014 Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ПОТОЛОК														
93	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2	269,32	1714,88	18,28	461851	4924	281388	5,93	1597						
				990,57	4,49	266780	1208	105	0,02	6						
94	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	269,3	23,54	0,16	6338	43	4473	0,1	27						
				15,75	0,07	4241	19	105	-	-						
		Итого прямые затраты				468189										
		накладные расходы				285861										
		всего				754050										
		КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом - /4 шт/														
106	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	20,7	686,59	24,55	14212	508	1248	0,26	5						
				39,83	9,2	824	190	123	0,04	1						
107	Е0106-1-15	-Устройство монолитных крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15, W4 м2	5,4	9129,01	100,65	49297	544	1045	0,97	5						
				146,25	38,03	790	205	105	0,19	1						

108	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
					37,35	1,44	134	5	118	0,01	-
109	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м2	0,00136	93997,62	304,24	128	-	47	198	-
					33075	114,75	45	-	105	0,56	-
110	E0109-53-3	-Монтаж м/к поручней	1т	0,234	16367,84	681,42	3830	159	3117	95	22
					14670	132,75	3433	31	90	0,65	-
111	C12021-41	-М/к поручней из труб	т	0,234	147100	-	34421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	6,318	148,4	0,07	938	-	717	0,65	4
					108	0,02	682	-	105	-	-

		итого прямее затраты	м2				103710				
		накладные расходы					6339				
		всего					110049				
		ОТМОСТКА									
113	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм		72,8	686,59	24,55	49984	1787	4390	0,26	19
					39,83	9,2	2900	670	123	0,04	3
114	E0127-55-1 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	72,8	1192,15	-	86788	-	4793	0,29	21
					49,5	-	3604	-	133	-	-

		Итого прямые затраты	м2				136772				
		Накладные расходы					9183				
		Всего					145955				
		ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №1									
1	E0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов		10,192	140,69	18,61	1434	190	1362	0,59	6
					97,43	6,98	993	71	128	0,03	-
2	"Жакко"г.А ктау с 07.03.12	-Радиатор алюминиевый ALR-102-300	1кВт	52	620,01	-	32240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	секция	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
					52,2	1,49	209	6	128	0,01	-

		неоцинкованных труб диам. 25 мм							
		м							
4	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,3	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
		м								
5	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	18	266,48	3,96	4797	71	1237	0,3	5
				52,2	1,49	940	27	128	0,01	-
		м								
6	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	37	14,74	-	545	-	506	0,05	2
				10,69	-	396	-	128	-	-
		м								
7	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,8	148,4	0,07	416	-	318	0,65	2
				108	0,02	302	-	105	-	-
		м2								
8	"Жакко"г.Актау с 07.03.12	-Кран шаровой бронзовый д 25мм	2	775,51	-	1551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
				22,5	-	90	-	128	-	-
		комплект								
		ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №2								
10	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	10,192	140,69	18,61	1434	190	1362	0,59	6
				97,43	6,98	993	71	128	0,03	-
		1кВт								
11	"Жакко"г.Актау с 07.03.12	-Радиатор алюминиевый ALR-102-300	52	620,01	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
12	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
		м								
13	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,3	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,01	-

		м							
14	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	18	266,48	3,96	4797	71	1237	0,3	5
				52,2	1,49	940	27	128	0,01	-
		м								
15	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	37	14,74	-	545	-	506	0,05	2
				10,69	-	396	-	128	-	-
		м								
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,8	148,4	0,07	416	-	318	0,65	2
				108	0,02	302	-	105	-	-
		м2								
17	"Жакко"г.А ктау с 07.03.12	-Кран шаровой бронзовый д 25мм	2	775,51	-	1551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
				22,5	-	90	-	128	-	-
		комплект								
		ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №3								
19	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	9,604	140,69	18,61	1351	179	1284	0,59	6
				97,43	6,98	936	67	128	0,03	-
		1кВт								
20	"Жакко"г.А ктау с 07.03.12	-Радиатор алюминиевый ALR-102-300	49	620,01	-	30380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
21	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
		м								
22	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	27	264,48	3,96	7141	107	1856	0,3	8
				52,2	1,49	1409	40	128	0,01	-
		м								
23	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	266,48	3,96	1332	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
		м								

24	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	36	14,74	-	531	-	493	0,05	2
					10,69	-	385	-	128	-	-
25	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	3	148,4	0,07	445	-	340	0,65	2
					108	0,02	324	-	105	-	-
26	"Жакко"г.А ктау с 07.03.12	-Кран шаровой бронзовый д 25мм	м2	2	775,51	-	1551	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
					22,5	-	90	-	128	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ №4									
28	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	комплект	9,604	140,69	18,61	1351	179	1284	0,59	6
					97,43	6,98	936	67	128	0,03	-
29	"Жакко"г.А ктау с 07.03.12	-Радиатор алюминиевый ALR-102-300	1кВт	49	620,01	-	30380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	секция	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
					52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
31	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	27	264,48	3,96	7141	107	1856	0,3	8
					52,2	1,49	1409	40	128	0,01	-
32	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	5	266,48	3,96	1332	20	344	0,3	1
					52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
33	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	36	14,74	-	531	-	493	0,05	2
					10,69	-	385	-	128	-	-
34	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	м	3	148,4	0,07	445	-	340	0,65	2
					108	0,02	324	-	105	-	-

		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2							
		м2							
35	"Жакко"г.Актау с 07.03.12	-Кран шаровой бронзовый д 25мм	2	775,51	-	1551	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,13	-	249	-	115	0,12	-
		комплект		22,5	-	90	-	128	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1 /1 шт/								
37	E0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	996,88	13,16	798	11	258	1,54	1
				247,5	4,93	198	4	128	0,02	-
		м2								
38	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
		ВЕ2 /1 шт/								
39	E0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	996,88	13,16	798	11	258	1,54	1
				247,5	4,93	198	4	128	0,02	-
		м2								
40	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
		ВЕ3 /1 шт/								
41	E0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса	0,8	996,88	13,16	798	11	258	1,54	1
		Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		247,5	4,93	198	4	128	0,02	-
		м2								
42	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
		ВЕ4 /1 шт/								
43	E0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	996,88	13,16	798	11	258	1,54	1
				247,5	4,93	198	4	128	0,02	-
		м2								
44	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2

	стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм		177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
	шт								
	Итого				187533				
	Накладные расходы				22023				
	Ненорм.и непредв.расходы				12573				
	Всего затрат				222129				
	вентиляция СИСТЕМА В1								
1 Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	32	310,32	5,28	9930	169	7804	1,05	34
			188,55	1,98	6034	63	128	0,01	-
	м								
2 С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм /32Х2/	30,016	57	-	1711	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
3 Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		292,5	4,57	14040	219	128	0,02	1
	м								
4 С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16 мм /20Х2/	43,152	73	-	3150	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
5 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80	11,94	-	955	-	1095	0,05	4
			10,69	-	855	-	128	-	-
	м								
6 ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12	-Клапан шаровой муфтовый 11б27п1 Ду25	8	639,6	-	5117	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
7 ТОО"AVISTA	-Клапан шаровой муфтовый	4	319,8	-	1279	-	-	-	-

	"г.Алматы 10.08.12	11б27п1 Ду15		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
		СИСТЕМА Т1							
8	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
				292,5	4,57	14040	219	128	0,02	1
		м								
9	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16 мм /20Х2/	43,152	73	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	48	11,94	-	573	-	657	0,05	2
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	513	-	128	-	-
		м								
11	ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12	-Клапан шаровой муфтовый 11б27п1 Ду15	4	319,8	-	1279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
12	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	1893,32	1,57	7573	6	645	0,7	3
				126	-	504	-	128	-	-
		шт								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
13	Е0117-5-4	-Установка раковин	4	2909,71	12,33	11639	49	760	0,81	3
				144	4,5	576	18	128	0,02	-
		комплект								
14	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	28	748,88	1,43	20969	40	3689	0,56	16
				102,38	0,54	2867	15	128	-	-
		м								
15	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
				106,2	0,25	425	1	128	-	-
		м								
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5

	переходов			69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
17	Е0122-34-2 -Установка полиэтиленовых тройников	шт	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
18	К"Жакко"г. Актау 07.03.12 -Колено ПВХ Ду50	шт	4	31,58	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	К"Жакко"г. Актау 07.03.12 -Колено ПВХ Ду100	шт	4	129,92	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	К"Жакко"г. Актау 07.03.12 -Тройник ПВХ Ду100х50	шт	4	115,93	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	К"Жакко"г. Актау 07.03.12 -Ревизия ПВХ Ду100	шт	4	257,44	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого затрат 119534
Накладные расходы 54688
Ненормир.и непредв.расходы 10453
Всего затрат 184675

электроснабжение

1	Ц0108-599-9-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		4	1094	43	4376	172	1882	3	12
				493	2,3	1972	9	95	0,01	-
2	ТОО"Актауэнергокабель" 25.05.12 -Щиток квартирный навесной с цельнометаллической дверкой, под электронный счетчик ЩКН-1х12-1-СЭ1-УХЛ4	шт	4	1533,03	-	6132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-1-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4	62,9	5,4	252	22	214	-	-
				54	2,3	216	9	95	0,01	-
4	ТОО"Электрокомплект" г.Шымкент 20.09.12 -Счетчик электронный однофазный ЦЭ6807 Б1 /СЕ 101 R 145 М/	шт	4	1319,17	-	5277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	28	501,2	13,2	14034	370	6099	1	28
				227	2,3	6356	64	95	0,01	-
6	ТОО"Актауэнергокабель" -Автоматический выключатель двухполюсный, 25А, ВМ-40 2Р	шт	4	383,76	-	1535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	25.05.12		шт	16	315,8	-	5053	-	-	-	-
7	Актауэнерг окабель 25.05.12	-Автоматический выключатель двухполюсный, 6А, ВМ-40 1Р			-	-	-	-	-	-	-
			шт	8	79,95	-	640	-	-	-	-
8	Актауэнерг окабель 25.05	-Автоматический выключатель двухполюсный, 10А, ВА-40 1Р			-	-	-	-	-	-	-
			шт	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
9	Ц0108-526-1	-УЗО, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227	2,3	2724	28	95	0,01	-
			шт	12	1055,34	-	12664	-	-	-	-
10	ТОО"Актауэнергокабель" 25.05.12	-УЗО 30 МА			-	-	-	-	-	-	-
			шт	4	74,15	-	297	-	197	0,29	1
11	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой			45,68	-	183	-	108	-	-
			шт	4	431	-	1724	-	-	-	-
12	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"			-	-	-	-	-	-	-
			шт	20	98,48	0,36	1970	7	1349	0,4	8
13	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания			62,33	0,14	1247	3	108	-	-
			шт	20	43,97	-	879	-	-	-	-
14	ТОО"Электрокомплект" г.Шымкент 20.09.12	-Патрон резьбовой керамический подвесной Е27УК-2			-	-	-	-	-	-	-
			шт	4	72,14	0,36	289	1	208	0,31	1
15	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного для ламп накаливания			47,93	0,14	192	1	108	-	-
			шт	4	91,94	-	368	-	-	-	-
16	ТОО"Электрокомплект" г.Шымкент 20.09.12	-Патрон резьбовой керамический настенный Е27ФпК-05			-	-	-	-	-	-	-
			шт	10,2	33	-	337	-	-	-	-
17	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60			-	-	-	-	-	-	-
			шт	8,16	49	-	400	-	-	-	-
18	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100			-	-	-	-	-	-	-
			шт	6,12	58	-	355	-	-	-	-
19	С151706-21	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200			-	-	-	-	-	-	-
			шт	466,981132	26,92	-	12571	-	12482	0,15	71
20	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2			24,75	-	11558	-	108	-	-
			м	0,065	16600	-	1079	-	-	-	-
21	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские,			-	-	-	-	-	-	-

	марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
		1000м							
22	С151607-174-	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,325	24900	-	8093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	С151607-176-	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,105	39800	-	4179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
24	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	35,4	-	637	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
25	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18,36	156	-	2864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	45,74	-	274	-	201	0,2	1
				31,05	-	186	-	108	-	-
		шт								
27	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6,12	182	-	1114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	34,7	-	1110	-	1019	0,19	6
				29,48	-	943	-	108	-	-
		шт								
29	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	32,64	68	-	2220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,096	28100	-	2698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
31	С151802-18	-Коробка универсальная КУВ	112	70	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Ц0108-472-3-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	55	7,6	2200	304	916	0,13	5
				23,2	0,9	928	36	95	0,01	-

м

ИТОГО		Тенге			109472			
Накладные расходы					27755			
Непредв.и ненормир. Затраты					7917			
Всего					145628			

газоснабжение

1	Е0119-2-2	-Установка водонагревателей емкостных, массой 33 кг	4	1512,04	114,79	6048	459	5610	5,94	24
				1053	42,75	4212	171	128	0,21	1
		прибор								
2	ТеплоРос г.Алматы	-Котел Лемакс	4	30860,57	-	123442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	4	332,58	54,7	1330	219	1071	1,15	5
				189	20,25	756	81	128	0,1	-
		прибор								
4	Интернет-магазин "Все товары.Kz" г.Актау с 16.12.12	-Плита газовая четырехкомфорочная GEFEST 3200	4	17568,94	-	70276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0119-4-1 прим.	-Установка счетчика газового	4	5655,02	286,52	22620	1146	10368	11,2	45
				1917	108	7668	432	128	0,52	2
		шт								
6	ТОО"ЕнКо"г.Алматы 2012-2013	-Счетчик газовый мембранный ВК-G6	4	2598,36	-	10393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0119-5-1	-Установка системы аварийного отключения газа	4	1538,07	91,69	6152	367	3974	4,1	16
				742,5	33,75	2970	135	128	0,17	1
		шт								
8	ГК"Газовик "г.Саратов 17.12.12	-Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-2 с МКГ-3025	4	9637,13	-	38549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
9	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	18	292,95	4,59	5273	83	1221	0,28	5
				51,3	1,71	923	31	128	0,01	-
		м								
10	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40	302,95	4,59	12118	184	2714	0,28	11
				51,3	1,71	2052	68	128	0,01	-
		м								

11	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	45	285,95	4,59	12868	207	3053	0,28	13
				51,3	1,71	2309	77	128	0,01	-
		м								
12	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1,2	343,95	4,59	413	6	81	0,28	-
				51,3	1,71	62	2	128	0,01	-
		м								
13	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	5,6	979,75	20,8	5487	116	991	0,73	4
				130,5	7,79	731	44	128	0,04	-
		м								
14	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание трубопроводов	109,8	78,92	-	8665	-	9803	0,33	37
				69,75	-	7659	-	128	-	-
		м								
15	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,79	21,8	0,05	192	-	46	0,03	-
				5,81	0,02	51	-	90	-	-
		м2								
16	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,79	20,36	0,02	179	-	33	0,02	-
				4,16	-	37	-	90	-	-
		м2								
17	С130904-10	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	343	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	479,7	-	3838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	ТОО"AVISTA "г.Алматы 10.08.12	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	359,77	-	1439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО	Тенге	330654
Накладные расходы		38967
Ненормир.и непред расходы		7613
Всего затрат		400687

Всего прямые затраты выполнено за октябрь месяц	1963173-00
Выполнено в текущем уровне цен	4074559-39
Налоги и платежи 2%	81491-19

Итого 4156050-58
НДС 12% 498726-07
ИТОГО 4654776-65
УДЕРЖАНО 2% 232738-83
К ОПЛАТЕ: 4422037-82

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

ПОДРЯДЧИК