Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Dike"
Договор подряда №11 от 22.04.2019г.

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

Локальная смета № 7-1-1

Ограждение домов, L=1812 м

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Монтаж ограждения											
1	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	262	2738,96	985,65	717607	258240	10315	644072	1470613
					1713,94	369,36	449052	96772	–	108934	
2	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	20	27456,8	4567,15	549136	91343	13149	566045	1204395
					22232,2	1752,75	444644	35055	–	89214	

07-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	20	10139,25	103,05	202785	2061	863	236713	474658
				9993,05	37,15	199861	743	–	35160	
4 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	842	84,62	2,25	71248	1891	34806	23982	102848
				41,03	0,24	34551	206	–	7618	
5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	842	75,21	1,6	63331	1345	41792	14076	83600
				23,98	0,24	20194	206	–	6193	

Итого по разделу 1	**3 336 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 148 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 925
Накладные расходы, тенге	1 484 888
Сметная прибыль (8 %), тенге	247 119

Итого по смете	**3 336 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 148 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 925
Накладные расходы, тенге	1 484 888
Сметная прибыль (8 %), тенге	247 119
Всего	**3 336 114**
Временные здания и сооружения (1 %)	33 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	45 488

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 299**
Итого:	3 483 262
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 657 425**
НДС (12 %)	438 891
Итого	**4 096 316**
*** Всего со скидкой 10%**	**3 686 685**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Ногайбаев С.А.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Dike"
Договор подряда №11 от 22.04.2019г.

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

Локальная смета № 7-2-1

Асфальтовое покрытие дорог 4570 м2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 дорога										
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2808,8125	29,68	29,68	83379	83379	–	24101	116078
					–	11,92	–	33474	–	8598	
2	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	101	154,23	146,98	15577	14845	–	4650	21845

3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %			7,25	56,69	732	5726	–	1618	
			м3 грунта	2808,8125	209,94	202,26	589680	568121	182	124396	771202
4	4102-0104-1003	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,600;			7,61	53,9	21377	151395	–	57126	
			т	4494,1	91		408963		–	–	441680
5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	32717	
			м3 грунта	2808,8125	15,5	13,13	43544	36868	121	15369	63626
6	1127-0402-0101	Основания из песчано-гравийных толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %			2,33	5,27	6555	14791	–	4713	
			м2 основания или покрытия	5075,75	424,67	122,19	2155523	620226	1326046	425523	2787530
7	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %			41,23	36,4	209251	184752	–	206484	
			м2 основания	4570	852,9	235,25	3897758	1075089	2680757	518129	4769158
					31,05	73,92	141912	337837	–	353271	

27-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1404	1377,51	93,64	1934025	131468	1744768	105231	2202396
				41,16	28,24	57789	39647	–	163140	
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	65,025	47777		3106699		3106699	–	3355235
				–		–		–	248536	
	Итого по разделу 1					**14 528 750**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					437 616				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 529 996				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					767 622				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 858 573				
	- перевозка грузов, тенге					408 963				
	Накладные расходы, тенге					1 217 399				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 076 203				
	Итого по смете					**14 528 750**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					437 616				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 529 996				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					767 622				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 858 573				
	- перевозка грузов, тенге					408 963				
	Накладные расходы, тенге					1 217 399				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 076 203				
	Всего					**14 528 750**				
	Временные здания и сооружения (1 %)					145 288				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					198 100				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297 443**
Итого:	15 169 581
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**15 928 060**
НДС (12 %)	1 911 367
Итого	**17 839 427**
*** Всего со скидкой 10%**	**16 055 485**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Ногайбаев С.А.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Dike"
Договор подряда №11 от 22.04.2019г.

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 7-2-2
Покрытие тротуаров

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1116,6	1607		1794376		1794376	–	1937926
					–		–		–	143550	
2	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,936	47777		570266		570266	–	615887
					–		–		–	45621	

Итого по смете	**2 553 813**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 364 642
Сметная прибыль (8 %), тенге	189 171
Всего	**2 553 813**

Временные здания и сооружения (1 %)	25 538
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	34 821
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 283**
ИТОГО:	2 666 455
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 799 778**
НДС (12 %)	335 973
Итого	**3 135 751**
*** Всего со скидкой 10%**	**2 822 176**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Ногайбаев С.А.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Dike"
Договор подряда №11 от 22.04.2019г.

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 7-2-3
Дополнительный транспорт привозных материалов

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Раздел без наименования											
1	4102-0104-1107	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 107 км	т	4295,73	1597 / –		6860281 / –		– / –	– / 548822	7409103
2	4101-0205-1107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 107 км	т	335,5	1837		616314		–	–	665619

				–	–	–	49305	
3 4101-0204-1107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 107 км	т	1,15	2173	2499	–	–	2699
				–	–	–	200	
	Итого по разделу 1				**8 077 421**			
	в том числе							
	- перевозка грузов, тенге				7 479 094			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				598 327			
Раздел 2 для бетона и раствора								
4 4101-0205-1107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 107 км	т	8,78	1837	16129	–	–	17419
				–	–	–	1290	
5 4102-0103-1107	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 107 км	т	144,781	1704	246707	–	–	266444
				–	–	–	19737	
	Итого по разделу 2				**283 863**			
	в том числе							
	- перевозка грузов, тенге				262 836			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 027			

Итого по смете	**8 361 284**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	7 741 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	619 354
Всего	**8 361 284**
Временные здания и сооружения (1 %)	83 613
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	114 006
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**171 178**
ИТОГО:	8 730 081
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 166 585**
НДС (12 %)	1 099 990
Всего по акту с учетом НДС	**10 266 575**
*** Всего со скидкой 10%**	**9 239 918**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Ногайбаев С.А.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН: 120140003389
Подрядчик : ТОО "Dike" БИН: 030840016436

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2019 год

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика		Номер	Дата	Наимен-е	Код	Наимен-е	Код		
			№11	22.04.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"	166 164 599	9 893 750							1 187 250	11 081 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Директор технического надзора:
ТОО "Музтау"
Боскымбаев Д.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Dike"
Договор подряда №11 от 22.04.2019г.

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 7-2-1
Асфальтовое покрытие дорог 4570 м2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 дорога											
1	1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3166	1377,51	93,64	4361196,66	296464,24	4019257	237291	4973152,7
					41,16	28,24	130313	89401	–	374665	

2	1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;								
			м2 покрытия	4570	615,37	0,08	2812240,9	373	2870863	2176	3044450,9
					0,44	–	2015	–	–	230034	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %									
			т	0,98712	118090	1713,06	116569,0008	1691	129937	906	128078
					–	849,95	–	839	–	10603	
4	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	1300	1335,28	93,64	1735864	56182	1012318	44970	1871887
					41,16	28,24	24696	16943	–	91053	

Итого по разделу 1	**10 017 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 514 144
Накладные расходы, тенге	285 343
Сметная прибыль (8 %), тенге	706 355

Итого по смете	**10 017 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 514 144
Накладные расходы, тенге	285 343
Сметная прибыль (8 %), тенге	706 355

Итого по смете	**10 017 569**
Временные здания и сооружения (1 %)	100 358
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	156 426
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**195 224**
ИТОГО	**10 469 577**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**10 993 056**
НДС (12 %)	1 319 167
Итого	**12 312 223**
*** Всего со скидкой 10%**	**11 081 000**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН: 120140003389
Подрядчик : ТОО "Dike" БИН: 030840016436

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 год

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика		Номер	Дата	Наимен-е	Код	Наимен-е	Код		
			№11	22.04.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области"	183 119 489,28	15 138 294,89							1 816 595,39	16 954 890,28

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Dike"
_____ Сейфуллин М.Б.

Директор технического надзора:
ТОО "Музтау"
_____ Боскымбаев Д.Б.

NA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

казчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
дрядчик: ТОО "Dike"
говор подряда №11 от 22.04.2019г.

аименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. аканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 2-1-1
Водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы										
1	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,791	61230,09	–	48433	–	6637	41378	96996
					52839,44	–	41796	–	–	7185	
2	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	54950	–	1099	–	42	1046	2317
					52850	–	1057	–	–	172	
3	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,821	54946,41	–	45111	–	1730	42947	95103
					52839,22	–	43381	–	–	7045	

Итого по разделу 2	**194 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 234
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 409
Накладные расходы, тенге	85 371
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 402

Итого по смете	**194 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 234
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 409
Накладные расходы, тенге	85 371
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 402
Всего	**8 575**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 651
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 980**
Итого:	202 991
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**213 141**
НДС (12 %)	25 577
Итого	**238 717**
***Всего со скидкой 10%**	**214 846**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

зчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
рядчик: ТОО "Dike"
овор подряда №11 от 22.04.2019г.

именование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 4-1-4
Строительство ВЛИ 0,4 кВ на участке ИЖС

Основание: 0041-ЭС-С
Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Опоры											
1	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	1,15	10670,43	6324,35	12271	7273	–	5590	19290
					4346,09	1730,43	4998	1990	–	1429	
2	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	23	4358		100234		100234	–	108253
					–		–		–	8019	
3	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	66	551,44	1,23	36395	81	18	28674	70275

1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=66,000;			549,94	–	36296	–	–	5206	
		т	0,0132	87954,55	6439,39	1161	85	1002	92	1353
5 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=66,000;			5606,06	3181,82	74	42	–	100	
		т	0,2112	116505,68	8300,19	24606	1753	20636	2257	29012
				10497,16	3030,3	2217	640	–	2149	
	Итого по разделу 1					**228 183**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 585				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 192				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					121 890				
	Накладные расходы, тенге					36 613				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 903				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
6 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,911	33094,4	13386,39	30149	12195	1146	17410	51364
				18450,05	5439,08	16808	4955	–	3805	
	Итого по разделу 3					**51 364**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 808				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 195				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 146				
	Накладные расходы, тенге					17 410				

Сметная прибыль (8 %), тенге	3 805
Итого по смете	**279 547**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 036
Накладные расходы, тенге	54 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 708
Всего	**279 547**
Временные здания и сооружения (1 %)	2 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 812
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 723**
Итого:	291 877
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**306 471**
НДС (12 %)	36 777
Итого	**343 247**
***Всего со скидкой 10%**	**308 923**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

зчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
рядчик: ТОО "Dike"
овор подряда №11 от 22.04.2019г.

именование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. канас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 7-2-1
Асфальтовое покрытие дорог 4570 м2

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 дорога										
1	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3270	1335,28	93,64	4366373	306195	3925585	245084	4980374
					41,16	28,24	134593	92337	–	368917	
2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1445	1593,05	28,64	2301958	41389	1244899	1114347	3689609

	702,89	11,16	1015670	16133	–	273304

Итого по разделу 1	**8 669 983**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 170 484
Накладные расходы, тенге	1 359 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	642 221
Итого по смете	**8 669 983**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 170 484
Накладные расходы, тенге	1 359 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	642 221
Всего	**8 669 983**
Временные здания и сооружения (1 %)	86 700,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	207 303,58
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 498,00**
Итого:	**9 141 484,58**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 598 558,81**
НДС (12 %)	1 151 827,06
Итого	**10 750 385,87**
***Всего со скидкой 10%**	**9 675 347,28**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Цены региона Алматинская обл.

15". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

ик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
дчик: ТОО "Dike"
ор подряда №11 от 22.04.2019г.

менование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. анас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 7-2-2
Покрытие тротуаров

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	482,0725	29,68 / –	29,68 / 11,92	14310 / –	14310 / 5745	– / –	4136 / 1476	19922
2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	482,0725	209,94	202,26	101205	97505	31	21350	132359

				7,61	53,9	3669	25984	–	9804	
102-0104-1003	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,600;	т	771,316	91		70190		–	–	75805
				–		–		–	5615	
1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	482,0725	15,5	13,13	7474	6328	21	2637	10920
				2,33	5,26	1125	2538	–	809	
5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	141,5	3034,24	978,09	429345	138400	272444	52309	520186
				130,75	211,54	18501	29933	–	38532	
6 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1116,6	706,27	235,25	788620	262677	491269	126595	988432
				31,05	73,92	34674	82544	–	73217	
7 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1116,6	482,15	35,3	538366	39418	98623	449425	1066814
				358,52	14,16	400325	15809	–	79023	
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	746	1593,05	28,64	1188415	21367	642695	575298	1904810
				702,89	11,17	524353	8330	–	141097	

Итого по смете	**4 719 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	982 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	580 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 505 083
- перевозка грузов, тенге	70 190
Накладные расходы, тенге	1 231 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	349 573
Всего	**4 719 248**
Временные здания и сооружения (1 %)	47 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 616**
Итого:	4 927 403
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 173 773**
НДС (12 %)	620 853
Итого	**5 794 626**
***Всего со скидкой 10%**	**5 215 163**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Цены региона Алматинская обл.

015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

ник ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
дчик: ТОО "Dike"
вор подряда №11 от 22.04.2019г.

менование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. анас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 4-1-1
Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3,3*50 от сущ ВЛ-10кВ до КТП 100 кВА 10/0,4 кВ электроснабжения ИЖС 20-ть домов

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Опоры										
1	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	12	551,42	1,25	6617	15	3	5213	12776
					549,92	–	6599	–	–	946	
2	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=12,000;	т	0,0024	87916,67	6666,67	211	16	182	16	245
					5416,67	2916,67	13	7	–	18	

41-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=12,000;	т	0,0384	116510,42	8307,29	4474	319	3752	410	5275
				10494,79	3020,83	403	116	–	391	
1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,137	154343,07	89072,99	21145	12203	492	9812	33434
				61678,83	27846,72	8450	3815	–	2477	
	Итого по разделу 1					**51 730**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 465				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 553				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 938				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 429				
	Накладные расходы, тенге					15 451				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 832				

Раздел 2 Комплектация для УОП на существующей промежуточной опоре фидера 14-105А

2.3 Кабельно-проводниковая продукция

5 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,012	154333,33	89083,33	1852	1069	43	859	2928
				61666,67	27833,33	740	334	–	217	

06-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,045;	т	0,00557	903904		5035	5035	–		5438
				–		–	–	403		
	Итого по разделу 2					**8 366**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					740				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 069				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					334				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 078				
	Накладные расходы, тенге					859				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					620				

Раздел 3 Комплектация для установки на РЛНД в сторону существующей ВЛ

3.2 Кабельно-проводниковая продукция

7 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,006	154500	89166,67	927	535	22	430	1466
				61666,67	27833,33	370	167	–	109	
	Итого по разделу 3					**1 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					370				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					535				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					167				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22				

	Накладные расходы, тенге					430				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					109				

Раздел 4 Установка РЛНД на опоре Кр10-1,2с(опора №1)

4.3 РЛНД

1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13537	3826	13537	3826	95	8949	24285
				9616	1570	9616	1570	–	1799	
	Итого по разделу 4					**24 285**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 616				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 826				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 570				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95				
	Накладные расходы, тенге					8 949				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 799				

Раздел 7 Заземление ВЛз-10кВ

7.1 Земляные работы

9 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	12,96	154,24	146,99	1999	1905	–	597	2804
				7,25	56,71	94	735	–	208	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,96	31,94	31,94	414	414	–	110	566

				–	11,81	–	153	–	42		
2 Заземление											
308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1255,13	164,25	20082	2628	4160	10051	32544
				830,88	41,63	13294	666	–	2411	
2 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07584	195324		14813		14813	–	15998
				–		–		–	1185	
13 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	27	237,19	24,19	6404	653	1264	3358	10543
				166,19	6,56	4487	177	–	781	
14 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03375	253752		8564		8564	–	9249
				–		–		–	685	

Итого по разделу 7	**71 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 801
Накладные расходы, тенге	14 116
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 312

Итого по смете	**157 551**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 425
Накладные расходы, тенге	39 805
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 672
Всего	**157 551**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 576
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 148
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 226**
Итого:	164 501
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**172 726**
НДС (12 %)	20 727
Итого	**193 453**
***Всего со скидкой 10%**	**174 108**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

ник ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
дчик: ТОО "Dike"
вор подряда №11 от 22.04.2019г.

менование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. анас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Локальная смета № 4-1-3

Комплектная трансформаторная подстанция

Основание: 0041-ЭС-С

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	6,525	154,18	146,97	1006	959	–	300	1410
					7,2	56,7	47	370	–	104	
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,525	31,88	31,88	208	208	–	55	284

				–	11,8	–	77	–	21	
	Итого по разделу 1					**1 694**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 167				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					447				
	Накладные расходы, тенге					355				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					125				
	Раздел 2 Основание под КТПГ									
3	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	5971	1530	17913	4590	10923	4131	23808
					800	680,67	2400	2042	–	1764	
4	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	20818,75	1705,21	19986	1637	14005	4266	26192
					4525	358,33	4344	344	–	1940	
5	2104-0409-0103	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 4.4 ГОСТ 13015-2003	шт.	2	66076		132152		132152	–	142724
					–		–		–	10572	
	Итого по разделу 2					**192 724**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 744					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 227					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 386					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 080					
	Накладные расходы, тенге					8 397					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 276					

Раздел 3 КТПГ											
1308-0101-2601	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77054	39267	77054	39267	4712	33825	119749
				33075	13904	33075	13904	–	8870	
7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
				1108	30	1108	30	–	163	
8 2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25196		25196		25196	–	27212
				–		–		–	2016	
9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2561	25	2561	25	1329	869	3704
				1207	–	1207	–	–	274	
10 2307-0204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	614		614		614	–	663
				–		–		–	49	
11 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	2	727	341	1454	682	478	371	1971

				147	110,5	294	221	–	146	
2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00204	162991		333		333	–	360
				–		–		–	27	
13 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	470	4	470	4	8	330	864
				458	1	458	1	–	64	
14 2307-0220-0513	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	330		330		330	–	356
				–		–		–	26	

Итого по разделу 3	**157 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 022
Накладные расходы, тенге	36 214
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 635

Раздел 4 Заземление подстанции

308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	29	233,03	17,52	6758	508	742	4053	11676
				189,93	4,17	5508	121	–	865	
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (d=10мм)	т	0,01798	198284		3565		3565	–	3850
				–		–		–	285	
17 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1255,13	164,25	10041	1314	2080	5026	16272
				830,88	41,63	6647	333	–	1205	
18 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	195324		2469		2469	–	2667
				–		–		–	198	
19 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0079	275833		2179		2179	–	2353
				–		–		–	174	
20 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	253752		178		178	–	192
				–		–		–	14	

113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00081	629	1	1	–	1
				–	–	–	–	
2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548	2192	2192	–	2367
				–	–	–	175	
	Итого по разделу 4				**39 378**			
	в том числе				12 155			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 822			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				454			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 406			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 079			
	Накладные расходы, тенге				2 916			
	Сметная прибыль (8 %), тенге							
	Итого по смете				**390 871**			
	в том числе				55 088			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 278			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 443			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				203 508			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				54 045			
	Накладные расходы, тенге				28 952			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**390 871**			
	Всего							
	Временные здания и сооружения (1 %)				3 909			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				5 330			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**8 002**			
	Итого:				408 112			
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**428 518**			

НДС (12 %)	51 422
Итого	**479 940**
***Всего со скидкой 10%**	**431 946**

* вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Приложение 5

-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

зчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
дрядчик: ТОО "Dike"
овор подряда №11 от 22.04.2019г.

именование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. аканас Балхашского района Алматинской области"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 4-1-7
Наружное электроосвещение участка ИЖС

Основание: 0041-ЭС.С

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кабельная продукция										
1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	81	310,05	142,7	25114	11559	3632	9616	37508
					122,51	42,38	9923	3433	–	2778	
2	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,08262	57738		4770		4770	–	5152
					–		–		–	382	
		Итого по разделу 1					**42 660**				

	в том числе					9 923			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 559			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 433			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 402			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 616			
	Накладные расходы, тенге					3 160			
	Сметная прибыль (8 %), тенге								
Раздел 2 Светильник									
2307-0103-0316	Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	18	22340		402120	402120	–	434290
				–		–	–	32170	
2901-0101-0137 (пл)Электротехника	Лампа ртутная 220В, ДРЛ-125Вт кстм=1,02;	шт	18	537		9666	9666	–	10439
				–		–	–	773	
2901-0101-0138 (пл)АСПМК	Хомут Х15	шт	18	769		13842	13842	–	14949
				–		–	–	1107	
1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	18	2790,17	892,89	50223	16072	2988	30241	86901
				1731,28	602,17	31163	10839	–	6437
	Итого по разделу 2					**546 579**			
	в том числе					31 163			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 072			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 839			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					428 616			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 241			
	Накладные расходы, тенге								

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
[illegible] 2018 года № 656

Сметная прибыль (8 %), тенге	40 487
Итого по смете	**589 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	437 018
Накладные расходы, тенге	39 857
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 647
Всего	**589 239**
Временные здания и сооружения (1 %)	5 892
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 034
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 063**
Итого:	615 228
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**645 989**
НДС (12 %)	77 519
Итого	**723 508**
***Всего со скидкой 10%**	**651 157**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

...ание 4-1

А-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

азчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
дрядчик: ТОО "Dike"
говор подряда №11 от 22.04.2019г.

именование стройки: РП "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.
Локальная смета № 5-1-1
Наружные сети телефонизации

Основание: 0041-НСС

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	5,388	2605,42	1095,77	14038	5904	–	11596	27685
					1509,65	483,11	8134	2603	–	2051	
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=2,200;	т	11,8536	476		5642		–	–	6093
					–		–		–	451	

4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=2,200;	т	11,8536	95		1126		–	–	1216
				–		–		–	90	
4 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	53,88	648,26	182,2	34928	9817	23438	5263	43406
				31,05	59,39	1673	3200	–	3215	
5 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	53,88	1135,43	93,43	61177	5034	53925	4034	70428
				41,17	28,16	2218	1517	–	5217	
6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	53,88	501,89	0,07	27042	4	27014	26	29233
				0,45	–	24	–	–	2165	

1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	53,88	1272,16	93,65	68544	5046	61280	4039	78390
				41,17	28,25	2218	1522	–	5807	
	Итого по разделу 4					**256 451**				
	в том числе									
	: зарплата рабочих-строителей, тенге					14 267				
	: затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 805				
	: в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 842				
	: материалы, изделия и конструкции, тенге					165 657				
	: перевозка грузов, тенге					6 768				
	Накладные расходы, тенге					24 958				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 996				
	Итого по смете					**256 451**				
	в том числе									
	: зарплата рабочих-строителей, тенге					14 267				
	: затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 805				
	: в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 842				
	: материалы, изделия и конструкции, тенге					165 657				
	: перевозка грузов, тенге					6 768				
	Накладные расходы, тенге					24 958				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 996				
	Всего					**256 451**				
	Временные здания и сооружения (1 %)					2 565				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					3 497				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**5 250**				
	Итого:					267 763				
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**281 151**				

НДС (12 %)	33 738
Итого	**314 889**
***Всего со скидкой 10%**	**283 400**

*- вычет суммы на 10% связан со скидкой в размере 20 346 609,72 (двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч шестьсот девять тенге 72 тиын), которое ТОО "Dike" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района" Жумабеков А.Н.

Подрядчик ТОО "Dike" Сейфуллин М.Б.

Технический надзор ТОО "Музтау" Канатов С.А.