Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» ноября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел образования Каратальского района», Каратальский район, г. Уштобе, ул. Кусмолданова 21.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 10 ноября 2016 года, ТОО «Dike» Каратальский район, г. Уштобе, проспект Абылайхана № 30, в лице директора Сейфуллина М.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 10 ноября 2016 года, ТОО «УКС» в лице Кожахметова С.М., Аттестат КДС и ЖКХ № 05495 от 10 июня 2013 года, KZ15VJE00001382 от 19.08.2014 года, КДС и ЖКХ № 06929 от 01.04.2014 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 10 ноября 2016 года, ТОО «ТалдыкорганСтройПроект», в лице Джилкибаева Б.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт для КГУ СШ им. Ильяса Есеберлина с дошкольным мини центром в г. Уштобе, Каратальского района, Алматинской области.

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу Каратальский район, г. Уштобе, ул. Акын сара 91.

_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. № ___ ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__ года №___;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», талон от 10.11.2016 года.

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ТОО «ТалдыкорганСтройПроект» № 33/2015.

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.05.2016 года;

месяц, год

окончание работ 10.11.2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц:6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
120	Учебных мест	120			

школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2201,54	2201,54
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	9119,21	9119,21
В том числе подземной части	$м^3$	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

	общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: По зданию произведен демонтаж старой штукатурки, демонтаж полов, демонтаж перегородок. По несущим, ограждениям стенам, перегородкам выполнено сейсмоусиление. Был вскрыт фундамент до основания, дополнительно армирован, и усилен. Выполнена замена кровли, вентиляции, электропроводки, установлена ОПС, видеонаблюдение. Заменен трубопровод, полностью, заменены окна, выполнены восстановительные и отделочные работы по внутренним и фасадным мероприятиям и др. работы._____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 375 145, 310 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 320 438, 370 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 42 924, 771 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 375 145,310 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 320 438,370 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 42 924,771 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания для КГУ СШ им. Ильяса Есенберлина с дошкольным мини центром в г. Уштобе, Каратальского района, Алматинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел образования Каратальского района» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор ТОО «УКС» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «ТалдыкорганСтройПроект» _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dike» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик ГУ "Отдел образования Каратальского района"

Подрядчик «Dike»
Субподрядчик
Договор: Доп.соглашение № 180 от 15.06.2016 года, к договору № 125 от 15.05.2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания для КГУ сш им. Ильяса Есенберлина с дошкольным мини-центром, г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-7. Блок А. Техническое оборудование и мебель.								
		Раздел 1: 1-й этаж.								
		1.1 Библиотека (№4)								
1.	5101-73	Стеллаж книжный двухсторонний	шт.	6,00	4730,00	--	28380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	5101-74	Стеллаж книжный односторонний	шт.	2,00	3655,00	--	7310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	5101-104	Шкаф каталожный 12-гнездный	шт.	1,00	6450,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	5101-112	Шкаф для книг	шт.	6,00	15265,00	--	91590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	5558-81	Лампа настольная	шт.	6,00	2400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.2.Класс начальной школы (№5)								
6.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16	шт.	2,00	13975,00	--	27950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крючков			--	--	--	--	--	--
7.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	шт.	1,00	16201,00 --	-- --	16201 --	-- --	-- --	-- --
8.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	13,00	6880,00 --	-- --	89440 --	-- --	-- --	-- --
9.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00 --	-- --	6020 --	-- --	-- --	-- --
10.	5101-81-1	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	2,00	7848,00 --	-- --	15696 --	-- --	-- --	-- --
11.	5101-81-2	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	2,00	5913,00 --	-- --	11826 --	-- --	-- --	-- --
12.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --
		1.3.Класс начальной школы (№6)								
13.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	2,00	13975,00 --	-- --	27950 --	-- --	-- --	-- --
14.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	комплект	1,00	16201,00 --	-- --	16201 --	-- --	-- --	-- --
15.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	13,00	6880,00 --	-- --	89440 --	-- --	-- --	-- --
16.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00 --	-- --	6020 --	-- --	-- --	-- --
17.	5101-81-1	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	2,00	7848,00 --	-- --	15696 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	5101-81-2	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	2,00	5913,00 --	-- --	11826 --	-- --	-- --	-- --
19.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --
		1.4.Класс начальной школы (№7)								
20.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	2,00	13975,00 --	-- --	27950 --	-- --	-- --	-- --
21.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	комплект	1,00	16201,00 --	-- --	16201 --	-- --	-- --	-- --
22.	5101-81-1	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция нижняя, 960X400X880	комплект	2,00	7848,00 --	-- --	15696 --	-- --	-- --	-- --
23.	5101-81-2	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция верхняя, 960X400X800	комплект	2,00	5913,00 --	-- --	11826 --	-- --	-- --	-- --
		1.5.Оборудование без позиции на плане								
24.	1203-16	Комплект таблиц Математика 1 класс	комплект	1,00	3076,00 --	-- --	3076 --	-- --	-- --	-- --
25.	1203-16	Комплект таблиц Математика 2 класс	комплект	1,00	2934,00 --	-- --	2934 --	-- --	-- --	-- --
26.	1203-16	Комплект таблиц Математика 3 класс	комплект	1,00	3076,00 --	-- --	3076 --	-- --	-- --	-- --
27.	1203-16	Комплект таблиц Математика 4 класс	комплект	1,00	3076,00 --	-- --	3076 --	-- --	-- --	-- --
28.	1203-16	Стенд-уголок магнитно-маркерный	комплек	1,00	11277,00	--	11277	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Наш дружный класс" разм. 1500х1000. Карманы. Комплект магнитов держателей	т		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
29.	1203-16	Указка 131НЧ, ТОО "АБДИ КМ"	комплект	1,00	145,00 -------- --	-- -------- --	145 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	5554-332	Линейка классная	шт.	1,00	88,00 -------- --	-- -------- --	88 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	5544-14	Линейка 1000 м	шт.	1,00	88,00 -------- --	-- -------- --	88 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	5555-42	Метр демонстрационный	шт.	1,00	120,00 -------- --	-- -------- --	120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	5554-338	Угольник классный 45°	шт.	1,00	32,00 -------- --	-- -------- --	32 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	5554-337	Угольник классный 60°	шт.	1,00	32,00 -------- --	-- -------- --	32 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	5556-89	Циркули школьные пластмассовые классные	шт.	1,00	170,00 -------- --	-- -------- --	170 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	1203-16	Часы демострационные 291НЧ, ТОО "Учприбор"	комплект	1,00	1053,00 -------- --	-- -------- --	1053 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	5537-92	Счеты детские	набор	1,00	120,00 -------- --	-- -------- --	120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		1.6.Методический кабинет, учительская (№9)								
38.	5101-32	Стол для учителя	шт.	22,00	6020,00 -------- --	-- -------- --	132440 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	22,00	2580,00 --------	-- --------	56760 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	5101-81-1	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	7,00	7848,00	--	54936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	5101-81-2	Шкаф для учебных пособий и игрушек, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	7,00	5913,00	--	41391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	5302-108	Шкаф для одежды	шт.	7,00	15480,00	--	108360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: 2-этаж.2.1.Кабинет математики (№2)								
43.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	2,00	13975,00	--	27950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	1203-16	Доска настенная аудиторная 3мх1м мел-маркер	комплект	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	13,00	6880,00	--	89440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	5102-43-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	2,00	7848,00	--	15696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	5102-43-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	2,00	5913,00	--	11826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	22,00	2580,00	--	56760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2.2.Оборудование, стенды, печатный пособия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	5554-32	Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением	компл.	1,00	1000,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	5554-26	Комплект инструментов классных	компл.	1,00	2000,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	5555-42	Метр демонстрационный	шт.	1,00	120,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	5554-332	Линейка классная	шт.	2,00	88,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	5554-41	Транспортир классный	шт.	1,00	120,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	5554-42	Угольники классные	шт.	2,00	32,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	5556-89	Циркули школьные пластмассовые классные	шт.	1,00	170,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	1203-16	Набор прозрачных геометрических тел разборный	комплект	1,00	3655,00	--	3655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	1203-16	Набор прозрачных геометрических тел разверткой	комплект	1,00	3735,00	--	3735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	1203-16	Набор прозрачных геометрических фигур с сечением разборный большой, ТОО "ЦПБ и СИЗ"	комплект	1,00	7470,00	--	7470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	5541-20	Комплект таблиц "геометрия" для 7-11кл+CD	шт.	10,00	600,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	1203-16	Комплект таблиц "геометрия": для 7кл.	комплект	1,00	6719,00	--	6719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	2201-43	Портреты	шт.	2,00	4500,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.3.Кабинет истории и географии (№3)								
63.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	2,00	13975,00	--	27950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	1203-16	Доска настенная аудиторная 3мх1м мел-маркер	комплект	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	13,00	6880,00	--	89440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	5102-43-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	2,00	7848,00	--	15696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	5102-43-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	2,00	5913,00	--	11826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	5554-358	Печатные пособия	шт.	25,00	600,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	5536-48	Набор диапозитивов	наим.	42,00	240,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	5555-368	Видеокассеты	наим.	3,00	300,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	5554-97	Электронные карты РК	наим.	4,00	1434,00	--	5736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	1203-16	Карты	комплект	1,00	6152,00	--	6152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	1203-16	Карты	комплект	2,00	548,00	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	1203-16	Карты физическая Евразия, ТОО "Базисный магазин"	комплект	1,00	979,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	1203-16	Карты физическая Европы, ТОО "Базисный магазин"	комплект	1,00	252,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	5553-27	Глобус Земли физический М1:30 млн.	шт.	1,00	1040,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	5553-28	Модель горы	шт.	1,00	170,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	5555-363	Модель небесной сферы	шт.	1,00	2720,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	5554-55	Коллекция горных пород	шт.	1,00	1800,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2.4. Кабинет казахского языка (№4)

82.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	2,00	13975,00	--	27950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	1203-16	Доска настенная аудиторная 3мх1м мел-маркер	комплект	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	13,00	6880,00	--	89440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	1203-16	Интерактивный проектор EIKI LC-WAU210, ТОО "Компания AsPlus"	шт	1,00	49782,00	--	49782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	1203-16	Крепление "паук" потолочное.	комплек	1,00	1957,00	--	1957	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвесная установка для видеопроектора, ТОО "АБДИ КМ"	т		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
87.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00 -------- --	-- -------- --	6020 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	5102-43-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	2,00	7848,00 -------- --	-- -------- --	15696 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	5102-43-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	2,00	5913,00 -------- --	-- -------- --	11826 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00 -------- --	-- -------- --	2580 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	1203-16	Компьютер в комплекте	комплект	1,00	57760,00 -------- --	-- -------- --	57760 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	1203-16	Источник бесперебойного питания URS SVC У-1200-F AVR, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	4328,00 -------- --	-- -------- --	4328 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	5554-358	Печатные пособия	шт.	25,00	600,00 -------- --	-- -------- --	15000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	5555-368	Видеокассеты	наим.	3,00	300,00 -------- --	-- -------- --	900 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		2.5. Кабинет самопознания (№5) ==								
95.	1203-16	Доска настенная аудиторная 3мх1м мел-маркер	комплект	1,00	16201,00 -------- --	-- -------- --	16201 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
96.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	6,00	6880,00 -------- --	-- -------- --	41280 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
97.	5536-71	Под цветочница для комнатных растений	шт.	1,00	5375,00 -------- --	-- -------- --	5375 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	5102-43-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция нижняя, 960X400X880	шт.	2,00	7848,00	--	15696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	5102-43-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция верхняя, 960X400X800	шт.	2,00	5913,00	--	11826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	5302-1	Диван мягкий	шт.	2,00	18598,00	--	37196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.6. Серверная (№8)								
103.	1203-16	Серверная оборудования	шт	1,00	54916,00	--	54916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	1203-16	Интерактивный проектор EIKI LC-WAU210, ТОО "Компания AsPlus"	шт	1,00	49782,00	--	49782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2.6.Серверная (№8)								104698
		Раздел: 2.7.Кабинет информатики (№9)								
105.	5101-29	Подставка для диапроектора	шт.	1,00	3665,00	--	3665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	8101-25	Стол компьютерный однотумбовый	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	1203-16	Стол-полукабина обучающегося 1-местный, ТОО "ERNUR MEBEL"	шт	14,00	4841,00	--	67774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	14,00	2580,00	--	36120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
109.	5554-367	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт.	2,00	9245,00	--	18490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	1203-16	Акустическая система, ТОО "Учприбор"	комплект	1,00	4502,00	--	4502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	1203-16	Стабилизатор DEfEndEr AVRREAl 2000, ТОО "Компания AsPlus"	шт	1,00	3697,00	--	3697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	1203-16	VjlTv TP-LinK TD 8840T, ТОО "Компания AsPlus"	шт	1,00	1515,00	--	1515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	1203-16	Рабочая станция с лицензионным программным обеспечением	шт	14,00	47958,00	--	671412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	1203-16	Сервер С лицензионным программным обеспечением	шт	1,00	61729,00	--	61729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	1203-16	МФУ HP LAzEr JET M1132 MFP, ТОО "Учприбор"	комплект	1,00	14804,00	--	14804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	1203-16	Монтажный комплект для проектора, ТОО "АБДИ КМ"	комплект	1,00	6006,00	--	6006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	1203-16	Сетовой фильтр, 6 розеток,3м, ТОО "Белый Ветер"	комплект	14,00	550,00	--	7700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	1203-16	Маркерная доска на мобильной подставке, 100x150мм, ТОО "Учприбор"	комплект	1,00	20652,00	--	20652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.8. Оборудование без позиции на плане								
		==========								
119.	1203-16	Набор прозрачных геометрических тел разборный	комплект	1,00	3655,00	--	3655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	1203-16	Набор прозрачных геометрических фигур с сечением разборный	комплект	1,00	7470,00	--	7470	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		большой, ТОО "ЦПБ и СИЗ"			--	--	--	--	--	--
121.	1203-16	Комплект таблиц "Основы информатики"	комплект	1,00	4590,00	--	4590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	1203-16	Комплект таблиц "Введение в информатику"	комплект	1,00	4402,00	--	4402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.9. Кабинет психолога (№10)								
123.	5101-31	Под цветочница	шт.	1,00	5375,00	--	5375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	5302-1	Диван мягкий	шт.	1,00	18598,00	--	18598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.10. Процедурная (№12)								
127.	5101-32	Стол детский	шт.	1,00	1398,00	--	1398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	5101-22	Стол детский двухместный	шт.	1,00	3655,00	--	3655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	3,00	2580,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	5536-53	Облучатель коротковольновый ультрафиолетовый	компл.	1,00	14304,00	--	14304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	1203-16	Ингалятор	шт	1,00	5879,00	--	5879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	1124-1	Кушетка медицинская	шт.	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	1203-16	Тележка для мед. аппаратуры, АО "Медтехника"	шт	4,00	15562,00	--	62248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	1203-16	Ростомер комбинированный	шт	1,00	17291,00	--	17291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	5558-8	Шкаф для документов	шт.	1,00	12040,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	5536-5	Шкаф для одежды персонала	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	5558-2	Стол письменный для врача	шт.	1,00	11073,00	--	11073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	5558-4	Стул для врача	шт.	2,00	2946,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	5101-183	Облучатель бактерицидный настенный	шт.	2,00	4024,00	--	8048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	1203-16	Холодильник медицинский НФ-250, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	1,00	40115,00	--	40115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	1203-16	Камера ультрафиалетовая для хранения стерильных инструментов УФК-3, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	1,00	12449,00	--	12449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	5102-31	Шкаф медицинских двухстворчатый	шт.	1,00	20425,00	--	20425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	5101-239	Ведро педальное	шт.	1,00	540,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	1203-16	Столик инструментальный с 2-мя	шт	1,00	6225,00	--	6225	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нержавеющими полками, АО "Медтехника"			--	--	--	--	--	--
145.	1203-16	Коробка стерилизационная КСК-9, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	1,00	1798,00	--	1798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	5302-240	Баллоны резиновые	шт.	8,00	49,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	5302-243	Воронка стеклянная аптекарская	шт.	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	5302-244	Грелка резиновая обычная емкостью 1 л	шт.	6,00	256,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	5302-245	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	шт.	3,00	1600,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	5302-246	Зонды желудочные разных размеров	компл.	8,00	1500,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	5302-247	Иглы-скарификаторы	шт.	60,00	20,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	5302-249	Колбы с притертой пробкой	шт.	8,00	100,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	5302-250	Кружка Эсмарха № 1 с наконечником	шт.	3,00	110,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	5302-251	Лента измерительная	шт.	3,00	100,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	5302-253	Набор банок	набор	3,00	400,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	5302-254	Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей	шт.	4,00	4400,00	--	17600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	5302-255	Ножницы для ногтей из нержавеющей стали	шт.	14,00	120,00	--	1680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
158.	5302-259	Пробирки 10 шт.	набор	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	5302-260	Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм	шт.	3,00	160,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	5302-261	Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм	шт.	3,00	420,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	5302-270	Штатив для пробирок	шт.	3,00	130,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	5302-238	Аптечка	набор	7,00	3000,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	5558-81	Лампа настольная	шт.	1,00	2400,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	5101-239	Ведро педальное	шт.	2,00	540,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	1902-26	Измеритель артериального давления ИАД-1	шт.	1,00	16800,00	--	16800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	1203-16	Тонометр ИАДМ-01 детский с 3-мя манжетами, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	1,00	1027,00	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	25,00	70,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	5536-64	Термометр комнатный	шт.	2,00	250,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	5536-280	Шпатель для языка двухсторонний	шт.	60,00	130,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	5302-270	Штатив для пробирок	шт.	8,00	130,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	1203-16	Емкость для хранения термометров, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	3,00	277,00	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	1203-16	Банка с притерной крышкой 500мл, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	10,00	259,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	1203-16	Склянка с притерной крышкой 1000мл, АО "Медтехника"	шт	3,00	676,00	--	2028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	5302-252	Лоток почкообразный	шт.	3,00	60,00	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	1203-16	Сумка-холодильник с термоиндикатором медицинская на 4л, АО "Медтехника"	шт	1,00	4357,00	--	4357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.11. Помещение приготовления дез. средств (№13)								
176.	5302-122	Стол производственный	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Локальная смета №2-2-3. Блок Б. Техническое оборудование и мебель								
		Раздел 1. 1-этаж.								
		1.1.Кабинет директора (№3)								
177.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	6,00	2580,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	1110-17	Кресло IV категории мягкости	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	5302-13	Сейф	шт.	1,00	8278,00	--	8278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	5302-1	Диван мягкий	шт.	1,00	18598,00	--	18598	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		1.2.Приемная (№4)								
181.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	4,00	2580,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	5558-102	Вешалка напольная	шт.	1,00	2931,00	--	2931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	1110-17	Кресло IV категории мягкости	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	1203-16	МФУ HP LAzEr JET M1132 MFP, ТОО "Учприбор"	комплект	1,00	14804,00	--	14804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	8101-15	Тумба для принтера	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.3.Кабинет зам. директора по методической части (№5)								
187.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	1903-23	Шкаф для папок и бумаг	шт.	1,00	19780,00	--	19780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	5536-5	Шкаф для одежды персонала	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		1.4.Кабинет зам. директора по воспитательной части (№6)								
191.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	1903-23	Шкаф для папок и бумаг	шт.	1,00	19780,00	--	19780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	5536-5	Шкаф для одежды персонала	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.5.Комплексная мастерская по обработке металла, дерева и технологии (№10)								
195.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	шт.	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	1203-16	Сетовой фильтр, 6 розеток,3м, ТОО "Белый Ветер"	комплект	1,00	550,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	1301-63	Стол-верстак универсальный	шт.	1,00	25960,00	--	25960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.	5556-1	Верстак комбинированный для столярных и слесарных работ учебный	шт.	12,00	26230,00 -- --	-- -- --	314760 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
201.	5101-79	Табурет регулируемый по высоте	шт.	13,00	2258,00 -- --	-- -- --	29354 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
202.	5101-80	Тумба для инструментов	шт.	4,00	4408,00 -- --	-- -- --	17632 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
203.	1203-16	Станок токарно-винторезный	шт	1,00	451111,00 -- --	-- -- --	451111 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
204.	1304-72	Станок вертикально-сверлильный	шт.	2,00	220405,00 -- --	-- -- --	440810 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
205.	5556-12	Станок настольный горизонтально-фрезерный, учебный	шт.	1,00	165447,00 -- --	-- -- --	165447 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
206.	5302-89	Станок токарный настолный по дереву	шт.	1,00	49520,00 -- --	-- -- --	49520 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
207.	5101-164	Стол-подставка под сверлильный станок	шт.	2,00	3184,00 -- --	-- -- --	6368 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
208.	5101-166	Стол-подставка под токарный станок	шт.	1,00	4214,00 -- --	-- -- --	4214 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
209.	5101-165	Стол-подставка под фрезерный станок	шт.	1,00	3545,00 -- --	-- -- --	3545 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
210.	5102-108	Электросушитель	шт.	1,00	3268,00 -- --	-- -- --	3268 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
211.	1203-16	Пылеулавливающая установка	шт	1,00	31124,00 -- --	-- -- --	31124 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
212.	5556-23	Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом и проволокой	шт.	1,00	6200,00 -- --	-- -- --	6200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	1,00	13975,00	--	13975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	5554-12	Щит экспозиционный перфорированный	м2	5,40	1075,00	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	1203-16	Дрель, Германия, ТОО "Учприбор"	комплект	1,00	11644,00	--	11644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	5555-347	Тиски настольные	шт.	12,00	1970,00	--	23640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	5552-25	Комплект инструментов № 1 для уроков труда	компл.	13,00	1276,00	--	16588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	8101-1	Другие приборы и инструменты	шт.	13,00	250,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	1303-123	Комплект слесарного инструмента	н	13,00	12000,00	--	156000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	5556-51	Линейки измерительные металлические 1000 мм	шт.	13,00	108,00	--	1404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	5556-53	Микрометры 0 - 25 мм	шт.	1,00	650,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	5556-58	Ножницы по металлу рыжачные школьные	шт.	4,00	1800,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	5556-60	Наборы обжимок, поддержек и натяжек для клепки	компл.	13,00	1410,00	--	18330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	5556-61	Пассатижи 200 мм	шт.	6,00	470,00	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	5556-66	Резьбомеры метрические	шт.	1,00	1280,00	--	1280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	5555-139	Штангенциркули 15 см	шт.	5,00	462,00	--	2310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
227.	5554-332	Линейка классная	шт.	4,00	88,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	5554-337	Угольник классный 60°	шт.	4,00	32,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	5556-89	Циркули школьные пластмассовые классные	шт.	1,00	170,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	5556-19	Дрель ручная с патроном до 8 мм	шт.	5,00	800,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	5556-20	Очки защитные	шт.	13,00	180,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	5556-21	Плита разметочная чугунная	шт.	13,00	1520,00	--	19760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	5556-18	Пресс для штамповки учебный	шт.	5,00	28624,00	--	143120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	5556-23	Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом и проволокой	шт.	5,00	6200,00	--	31000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	5556-27	Тиски стеночные с ручным приводом, ширина губок 80 мм	шт.	5,00	2000,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	5556-36	Плитка электрическая лабораторная	шт.	1,00	586,00	--	586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	5554-97	Другие объемные пособия	наим.	10,00	1434,00	--	14340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	5541-27	Печатные пособия	наим.	5,00	600,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	5545-10	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт.	1,00	540,00	--	540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
240.	1134-21	Лестница-стремянка	шт.	1,00	5280,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	1203-16	"Электродрель, ТОО "All-TOOls"	шт	2,00	6990,00	--	13980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	5556-72	Долота столярные 4, 8, 12, 16 мм	компл.	6,00	140,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	5556-73	Коловорот с трещоткой	шт.	5,00	650,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	1303-122	Комплект столярного инструмента	комплект	13,00	12000,00	--	156000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	5556-77	Наборы инструментов для резьбы по дереву	компл.	6,00	2400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.6.Мастерская по обработке ткани и технологии (№11)								
		==========								
246.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	шт.	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	1301-65	Стол школьный	шт.	14,00	1613,00	--	22582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	1903-23	Шкаф для папок и бумаг	шт.	1,00	19780,00	--	19780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	1101-36	Машина швейная	шт.	13,00	19500,00	--	253500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	5101-187	Зеркало навесное	шт.	1,00	2901,00	--	2901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	5101-178	Стеллаж производственный	шт.	1,00	33110,00	--	33110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	5544-2	Кабина примерочная	шт.	1,00	18920,00	--	18920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	5544-3	Стол для раскроя	шт.	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	5544-4	Стол гладильный	шт.	1,00	1957,00	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	1203-15	Стол ученический двухместный	шт.	22,00	3978,00	--	87516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	5544-10	Шкаф для платья и белья	шт.	1,00	19350,00	--	19350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	5302-124	Утюг электрический	шт.	1,00	1240,00	--	1240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	5102-108	Электросушитель	шт.	1,00	3268,00	--	3268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	5554-12	Щит экспозиционный перфорированный	м2	5,40	1075,00	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	5544-19	Машина швейная с электрическим приводом	шт.	1,00	19500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	5101-4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт.	1,00	13975,00	--	13975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.7 Подсобное помещение (№12)								
264.	5101-80	Тумба для инструментов	шт.	1,00	4408,00	--	4408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	5102-20	Стеллаж инструментальный	шт.	1,00	11288,00	--	11288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	5101-178	Стеллаж производственный	шт.	1,00	33110,00	--	33110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	1204-73	Станок деревообрабатывающий комбинированный ВТ-31 "Эглуте"	шт.	1,00	85872,00	--	85872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	5101-39	Стол для муфельной печи и сушильного шкафа	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	3201-119	Станок точильне-шлифовальный	шт.	1,00	102188,00	--	102188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	5556-35	Печь муфельная	шт.	1,00	2169,00	--	2169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	1903-23	Шкаф для папок и бумаг	шт.	1,00	19780,00	--	19780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	5558-102	Вешалка напольная	шт.	1,00	2931,00	--	2931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.8 Кабинет завхоза (№13)								
273.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
275.	1903-23	Шкаф для папок и бумаг	шт.	1,00	19780,00	--	19780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	5302-13	Сейф	шт.	1,00	8278,00	--	8278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел 2: 2-й этаж								
		2.1.Кабинет НВП (№3)								
277.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	шт.	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	5101-48	Стол для чистки оружия	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.2.Оборудование без позиции на плане для кабинета НВП								
279.	1101-13	Тумба дневального	шт.	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	5101-4	Противогаз ГП-7Б, ТОО "Учприбор	шт.	1,00	7291,00	--	7291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	5555-123	Компасы	шт.	1,00	38,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	5558-67	Аптечка	шт.	1,00	3000,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	1203-16	Носилки подольного и попречно-складные, на 4-хжестких опорах, ТОО "КАЗМЕДИА Л"	шт	1,00	3458,00	--	3458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	5101-4	Ручные осколочные гранаты, мины и противооходные ПМД-6М, ОЗМ-4,	шт.	1,00	3458,00	--	3458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЗ-2, ПМН-2, ТОО "Учприбор			--	--	--	--	--	--
285.	5101-4	Автоматы для стровой подготовки, ТОО "Учприбор	комп.	1,00	12809,00	--	12809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	5101-4	Штык-нож к автомату с ремнем, ТОО "Учприбор	шт.	1,00	3645,00	--	3645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.3.Мультимединый кабинет, кабинет русского, английского языка (№4)								
287.	5101-4	Доска настенная аудиторная 3 мх1м мел+маркер	шт.	1,00	16201,00	--	16201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	5101-4	Лингафонные оборудование	комп.	1,00	43846,00	--	43846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	5101-4	Лингафонные оборудование	комп.	12,00	1933,00	--	23196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	5101-4	Лингафонные оборудование	комп.	13,00	2120,00	--	27560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	1101-21	Кресло IV категории мягкости	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.4.Оборудование без позиции на плане для кабинета русского языка								
292.	2201-43	Портреты	шт.	2,00	4500,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.5 Кабинет химии и биологии (№7)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293.	5555-378	Шкаф вытяжной демонстрационный	шт.	1,00	41710,00	--	41710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2.6.Оборудование без позиции на плане для кабинета химии

294.	1203-16	Регистратор данных для компьютерных измерительных датчиков ENTABSEN-BUN, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	35238,00	--	35238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	1203-16	Датчик измерения температуры ENTMPO29, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	2871,00	--	2871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	1203-16	Датчик pH ENTPN-FO16, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	10311,00	--	10311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	1203-16	Датчик газа CO2 ENSO2B040A, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	26102,00	--	26102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	1203-16	Датчик газа CO2 ENOXУ-A222, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	24406,00	--	24406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	1203-16	Центрпуга	комплект	1,00	2472,00	--	2472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	5555-405	Аппарат для дистилляции воды	шт.	1,00	4605,00	--	4605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	1835-43	Мешалка магнитная	компл.	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	5555-418	Нагреватели для колб	шт.	1,00	923,00	--	923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	5555-419	Нагреватели для пробирок электрические	компл.	1,00	982,00	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304.	5555-518	Аппарат для получения газов	шт.	1,00	718,00	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	5555-406	Аппарат для проведения химических реакций	шт.	1,00	2056,00	--	2056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	5555-413	Горелки универсальные	шт.	1,00	132,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	5555-337	Комплект посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов и лабораторных работ	компл.	1,00	11430,00	--	11430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	5555-603	Наборы реактивов и материалов для проведения лабораторных работ	компл.	1,00	9000,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.8.Оборудование без позиции на плане для лаборантской								
309.	5555-532	Наборы посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии	компл.	1,00	8499,00	--	8499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	1304-224	Комплекты инструментов для мастерской слесарно-монтажной	комплект	1,00	14000,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Локальная смета №2-3-4. Блок В. Техническое оборудование и мебель.								
		Раздел 1. 1-этаж.								
		1.1.Спорт зал (№4)								
311.	1304-224	Стойка стрибольная-минибаскетбольная складная, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	шт	1,00	116195,00	--	116195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	1304-224	Стенка гимнастическая шведская 1000х2800мм, ТОО "Спорткомм ерц"	шт	4,00	7193,00	--	28772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	1122-1	Скамейка гимнатическая 2 м	шт.	12,00	9000,00	--	108000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
314.	1304-224	МАт гимнастический 2х1х1м, цветной, ТОО "Спорткомм ерц"	шт	10,00	6640,00	--	66400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	1304-224	Перекладина гимнастическая универсальная, ТОО "Спорткомм ерц"	шт	1,00	35273,00	--	35273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	5101-156	Бревно гимнастическое	шт.	1,00	20200,00	--	20200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	5101-160	Козел гимнастический	шт.	2,00	14400,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	5101-162	Конь гимнастический	шт.	1,00	26800,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	1304-224	Мостик гимнастический подкидной, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	шт	2,00	12401,00	--	24802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	1304-224	Мостик гимнастический приставной, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	шт	2,00	8196,00	--	16392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	1304-224	Сетка баскетбольная	комп.	2,00	552,00	--	1104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	1304-224	Сетка баскетбольная нить 6мм цвет белый, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	комп.	2,00	228,00	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	1304-224	Стойка для прыжков в высоту, выс. 2м	шт	1,00	7089,00	--	7089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	1304-224	Прекладина навесная на шведскую стенку деревянная, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	шт	8,00	1570,00	--	12560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	5555-27	Счетчик-секундомер электронный	шт.	2,00	14654,00	--	29308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	1304-224	Блочная подвеска для гимнастических колец, ТОО "Спорткомм ерц"	шт	1,00	18398,00	--	18398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	1304-224	Кольца гимнастические с тросом 2м, ТОО "Спорткомм ерц"	шт	1,00	10271,00	--	10271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	1304-224	Стойка универсальная	шт	1,00	27845,00	--	27845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	1304-224	Брусья гимнастические массовые мужские, ТОО "Спорткомм ерц"	шт	1,00	82305,00	--	82305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	1304-224	канат для перетягивания х/б 10м диам.40мм, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	шт	1,00	12657,00	--	12657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	5539-16	Канат для лазания	шт.	1,00	9700,00	--	9700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	1304-224	Стойка для прыжков в высоту, выс. 2,2м	шт	1,00	7089,00	--	7089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	1304-224	Планка для прыжков в высоту, выс. 3м окрашенная, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	шт	2,00	2438,00	--	4876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	5302-294	Палка гимнастическая	шт.	25,00	480,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	5539-45	Гранаты разные: 250, 500, 700 г	компл.	5,00	1350,00	--	6750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	5539-53	Насос для надувания мячей	шт.	2,00	320,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	1304-224	Сетка баскетбольная нить 3,2мм цвет белый, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	комп.	2,00	380,00	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	1301-105	Сетка волейбольная	шт.	2,00	2000,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	5538-37	Скакалки	шт.	30,00	240,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340.	5539-44	Гантели разные, от 1 до 5 кг	компл.	56,00	690,00	--	38640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	1304-224	Галтели литая чугун 6кг, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	комп.	4,00	2113,00	--	8452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	1304-224	Галтели литая чугун 7кг, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	комп.	4,00	2334,00	--	9336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	1304-224	Галтели литая чугун 8кг, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	комп.	4,00	2583,00	--	10332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	5539-61	Теннис настольный	компл.	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	5539-56	Обручи гимнастические диаметром 90-95 см	шт.	10,00	220,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	8101-110	Набор игр-шахматы, шашки	шт.	20,00	1960,00	--	39200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	1304-224	Картонные поле для шашек, ТОО "TALAPAR TECHNICS"	комп.	10,00	76,00	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	8101-110	Набор игр-шахматы, шашки	шт.	20,00	1960,00	--	39200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	5101-42	Стол для президиума складной	шт.	1,00	8600,00	--	8600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	5101-66	Секция стульев на четыре места, складируемая для актовых залов	шт.	33,00	16448,00	--	542784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	1207-12	Стул полумягкий	шт.	4,00	2580,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	8101-40	Трибуна	шт.	1,00	17200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.2. Сцена (№13)								
353.	1203-34	Дорога антрактного раздвижного занавеса с комплектом блоков, кареток и лебедкой	комплект	1,00	171000,00	--	171000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	8101-110	Осветительная ложа, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	2,00	1902,00	--	3804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	8101-110	Микшерный пульт активный CArvin XR800L, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	80230,00	--	80230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	8101-110	Громкоговоритель KEnETiC 153, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	16530,00	--	16530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	8101-110	Микрофон конференц, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	2,00	9337,00	--	18674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	8101-110	Кабельно-проводниковая продукция, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	9396,00	--	9396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	8101-110	Пульт управления светивыми приворами , ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	9960,00	--	9960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	8101-110	Магик шар, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	6743,00	--	6743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	8101-110	Кабельно-проводниковая продукция, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	16638,00	--	16638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	1301-121	Занавес антрактный, раздвижной, размер: 10X7	шт.	1,00	256680,00	--	256680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	8101-110	Задник, атлас. в складу, ТОО "СРЕДЗАТЕ АТРОМОНТА Ж"	шт.	1,00	31815,00	--	31815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.3. Инвентарная (№6)								
364.	5101-75	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000Х400Х2100	шт.	2,00	8063,00	--	16126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.4. Раздевалка для девочек (№7)								
365.	5537-2	Скамья для гардеробной	шт.	1,00	3440,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	5101-114	Шкаф для одежды пяти секционный	шт.	3,00	17200,00	--	51600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.5. Раздевалка для мальчиков (№10)								
367.	5537-2	Скамья для гардеробной	шт.	1,00	3440,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	5101-114	Шкаф для одежды пяти секционный	шт.	3,00	17200,00	--	51600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1.6.Артистическая (№14)								
369.	8101-23	Цветочница	шт.	1,00	4515,00	--	4515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	8102-30	Трюмо	шт.	1,00	17041,00	--	17041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		1.7.Артистическая (№15)								
372.	8101-23	Цветочница	шт.	1,00	4515,00	--	4515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	8102-30	Трюмо	шт.	1,00	17041,00	--	17041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел 2: 2-этаж.								
		2.1.Складское помещение (12)								
375.	5101-70	Стеллаж для хозяйственной кладовой	шт.	2,00	4515,00	--	9030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.2. Обеденный зал на 56 пос. мест с раздаточной (№1)								
376.	5302-86	Электросушитель для рук	шт.	1,00	3268,00	--	3268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	8101-110	Мармит первых и вторых блюд, ТОО "TiTAn AlMATУ"	шт.	1,00	89913,00	--	89913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	1833-25	Прилавок холодный закрытый	шт.	1,00	120100,00	--	120100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	1833-25	Прилавок для приборов	шт.	1,00	22790,00	--	22790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	5101-20	Комплект	шт.	9,00	12148,00	--	109332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	8101-110	Стол производственный центральный СН-2/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	6807,00	--	6807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	5101-32	Стул для взрослых	шт.	2,00	2258,00	--	4516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	5101-32	Стол обеденный	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2.3. Моечная столовой посуды (№2)

385.	5101-106	Шкаф для хранения посуды	шт.	2,00	28595,00	--	57190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	8101-110	Стол производственный центральный СН-2/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	6807,00	--	6807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	8101-182	Стол для сбора остатков пищи	шт.	1,00	9702,00	--	9702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	8101-110	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН, ТОО "ELISTRA"	шт.	1,00	28807,00	--	28807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	8101-110	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН, ТОО "ELISTRA"	шт.	1,00	17429,00	--	17429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.4. Моечная кухонной посуды (№3)								
391.	1104-26	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	8101-110	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН, ТОО "ELISTRA"	шт.	1,00	17429,00	--	17429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	5101-75	Стеллаж кухонный	шт.	2,00	14427,00	--	28854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.5. Заготовочная рыбы. мяса (№4)								
394.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	5302-94	Полка настенная для инвентаря	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-3/1200/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	7684,00	--	7684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	5101-226	Колода для рубки мяса	шт.	1,00	5862,00	--	5862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	8101-110	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН, ТОО "ELISTRA"	шт.	1,00	28807,00	--	28807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-3/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	7359,00	--	7359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.6. Кладовая сухих продуктов (№5)								
400.	5101-70	Стеллаж для хозяйственной кладовой	шт.	1,00	4515,00	--	4515	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
401.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-2/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	6807,00	--	6807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	5102-135	Шкаф для хлеба	шт.	1,00	11180,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.7. Холодильная камера (№6)								
403.	8101-110	Шкаф холодильный СМ114-S, ТОО "TiTAn AlMATY"	шт.	1,00	62247,00	--	62247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	8101-110	Шкаф морозильный СВ114-S, ТОО "TiTAn AlMATY"	шт.	1,00	93371,00	--	93371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.8. Кладовая овощей (№8)								
405.	5101-70	Стеллаж для хозяйственной кладовой	шт.	1,00	4515,00	--	4515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	1207-125	Ларь для овощей	шт.	1,00	13760,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.9. Гардероб персонала (№10)								
407.	5101-32	Стул для взрослых	шт.	4,00	2258,00	--	9032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	5101-32	Стол обеденный	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.10. Загрузочная (№11)								
410.	5101-169	Весы товарные	шт.	1,00	8400,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.11. Заготовочная овощей (№12)								
411.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	5302-94	Полка настенная для инвентаря	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	5101-226	машина обощерезная	шт.	1,00	72050,00	--	72050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-3/1200/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	7684,00	--	7684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	8101-110	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН, ТОО "ELISTRA"	шт.	1,00	28807,00	--	28807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-3/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	7359,00	--	7359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	5101-135	Картофелечистка	шт.	1,00	82933,00	--	82933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2.12. Горячий цех (№13)								
418.	8101-110	Шкаф жарочный электрический 15кВт. 380/220В 840х897х1475мм ШЖЭ-3, ТОО "TiTAn AlMATY"	шт.	1,00	79538,00	--	79538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419.	5302-72	Электро котел пищеварочный	шт.	1,00	147437,00	--	147437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	8101-110	Электроплита 6-ти компорочная	шт.	1,00	57233,00	--	57233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	5302-83	Электрокипятильник	шт.	1,00	29949,00	--	29949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-3/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	7359,00	--	7359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-2/950/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	6807,00	--	6807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	5302-94	Полка настенная для инвентаря	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
426.	8101-110	Стол производственный пристенный СР-3/1500/600, ТОО "Торговой дизайн"	шт.	1,00	9309,00	--	9309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Локальная смета №2-5-8. Мини-центр. Техническое оборудование и мебель.

Раздел 7. Оборудование, мебель и инвентарь.

7.1.Раздевальная (№5)

427.	5301-2	Скамья для одевания	шт.	5,00	3440,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	5301-8	Шкаф для одежды детей с подсушкой	шт.	5,00	17845,00	--	89225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430.	5301-37	Шкаф хозяйственный	шт.	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.2.Раздевальная (№6)								
432.	5301-2	Скамья для одевания	шт.	5,00	3440,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	5301-8	Шкаф для одежды детей с подсушкой	шт.	5,00	17845,00	--	89225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	5301-37	Шкаф хозяйственный	шт.	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.3.Игровая (№8)								
437.	5301-14	Доска грифельно-наколочная	шт.	1,00	13330,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	5302-53	Шкаф для игрушек	шт.	2,00	3870,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	5301-28	Шкаф для пособий	секция	1,00	5805,00	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440.	5301-23	Стол ленточный	секция	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	5301-25	Стул детский	шт.	26,00	1398,00	--	36348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	5301-4	Стол воспитателя	шт.	1,00	6450,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	5301-5	Стул воспитателя	шт.	1,00	2258,00	--	2258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	5301-29	Шкаф для белья	секция	2,00	7525,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.4.Туалетная (№9)								
445.	5301-34	Вешалка для полотенец	шт.	5,00	4300,00	--	21500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.5.Буфетная (№10)								
446.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	5301-38	Буфет-мойка	шт.	1,00	31800,00	--	31800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	5301-39	Раздаточный стол	шт.	1,00	3548,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.6.Подсобная помещения (№11)								
449.	8101-110	Машина стирально-отжимная ЛО-10	шт.	1,00	342879,00	--	342879	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
450.	5302-124	Утюг электрический	шт.	1,00	1240,00	--	1240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	8101-110	Гладильный стол РА-71, ТОО "TiTAn AlMATУ"	шт.	1,00	40115,00	--	40115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.7.Коридор (№13)								
452.	5302-123	Секция для белья	секция	2,00	7310,00	--	14620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.8.Кабинет заведующей (№14)								
453.	5101-32	Стол для учителя	шт.	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	1203-16	Стул полумягкий	шт.	3,00	2580,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
455.	1101-37	Компьютер в комплекте	комплект	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	1203-16	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR, ТОО "КазИнтерСервис"	комплект	1,00	4838,00	--	4838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
457.	5536-5	Шкаф для одежды персонала	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	5302-13	Сейф	шт.	1,00	8278,00	--	8278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7.9.Раздевальная (№16)								
459.	5301-2	Скамья для одевания	шт.	5,00	3440,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	5301-8	Шкаф для одежды детей с подсушкой	шт.	5,00	17845,00	--	89225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	15480,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	5301-37	Шкаф хозяйственный	шт.	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.10.Буфетная (№17)								
464.	5301-6	Табурет для персонала	шт.	1,00	2580,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	5301-38	Буфет-мойка	шт.	1,00	31800,00	--	31800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	5301-39	Раздаточный стол	шт.	1,00	3548,00	--	3548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.11.Туалетная (№18)								
467.	5301-34	Вешалка для полотенец	шт.	5,00	4300,00	--	21500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.12.Игровая (№19)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468.	5301-14	Доска грифельно-наколочная	шт.	1,00	13330,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	5302-53	Шкаф для игрушек	шт.	2,00	3870,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
470.	5301-28	Шкаф для пособий	секция	1,00	5805,00	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	5301-23	Стол ленточный	секция	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	5301-25	Стул детский	шт.	26,00	1398,00	--	36348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	5301-21	Стол детский двухместный	шт.	13,00	3763,00	--	48919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	5301-4	Стол воспитателя	шт.	1,00	6450,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	5301-5	Стул воспитателя	шт.	1,00	2258,00	--	2258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	5301-29	Шкаф для белья	секция	2,00	7525,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории школы.

Раздел 2.Покрытия.

2.1. Тип-1.Асфальтобетонна покрытия (автостоянка, проезды и площадки)

477.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	5408,00	33,43	29,06	180789	157156	0,01	50
					1,03	10,26	5570	55486	0,05	271
478.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия фракции 20-40мм	м3	540,80	1144,68	73,75	619045	39886	0,14	78
					21,38	11,67	11562	6311	0,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	5408,00	237,65	34,29	1285209	185443	0,04	215
					6,01	8,79	32502	47563	0,03	163
480.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции , на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	10816,00	17,62	1,37	190588	14791	0,00	7
					0,10	0,40	1082	4337	0,00	14
481.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	898,00	366,67	6,63	329269	5954	0,70	627
					108,68	1,76	97595	1578	0,01	5
		2.2. Тип-2.Асфальтобетонная покрытия (тротуары и площадки)								
482.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	372,30	19,95	15,58	7427	5800	0,01	3
					1,03	5,50	383	2048	0,03	10
483.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия фракции 20-40мм	м3	37,33	1144,68	73,75	42731	2753	0,14	5
					21,38	11,67	798	436	0,04	2
484.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	373,30	237,65	34,29	88715	12801	0,04	15
					6,01	8,79	2244	3283	0,03	11
485.	E0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-746,60	17,62	1,37	-13156	-1021	0,00	-0
					0,10	0,40	-75	-299	0,00	-1
486.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	686,00	186,65	6,63	128039	4549	0,70	479
					108,68	1,76	74554	1205	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.3. Тип-3.Покрытие из брусчатки (зона для прогулки и отдыха)								
487.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	281,00	19,95 1,03	15,58 5,50	5606 289	4378 1546	0,01 0,03	3 8
488.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия фракции 20-40мм	м3	28,10	1144,68 21,38	73,75 11,67	32166 601	2072 328	0,14 0,04	4 1
489.	Е0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	м3	17,00	481,32 283,50	197,82 107,95	8182 4820	3363 1835	2,01 0,55	34 9
490.	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	4,76	7800,00 --	-- --	37128 --	-- --	-- --	-- --
491.	С143008-92	Песок природный	м3	13,60	756,00 --	-- --	10282 --	-- --	-- --	-- --
492.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	17,00	86,18 21,38	64,80 9,62	1465 363	1102 164	0,14 0,04	2 1
493.	Е0101-137-1	Полив водой грунта основания	м2	281,00	6,26 6,01	-- --	1759 1689	-- --	0,06 --	17 --
494.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	213,00	186,65 108,68	6,63 1,76	39756 23149	1412 374	0,70 0,01	149 1
		2.4. Тип-4. Щебеночное покрытие								
495.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	744,30	19,95 1,03	15,58 5,50	14849 767	11596 4094	0,01 0,03	7 20
496.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	744,30	237,65	34,29	176883	25522	0,04	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6,01	8,79	4473	6546	0,03	22
497.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-1488,60	17,62	1,37	-26230	-2036	0,00	-1
					0,10	0,40	-149	-597	0,00	-2
498.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	195,00	186,65	6,63	36396	1293	0,70	136
					108,68	1,76	21193	343	0,01	1
		Локальная смета 7-3-1.Благоустройство территории спорткомплекса.								
		Раздел 2.Покрытия.								
		2.1. Тип-2.Асфальтобетонна покрытия (тротуары и площадки спорткомплекса)								
499.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1037,40	19,95	15,58	20696	16163	0,01	10
					1,03	5,50	1069	5706	0,03	28
500.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	103,74	1144,68	73,75	118749	7651	0,14	15
					21,38	11,67	2218	1211	0,04	4
501.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	1037,40	237,65	34,29	246538	35573	0,04	41
					6,01	8,79	6235	9124	0,03	31
502.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-2074,80	17,62	1,37	-36560	-2837	0,00	-1
					0,10	0,40	-207	-832	0,00	-3
		2.2. Тип-4. Бесшовное каучуковое покрытия								
503.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного	м2	1734,30	19,95	15,58	34599	27020	0,01	16
					1,03	5,50	1786	9539	0,03	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля с полуприсыпными обочинами/								
504.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	1734,30	237,65	34,29	412156	59470	0,04	69
					6,01	8,79	10423	15253	0,03	52
505.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня , на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	6937,20	17,62	1,37	122240	9487	0,00	4
					0,10	0,40	694	2782	0,00	9
506.	СП	Бесшовные покрытие толщиной 30мм	м2	1734,30	1631,00	--	2828643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	645,00	186,65	6,63	120387	4277	0,70	450
					108,68	1,76	70099	1133	0,01	4
		2.3. Тип-6.Покрытие искусственной травой (футбольное поле)								
508.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	654,50	33,43	29,06	21880	19020	0,01	6
					1,03	10,26	674	6715	0,05	33
509.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	654,50	244,82	18,86	160237	12346	0,02	14
					3,89	5,77	2546	3779	0,02	13
510.	Е0127-26-5	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4	м2	1963,50	20,14	1,51	39553	2969	0,00	1
					0,11	0,44	216	870	0,00	3
511.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм	м2	654,50	314,31	34,56	205714	22620	0,04	26
					6,01	8,38	3934	5485	0,03	19
512.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-1309,00	23,93	1,37	-31326	-1790	0,00	-1
					0,10	0,40	-131	-525	0,00	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513.	СП	Искусственная трава, TEnCATE MS ClAssiK 45 ММ, ТОО "OLIMPIK SPORTS"	м2	687,23	1533,00	--	1053516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
514.	СП	Соединительная лента, TEnCATE MS ClAssiK 45 ММ, ТОО "OLIMPIK SPORTS"	п.м	326,00	114,00	--	37164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	СП	Клей двухкомпенентный, TEnCATE MS ClAssiK 45 ММ, ТОО "OLIMPIK SPORTS"	кг	176,00	816,00	--	143616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
516.	СП	Резиновый гранулят, TEnCATE MS ClAssiK 45 ММ, ТОО "OLIMPIK SPORTS"	тн	3,60	39149,00	--	140936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	106,00	186,65	6,63	19784	703	0,70	74
					108,68	1,76	11520	186	0,01	1
ИТОГО:							20860150	689490		2585
							394486	197007		803

Накладные расходы :

На общестроительные работы 705789

Всего накладных расходов: 705789

Итого с накладными 21565939

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 573672

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 22139611

Итого с временными, 1,8 % 22322039

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 22461323

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 22502592

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 22605765

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 61866874

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % [illegible]

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами [illegible]

Налог на добавленную стоимость, 12 % [illegible]

Итого с НДС [illegible]

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Каратальского района"

Подрядчик ТОО «Dike»
Субподрядчик

Договор Доп.соглашение № 180 от 15.06.2016 года, к договору № 125 от 15.05.2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания для КГУ сш им. Ильяса Есенберлина с дошкольным мини-центром, г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Блок А.								
		Раздел: 6. Двери. 6.1. 1-этаж								
1.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,29	400,18 151,65	102,53 35,67	4118 1560	1055 367	0,90 0,14	9 1
2.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,60	636,69 190,80	31,85 12,04	8022 2404	401 152	1,15 0,06	14 1
3.	E0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	м2	3,38	830,80 134,33	3,04 1,15	2808 454	10 4	0,84 0,01	3 0
4.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010,00 --	--	7579 --	--	--	--
5.	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	8,40	3900,00 --	--	32760 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	12,60	3760,00 ---	-- --	47376 ---	-- --	-- --	-- --
7.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 ---	-- --	1380 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1500,00 ---	-- --	12000 ---	-- --	-- --	-- --
9.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	17,22	330,85 --- 272,25	32,08 --- 12,13	5697 --- 4688	552 --- 209	1,49 --- 0,06	26 --- 1
10.	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДН 21-15му, ДН21-12му	м2	17,22	14500,00 ---	-- --	249690 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	6,00	2980,00 ---	-- --	17880 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0110-92- 2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	6,72	328,76 --- 124,24	20,41 --- 7,13	2209 --- 835	137 --- 48	0,74 --- 0,03	5 --- 0
13.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	6,72	12700,00 ---	-- --	85344 ---	-- --	-- --	-- --
		Раздел 6. Двери. 6.2. 2-этаж								
14.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,83	400,18 --- 151,65	102,53 --- 35,67	1933 --- 732	495 --- 172	0,90 --- 0,14	4 --- 1
15.	Е0110-23- 3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,32	636,69 --- 190,80	31,85 --- 12,04	12301 --- 3686	615 --- 233	1,15 --- 0,06	22 --- 1
16.	Е0115-202	Остекление оконным стеклом прочих	м2	2,12	830,80	3,04	1761	6	0,84	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	дверей на эластичных прокладках			134,33	1,15	285	2	0,01	0
17.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,23	4010,00 --	-- --	53052 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00 --	-- --	12495 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	5,46	3900,00 --	-- --	21294 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,52	3760,00 --	-- --	9475 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	9,00	1380,00 --	-- --	12420 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00 --	-- --	4500 --	-- --	-- --	-- --
		№2-1-1. Раздел 9: Полы.9.1. 1-этаж. Тип-1								
23.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	208,90	908,33 173,30	15,20 7,37	189750 36202	3175 1540	1,07 0,04	224 8
24.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	223,52	135,23 41,63	0,32 0,11	30227 9305	72 25	0,24 0,00	53 0
		9.2. 1-этаж. Тип-2								
25.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	299,50	2040,00 58,50	4,90 1,85	610980 17521	1468 554	0,38 0,01	114 3
26.	Е0111-39-	Устройство плинтусов деревянных	м	320,46	109,84	0,46	35200	147	0,08	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				12,04	0,18	3858	58	0,00	0
27.	E0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	32,05	167,96 78,30	1,88 0,72	5383 2509	60 23	0,47 0,00	15 0
		9.3. 1-этаж. Тип-3								
28.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	9,40	908,33 173,30	15,20 7,37	8538 1629	143 69	1,07 0,04	10 0
29.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,06	135,23 41,63	0,32 0,11	1360 419	3 1	0,24 0,00	2 0
		9.4. 2-этаж. Тип-4								
30.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	108,30	908,33 173,30	15,20 7,37	98372 18768	1646 798	1,07 0,04	116 4
31.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	115,88	135,23 41,63	0,32 0,11	15670 4824	37 13	0,24 0,00	27 0
		9.5. 2-этаж. Тип-5								
32.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	371,30	2040,00 58,50	4,90 1,85	757452 21721	1819 687	0,38 0,01	142 3
33.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	397,29	109,84 12,04	0,46 0,18	43638 4783	183 72	0,08 0,00	30 0
34.	E0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	39,73	167,96	1,88	6673	75	0,47	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусов			78,30	0,72	3111	29	0,00	0
		9.6. 2-этаж. Тип-6								
35.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	10,10	908,33	15,20	9174	154	1,07	11
					173,30	7,37	1750	74	0,04	0
36.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,81	135,23	0,32	1461	3	0,24	3
					41,63	0,11	450	1	0,00	0
		№2-1-1. Блок А. Раздел 10: Внутренняя отделка. 10.1. 1-этаж.								
37.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	519,80	88,17	4,00	45830	2079	0,37	194
					57,35	0,61	29811	317	0,00	2
38.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	519,80	139,67	1,91	72602	993	0,44	231
					69,10	0,29	35918	151	0,00	2
39.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	519,80	325,41	2,33	169148	1211	0,49	255
					81,23	0,88	42223	457	0,00	2
40.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	449,17	253,72	4,07	113964	1826	0,74	332
					135,68	0,97	60943	436	0,05	23
41.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	449,17	142,08	3,43	63818	1541	0,46	204
					73,73	1,31	33117	588	0,01	3
42.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	449,17	306,50	2,10	137671	943	0,39	175
					65,03	0,79	29210	355	0,00	2
43.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки	м2	542,48	74,51	3,78	40422	2051	0,30	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм			45,36	0,59	24607	320	0,00	2
44.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	542,48	125,76 55,46	1,83 0,29	68221 30086	993 157	0,36 0,00	194 2
45.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	542,48	306,50 65,03	2,10 0,79	166270 35277	1139 429	0,39 0,00	212 2
46.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5,40	189,70 117,00	3,39 0,72	1024 632	18 4	0,65 0,05	4 0
47.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	5,40	917,05 254,97	4,62 3,14	4952 1377	25 17	1,52 0,02	8 0
48.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	45,80	74,51 45,36	3,78 0,59	3413 2077	173 27	0,30 0,00	14 0
49.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	45,80	125,76 55,46	1,83 0,29	5760 2540	84 13	0,36 0,00	16 0
50.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	45,80	306,50 65,03	2,10 0,79	14038 2978	96 36	0,39 0,00	18 0
51.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание низа лестничных площадок и маршей из	м2	49,89	171,00	3,94	8531	197	0,55	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков			102,11	1,49	5094	74	0,01	0
52.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	49,89	325,41	2,33	16235	116	0,49	24
					81,23	0,88	4053	44	0,00	0
53.	Е0115-36- 1	Облицовка канализационных стояков гипсокартоном	м2	22,60	878,44	4,85	19853	109	1,29	29
					222,86	1,41	5037	32	0,01	0
54.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание гипсокартона из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	22,60	142,08	3,43	3211	78	0,46	10
					73,73	1,31	1666	30	0,01	0
55.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска обшивки канализационных стояков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	22,60	306,50	2,10	6927	47	0,39	9
					65,03	0,79	1470	18	0,00	0
		10.2. 2-этаж.								
56.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	479,60	88,17	4,00	42285	1918	0,37	179
					57,35	0,61	27505	293	0,00	2
57.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	479,60	139,67	1,91	66987	916	0,44	213
					69,10	0,29	33140	139	0,00	1
58.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	479,60	325,41	2,33	156067	1117	0,49	235
					81,23	0,88	38958	422	0,00	2
59.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	84,54	253,72	4,07	21450	344	0,74	63
					135,68	0,97	11470	82	0,05	4
60.	Е0115-64- 1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	113,50	88,97	1,19	10098	135	0,37	42
					60,30	0,45	6844	51	0,00	0
61.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	198,04	142,08	3,43	28138	679	0,46	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен			73,73	1,31	14601	259	0,01	1
62.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	198,04	306,50 65,03	2,10 0,79	60699 12879	416 156	0,39 0,00	77 1
63.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	674,34	74,51 45,36	3,78 0,59	50248 30588	2549 398	0,30 0,00	199 2
64.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	674,34	125,76 55,46	1,83 0,29	84804 37399	1234 196	0,36 0,00	241 2
65.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	674,34	306,50 65,03	2,10 0,79	206685 43852	1416 533	0,39 0,00	263 3
66.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7,20	189,70 117,00	3,39 0,72	1366 842	24 5	0,65 0,05	5 0
67.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	7,20	917,05 254,97	4,62 3,14	6603 1836	33 23	1,52 0,02	11 0
68.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	30,30	74,51 45,36	3,78 0,59	2258 1374	115 18	0,30 0,00	9 0
69.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	30,30	125,76 55,46	1,83 0,29	3810 1680	55 9	0,36 0,00	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	30,30	306,50 65,03	2,10 0,79	9287 1970	64 24	0,39 0,00	12 0
		№2-1-2. Вентиляция ОВ.								
		Раздел: 1. 1.1. Системы В-В3								
71.	E0120-32-1	Установка вентиляторов	шт	3,00	712,67 682,76	29,90 11,81	2138 2048	90 35	3,83 0,05	11 0
72.	СП	Вентилятор вытяжной в комплекте с жалюзи 210 ПА, VENA 300. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	комп.	3,00	4567,00 --	-- --	13701 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел 2. Системы ВЕ1-ВЕ3								
73.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,10	1169,91 259,88	13,82 5,18	2457 546	29 11	1,62 0,03	3 0
74.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00 --	-- --	372 --	-- --	-- --	-- --
75.	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4,00	241,84 186,64	16,96 7,09	967 747	68 28	1,12 0,03	4 0
76.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	3,00	504,00 --	-- --	1512 --	-- --	-- --	-- --
77.	СП	Решетка РАР 200х200мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	732,00 --	-- --	732 --	-- --	-- --	-- --
78.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,03	1040,00 --	-- --	31 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей минматами	м2	1,52	258,32	92,82	393	141	0,59	1
					100,80	34,88	153	53	0,17	0
80.	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,08	10300,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	E0126-22-1	Покрытие фольгоизолом	м2	2,40	191,79	26,19	460	63	0,91	2
					151,65	9,90	364	24	0,05	0
82.	C11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,24	3260,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел 3: Решетка для перетока воздуха								
83.	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	18,00	241,84	16,96	4353	305	1,12	20
					186,64	7,09	3359	128	0,03	1
84.	СП	Решетка РАР 200х250мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	18,00	899,00	--	16182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел 4: Система К1								
85.	E0120-70-1	Монтаж кондиционеров	1фанкойл	2,00	2849,08	20,91	5698	42	15,48	31
					2786,96	--	5574	--	0,00	0
86.	СП	Кондиционер N 2.5квт, G24LHT: ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	2,00	34582,00	--	69164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Локальная смета №2-1-4. Блок А. Электротехнические работы ЭО, ЭС.

Раздел 1. Силовое электрооборудование.
1.1.Электротехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
88.	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	67729,00	--	67729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2070,00	--	6210	--	6,98	21
					1215,00	--	3645	--	--	--
90.	75-6-372	Пункт распределительный ПР 11-7123-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,00	34169,00	--	68338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	75-6-370	Пункт распределительный ПР 11-3124-54У4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	72675,00	--	72675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0121-24-2	Установка щита силовой	шт	12,00	589,67	36,17	7076	434	2,64	32
					454,50	14,34	5454	172	0,07	1
93.	СП	Щит силовой ЩРВу-24, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	6,00	783,00	--	4698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СП	Щит силовой ЩРВ-24, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	1,00	783,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СП	Щит силовой ЩРВ-48, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	1,00	1511,00	--	1511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СП	Щит силовой ЩРВу-36, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	2,00	995,00	--	1990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СП	Щит силовой ЩРВу-12, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	2,00	685,00	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
99.	СП	Комплект электроснабжения	шт	2,00	2851,00	--	5702	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабинетоа КЭС, ТОО "Динар-Электромаш"			--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	67,00	501,20 227,00	13,20 2,30	33580 15209	884 154	1,00 0,01	67 1
101.	С151801-115	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	11,00	244,00 --	-- --	2684 --	-- --	-- --	-- --
102.	С151801-115	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	79,00 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
103.	С151801-115	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	79,00 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
104.	С151801-115	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3,00	82,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --
105.	С151801-115	Автомат диференциальный АД12 2Р 20А 30мА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	38,00	597,00 --	-- --	22686 --	-- --	-- --	-- --
106.	СП	Выключатель автоматический диф. тока АД-12 2Р 220В 20А 10мА	шт	9,00	583,00 --	-- --	5247 --	-- --	-- --	-- --
107.	С151801-115	Автомат диференциальный АД14 4Р 10А 30мА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4,00	948,00 --	-- --	3792 --	-- --	-- --	-- --
108.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0

1.2. Электроустановочные изделия

109.	С151801-1	Выключатель автоматический ВА	шт	1,00	926,00	--	926	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	47-100 3Р 50А 10кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
110.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	75,00	34,70 29,48	-- --	2602 2211	-- --	0,19 --	14 --
111.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	66,00	29,13 27,00	-- --	1923 1782	-- --	0,17 --	11 --
112.	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	75,00	66,00 --	-- --	4950 --	-- --	-- --	-- --
113.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	56,00	105,00 --	-- --	5880 --	-- --	-- --	-- --
114.	С151801-786	Розетка стационарная ССИ-115, серии MAGNUM, тип 3Р+РЕ+N, 16 А-6ч/200/346-240/415 В, IP44, типа ИЭК	шт.	10,00	263,00 --	-- --	2630 --	-- --	-- --	-- --
115.	С151801-956	Вилка переносная ССИ-024, серии MAGNUM, тип 3Р+РЕ, 32 А-6ч/380-415 В, IP44, типа ИЭК	шт.	10,00	193,00 --	-- --	1930 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	7,00	35,40 29,48	-- --	248 206	-- --	0,19 --	1 --
117.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	7,00	156,00 --	-- --	1092 --	-- --	-- --	-- --
118.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,08	16300,00 --	-- --	1337 --	-- --	-- --	-- --
119.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	58,00	92,40 90,00	-- --	5359 5220	-- --	0,50 --	29 --
120.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм,	1000шт	0,06	26100,00 --	-- --	1514 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
121.	Ц0108-359 -1	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	шт	1,00	516,92 166,84	237,63 41,54	517 167	238 42	0,86 0,24	1 0
122.	СП	Бокс пластиковый с крышкой КМПн-2/2	шт	7,00	69,00 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --
123.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1504 681	40 7	1,00 0,01	3 0
124.	С151801-115	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	155,00 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
125.	С151801-115	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 16А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2,00	150,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел 2: Оборудование и материалы осветительной сети. 2.1. Электротехническое оборудование ==========								
126.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	7,00	518,13 393,75	31,00 12,29	3627 2756	217 86	2,30 0,06	16 0
127.	СП	Щит силовой ЩРВу-12, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	7,00	685,00 --	-- --	4795 --	-- --	-- --	-- --
128.	Ц0108-359 -1	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	шт	1,00	516,92 166,84	237,63 41,54	517 167	238 42	0,86 0,24	1 0
129.	СП	Бокс пластиковый ЩРВу-9, ТОО "Динар-Электромаш"	шт	1,00	391,00 --	-- --	391 --	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	39,00	501,20 227,00	13,20 2,30	19547 8853	515 90	1,00 0,01	39 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	С151801-15	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6,00	225,00 ---	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --
132.	С151801-15	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	26,00	75,00 ---	-- --	1950 --	-- --	-- --	-- --
133.	С151801-15	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4,00	275,00 ---	-- --	1100 --	-- --	-- --	-- --
134.	С151801-15	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 16А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	225,00 ---	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --
135.	С151801-15	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2,00	225,00 ---	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --
136.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80 205,00	13,20 2,30	458 410	26 5	1,00 0,01	2 0
137.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 ---	-- --	9440 --	-- --	-- --	-- --

Раздел 2:
2.2. Светотехническое оборудование
==========

138.	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	311,00	413,60 248,00	158,00 45,00	128630 77128	49138 13995	1,50 0,26	467 81
139.	С151702-103	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	205,00	1686,00 ---	-- --	345630 --	-- --	-- --	-- --
140.	С151702-104	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	5,00	1487,00 ---	-- --	7435 --	-- --	-- --	-- --
141.	С151702-157	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	47,00	2848,00 ---	-- --	133856 --	-- --	-- --	-- --
142.	С151702-1	Светильник для люминесцентных	шт.	26,00	2490,00	--	64740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44		ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 LuXE ГОСТ 17677-82								
					--	--	--	--	--	--
143.	СП	Светильник с ассиметричнымотражателем с люминесцентной лампой 36Вт, ТОО "Казахский свет"	шт	28,00	2388,00	--	66864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СП	Кронштейн с светильнику ASMS/S, ТОО "Электрокомплект"	шт	56,00	303,00	--	16968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	46,00	119,60	2,58	5502	119	0,61	28
					100,80	1,02	4637	47	0,01	0
146.	С151701-127	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27,00	503,00	--	13581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С151701-138	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	8,00	434,00	--	3472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С151701-174	Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	шт.	1,00	298,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С151701-307	Светильник потолочный, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	6,00	401,00	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С151701-141	Светильники, тип НПО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82	шт.	4,00	402,00	--	1608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	584,00	101,00	--	58984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	10,00	82,00	--	820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	шт	56,00	81,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей УП-Р1	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С151706-1	Лампы накаливания электрические	10шт	0,10	215,00	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	00	для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
156.	Ц0131-7-1	Табло сигнальное	шт	2,00	471,99 -------- 411,75	-- -------- --	944 -------- 824	-- -------- --	2,00 -------- --	4 -------- --
157.	СП	Табло электросветовое	шт	2,00	1180,00 -------- --	-- -------- --	2360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Локальная смета №2-2-1. Блок Б								
		Раздел 6. Двери. 6.1. 1-й этаж ==								
158.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,88	400,18 -------- 151,65	102,53 -------- 35,67	2353 -------- 892	603 -------- 210	0,90 -------- 0,14	5 -------- 1
159.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	16,63	636,69 -------- 190,80	31,85 -------- 12,04	10588 -------- 3173	530 -------- 200	1,15 -------- 0,06	19 -------- 1
160.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010,00 -------- --	-- -------- --	22737 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
161.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	14,49	4250,00 -------- --	-- -------- --	61582 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
162.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	2,10	4010,00 -------- --	-- -------- --	8421 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
163.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	17940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
164.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,73	330,85 -------- 272,25	32,08 -------- 12,13	903 -------- 743	88 -------- 33	1,49 -------- 0,06	4 -------- 0
165.	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДН 21-15му, ДН21-12му	м2	2,73	14500,00 -------- --	-- -------- --	39585 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	15,67	367,11 139,39	19,34 6,57	5753 2184	303 103	0,83 0,03	13 1
168.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	15,67	12700,00 --	-- --	199009 --	-- --	-- --	-- --
		№2-2-1. Блок Б. Двери. 6.2. 2-этаж								
169.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,09	400,18 151,65	102,53 35,67	2437 924	624 217	0,90 0,14	5 1
170.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,50	636,69 190,80	31,85 12,04	7959 2385	398 151	1,15 0,06	14 1
171.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4010,00 --	-- --	37894 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4,94	4250,00 --	-- --	20995 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	4,20	4010,00 --	-- --	16842 --	-- --	-- --	-- --
174.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00 --	-- --	13800 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	5,61	367,11 139,39	19,34 6,57	2059 782	108 37	0,83 0,03	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,61	12700,00 --	-- --	71247 --	-- --	-- --	-- --
		№2-2-1. Блок Б. Раздел 8: Полы. 8.1. 1-этаж. Тип-1								
177.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	113,50	908,33 173,30	15,20 7,37	103095 19670	1725 836	1,07 0,04	121 4
178.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	121,44	135,23 41,63	0,32 0,11	16423 5056	39 13	0,24 0,00	29 0
		№2-2-1. Блок Б. 8.2. 1-этаж. Тип-2								
179.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	115,50	2040,00 58,50	4,90 1,85	235620 6757	566 214	0,38 0,01	44 1
180.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	123,58	109,84 12,04	0,46 0,18	13575 1488	57 22	0,08 0,00	9 0
181.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	12,36	167,96 78,30	1,88 0,72	2076 968	23 9	0,47 0,00	6 0
		№2-2-1. Блок Б. 8.3. 1-этаж. Тип-3								
182.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	19,74	908,33 173,30	15,20 7,37	17930 3421	300 145	1,07 0,04	21 1
183.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	21,12	135,23 41,63	0,32 0,11	2856 879	7 2	0,24 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№2-2-1. Блок Б. 8.4. 1-этаж. Тип-4								
184.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	13,70	908,33 173,30	15,20 7,37	12444 2374	208 101	1,07 0,04	15 1
185.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	14,66	135,23 41,63	0,32 0,11	1982 610	5 2	0,24 0,00	3 0
		№2-2-1. Блок Б. 8.5. 2-этаж. Тип-6								
186.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	38,90	908,33 173,30	15,20 7,37	35334 6741	591 287	1,07 0,04	42 1
187.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	41,62	135,23 41,63	0,32 0,11	5629 1733	13 5	0,24 0,00	10 0
		№2-2-1. Блок Б. 8.6. 2-этаж. Тип-7								
188.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	209,70	2040,00 58,50	4,90 1,85	427788 12267	1028 388	0,38 0,01	80 2
189.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	224,38	109,84 12,04	0,46 0,18	24646 2702	103 40	0,08 0,00	17 0
190.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	22,44	167,96 78,30	1,88 0,72	3769 1757	42 16	0,47 0,00	10 0
		№2-21. Блок Б. 8.7. 2-этаж. Тип-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
191.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	19,20	908,33 173,30	15,20 7,37	17440 3327	292 142	1,07 0,04	21 1
192.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,54	135,23 41,63	0,32 0,11	2778 855	7 2	0,24 0,00	5 0
		№2-2-1. Блок Б. 8.9. 2-этаж. Тип-9 ==========								
193.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	13,70	908,33 173,30	15,20 7,37	12444 2374	208 101	1,07 0,04	15 1
194.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	14,66	135,23 41,63	0,32 0,11	1982 610	5 2	0,24 0,00	3 0
		№2-2-1. Блок Б. Раздел 9: Внутренняя отделка. 9.1. 1-этаж. ==========								
195.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	262,10	88,17 57,35	4,00 0,61	23109 15031	1048 160	0,37 0,00	98 1
196.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	262,10	139,67 69,10	1,91 0,29	36608 18111	501 76	0,44 0,00	116 1
197.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	262,10	325,41 81,23	2,33 0,88	85290 21290	611 231	0,49 0,00	128 1
198.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,77	253,72 135,68	4,07 0,97	11867 6346	190 45	0,74 0,05	35 2
199.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	46,77	142,08	3,43	6645	160	0,46	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен			73,73	1,31	3448	61	0,01	0
200.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	46,77	306,50 65,03	2,10 0,79	14335 3041	98 37	0,39 0,00	18 0
201.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	589,08	74,51 45,36	3,78 0,59	43895 26721	2227 348	0,30 0,00	174 2
202.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	589,08	125,76 55,46	1,83 0,29	74082 32670	1078 171	0,36 0,00	210 2
203.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	589,08	306,50 65,03	2,10 0,79	180553 38308	1237 465	0,39 0,00	230 2
204.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	69,46	189,70 117,00	3,39 0,72	13177 8127	235 50	0,65 0,05	45 4
205.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	69,46	917,05 254,97	4,62 3,14	63698 17710	321 218	1,52 0,02	106 1
206.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	56,79	74,51 45,36	3,78 0,59	4232 2576	215 34	0,30 0,00	17 0
207.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	56,79	125,76 55,46	1,83 0,29	7142 3150	104 16	0,36 0,00	20 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	56,79	306,50 65,03	2,10 0,79	17406 3693	119 45	0,39 0,00	22 0
209.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание низа лестничных площадок и маршей из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	56,79	171,00 102,11	3,94 1,49	9711 5799	224 85	0,55 0,01	31 0
210.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	46,79	325,41 81,23	2,33 0,88	15226 3801	109 41	0,49 0,00	23 0
211.	Е0115-36-1	Облицовка канализационных стояков гипсокартоном	м2	22,60	878,44 222,86	4,85 1,41	19853 5037	109 32	1,29 0,01	29 0
212.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание гипсокартона из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	22,60	142,08 73,73	3,43 1,31	3211 1666	78 30	0,46 0,01	10 0
213.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска обшивки канализационных стояков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	22,60	306,50 65,03	2,10 0,79	6927 1470	47 18	0,39 0,00	9 0
214.	Е0115-36-1	Облицовка рамы РМ гипсокартоном	м2	5,96	878,44 222,86	4,85 1,41	5235 1328	29 8	1,29 0,01	8 0
215.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание гипсокартона из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	5,96	142,08 73,73	3,43 1,31	847 439	20 8	0,46 0,01	3 0
216.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска обшивки рамы РМ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5,96	306,50 65,03	2,10 0,79	1827 388	13 5	0,39 0,00	2 0
		№2-2-1. Блок Б. 10. Внутренняя отделка 9.2. 2-этаж.								
217.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	279,70	88,17 57,35	4,00 0,61	24661 16041	1119 171	0,37 0,00	104 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	279,70	139,67	1,91	39066	534	0,44	124
					69,10	0,29	19327	81	0,00	1
219.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	279,47	325,41	2,33	90942	651	0,49	137
					81,23	0,88	22701	246	0,00	1
220.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4,80	253,72	4,07	1218	20	0,74	4
					135,68	0,97	651	5	0,05	0
221.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	4,80	142,08	3,43	682	16	0,46	2
					73,73	1,31	354	6	0,01	0
222.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,80	306,50	2,10	1471	10	0,39	2
					65,03	0,79	312	4	0,00	0
223.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	675,58	74,51	3,78	50340	2554	0,30	200
					45,36	0,59	30644	399	0,00	2
224.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	675,58	125,76	1,83	84960	1236	0,36	241
					55,46	0,29	37468	196	0,00	2
225.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	675,58	306,50	2,10	207065	1419	0,39	263
					65,03	0,79	43933	534	0,00	3
226.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	43,40	189,70	3,39	8233	147	0,65	28
					117,00	0,72	5078	31	0,05	2
227.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,40	917,05	4,62	39800	201	1,52	66
					254,97	3,14	11066	136	0,02	1
228.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине	м2	59,18	74,51	3,78	4410	224	0,30	18
					45,36	0,59	2684	35	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		намета до 5 мм								
229.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	59,18	125,76 55,46	1,83 0,29	7442 3282	108 17	0,36 0,00	21 0
230.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	59,18	306,50 65,03	2,10 0,79	18139 3848	124 47	0,39 0,00	23 0
		№2-2-2. Раздел 9: Вентиляция ОВ. Р.1. Системы В1 ==========								
231.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
232.	СП	Вентилятор вытяжной в комплекте с жалюзи 216 ПА, NV 26. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	комп.	1,00	1468,00 --	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
		№2-2-2. Вентиляция ОВ. Р.2. Системы В2 ==========								
233.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
234.	СП	Вентилятор канальный 600 ПА, WK 250. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	комп.	1,00	6525,00 --	-- --	6525 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6	м2	1,57	1234,91 259,88	13,82 5,18	1939 408	22 8	1,62 0,03	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
236.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1144,51 238,61	11,11 4,16	8584 1790	83 31	1,48 0,02	11 0
237.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
238.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,81	1040,00 --	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --
239.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6,00	241,84 186,64	16,96 7,09	1451 1120	102 43	1,12 0,03	7 0
240.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	504,00 --	-- --	504 --	-- --	-- --	-- --
241.	СП	Решетка РАР 200х200мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	5,00	732,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --
		№2-2-2. Вентиляция ОВ. Р.3. Системы В3								
242.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,94	1151,91 259,88	13,82 5,18	1083 244	13 5	1,62 0,03	2 0
243.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	кг	0,46	1040,00 --	-- --	478 --	-- --	-- --	-- --
244.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей минматами	м2	0,48	258,32 100,80	92,82 34,88	124 48	45 17	0,59 0,17	0 0
245.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,02	10300,00 --	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --
246.	Е0126-22-	Покрытие фольгоизолом	м2	0,57	191,79	26,19	109	15	0,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				151,65	9,90	86	6	0,05	0
247.	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,06	3260,00 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --

№2-2-2. Вентиляция ОВ. 2.4. Системы ВЕ-1.ВЕ9

248.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,57	1151,91 259,88	13,82 5,18	1809 408	22 8	1,62 0,03	3 0
249.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,50	1169,91 259,88	13,82 5,18	7604 1689	90 34	1,62 0,03	11 0
250.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,10	1144,51 238,61	11,11 4,16	18427 3842	179 67	1,48 0,02	24 0
251.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36,00	93,00 --	-- --	3348 --	-- --	-- --	-- --
252.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	8,00	241,84 186,64	16,96 7,09	1935 1493	136 57	1,12 0,03	9 0
253.	СП	Решетка РАР 100х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	440,00 --	-- --	440 --	-- --	-- --	-- --
254.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	2,00	504,00 --	-- --	1008 --	-- --	-- --	-- --
255.	СП	Решетка РАР 200х200мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	5,00	732,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --
256.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,53	1040,00 --	-- --	551 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей минматами	м2	5,00	258,32	92,82	1292	464	0,59	3
					100,80	34,88	504	174	0,17	1
258.	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,25	10300,00	--	2575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	E0126-22-1	Покрытие фольгоизолом	м2	5,30	191,79	26,19	1016	139	0,91	5
					151,65	9,90	804	52	0,05	0
260.	C11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,53	3260,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей базальтовым фольгированным рулонным материалом	м2	10,50	258,32	92,82	2712	975	0,59	6
					100,80	34,88	1058	366	0,17	2
262.	СП	Теплоогнезащитное покрытие для воздуховодов из базальтового фольгированного рулонного материала "Бизон". ТОО "Огнезащита-1"	м2	10,50	611,00	--	6416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		№2-2-2. Вентиляция ОВ. 2.5. Решетки на существующих внутренних каналах								
263.	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	9,00	241,84	16,96	2177	153	1,12	10
					186,64	7,09	1680	64	0,03	0
264.	СП	Решетка РАР 200х550мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	9,00	889,00	--	8001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		№2-2-2. Вентиляция ОВ. 2.6. Решетки для перетока воздуха								
265.	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	241,84	16,96	1209	85	1,12	6
					186,64	7,09	933	35	0,03	0
266.	СП	Решетка РАР 200х550мм. ТОО "KZ	шт	5,00	889,00	--	4445	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PROM BENTLASIYA"								
		Локальная смета №2-3-1. Блок В. Раздел: 6. Двери. 6.1. 1-этаж ==========								
267.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	14,83	400,18 151,65	102,53 35,67	5935 2249	1521 529	0,90 0,14	13 2
268.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,18	636,69 190,80	31,85 12,04	7755 2324	388 147	1,15 0,06	14 1
269.	E0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	м2	0,58	830,80 134,33	3,04 1,15	482 78	2 1	0,84 0,01	0 0
270.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	12,18	4250,00 --	-- --	51765 --	-- --	-- --	-- --
271.	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,65	3540,00 --	-- --	9381 --	-- --	-- --	-- --
272.	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	6,30	3760,00 --	-- --	23688 --	-- --	-- --	-- --
273.	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,84	3900,00 --	-- --	11076 --	-- --	-- --	-- --
274.	C12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14,5П внутренние	м2	3,05	5300,00 --	-- --	16165 --	-- --	-- --	-- --
275.	C11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00 --	-- --	11040 --	-- --	-- --	-- --
276.	C11011-78-9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1500,00 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	8,32	330,85	32,08	2753	267	1,49	12
					272,25	12,13	2265	101	0,06	0
278.	С12064-5	Блоки дверные металлические с двупольными утепленными полотнами ДН 21-15му, ДН21-12,3му	м2	8,32	14500,00	--	120640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	3,00	2980,00	--	8940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		№2-3-1. Блок В. Двери 6.2. 2-этаж								
280.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	636,69	31,85	1070	54	1,15	2
					190,80	12,04	321	20	0,06	0
281.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,68	4250,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	330,85	32,08	625	61	1,49	3
					272,25	12,13	515	23	0,06	0
284.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДН16-9му	м2	1,89	11200,00	--	21168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		№2-3-1. Блок В. Раздел 8. Полы.								
		8.1. 1-этаж. Тип-1								
286.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	48,90	908,33	15,20	44417	743	1,07	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			173,30	7,37	8474	360	0,04	2
287.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	52,32	135,23	0,32	7076	17	0,24	12
					41,63	0,11	2178	6	0,00	0
		№2-3-1. Блок В. Полы. 8.2. 1-этаж. Тип-2								
288.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	9,40	908,33	15,20	8538	143	1,07	10
					173,30	7,37	1629	69	0,04	0
289.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,06	135,23	0,32	1360	3	0,24	2
					41,63	0,11	419	1	0,00	0
		№2-3-1. Блок В. Полы. 8.3. 1-этаж. Тип-3								
290.	E0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	173,20	401,02	5,39	69457	934	0,39	67
					60,75	2,03	10522	352	0,01	2
291.	E0111-33-2	Устройство покрытий из деревянных брусков толщиной 60 мм	м2	173,20	127,96	11,03	22162	1910	0,60	104
					95,18	4,14	16485	717	0,02	3
292.	C11021-12	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,70	20690,00	--	221461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	185,32	109,84	0,46	20356	85	0,08	14
					12,04	0,18	2231	33	0,00	0
294.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	м2	19,17	167,96	1,88	3220	36	0,47	9
					78,30	0,72	1501	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№2-3-1. Блок В. Полы. 8.4. 1-этаж. Тип-4								
295.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	21,60	908,33 173,30	15,20 7,37	19620 3743	328 159	1,07 0,04	23 1
296.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	23,11	135,23 41,63	0,32 0,11	3125 962	7 3	0,24 0,00	5 0
		№2-3-1. Блок В. 8.9. Сцена								
297.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса сцены	м3	0,93	6197,72 3487,50	316,57 119,25	5733 3226	293 110	22,50 0,58	21 1
298.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,38	16000,00 --	-- --	6048 --	-- --	-- --	-- --
299.	С11021-71	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	14475,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --
300.	С11021-75	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	15612,00 --	-- --	8770 --	-- --	-- --	-- --
301.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	7,74	627,37 58,05	4,64 1,76	4856 449	36 14	0,36 0,01	3 0
302.	Е0111-12-3	Укладка лаг	м2	22,50	267,14 51,53	2,58 0,97	6011 1159	58 22	0,32 0,00	7 0
304.	Е0111-33-2	Устройство покрытий сцены из досок толщиной 36 мм	м2	22,50	1905,05	11,03	42864	248	0,60	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					95,18	4,14	2142	93	0,02	0
305.	Е0111-33-2	Устройство проступеней и подступеников из досок	м2	3,40	127,96	11,03	435	38	0,60	2
					95,18	4,14	324	14	0,02	0
306.	С11021-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта	м3	0,02	16700,00	--	344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С11021-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19	16698,00	--	3096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	2,19	1862,35	14,17	4079	31	1,88	4
					303,75	5,40	665	12	0,03	0
309.	Е0115-171-2	Двухслойная лаковое покрытие сцены ступенков	м2	33,64	92,23	--	3103	--	0,11	4
					20,70	--	696	--	--	--
		№2-3-1. Блок В. 10. Внутренняя отделка. 10.1. 1-этаж.								
310.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	76,90	88,17	4,00	6780	308	0,37	29
					57,35	0,61	4410	47	0,00	0
311.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	76,90	139,67	1,91	10741	147	0,44	34
					69,10	0,29	5314	22	0,00	0
312.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	76,90	325,41	2,33	25024	179	0,49	38
					81,23	0,88	6247	68	0,00	0
313.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	181,00	326,29	2,21	59058	400	1,76	319
					319,50	0,83	57830	150	0,00	1
314.	С11011-65-1	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	181,00	340,00	--	61540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	С12031-10-5	Комплект деталей подвески потолков	м2	181,00	773,00	--	139913	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
316.	E0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	725,75	74,51 45,36	3,78 0,59	54079 32920	2743 428	0,30 0,00	215 2
317.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	659,59	125,76 55,46	1,83 0,29	82949 36581	1207 191	0,36 0,00	236 2
318.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	659,59	306,50 65,03	2,10 0,79	202164 42893	1385 521	0,39 0,00	257 3
319.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	66,16	917,05 254,97	4,62 3,14	60672 16869	306 208	1,52 0,02	101 1
320.	E0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	15,70	74,51 45,36	3,78 0,59	1170 712	59 9	0,30 0,00	5 0
321.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	15,70	125,76 55,46	1,83 0,29	1974 871	29 5	0,36 0,00	6 0
322.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,70	306,50 65,03	2,10 0,79	4812 1021	33 12	0,39 0,00	6 0

№2-3-1. Блок В. Внутренняя отделка.
10.2. 2-этаж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	21,60	88,17 57,35	4,00 0,61	1904 1239	86 13	0,37 0,00	8 0
324.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	21,60	139,67 69,10	1,91 0,29	3017 1493	41 6	0,44 0,00	10 0
325.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,60	325,41 81,23	2,33 0,88	7029 1755	50 19	0,49 0,00	11 0
326.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	75,75	74,51 45,36	3,78 0,59	5644 3436	286 45	0,30 0,00	22 0
327.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	75,75	125,76 55,46	1,83 0,29	9526 4201	139 22	0,36 0,00	27 0
328.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	75,75	306,50 65,03	2,10 0,79	23217 4926	159 60	0,39 0,00	30 0
329.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	9,50	74,51 45,36	3,78 0,59	708 431	36 6	0,30 0,00	3 0
330.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	9,50	125,76 55,46	1,83 0,29	1195 527	17 3	0,36 0,00	3 0
331.	Е0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	9,50	306,50	2,10	2912	20	0,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	618	8	0,00	0
		Локальная смета №2-3-3. Вентиляция ОВ.								
		Раздел1. 1.1. Системы В1								
332.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
333.	СП	Вентилятор канальный осевой 650пА WRK 315. АО "КЕЛЕТ"	комп.	1,00	9272,00	--	9272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
335.	СП	Гравитационная вентиляционная решетка RKZ 300. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	902,00	--	902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		№2-3-3. Вентиляция ОВ. Р1.2. Системы ВЕ1-ВЕ5								
336.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,60	1169,91	13,82	6552	77	1,62	9
					259,88	5,18	1455	29	0,03	0
337.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,40	1144,51	11,11	1602	16	1,48	2
					238,61	4,16	334	6	0,02	0
338.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,12	1040,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	93,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25	шт	8,00	241,84	16,96	1935	136	1,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			186,64	7,09	1493	57	0,03	0
341.	СП	Решетка РАР 100х100мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	2,00	338,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	5,00	504,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	СП	Решетка РАР 200х200мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	732,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	3,00	863,19	5,65	2590	17	0,38	1
					63,79	2,36	191	7	0,01	0
345.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей базальтовым фольгированным рулонным материалом	м2	1,30	258,32	92,82	336	121	0,59	1
					100,80	34,88	131	45	0,17	0
346.	СП	Теплоогнезащитное покрытие для воздуховодов из базальтового фольгированного рулонного материала "Бизон". ТОО "Огнезащита-1"	м2	3,00	611,00	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей минматами	м2	4,20	258,32	92,82	1085	390	0,59	2
					100,80	34,88	423	146	0,17	1
348.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,21	10300,00	--	2163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	Е0126-22-1	Покрытие фольгоизолом	м2	5,00	191,79	26,19	959	131	0,91	5
					151,65	9,90	758	50	0,05	0
350.	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,50	3260,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Локальная смета №2-4-1. Блок Д.

Раздел 4. Двери.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	5,46	400,18	102,53	2185	560	0,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	828	195	0,14	1
352.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	14,39	636,69 190,80	31,85 12,04	9162 2746	458 173	1,15 0,06	17 1
353.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,78	4010,00 --	-- --	15158 --	-- --	-- --	-- --
354.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	16,07	4250,00 --	-- --	68298 --	-- --	-- --	-- --
355.	C11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00 --	-- --	16560 --	-- --	-- --	-- --
356.	E0110-90-2	Установка металлических дверных блоков-входные двери	м2	3,05	330,85 272,25	32,08 12,13	1009 830	98 37	1,49 0,06	5 0
357.	C12064-5	Блоки дверные металлические с двупольными утепленными полотнами ДН 21-15му, ДН21-12,3му	м2	3,05	14500,00 --	-- --	44225 --	-- --	-- --	-- --
358.	C11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
359.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	5,21	367,11 139,39	19,34 6,57	1913 726	101 34	0,83 0,03	4 0
360.	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,21	12700,00 --	-- --	66167 --	-- --	-- --	-- --

№2-4-1. Блок Д. Раздел 6. Полы.
6.1. Тип-1

361.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	154,51	908,33	15,20	140346	2349	1,07	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			173,30	7,37	26777	1139	0,04	6
362.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	165,33	135,23	0,32	22357	53	0,24	39
					41,63	0,11	6883	18	0,00	0
		№2-4-1. Блок Д. Раздел 7. Внутренняя отделка. 7.1.								
363.	E0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	153,86	88,17	4,00	13566	615	0,37	57
					57,35	0,61	8824	94	0,00	1
364.	E0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	153,86	139,67	1,91	21490	294	0,44	68
					69,10	0,29	10632	45	0,00	0
365.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	153,86	325,41	2,33	50068	358	0,49	75
					81,23	0,88	12498	135	0,00	1
366.	E0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	69,80	74,51	3,78	5201	264	0,30	21
					45,36	0,59	3166	41	0,00	0
367.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	69,80	125,76	1,83	8778	128	0,36	25
					55,46	0,29	3871	20	0,00	0
368.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	69,90	306,50	2,10	21424	147	0,39	27
					65,03	0,79	4546	55	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	370,82	189,70 117,00	3,39 0,72	70346 43386	1255 267	0,65 0,05	241 19
370.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	370,82	917,05 254,97	4,62 3,14	340060 94548	1713 1164	1,52 0,02	564 6
371.	E0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	18,10	74,51 45,36	3,78 0,59	1349 821	68 11	0,30 0,00	5 0
372.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	18,10	125,76 55,46	1,83 0,29	2276 1004	33 5	0,36 0,00	6 0
373.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	18,10	306,50 65,03	2,10 0,79	5548 1177	38 14	0,39 0,00	7 0
374.	E0115-36-1	Облицовка канализационных стояков гипсокартоном	м2	2,64	878,44 222,86	4,85 1,41	2319 588	13 4	1,29 0,01	3 0
375.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание гипсокартона из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	2,64	142,08 73,73	3,43 1,31	375 195	9 3	0,46 0,01	1 0
376.	E0115-180-3	Улучшенная окраска обшивки канализационных стояков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,64	306,50 65,03	2,10 0,79	809 172	6 2	0,39 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№2-4-2. Вентиляция ОВ. Раздел 1. 1.1 Системы В1 ==========								
377.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов	шт	1,00	981,9 926,1	55,8 21,26	982 926	56 21	5,02 0,10	5 0
378.	СП	Шумоизолированный ухонный вентилятор 400 Па ВЕНТС КСК 250. ИП "Шевцова Н. Б."	комп.	1,00	54238,00 --	-- --	54238 --	-- --	-- --	-- --
379.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,35	1169,91 259,88	13,82 5,18	3919 871	46 17	1,62 0,03	5 0
380.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1144,51 238,61	11,11 4,16	6180 1289	60 22	1,48 0,02	8 0
381.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,90	1174,73 206,72	9,61 3,59	12805 2253	105 39	1,28 0,02	14 0
382.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,94	1209,51 238,61	11,11 4,16	1137 224	10 4	1,48 0,02	1 0
383.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,00	93,00 --	-- --	1209 --	-- --	-- --	-- --
384.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
385.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	504,00 --	-- --	504 --	-- --	-- --	-- --
386.	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 840х897х1475	шт	1,00	6330,48 427,61	64,73 23,63	6330 428	65 24	2,60 0,12	3 0
387.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	шт	1,00	7360,91 529,20	59,08 21,26	7361 529	59 21	3,19 0,10	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		840x970x1110 мм								
388.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 1050x895x860 мм	шт	1,00	7360,91 529,20	59,08 21,26	7361 529	59 21	3,19 0,10	3 0
389.	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 550x895x860 мм	шт	1,00	4733,97 297,68	31,54 11,81	4734 298	32 12	1,82 0,06	2 0
390.	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 840x905x925 мм	шт	1,00	6330,48 427,61	64,73 23,63	6330 428	65 24	2,60 0,12	3 0
391.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1088,10 85,05	7,30 2,36	1088 85	7 2	0,51 0,01	1 0
		№2-4-2. Вентиляция ОВ. Радел 2. Системы В2								
392.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
393.	СП	Вентилятор канальный осевой 440 ПА, WKR 200. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	комп.	1,00	6199,00 --	-- --	6199 --	-- --	-- --	-- --
394.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
395.	СП	Гравитационная вентиляционная решетка RKZ 300. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	902,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --
		№2-4-2. Вентиляция ОВ. Раздел 3. Системы ВЕ1-ВЕ5								
396.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	м2	6,30	1169,91	13,82	7370	87	1,62	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			259,88	5,18	1637	33	0,03	0
397.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
398.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	241,84 186,64	16,96 7,09	1209 933	85 35	1,12 0,03	6 0
399.	СП	Решетка РАР 100х100мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	3,00	338,00 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --
400.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	504,00 --	-- --	504 --	-- --	-- --	-- --
401.	СП	Решетка РАР 200х200мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	732,00 --	-- --	732 --	-- --	-- --	-- --
402.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	5,00	863,19 63,79	5,65 2,36	4316 319	28 12	0,38 0,01	2 0
403.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей базальтовым фольгированным рулонным материалом	м2	2,20	258,32 100,80	92,82 34,88	568 222	204 77	0,59 0,17	1 0
404.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,11	10300,00 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --
405.	Е0126-22-1	Покрытие фольгоизолом	м2	3,00	191,79 151,65	26,19 9,90	575 455	79 30	0,91 0,05	3 0
406.	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,30	3260,00 --	-- --	978 --	-- --	-- --	-- --

Локальная смета №2-5-1. Мини-центр.
Раздел 6: Двери.
==========

407.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	9,45	400,18	102,53	3782	969	0,90	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			--- 151,65	--- 35,67	--- 1433	--- 337	--- 0,14	--- 1
408.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,86	636,69 -- 190,80	31,85 -- 12,04	8825 -- 2644	441 -- 167	1,15 -- 0,06	16 -- 1
409.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,11	4010,00 -- --	-- -- --	60591 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
410.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,09	4250,00 -- --	-- -- --	25882 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
411.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,10	4010,00 -- --	-- -- --	8421 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
412.	C11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1380,00 -- --	-- -- --	17940 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
413.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,78	330,85 -- 272,25	32,08 -- 12,13	1251 -- 1029	121 -- 46	1,49 -- 0,06	6 -- 0
414.	C12064-4	Блоки дверные металлические с однопольными утепленными полотнами ДН 21-9му	м2	3,78	11200,00 -- --	-- -- --	42336 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
415.	C11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 -- --	-- -- --	3920 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
416.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	14,49	367,11 -- 139,39	19,34 -- 6,57	5319 -- 2020	280 -- 95	0,83 -- 0,03	12 -- 0
417.	C12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	14,49	12700,00 -- --	-- -- --	184023 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
418.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,10	908,33 173,30	15,20 7,37	26432 5043	442 214	1,07 0,04	31 1
419.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	31,14	135,23 41,63	0,32 0,11	4211 1296	10 3	0,24 0,00	7 0
		№2-5-1. Мини-центр. Полы. 8.2. Тип-2								
		==========								
420.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	293,10	2040,00 58,50	4,90 1,85	597924 17146	1436 542	0,38 0,01	112 3
421.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	313,62	109,84 12,04	0,46 0,18	34448 3776	144 56	0,08 0,00	24 0
422.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	31,36	167,96 78,30	1,88 0,72	5268 2456	59 23	0,47 0,00	15 0
		Раздел: №2-5-1. Мини-центр. 8.4. Тип-4								
		==========								
423.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	31,40	908,33 173,30	15,20 7,37	28522 5442	477 231	1,07 0,04	34 1
424.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	33,60	135,23 41,63	0,32 0,11	4543 1399	11 4	0,24 0,00	8 0
		№2-5-1. Мини-центр. Раздел: 10. Внутренняя отделка.								
		==========								
425.	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине	м2	361,90	88,17 57,35	4,00 0,61	31908 20755	1448 221	0,37 0,00	135 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		намета до 5 мм								
426.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	361,90	139,67 69,10	1,91 0,29	50547 25007	691 105	0,44 0,00	161 1
427.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	361,90	325,41 81,23	2,33 0,88	117766 29397	843 318	0,49 0,00	177 2
428.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	197,66	253,72 135,68	4,07 0,97	50151 26819	804 192	0,74 0,05	146 10
429.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	197,66	142,08 73,73	3,43 1,31	28084 14573	678 259	0,46 0,01	90 1
430.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	197,66	306,50 65,03	2,10 0,79	60583 12854	415 156	0,39 0,00	77 1
431.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	513,67	74,51 45,36	3,78 0,59	38276 23300	1942 303	0,30 0,00	152 2
432.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	513,57	125,76 55,46	1,83 0,29	64586 28483	940 149	0,36 0,00	183 1
433.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	513,57	306,50 65,03	2,10 0,79	157409 33397	1078 406	0,39 0,00	200 2
434.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	80,79	189,70 117,00	3,39 0,72	15326 9452	274 58	0,65 0,05	53 4
435.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	80,79	917,05 254,97	4,62 3,14	74088 20599	373 254	1,52 0,02	123 1
436.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки	м2	33,10	74,51	3,78	2466	125	0,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм			45,36	0,59	1501	20	0,00	0
437.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	33,10	125,76 55,46	1,83 0,29	4163 1836	61 10	0,36 0,00	12 0
438.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	33,10	306,50 65,03	2,10 0,79	10145 2152	70 26	0,39 0,00	13 0
		№2-5-3. Мини-центр. Вентиляция ОВ. Раздел 1: Системы В1								
439.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов	шт	1,00	981,9 926,1	55,8 21,26	982 926	56 21	5,02 0,10	5 0
440.	СП	Вентилятор вытяжной 49 Па STil 120S. АО "КЕЛЕТ"	комп.	1,00	688,00 --	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
		№2-5-3. Мини-центр. Вентиляция ОВ. Раздел2: Системы В2								
441.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
442.	СП	Вентилятор канальный осевой 6000 ПА, WK 250. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	комп.	1,00	6525,00 --	-- --	6525 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 с	шт	1,00	7288,32	31,54	7288	32	1,02	1
					160,65	11,81	161	12	0,06	0
444.	Е0120-3-10	Переход 200х400 мм на диаметр 250 оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,99	1174,73	9,61	1163	10	1,28	1
					206,72	3,59	205	4	0,02	0
445.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,14	1234,91	13,82	3878	43	1,62	5
					259,88	5,18	816	16	0,03	0
446.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	19,20	1169,91	13,82	22462	265	1,62	31
					259,88	5,18	4990	99	0,03	0
447.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1144,51	11,11	5494	53	1,48	7
					238,61	4,16	1145	20	0,02	0
448.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,40	1174,73	9,61	2819	23	1,28	3
					206,72	3,59	496	9	0,02	0
449.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	44,00	93,00	--	4092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	14,00	241,84	16,96	3386	237	1,12	16
					186,64	7,09	2613	99	0,03	0
451.	СП	Решетка РАР 100х100мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	3,00	338,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	11,00	504,00	--	5544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
454.	Е0126-12-1	Изоляция плоских минматами	м2	24,00	258,32	92,82	6200	2228	0,59	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					100,80	34,88	2419	837	0,17	4
455.	С11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,20	10300,00	--	12360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	Е0126-22-1	Покрытие фольгоизолом	м2	32,00	191,79	26,19	6137	838	0,91	29
					151,65	9,90	4853	317	0,05	2
457.	С11031-15 0	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	3,20	3260,00	--	10432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		№2-5-3. Мини-центр. Вентиляция ОВ. Раздел 3: Системы ВЕ1-ВЕ4								
458.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,00	1169,91	13,82	2340	28	1,62	3
					259,88	5,18	520	10	0,03	0
459.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,11	1151,91	13,82	1279	15	1,62	2
					259,88	5,18	288	6	0,03	0
460.	С131312-7 4	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,18	1040,00	--	187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
462.	СП	Решетка РАР 100х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	1,00	440,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	СП	Решетка РАР 150х150мм. ТОО "KZ PROM BENTLASIYA"	шт	3,00	504,00	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей базальтовым фольгированным рулонным материалом	м2	1,60	258,32	92,82	413	149	0,59	1
					100,80	34,88	161	56	0,17	0
465.	С11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,08	10300,00	--	824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
466.	Е0126-22-1	Покрытие фольгоизолом	м2	2,10	191,79	26,19	403	55	0,91	2
					151,65	9,90	318	21	0,05	0
467.	С11031-15-0	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	0,21	3260,00	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Локальная смета №4-1-1.
Раздел 9. Дизельная генераторная установка.

9.1. Электротехническое оборудование

468.	Ц0113-375-1	Дизель-генератор стационарный мощностью 5600 кВт	т	2,30	29846,03	5768,22	68556	13250	120,00	276
					21892,50	1530,00	50287	3514	8,87	20
469.	СП	Дизельная генераторная установка. ТОО "ЭлектроСтройПлюс"	шт	1	2076986,00	--	2076986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:							15032768	174217		14103
							2316059	52698		348

Накладные расходы :

На монтажные работы	181651
На общестроительные работы	2051798
На сантехнические работы	66687
Всего накладных расходов:	2300136
Итого с накладными	17332904

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2534375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19867279
Итого с временными, 1,8 %	20221133
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20491300
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20571350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20771474
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	56846834
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1136937
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57983771
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6958053
Итого с НДС	64941824

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

#ID762443 №120640018018/160117/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №125 2016-05-12

Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Касымов Кайрат Саханович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-04-19 года № 305872, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору:
по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - Капитальный ремонт здания для КГУ СШ. им. Ильяса Есенберлина с дошкольным мини центром в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения и жилого дома в Алматинской области, который находится - Алматинская область, Каратальский район, город Уштобе, улица Акын сара дом 91 .
Генеральный проектировщик - ТОО "ТалдыкорганСтройПроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 365 066 013.76 (триста шестьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч тринадцать тенге семьдесят шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 39 114 215.76 тенге (тридцать девять миллионов сто четырнадцать тысяч двести пятнадцать тенге семьдесят шесть тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **067** Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций, по по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2016 год 365 066 013.76 (триста шестьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч тринадцать тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 10 951 980.41 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 109 519 804.13,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 29 972 580.00 тенге что в общем составляет 150 444 364.54 (сто пятьдесят миллионов четыреста сорок четыре тысячи триста шестьдесят четыре тенге пятьдесят четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ250705034648071001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 30 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 3 экземпляра;

2) оригинал Акта выполненных Работ 3 экземпляра. 3) Подрядчик обязуется закончить работы по капитальному ремонту основного здания школы в срок до 20.08.2016 года.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.
Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района"
Алматинская область, Каратальский район, Уштобинская г.а., г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21
БИН 120640018018
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ51070103KSN0916000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87283421536
Руководитель Касымов Кайрат Саханович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 34а
БИН/ИИН 030840016436
БИК KINCKZKA
ИИК KZ818210339812196664
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 7172 276865
Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-05-12 09:05:47
Касымов Кайрат Саханович
"Қаратал ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района"

2016-05-12 09:42:27
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 267329
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	С пос
1	2	3	4	5	6	7	8	
421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт помещений сооружений, передаточных устр ремонт здания для КГУ СШ. им. с дошкольным мини центром в г Каратальского района Алматинс		
595544	Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района"	Работы строительные по ремонту здания государственного учреждения	Комплекс работ по капитальному ремонту здания государственного учреждения	Капитальный ремонт средней школы имени И.Есенберлина с дошкольным миницентром	Работа	1	365066013.76	31 сен 201

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной
бумажном носителе.