Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство ЛЭП. Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда.
Договор: №70 от "20"июля 2022 года.Доп.соглашение №1 от 28.11.2022 г.Доп.соглашение №2 от 14.03.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство ЛЭП.Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда	**330 501 931,42**	**на 2022 год**								
		291 269 982,00								
		на 2023 год								
		39 231 949,42						**39 231 949,42**		
ИТОГО к оплате:								**39 231 949,42**		

Заказчик:
Методист_____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____**Әли Р.К**
ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СанжарПроектСервис "_____**О.Абдукаримов**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство ЛЭП.Инженерно-коммуникационная инфраструктура Караултобинского сельского округа в г.Кызылорда.
Договор: №70 от "20"июля 2022 года.Доп.соглашение №1 от 28.11.2022 г. Доп.соглашение №2 от 14.03.2023 г

АКТ
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ										
		Металлопрокат										
1	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	29		423,62	53,57	12285	1553	4429	4895	18554
		НР - 72%; СП - 8%				217,35	17,08	6303	495		1374	
2	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	87		601,84	60,57	52360	5269	28182	14866	72604
		НР - 72%; СП - 8%				217,35	19,98	18909	1738		5378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64645	6822	32611	19761	91158
								25212	2233	--	6752	
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-0,4кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
3	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	70		467,41	234,08	32719	16385	3768	13222	49616
		НР - 72%; СП - 8%				179,52	82,82	12566	5797		3675	
4	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	35		649,08	319,92	22718	11197	1573	9910	35238
		НР - 72%; СП - 8%				284,24	109,00	9948	3815		2610	
5	243-113-0909 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,105		1875154,00	--	196891	--	196891	--	212642
		СП - 8%				--	--	--	--		15751	
6	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6		1690,42	87,51	10143	525	642	6620	18104
		НР - 72%; СП - 8%				1496,00	36,33	8976	218		1341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	243-903-7503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	6	17729,00	--	106374	--	106374	--	114884
		СП - 8%			--	--	--	--		8510	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,06	31463,94	21491,04	1888	1289	--	544	2627
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	598	294		195	
9	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	60	225,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	35	310,14	175,31	10855	6136	80	4665	16762
		НР - 72%; СП - 8%			132,55	52,57	4639	1840		1242	
11	241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	2723,00	--	95305	--	95305	--	102929
		СП - 8%			--	--	--	--		7624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				489976	35532	417716	34961	566932
							36727	11964	--	41995	
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
12	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0145	39552,48	15742,76	574	228	19	339	985
		НР - 80%; СП - 8%			22540,00	6642,24	327	96		73	
13	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0145	661811,00	--	9596	--	9596	--	10364
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
14	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,29	128902,24	27818,28	166284	35886	68926	60661	245101
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	61472	14354		18156	
15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18	2714,95	1463,70	48869	26347	--	26788	81710
		НР - 80%; СП - 8%			1251,25	609,05	22522	10963		6053	
16	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	18	5185,00	--	93330	--	93330	--	100796
		СП - 8%			--	--	--	--		7466	
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	17304,41	8847,20	207653	106166	8127	113257	346583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	93360	48211		25673	
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	17	8481,43	3823,14	144184	64994	11512	77771	239711
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	67678	29536		17756	
19	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	43802,00	--	87604	--	87604	--	94612
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
20	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	39	33982,00	--	1325298	--	1325298	--	1431322
		СП - 8%			--	--	--	--		106024	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,2	1742,19	20,25	85716	996	69356	14425	108153
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	15364	147		8011	
22	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	18	7167,00	--	129006	--	129006	--	139326
		СП - 8%			--	--	--	--		10320	
23	252-207-3956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2737,00	--	32844	--	32844	--	35472
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
24	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8880,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
25	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	8335,00	--	91685	--	91685	--	99020
		СП - 8%			--	--	--	--		7335	
		Линейная арматура									
26	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	185,00	--	1850	--	1850	--	1998
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
27	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	574,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
28	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	4214,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
29	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	314,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
30	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	1048,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
31	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2158,00	--	51792	--	51792	--	55935
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
32	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	29	2158,00	--	62582	--	62582	--	67589
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	29	3082,00 --	-- --	89378 --	-- --	89378	-- 7150	96528
34	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком *СП - 8%*	шт.	26	4362,00 --	-- --	113412 --	-- --	113412	-- 9073	122485
35	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S *СП - 8%*	шт.	14	8253,00 --	-- --	115542 --	-- --	115542	-- 9243	124785
36	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1 *СП - 8%*	шт.	3	2941,00 --	-- --	8823 --	-- --	8823	-- 706	9529
37	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной *СП - 8%*	шт.	12	3921,00 --	-- --	47052 --	-- --	47052	-- 3764	50816
38	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной *СП - 8%*	шт.	17	3459,00 --	-- --	58803 --	-- --	58803	-- 4704	63507
39	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной *СП - 8%*	шт.	5	2385,00 --	-- --	11925 --	-- --	11925	-- 954	12879
		строительные работы									
40	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,379	377,87 9,39	368,48 70,66	3922 97	3824 733	--	598 362	4882
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,321	1861,86 1861,86	-- --	598 598	-- --	--	430 82	1111
42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,64	36,35 --	36,35 14,41	314 --	315 125	--	90 32	436
43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,16	972,00 972,00	-- --	2100 2100	-- --	--	1512 289	3901
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8,64	174,70 94,72	79,98 39,27	1509 818	691 339	--	834 187	2530
45	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-1 Кабель в траншее один.Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	26,4	526,43 89,76	436,67 181,29	13898 2370	11528 4786	--	5152 1524	20574
46	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-2 Кабель в траншее один.Устройство постели. *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	23,8	526,43 89,76	436,67 181,29	12529 2136	10393 4315	--	4645 1374	18548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	23,8	155,06	125,14	3690	2978	--	1403	5500
		НР - 72%; СП - 8%			29,92	51,95	712	1236		407	
48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(Т-3) Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	9,4	526,43	436,67	4948	4105	--	1834	7325
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	844	1704		543	
49	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9,4	310,12	250,28	2915	2353	--	1108	4345
		НР - 72%; СП - 8%			59,84	103,90	562	977		322	
50	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,6	2282,00	--	8215	--	8215	--	8872
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
		Счетчики,трансформатор тока									
51	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1466,40	87,51	4399	263	80	2999	7990
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	4056	109		592	
52	247-301-0126 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	3	16239,00	--	48717	--	48717	--	52614
		СП - 8%			--	--	--	--		3897	
53	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	4312,08	431,52	38809	3883	7998	20492	64045
		НР - 72%; СП - 8%			2992,00	170,36	26928	1533		4744	
54	247-302-0110 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА	шт.	9	4201,00	--	37809	--	37809	--	40834
		СП - 8%			--	--	--	--		3025	
		Демонтаж									
55	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	44	3325,95	2212,20	146342	97337	--	74408	238410
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	49005	44005		17660	
56	1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	44	4257,90	1716,34	187348	75519	--	113686	325117
		НР - 80%; СП - 8%			2541,56	688,16	111829	30279		24083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3495777	447806	2585194	522432	4339666
							462778	193448	--	321456	
		РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛ-10 кВ ул.Желтоксан,Абая и Абдыхалыкова									
		Металлопрокат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	36	423,62	53,57	15250	1929	5496	6076	23032
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	17,08	7825	615		1706	
58	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	108	601,84	60,57	64999	6542	34983	18455	90130
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	19,98	23474	2158		6676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80249	80249	40479	24531	113162
							31299	2773	--	8382	
		РАЗДЕЛ 5.Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
59	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75	467,41	234,08	35056	17555	4037	14166	53160
		НР - 72%; СП - 8%			179,52	82,82	13464	6211		3938	
60	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	649,08	319,92	6491	3199	450	2831	10068
		НР - 72%; СП - 8%			284,24	109,00	2842	1090		746	
61	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,03	1875154,00	--	56255	--	56255	--	60755
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
62	243-113-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,055	1474230,00	--	81083	--	81083	--	87570
		СП - 8%			--	--	--	--		6487	
63	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1690,42	87,51	10143	525	642	6620	18104
		НР - 72%; СП - 8%			1496,00	36,33	8976	218		1341	
64	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,041	31463,94	21491,04	1290	881	--	372	1795
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	409	201		133	
65	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	310,14	175,31	3101	1753	22	1333	4789
		НР - 72%; СП - 8%			132,55	52,57	1326	526		355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				192973	23913	142043	25322	235759
							27017	8246	--	17464	
		РАЗДЕЛ 6.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
66	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,018	39552,48	15742,76	712	284	22	420	1223
		НР - 80%; СП - 8%			22540,00	6642,24	406	120		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,23	128902,24	27818,28	158550	34216	65721	57840	233701
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	58613	13686		17311	
		Железобетонный элемент									
68	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-1Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	6	526,43	436,67	3159	2620	--	1171	4676
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	539	1088		346	
69	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-2Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	14,4	526,43	436,67	7581	6288	--	2810	11223
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1293	2611		831	
70	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	14,4	155,06	125,14	2233	1802	--	849	3328
		НР - 72%; СП - 8%			29,92	51,95	431	748		247	
71	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(Т-3)Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	20,5	526,43	436,67	10792	8951	--	4001	15976
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1840	3716		1183	
72	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20,5	310,12	250,28	6357	5131	--	2417	9476
		НР - 72%; СП - 8%			59,84	103,90	1227	2130		702	
		Счетчики,трансформатор тока									
73	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1466,40	87,51	4399	263	80	2999	7990
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	4056	109		592	
74	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	4312,08	431,52	38809	3883	7998	20492	64045
		НР - 72%; СП - 8%			2992,00	170,36	26928	1533		4744	
		Демонтаж									
75	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	46	3325,95	2212,20	152994	101762	--	77790	249247
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	51232	46006		18463	
76	1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	46	4257,90	1716,34	195863	78951	--	118854	339894
		НР - 80%; СП - 8%			2541,56	688,16	116912	31655		25177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				581449	244151	73821	289643	940779
							263477	103402	--	69687	

РАЗДЕЛ 7.Строительство ВЛ-10 кВ №3 И №5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлопрокат									
77	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	70	423,62	53,57	29653	3750	10689	11815	44786
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	17,08	15214	1196		3317	
78	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	210	601,84	60,57	126386	12720	68022	35884	175252
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	19,98	45644	4196		12982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				156039	16470	78711	47699	220038
							60858	5392	--	16299	
		РАЗДЕЛ 8.Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
79	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	255	467,41	234,08	119190	59690	13722	48166	180744
		НР - 72%; СП - 8%			179,52	82,82	45778	21119		13388	
80	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	649,13	319,92	25963	12797	1796	11325	40274
		НР - 72%; СП - 8%			284,24	109,00	11370	4360		2983	
81	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,215	1875154,00	--	403158	--	403158	--	435411
		СП - 8%			--	--	--	--		32253	
82	243-113-0920 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,08	2585120,00	--	206810	--	206810	--	223355
		СП - 8%			--	--	--	--		16545	
83	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	1690,42	87,51	27047	1400	1711	17652	48275
		НР - 72%; СП - 8%			1496,00	36,33	23936	581		3576	
84	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,172	31463,94	21491,04	5412	3696	--	1561	7531
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	1715	843		558	
85	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	40	310,14	175,31	12406	7013	91	5331	19156
		НР - 72%; СП - 8%			132,55	52,57	5302	2103		1419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				798468	84596	625770	84035	953104
							88101	29006	--	70601	
		РАЗДЕЛ 9.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
86	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,035	39552,48	15742,76	1384	551	44	817	2377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			22540,00	6642,24	789	232		176	
87	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,9	128902,24	27818,28	502719	108492	208380	183394	741002
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	185847	43396		54889	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,18	972,00	--	6007	--	--	4325	11159
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	6007	--		827	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	24,72	174,70	79,98	4319	1977	--	2385	7240
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	2341	971		536	
93	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Т-1 Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	18,8	526,43	436,67	9897	8209	--	3669	14651
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1687	3408		1085	
94	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Т-2 Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	19,5	526,43	436,67	10265	8515	--	3806	15196
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1750	3535		1126	
95	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	19,5	155,06	125,14	3024	2440	--	1149	4507
		НР - 72%; СП - 8%			29,92	51,95	583	1013		334	
96	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**(Т-3)Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	25,3	526,43	436,67	13319	11048	--	4937	19717
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	2271	4587		1460	
97	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	25,3	310,12	250,28	7846	6332	--	2983	11695
		НР - 72%; СП - 8%			59,84	103,90	1514	2629		866	
98	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Т-4 Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	10,5	526,43	436,67	5528	4585	--	2049	8183
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	942	1904		606	
99	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=3	**Т-4 Кабель в траншее один. Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	10,5	465,18	375,42	4884	3942	--	1857	7280
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	155,86	942	1637		539	
100	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Т-5 Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	16,1	526,43	436,67	8476	7031	--	3142	12547
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1445	2919		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=4	Т-5 Кабель в траншее один. Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	16,1	620,24	500,56	9986	8059	--	3796	14885
		НР - 72%; СП - 8%			119,68	207,81	1927	3346		1103	
102	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-6 Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	23,3	526,43	436,67	12266	10174	--	4547	18158
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	2091	4224		1345	
103	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=5	Т-6 Кабель в траншее один. Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	23,3	775,30	625,70	18064	14578	--	6867	26926
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	259,76	3486	6052		1995	
104	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-7 Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	31,1	526,43	436,67	16372	13580	--	6069	24237
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	2792	5638		1795	
105	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=6	Т-7 Кабель в траншее один. Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	31,1	930,36	750,84	28934	23351	--	11000	43128
		НР - 72%; СП - 8%			179,52	311,71	5583	9694		3195	
106	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-8 Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	18,7	526,43	436,67	9844	8166	--	3649	14573
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1679	3390		1079	
107	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=7	Т-8 Кабель в траншее один. Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	18,7	1085,42	875,98	20297	16380	--	7716	30254
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	363,66	3917	6800		2241	
108	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,3	2282,00	--	23505	--	23505	--	25385
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
		Счетчики,трансформатор тока									
109	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	8	1466,40	87,51	11731	700	215	7997	21306
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	10816	291		1578	
110	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	24	4312,08	431,52	103490	10357	21325	54646	170786
		НР - 72%; СП - 8%			2992,00	170,36	71808	4089		12651	
		Демонтаж									
111	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	39	3325,95	2212,20	129712	86276	--	65953	211318
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	43436	39005		15653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	39	4257,90	1716,34	166058	66937	--	100767	288171
		НР - 80%; СП - 8%			2541,56	688,16	99121	26838		21346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1407393	421680	532935	487520	2046505
							452774	175598	--	151592	
		РАЗДЕЛ 10.Строительство ВЛ-10 кВ.ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА									
		Металлопрокат									
113	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	72	423,62	53,57	30501	3857	10995	12153	46066
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	17,08	15649	1230		3412	
114	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	216	601,84	60,57	129997	13083	69966	36910	180259
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	19,98	46948	4316		13353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				160498	16940	80961	49063	226325
							62597	5546	--	16765	
		РАЗДЕЛ 11.Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
115	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	467,41	234,08	42067	21067	4843	17000	63792
		НР - 72%; СП - 8%			179,52	82,82	16157	7454		4725	
116	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	649,13	319,92	12982	6398	899	5663	20136
		НР - 72%; СП - 8%			284,24	109,00	5685	2180		1492	
117	243-113-0920 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,055	2585120,00	--	142182	--	142182	--	153557
		СП - 8%			--	--	--	--		11375	
118	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1690,42	87,51	13523	700	855	8826	24137
		НР - 72%; СП - 8%			1496,00	36,33	11968	291		1788	
119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,054	31463,94	21491,04	1699	1161	--	490	2364
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	539	265		175	
120	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	310,14	175,31	6203	3506	46	2666	9578
		НР - 72%; СП - 8%			132,55	52,57	2651	1051		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				218120	32832	148289	34645	272985
							37000	11241	--	20221	
		РАЗДЕЛ 12.Строительство ВЛИ-0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно-проводниковая продукция									
121	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,036	39552,48	15742,76	1424	567	46	840	2446
		НР - 80%; СП - 8%			22540,00	6642,24	811	239		181	
122	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,18	128902,24	27818,28	281007	60644	116479	102513	414201
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	103884	24257		30682	
123	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-1 Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	10,2	526,43	436,67	5370	4454	--	1991	7949
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	916	1849		589	
124	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-2 Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	16,1	526,43	436,67	8476	7031	--	3142	12547
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1445	2919		929	
125	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	16,1	155,06	125,14	2496	2014	--	949	3721
		НР - 72%; СП - 8%			29,92	51,95	482	836		276	
126	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(Т-3)Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	11,6	526,43	436,67	6107	5065	--	2264	9040
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1041	2103		670	
127	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	11,6	310,12	250,28	3597	2903	--	1368	5362
		НР - 72%; СП - 8%			59,84	103,90	694	1205		397	
128	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-4 Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	15,9	526,43	436,67	8370	6944	--	3103	12391
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1427	2883		918	
129	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=3	Т-4Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	15,9	465,18	375,42	7396	5969	--	2812	11025
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	155,86	1427	2478		817	
		Счетчики,трансформатор тока									
130	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1466,40	87,51	5866	350	108	3998	10653
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	5408	145		789	
131	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	4312,08	431,52	51745	5178	10663	27323	85393
		НР - 72%; СП - 8%			2992,00	170,36	35904	2044		6325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**381854**	**101119**	**127296**	**150303**	**574728**
							153439	**40958**	**--**	**42573**	
		РАЗДЕЛ 13.Строительство ВЛ-10 кВ .ул.Байсеитовой									
		Металлопрокат									
132	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**30**	**423,62**	**53,57**	**12709**	**1607**	**4582**	**5064**	**19194**
		НР - 72%; СП - 8%			**217,35**	**17,08**	**6520**	**512**		**1422**	
133	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**90**	**601,84**	**60,57**	**54166**	**5451**	**29153**	**15379**	**75109**
		НР - 72%; СП - 8%			**217,35**	**19,98**	**19562**	**1798**		**5564**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**62131**	**7058**	**33735**	**20443**	**94303**
							26082	**2310**	**--**	**6986**	
		РАЗДЕЛ 14.Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
134	**1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**47**	**467,41**	**234,08**	**21968**	**11002**	**2529**	**8878**	**33313**
		НР - 72%; СП - 8%			**179,52**	**82,82**	**8437**	**3893**		**2468**	
135	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**18**	**649,13**	**319,92**	**11683**	**5759**	**808**	**5096**	**18122**
		НР - 72%; СП - 8%			**284,24**	**109,00**	**5116**	**1962**		**1342**	
136	**243-113-0909 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**км**	**0,065**	**1875154,00**	**--**	**121885**	**--**	**121885**	**--**	**131636**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9751**	
137	**1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1690,42**	**87,51**	**6762**	**350**	**428**	**4413**	**12069**
		НР - 72%; СП - 8%			**1496,00**	**36,33**	**5984**	**145**		**894**	
138	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,033**	**31463,94**	**21491,04**	**1038**	**709**	**--**	**299**	**1444**
		НР - 61%; СП - 8%			**9972,90**	**4903,27**	**329**	**162**		**107**	
139	**1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**18**	**310,14**	**175,31**	**5583**	**3155**	**42**	**2399**	**8621**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,55**	**52,57**	**2386**	**946**		**639**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**168640**	**20975**	**125413**	**21085**	**204904**
							22252	**7108**	**--**	**15178**	
		РАЗДЕЛ 15.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-прповодниковая продукция									
140	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,016**	**39552,48**	**15742,76**	**633**	**252**	**20**	**374**	**1087**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			22540,00	6642,24	361	106		81	
141	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,14	128902,24	27818,28	146949	31713	60912	53607	216601
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	54324	12685		16044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	252-207-3956 РСНБ РК 2015	**Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	2737,00	--	10948	--	10948	--	11824
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
143	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Т-1Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	14,6	526,43	436,67	7686	6376	--	2849	11378
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1310	2647		843	
144	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Т-2Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	18,3	526,43	436,67	9634	7991	--	3571	14262
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	1643	3318		1056	
145	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	18,3	155,06	125,14	2838	2290	--	1079	4230
		НР - 72%; СП - 8%			29,92	51,95	548	951		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				178688	48622	71880	61480	259382
							58186	19707	--	19213	
		РАЗДЕЛ 16.Наружное освещение									
146	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	35	467,41	234,08	16359	8193	1885	6611	24808
		НР - 72%; СП - 8%			179,52	82,82	6283	2899		1838	
147	243-113-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,035	676514,00	--	23678	--	23678	--	25572
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
148	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1690,42	87,51	3381	175	214	2207	6035
		НР - 72%; СП - 8%			1496,00	36,33	2992	73		447	
149	243-903-7502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50**	шт.	2	15511,00	--	31022	--	31022	--	33504
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
150	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,56	128902,24	27818,28	72185	15578	29921	26333	106400
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	26686	6231		7882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,5712	317171,00	--	181168	--	181168	--	195661
		СП - 8%			--	--	--	--		14493	
152	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	15	5652,49	2967,74	84787	44516	292	46524	141816
		НР - 80%; СП - 8%			2665,26	1211,76	39979	18176		10505	
153	247-104-0104 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	15	63768,00	--	956520	--	956520	--	1033042
		СП - 8%			--	--	--	--		76522	
154	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	7809,00	--	117135	--	117135	--	126506
		СП - 8%			--	--	--	--		9371	
155	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	30	50,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
156	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	30	2158,00	--	64740	--	64740	--	69919
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
157	ТПРАИС лист	Корпус для предохранителей SV 29,25		30	3972,54	--	119176	--	119176	--	128710
		СП - 8%	шт.		--	--	--	--		9534	
158	ТПРАИС лист	Предохранитель SVV10/25		30	528,21	--	15846	--	15846	--	17114
		СП - 8%	шт		--	--	--	--		1268	
159	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	30	1451,48	33,37	43544	1001	1984	29273	78643
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	3,27	40559	98		5825	
160	252-207-0436 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	30	112,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
161	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	30	52,80	0,88	1584	27	253	947	2733
		НР - 72%; СП - 8%			43,47	0,36	1304	11		202	
162	243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,03	335028,00	--	10051	--	10051	--	10855
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
		Счетчики,трансформатор тока									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1466,40	87,51	2933	175	54	1999	5327
					1351,98	36,33	2704	73		395	
164	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4312,08	431,52	25872	2589	5331	13661	42696
					2992,00	170,36	17952	1022		3163	
		Демонтаж									
165	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	20	3325,95	2212,20	66519	44244	--	33822	108368
					1113,75	1000,12	22275	20002		8027	
166	1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	20	4257,90	1716,34	85158	34327	--	51676	147780
					2541,56	688,16	50831	13763		10947	
		Оборудование									
167	1308-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 110 кВ обходного выключателя. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	ячейка	2	556764,11	203056,08	1113637	406112	91173	572743	1821290
					308176,00	89562,22	616352	179124		134910	
168	1308-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 110 кВ обходного выключателя. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	ячейка	1	556818,71	203056,08	556819	203056	45587	286372	910646
					308176,00	89562,22	308176	89562		67455	
169	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	2	17372,56	10302,44	34745	20605	4540	15134	53869
					4800,12	4658,68	9600	9317		3990	
170	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	2	59705,22	17766,64	119410	35534	55420	33755	165418
					14228,25	6868,37	28456	13737		12253	
171	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	5	13576,42	8311,42	67882	41557	6810	30648	106412
					3903,00	3759,00	19515	18795		7882	
172	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	5	38823,92	9684,46	194120	48422	53436	88333	305050
					18452,50	3630,83	92262	18154		22596	
173	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	13576,42	8311,42	13576	8311	1362	6130	21282
					3903,00	3759,00	3903	3759		1576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38823,92	9684,46	38824	9685	10687	17667	61010
		НР - 80%; СП - 8%			18452,50	3630,83	18452	3631		4519	
		Фундамент под КРУН									
175	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	23,765	377,87	368,48	8980	8757	--	1370	11178
		НР - 72%; СП - 8%			9,39	70,66	223	1679		828	
176	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	23,765	283,58	277,38	6739	6592	--	870	8218
		НР - 72%; СП - 8%			6,20	44,66	147	1061		609	
177	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	0,735	1394,89	130,37	1025	95	--	699	1862
		НР - 72%; СП - 8%			1264,52	56,42	929	41		138	
178	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	36,35	36,35	523	524	--	149	726
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	208		54	
179	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	972,00	--	3499	--	--	2519	6500
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	3499	--		481	
180	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,4	174,70	79,98	2516	1151	--	1389	4218
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	1364	565		312	
181	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=1,6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,625	3530,23	255,65	146946	10642	115828	22828	183356
		НР - 94%; СП - 8%			491,92	91,50	20476	3809		13582	
182	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2278,21	1042,62	22782	10426	7145	9494	34859
		НР - 118%; СП - 8%			521,12	283,49	5211	2835		2582	
183	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	2921,87	1328,17	73047	33204	20021	34043	115657
		НР - 118%; СП - 8%			792,86	361,14	19822	9028		8567	
184	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,8	26217,64	1340,86	20974	1073	16716	3154	26059
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	3185	282		1930	
185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	906,99	20,25	25396	567	16085	8210	36294
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	8744	84		2688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,43	21383,61 1214,44	1225,17 304,58	73346 4166	4203 1045	64977	4741 6247	84334
		Фундамент под КТПГ-8 шт									
187	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,92	377,87 9,39	368,48 70,66	13195 328	12867 2467	--	2013 1217	16424
188	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,08	1394,89 1264,52	130,37 56,42	1506 1366	141 61	--	1027 203	2736
189	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,16	36,35 --	36,35 14,41	733 --	733 291	--	209 75	1018
190	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,04	972,00 972,00	-- --	4899 4899	-- --	--	3527 674	9100
191	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20,16	174,70 94,72	79,98 39,27	3522 1910	1613 792	--	1945 437	5904
192	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=1,6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	180	3530,23 491,92	255,65 91,50	635441 88546	46017 16470	500878	98715 58732	792888
193	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	2278,21 521,12	1042,62 283,49	36451 8338	16682 4536	11431	15191 4131	55773
194	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	2921,87 792,86	1328,17 361,14	93500 25372	42501 11556	25627	43575 10966	148041
195	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	21,616	27024,00 --	-- --	584151 --	-- --	584151	-- 46732	630883
196	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02,ТАБЛ.9А	*СП - 8%*		129,8	270,00 --	-- --	35046 --	-- --	35046	-- 2804	37850
197	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,4	26217,64 3981,06	1340,86 351,94	167793 25479	8581 2252	133733	25235 15442	208471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	64	906,99 312,28	20,25 2,99	58047 19986	1296 191	36765	18765 6145	82957
199	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,416	21383,61 1214,44	1225,17 304,58	222732 12650	12762 3173	197320	14398 18970	256101
		Кабельно-проводниковая продукция									
200	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	20,2273333	128138,13 62228,80	63130,22 22649,44	2591893 1258723	1276956 458138	56214	1373488 317230	4282612
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
201	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	17	48609,94 17952,00	20580,16 8711,26	826369 305184	349862 148091	171323	326358 92218	1244945
202	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	7761,44 5984,00	209,73 73,89	131944 101728	3565 1256	26651	74149 16487	222580
203	1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	1751,88 1496,00	87,51 36,33	29782 25432	1488 618	2862	18756 3883	52421
		Заземление опор									
204	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	246	423,62 217,35	53,57 17,08	104211 53468	13179 4202	37564	41522 11659	157392
205	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	738	601,84 217,35	60,57 19,98	444158 160404	44700 14745	239054	126108 45621	615887
		Заземление КРУН-10КВ(Лист42)									
206	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	72	601,84 217,35	60,57 19,98	43332 15649	4361 1439	23322	12303 4451	60086
207	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	67,5	738,87 202,86	24,67 7,99	49874 13693	1665 539	34516	10247 4810	64931
		Заземление КТПГ-10/0,4кВ(Лист 43)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	8	2173,55 574,65	1592,56 478,72	17388 4597	12741 3830	50	6742 1930	26060
		Кабельно-проводниковая продукция									
209	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	588	670,35 269,28	347,26 122,04	394166 158337	204189 71760	31640	165669 44787	604622
210	243-134-0403 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 *СП - 8%*	км	0,306	4970125,00 --	-- --	1520858 --	-- --	1520858	-- 121669	1642527
211	243-134-0406 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10 *СП - 8%*	км	0,08	5630604,00 --	-- --	450448 --	-- --	450448	-- 36036	486484
212	243-134-0409 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х95/16 (мк)-10 *СП - 8%*	км	0,202	6419786,00 --	-- --	1296797 --	-- --	1296797	-- 103744	1400541
213	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	1690,42 1496,00	87,51 36,33	54093 47872	2801 1163	3420	35305 7152	96550
214	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,151	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	4751 1506	3245 740	--	1370 490	6611
		Строительные работы									
215	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,488	377,87 9,39	368,48 70,66	11143 277	10866 2084	--	1700 1027	13870
216	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,912	1861,86 1861,86	-- --	1698 1698	-- --	--	1223 234	3154
217	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,32	36,35 --	36,35 14,41	884 --	884 350	--	252 91	1227
218	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,08	972,00 972,00	-- --	5910 5910	-- --	--	4255 813	10978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,32	174,70	79,98	4249	1945	--	2346	7123
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	2304	955		528	
220	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-1Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115,4	526,43	436,67	60750	50392	--	22521	89933
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	10358	20921		6662	
221	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115,4	460,80	371,04	53176	42818	--	20257	79308
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	154,04	10358	17776		5875	
222	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-2 Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	35,6	526,43	436,67	18741	15546	--	6948	27744
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	3195	6454		2055	
223	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Т-2Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	35,6	155,06	125,14	5520	4455	--	2098	8228
		НР - 72%; СП - 8%			29,92	51,95	1065	1849		609	
224	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	35,6	460,80	371,04	16404	13209	--	6249	24465
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	154,04	3195	5484		1812	
225	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	35,6	267,16	222,28	9511	7913	--	3516	14069
		НР - 72%; СП - 8%			44,88	92,28	1598	3285		1042	
226	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,908	31275,00	--	28398	--	28398	--	30670
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
227	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,128	2282,00	--	23112	--	23112	--	24961
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14944377	3235411	7886856	3911728	20364597
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3822111	1232196	--	1508486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								31504327
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5629910				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4752398			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1851128			
		- Накладные расходы	Тенге						12966234		
		- Сметная прибыль	Тенге							5784651	
										2330651	
				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего				
		Всего	тенге	31 504 327			31 504 327				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО АКТУ:		31 504 327	-		31 504 327					
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	756 104			756 104					
		ИТОГО :	**тенге**	**32 260 431**	-		**32 260 431**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	551 653			551 653					
		Дополнит .оплата труда в зонах эколог.бедствия	тенге			1 642 368	1 642 368					
		ИТОГО:	**тенге**	**32 812 085**	-	1 642 368	34 454 453					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**656 242**	-		656 242					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**33 468 326**	-	1 642 368	35 110 695					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**33 468 293**	-	1 560 233	35 028 526					
		НДС 12%	тенге			4 203 423	4 203 423					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**33 468 293**	-	5 763 657	39 231 949					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**33 468 293**	-	5 763 657	39 231 949,42					

Заказчик:
Методист _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **Эли.Р.К.**
ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Авторский надзор:
ГИП ТОО "СанжарПроектСервис " _____ **О.Абдукаримов**