Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61

Подрядчик : ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Договор № №73 от 25.06.2021

Стройка : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Объект : Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № 13

за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	Наименование		Код
		№73	25.06.2021					

Наименование пусковых компл.,объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце (за декабрь 2023, без НДС)	СМР (в сметных базовых ценах 2020 г.)	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209	1 166 638 080,62	31 713 970						3 805 676	35 519 646
Удержание 5% (п.6,5 договора)	58 331 904,03	1 585 699						190 284	1 775 982
Итого выполнено	1 108 306 176,59	30 128 272						3 615 392	33 743 664

ЗАКАЗЧИК
БИН 010740001669
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Заместитель руководителя

Абильмажинов М.Б.

ПОДРЯДЧИК
БИН 101140006154
ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Директор

Колбик М.Л.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»

АКТ №13

приемки выполненных работ

за декабрь 2023 года.

Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль» км 17-209

Договор №73 от 25.06.2021 года

№п/п	Наименование работ, адрес	Единица измерения	Объем работ
Отсыпка конусов, укрепительные работы			
1	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными монолитными плитами при толщине до 10см.	м2 укрепляемой поверхности	3 411
2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными монолитными плитами при толщине до 10см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	3 411
3	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными монолитными плитами при толщине до 10см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда-0,9	м2 укрепляемой поверхности	1 814,5
4	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными монолитными плитами при толщине до 10см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1 814,5
Протокол замены №1 (на включение)			
5	Бетон В25 F300 W6. Приготовление. Укрепительные работы. Укрепление откосов монолитным бетоном.	м3 бетона	255,5

Работу сдал:

ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» **Колбик М.Л.**

Работу принял:

Главный специалист
отдела строительства и эксплуатации
автомобильных дорог
КГУ «Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата
Северо-Казахстанской области» **Амиров О.Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №13
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1.02-06										
		Отсыпка конусов, укрепительные работы										
		Раздел 2. Укрепительные работы										
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности		3411	2334,84	173,16	7964139	590649	14485461	3107298	11957152
		НР - 72%; СП - 8%				1223,66	41,57	4173904	141795	-	885715	
17	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м2 укрепляемой поверхности		3411	1079,64	17,39	3682652	59317	4601352	1883676	6011634
		НР - 72%; СП - 8%				764,29	2,71	2606993	9244	-	445306	
22	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл.11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами , применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	м2 укрепляемой поверхности		1814,5	2212,47	173,16	4014527	314199	9382054	1493080	5948216
		НР - 72%; СП - 8%				1101,29	41,57	75429	75429	-	440609	
24	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м2 укрепляемой поверхности		1814,5	1079,64	17,39	1959007	31554	2980238	1002032	3197922
		НР - 72%; СП - 8%				764,29	2,71	1386804	4917	-	236883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					17620325	995719	31449105	7486086,00	27114924
								8243130	231385	-	2008513,00	
		Итого по смете										27114924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					8243130				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					995719				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						231385			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					31449105				
		Накладные расходы	Тенге					7486086				
		Сметная прибыль	Тенге					2008513				
		Протокол замены №1 (на включение)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3. Укрепительные работы.										
		РАЗДЕЛ 9. Укрепление откосов монолитным бетоном B25 F300 W6 сульфатостойкий толщиной 20 см.										
61	**1130-0507-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности B25 F300 W6. Приготовление**	**м3 бетона**		**255,5**	**7846,54**	**7846,54**	**2004791**	**2004791**	**-**	**814695**	**3045045**
		НР - 84%; СП - 8%				-	**3795,99**	-	**969875**	-	**225559**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.	Тенге					**2004791**	**2004791**	-	**814695**	**3045045**
								-	**969875**	-	**225559**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3045045**				
	Всего заработная плата		Тенге						**969875**			
		Накладные расходы	Тенге					**814695**				
		Сметная прибыль	Тенге					**225559**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**					**30 159 969**				
		Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент перехода к договорной стоимости	**Тенге**	**1,0515252906**				**31 713 970**				
		НДС 12%		**12%**				**3 805 676**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**					**35 519 646**				

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Колбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Абильмажинов Мирхат Байбитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Аскарбек Туганбаевич

Место печати (при наличии)