Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61

Подрядчик : **ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"**

Договор № **№73 от 25.06.2021**

Стройка : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Объект : **Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № 14
за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	Наименование		Код
		№73 №73/10	25.06.2021 07.12.2023					

Наименование пусковых компл.,объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце (за декабрь 2023, без НДС)	СМР (в сметных базовых ценах 2020 г.)	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209	1 199 013 523,62	2 857 941						342 953	3 200 894
Удержание 5% (п.6,5 договора)	59 950 676,18	142 897						17 148	160 045
Итого выполнено	1 139 062 847,44	2 715 044						325 805	3 040 849

ЗАКАЗЧИК
БИН 010740001669
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Заместитель руководителя

Абильмажинов М.Б.

ПОДРЯДЧИК
БИН 101140006154
ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Директор

Колбик М.Л.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»

АКТ №14
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года.

Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль» км 17-209

Договор №73/10 от 07.12.2023 года

№п/п	Наименование работ, адрес	Единица измерения	Объем работ
Бетонирование русла №1,4. Подпорная стенка на входе русла			
1	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,67
2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,052
3	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,052
4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,052
5	Фундаменты монолитные. Устройство (Плита горизонталь)	м3 бетона в деле	6,67
6	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,8
7	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит вертикаль)	м3 бетона в деле	7
8	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,14
9	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,19
10	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,807
11	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,807
12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,807
13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Монолит откос)	м2 укреп поверхности	17,97
14	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,83328
15	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укреп поверхности	17,97
16	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,91632

17	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит откос)	м3 бетона в деле	3,247
18	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,3116

Работу сдал:

ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» **Колбик М.Л.**

Работу принял:

Главный специалист
отдела строительства и эксплуатации
автомобильных дорог
КГУ «Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата
Северо-Казахстанской области» **Амиров О.Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209

Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №14
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Основание: Договор №73/10 от 07.12.2023г

Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Бетонирование русла № 1,4 (Подпорная стенка на входе русла)												
21	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки		2,67	8366,99	233,74	22340	624	16190	4887	29405
		НР - 84%; СП - 8%				2069,60	109,13	5526	291		2178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2101-0201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39	3,71	4362,34				16185		
22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры		1,052	59480,80	--	62574	--	353	52265	124026
		НР - 84%; СП - 8%				59144,80	--	62220	--		9187	
23	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т		1,052	230146,00	-	242114	--	242114	--	261483
		СП - 8%				--		--	--		19369	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		1,052	20250,71	1362,41	21304	1433	303	18176	42640
		НР - 91%; СП - 8%				18600,30	387,00	19568	407		3160	
25	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство (Плита горизонталь)**	м3 бетона в деле		6,67	9697,11	3496,13	64680	23319	19437	23128	94833
		НР - 84%; СП - 8%				3286,95	841,05	21924	5610		7025	
26	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		6,8	36941,75	--	251204	--	251204	--	271300
		СП - 8%				--	--	--	--		20096	
27	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит вертикаль)**	м3 бетона в деле		7	16849,22	5835,48	117945	40848	44919	35931	166187
		НР - 84%; СП - 8%				4596,69	1514,14	32177	10599		12311	
28	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		7,14	36941,75	--	263764	--	263764	--	284865
		СП - 8%				--	--	--	--		21101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	2,19	8366,99	233,74	18324	512	13279	4007	24118
		НР - 84%; СП - 8%			2069,60	109,13	4532	239		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2101-0201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39 3,0441	4362,34				13279		
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,807	59480,80	--	48001	--	271	40093	95142
		НР - 84%; СП - 8%			59144,80	--	47730	--		7048	
31	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,807	230146,00	--	185728	--	185728	--	200586
		СП - 8%			--	--	--	--		14858	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,807	20250,71	1362,41	16342	1099	232	13946	32710
		НР - 91%; СП - 8%			18600,30	387,00	15010	312		2422	
33	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Монолит откос)**	м2 укрепляемой поверхности	17,97	2319,34	173,16	41679	3112	16578	16370	62692
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	41,57	21989	747		4643	
34	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,83328	36941,75	--	67725	--	67725	--	73143
		СП - 8%			--	--	--	--		5418	
35	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м2 укрепляемой поверхности	17,97	107,96	1,74	1940	31	535	992	3167
		НР - 72%; СП - 8%			76,43	0,27	1373	5		235	
36	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	11,91632	36941,75	--	440210	--	440210	--	475427
		СП - 8%			--	--	--	--		35217	
37	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит откос)**	м3 бетона в деле	3,247	16849,22	5835,48	54709	18948	20836	16596	77087
		НР - 84%; СП - 8%			4596,69	1514,14	14925	4916		5782	
38	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3,3116	36941,75	--	122336	--	122336	--	132125
		СП - 8%			--	--	--	--		9789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2042917	89927	1706016	226391,00	2450934
							370790	34686	-	181626,00	
		Итого по разделу 3									2450934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				370790				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				89927				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				-	34686			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1706016				
		Накладные расходы	Тенге				226391				
		Сметная прибыль	Тенге				181626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 450 934**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				370790				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89927			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					34686			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1706016		
		Накладные расходы	Тенге							226391	
		Сметная прибыль	Тенге							181626	
		Временные здания и сооружения			3,90%						95 586
		ИТОГО с временными									2 546 520
		Зимнее удорожание			4,785653387%						121 868
		ИТОГО с зимним удорожанием									2 668 388
		Непридвиденные работы и затраты			2%						53 368
		ИТОГО с непредвиденными затратами									2 721 756
	Приложение 1	в т. ч. в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									2 857 941
		НДС			12%						342 953
		ВСЕГО с учетом НДС									**3 200 894**

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Колбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Абильмажинов Мирхат Байбитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Азимхан Туганбаевич

Место печати (при наличии)