Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениефункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Болашак от улицы Аль-Фараби до улицы №9 города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	27.02.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Болашак от улицы Аль-Фараби до улицы №9 города Кызылорда	51 835,175	1 892,906	51 835,175	2 120,055					227,149	2 120,055

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

Шуктнов Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

Кошеков Б.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Болашак от улицы Аль-Фараби до улицы №9 города Кызылорда

Договор: №56 от 27.02.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт улицы Болашак от улицы Аль-Фараби до улицы №9 города Кызылорда	2 127 733,00	--	--	2 127 733,00
		Всего по главе	**2 127 733,00**	--	--	**2 127 733,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 1,04%	22 128,42			22 128,42
		Всего по главе	**22 128,42**			**22 128,42**
		ИТОГО по главам 1-8	**2 149 861,42**	--	--	**2 149 861,42**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	118 303,00	118 303,00
		Всего по главе	-	-	**118 303,00**	**118 303,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**2 149 861,42**	--	**118 303,00**	**2 268 164,42**

4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	42 997,23	--	--	42 997,23
			2 192 858,65		**118 303,00**	**2 311 161,65**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036	2 302 580,53		124 222,41	2 426 802,94
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999868	1 796 012,78	--	96 893,48	1 892 906,26
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	227 148,75	227 148,75
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**1 796 012,78**	-	**324 042,23**	**2 120 055,01**

Заказчик: Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Шоманов Б.

Технадзор: ТОО "КустанайСпецСтрой"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Кошеков Б.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Болашак от улицы Аль-Фараби до улицы №9 города Кызылорда

Договор: №56 от 27.02.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Понижение колодцев									
1	**Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,37**	**6410,49**	**3491,63**	**2372**	**1292**	**--**	**1841**	**4550**
					2918,86	**1298,26**	**1080**	**480**		**337**	
2	**Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,27**	**8396,82**	**4364,54**	**2267**	**1178**	**104**	**1679**	**4262**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3648,57**	**1622,82**	**985**	**438**		**316**	
3	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**1800,55**	**190,54**	**1801**	**191**	**130**	**1557**	**3627**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1480,30**	**92,68**	**1480**	**93**		**269**	
4	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19565,00**	**--**	**19565**	**--**	**19565**	**--**	**21130**
					--	**--**	**--**	**--**		**1565**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание сущ.колодцев. Устройство	м3	0,062	50164,27	5413,46	3110	335	1498	1271	4732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20588,92	1939,67	1277	120		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29115	2996	21297	6348	38301
							4822	1131	--	2837	
		РАЗДЕЛ 2.Наращивание колодцев									
6	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	6410,49	3491,63	1731	943	--	1344	3321
					2918,86	1298,26	788	351		246	
7	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,68	107,00	--	73	--		--	79
					--	--	--	--		6	
8	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,68	330,00	--	224	--		--	242
					--	--	--	--		18	
9	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	8396,82	4364,54	2267	1178	104	1679	4262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3648,57	1622,82	985	438		316	
10	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	20969,00	--	20969	--	20969	--	22647
					--	--	--	--		1678	
11	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1557	3627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1480,30	92,68	1480	93		269	
12	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19565,00	--	19565	--	19565	--	21130
					--	--	--	--		1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание сущ.колодцев. Устройство	м3	0,062	50164,27	5413,46	3110	335	1498	1271	4732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20588,92	1939,67	1277	120		350	
14	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж сущ. опоры с переносом	опора	1	5297,78	2477,68	5298	2478	--	3240	9221
					2820,10	1229,95	2820	1230		683	
15	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка сущ. опоры с переносом	опора	1	7289,90	3097,10	7290	3097	668	4050	12247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3525,12	1537,44	3525	1537		907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62328	8222	42934	13141	81508
							10875	3769	--	6038	
		РАЗДЕЛ 3.Укрепление обочин									
16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	234	204,80	195,59	47923	45768	21	10626	63233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,12	53,95	2134	12624		4684	
17	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	437	330,00	--	144210	--		--	155747
					--	--	--	--		11537	
18	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	231	32,82	32,82	7581	7581	--	2142	10501
					--	12,88	--	2975		778	
19	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	216	76,17	76,17	16453	16452	--	4543	22675
					--	29,21	--	6309		1680	
20	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	216	36,29	36,29	7839	7838	--	1686	10287
					--	10,84	--	2341		762	
21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216	80,98	69,41	17492	14992	454	3984	23195
					9,47	16,15	2046	3488		1718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2162	6,86	6,86	14831	14831	--	2911	19161
					--	1,87	--	4043		1419	
23	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (8 см)**	м2 покрытия обочин	2162	156,70	130,79	338790	282768	260	142881	520205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,79	35,40	55762	76535		38534	
24	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	211,0112	2958,00	--	624171	--	624171	--	674105
					--	--	--	--		49934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1219290	390230	624906	168773	1499109
							59942	108315	--	111046	
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство улицы и организация движения									
25	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	17	4826,68	808,30	82054	13741	8038	69933	164146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3545,60	263,37	60275	4477		12159	
26	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	17	5458,00	--	92786	--	92786	--	100209
					--	--	--	--		7423	
27	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	11	6390,00	--	70290	--	70290	--	75913
					--	--	--	--		5623	
28	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	6759,00	--	40554	--	40554	--	43798
					--	--	--	--		3244	
29	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,72	4188,94	300,98	11394	818	9097	1649	14087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,88	101,22	1479	275		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,36	27161,24	1147,87	36939	1561	27994	7047	47505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5429,20	265,02	7384	360		3519	
31	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,22	32520,25	9473,65	7154	2084	4440	1331	9164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2862,00	2740,06	630	603		679	
32	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	1,322	17746,75	9473,65	23461	12524	7153	7998	33976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2862,00	2740,06	3784	3622		2517	
33	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,551	27595,75	9473,65	15205	5220	8408	3334	20022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2862,00	2740,06	1577	1510		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				379837	35948	268760	91292	508820
							75129	10847	--	37690	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2127733
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге								22128
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								118303
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								42997
		Итого	Тенге								2311162
		в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036									2426803
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999868	Тенге								1 892 906,26
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								227 148,75
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								2 120 055,01

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б.**

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**