Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Иртышская районная больница" управления**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"", расположенной по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, ул.Кожаберген батыра 15**

Договор подряда (контракт) **№27 от 23.02.2023 года**

Справка №2

от 14.09.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	23.02.2023				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"", расположенной по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, ул.Кожаберген батыра 15	71 034 746,72	63 423 881,00							7 610 865,72	
за месяц	19 732 755,84	17 618 532,00							2 114 223,84	19 732 755,84
Удержание 5%										986 637,79
Удержание аванса 30%										6 279 520,47
Итого к оплате:										**12 466 597,58**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ «Иртышская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010140000986
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
И.о. руководителя **Мустафин К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering"
БИН 130140019139
Эксперт **Джуматаев Е.А.**
(аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г., №KZ45VJE00073883 от 22.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Иртышский район

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Иртышская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140000986, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Кожаберген батыра, 15, Тел.: 87183222638

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group", БИН 030640012565, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"", расположенной по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, ул.Кожаберген батыра 15

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Иртышская районная больница"", расположенной по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск, ул.Кожаберген батыра 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 23.02.2023 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 14.09.2023г

за сентябрь 2023год
Корректировочная смета

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Исключаемые работы													
1.5 ЛС №2-1-3 Система вентиляции. Раздел 1 Вентиляционная система П1-П5. 1.1 Монтаж оборудования П1.													
1	29	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=72% - Корректировка к акту№3 июль вентиляция	решетка	-66	2 598,07	77,55	-171 473	-5 118	-16 004	-109 372	-303 313	

						2 278,03	23,58	-150 350	-1 556	-	-22 468	
2	30	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм - Корректировка к акту№3 июль вентиляция	1 м2	-2,651	10 097,00	-	-26 767	-	-26 767	-	-28 908
						-	-	-	-	-	-2 141	
Раздел 2 Добавляемые работы												
2.1 Электромонтажные работы												
3	51	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	3	22 561,31	1 394,58	67 684	4 184	48 806	11 817	85 861
						4 898,00	572,60	14 694	1 718	-	6 360	
4	52	247-201-0802	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	3	16 511,00	-	49 533	-	49 533	-	53 496
						-	-	-	-	-	3 963	
5	53	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2 553,04	-	2 553	-	31	1 816	4 719
						2 522,47	-	2 522	-	-	350	
6	54	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	1 шт.	1	2 007,00	-	2 007	-	2 007	-	2 168
						-	-	-	-	-	161	
7	55	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	3	2 553,04	-	7 659	-	92	5 448	14 156
						2 522,47	-	7 567	-	-	1 049	
8	56	247-204-0751	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 4А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2 114,00	-	4 228	-	4 228	-	4 566

						-	-	-	-	-	338			
9	57	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	589,00	-	1 178	-	1 178	-	1 272		
						-	-	-	-	-	94			
10	58	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	542,00	-	4 878	-	4 878	-	5 268		
						-	-	-	-	-	390			
11	59	247-207-0615	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 100А	1 шт.	9	935,00	-	8 415	-	8 415	-	9 088		
						-	-	-	-	-	673			
12	60	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	1730	160,77	1,45	278 132	2 509	28 701	177 897	492 511		
						142,73	0,09	246 923	156	-	36 482			
13	61	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,845	309 939,00	-	261 898	-	261 898	-	282 850		Казахстан
						-	-	-	-	-	20 952			
14	62	290-000-0170 (ПП)	Провод ПВС 4х1,5	1 м	50	372,00	-	18 600	-	18 600	-	20 088		
						-	-	-	-	-	1 488			
15	63	290-000-0171 (ПП)	Провод ПВС3х1,5	1 м	120	290,00	-	34 800	-	34 800	-	37 584		
						-	-	-	-	-	2 784			
16	64	290-000-0172 (ПП)	Кабель FTP 4х2х0.8	1 м	300	690,00	-	207 000	-	207 000	-	223 560		
						-	-	-	-	-	16 560			

17	65	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	1050	564,82	3,89	593 061	4 085	17 147	411 831	1 085 283
						544,60	0,15	571 830	158	-	80 391	
18	66	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	50	664,15	3,97	33 208	199	797	23 205	60 926
						644,24	0,33	32 212	17	-	4 513	
19	67	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	500	55,00	-	27 500	-	27 500	-	29 700
						-	-	-	-	-	2 200	
20	68	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	550	79,00	-	43 450	-	43 450	-	46 926
						-	-	-	-	-	3 476	
21	69	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	50	65,00	-	3 250	-	3 250	-	3 510
						-	-	-	-	-	260	
22	70	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	80	1 234,08	81,31	98 726	6 505	37 430	40 538	150 405
						684,90	18,89	54 792	1 511	-	11 141	
23	71	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	80	381,00	-	30 480	-	30 480	-	32 918
						-	-	-	-	-	2 438	

2.2 Система вентиляции

24	72	246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч /ВК-200Б/	1 комплект	2	45 237,00	-	90 474	-	90 474	-	97 712	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 238		
25	73	290-000-0148 (ПЛ)	Вентилятор ВК-315Б	1 шт	2	60 200,00	-	120 400	-	120 400	-	130 032	
						-	-	-	-	-	9 632		
26	74	246-306-0503	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	2	18 342,00	-	36 684	-	36 684	-	39 619	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 935		
27	75	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	22 875,43	81,04	22 875	81	21 096	1 241	26 045	
						1 698,62	23,58	1 699	24	-	1 929		
28	76	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	30 647,54	93,36	30 648	93	28 631	1 402	34 614	
						1 922,80	23,58	1 923	24	-	2 564		
29	77	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	149,11	10 713,73	63,44	1 597 524	9 460	1 214 959	271 662	2 018 721	

						2 502,22	28,19	373 106	4 203	-	149 535	
30	78	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	367,2624	9 610,52	63,44	3 529 583	23 299	2 444 194	772 159	4 645 881
						2 891,91	28,19	1 062 090	10 353	-	344 139	
31	79	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	26,3443	36 933,00	2 411,96	972 974	63 541	34 117	653 038	1 756 093
						33 226,00	1 202,58	875 316	31 681	-	130 081	
32	80	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	47,265	37 267,00	2 411,96	1 761 425	114 001	76 997	1 171 632	3 167 702
						33 226,00	1 202,58	1 570 427	56 840	-	234 645	
33	81	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие150х150 мм. Установка НР=72%	решетка	37	2 598,07	77,55	96 129	2 869	8 972	61 314	170 038
						2 278,03	23,58	84 287	872	-	12 595	

34	82	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	1 м2	0,8325	13 986,00	-	11 643	-	11 643	-	12 574
						-	-	-	-	-	931	
35	83	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	решетка	303	227,65	1,59	68 978	482	-	49 359	127 804
						226,06	0,19	68 496	58	-	9 467	
36	84	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	880	811,48	23,85	714 102	20 988	-	508 426	1 320 330
						787,63	14,81	693 114	13 033	-	97 802	
37	85	290-000-0153 (ПЛ)	Вентилятор ВЦ-14-46-3, 15-О-РВ-1,5/1500/220-380-Пр0-У-2	1 шт	1	170 535,71	-	170 536	-	170 536	-	184 179
						-	-	-	-	-	13 643	
38	86	290-000-0154 (ПЛ)	Нагреватель канальный 600х350мм, Vents	1 шт	1	240 800,00	-	240 800	-	240 800	-	260 064
						-	-	-	-	-	19 264	
39	87	290-000-0155 (ПЛ)	Щит упр.Iк ЩУВЭК/3/30.2-К 21(380/3Ф)-П 0,55(380/1,4А)/2,2/4,1/5, 1/6/7 RW-L	1 шт	1	383 928,57	-	383 929	-	383 929	-	414 643
						-	-	-	-	-	30 714	
40	88	290-000-0156 (ПЛ)	Реле перепада давления PS500 (NDPS2002)	1 шт	1	8 928,57	-	8 929	-	8 929	-	9 643
						-	-	-	-	-	714	
41	89	290-000-0157 (ПЛ)	Глушитель шума ГТК 315-600	1 шт	1	48 214,29	-	48 214	-	48 214	-	52 071

						-	-	-	-	-	3 857		
42	90	290-000-0158 (ПЛ)	Гибкая вставка 45/75/45 (25м)	1 шт	2	7 589,29	-	15 179	-	15 179	-	16 393	
						-	-	-	-	-	1 214		
43	91	290-000-0159 (ПЛ)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-3,15-220*220ш20-ш20	1 шт	1	16 071,43	-	16 071	-	16 071	-	17 357	
						-	-	-	-	-	1 286		
44	92	290-000-0160 (ПЛ)	Клапан воздушный KV-350*600-1*05	1 шт	1	42 857,14	-	42 857	-	42 857	-	46 286	
						-	-	-	-	-	3 429		
45	93	1120-1401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка НР=72%	вентилятор	2	23 171,26	1 315,72	46 343	2 631	6 758	27 368	79 608	
						18 476,64	528,82	36 953	1 058	-	5 897		
46	95	290-000-0168 (ПЛ)	Вентилятор ВР 300-45-4 с дв. 2,2х1000	1 шт	1	248 571,43	-	248 571	-	248 571	-	268 457	
						-	-	-	-	-	19 886		
47	96	290-000-0169 (ПЛ)	MARS GDF 315. Вентилятор центробежный канальный D315	1 шт	1	57 935,71	-	57 936	-	57 936	-	62 571	
						-	-	-	-	-	4 635		

Итого	**17 273 071**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5547601,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249809,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120150,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6115397,50
- накладные расходы, тенге	4053413,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1279486,14
Всего	**17 273 071**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**345 461**

Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	**17 618 532**
НДС	2 114 223,84
Итого	**19 732 755,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Иртышская районная больница" управления здравоохранения

Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 010140000986

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Мустафин К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering"

БИН 130140019139

Эксперт **Джуматаев Е.А.**

(аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г., №KZ45VJE00073883 от 22.04.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алға"

БИН 971040007298

Директор **Тулегенов К.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный

Место печати (при наличии)