Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приёмки объекта в эксплуатацию

«24» ноября 2023 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранение Алматинской области", почтовый индекс 040400, Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Абай, дом 336

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от « » ноября 2023 года, ТОО «KBS Engineering», Директор Жуманов Кайрат Камидулович, г.Алматы, пр.Рыскулова, д.61а.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от « » ноября 2023 года, ТОО «SM ORDA GRUPP», директор Сейналиев Галымбай Ермекбайулы, № KZ29VJE00055450, № KZ56VJE00055449 от 19.06.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » ноября 2023 года, ТОО «ВИБО-Строй» Жулекбаев Н.Е., Приказ №24/А от «27» июня 2023 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произвели осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: **«Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района Алматинской области», новое строительство**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Иссык, ул. 8Марта, дом 10А»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления, сведения о собственнике) о предоставлении соответствующего права на землю Акт на право частной собственности на земельный участок, выданный Филиалом НАО «Государственная корпорация » Правительство для граждан» № 0700009 от «28» марта 2012 года

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа, вынесшего решение

б) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ВИБО-Строй» 101-2022-ГСН, 101-2022-ГСВ.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» ГУУЗ Алм.Области, № 1414 от 20.09.2023г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «26» сентября 2023 года;

месяц, год

окончание работ: «27» ноября 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _2_ месяца;

фактически, месяц: 2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный газопровод среднего давления					
Запорная арматура (задвижка) Ду 65 мм после точки подключения	шт.	1	1	1	1
Надземный газопровод среднего давления	п/м	778,0	1	778,0	1
Запорная арматура (задвижка) Ду 65 мм перед ГРПШ	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1 (с узлом учёта СТГ80/160 с электронным корректором mini ELCOR)	к-кт	1	1	1	1
Наружный газопровод низкого давления					
Запорная арматура (задвижка) Ду 65 мм после ГРПШ	шт.	1	1	1	1
Надземный газопровод низкого давления	п/м	12,0	1	12,0	1
Внутренний газопровод низкого давления					
ЭМК с САКЗ	к-кт.	1	1	1	1
Надземный газопровод низкого давления	п/м	25,0	1	25,0	1
Заглушка	шт.	2	1	2	1
Трех ходовой кран	шт.	3	1	3	1
Манометр	шт.	3	1	3	1

Кран шаровой	шт.	6	1	6	1
Горелки	шт.	3	1	3	1

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Наружный газопровод среднего давления			
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 65 мм после врезки	шт.	1	1
Стальной газопровод Ду76*4,0мм	п.м	776,0	776,0
Стальной газопровод Ду108*4,0мм	п.м	2,0	2,0
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 65 мм перед ГРПШ	шт.	1	1
ГРПШ-13-2Н-У1 (с узлом учёта СТГ80/160 с электронным корректором mini ELCOR)	к-кт.	1	1
Наружный газопровод низкого давления			
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 65 мм после выхода с ГРПШ	шт.	1	1
Стальной газопровод Ду108*4,0мм	п.м	2,0	2,0
Стальной газопровод Ду133*4,0мм	п.м	10,0	10,0
Внутренний газопровод низкого давления			
ЭМК ДУ 80мм с САКЗ	к-кт.	1	1
Стальной газопровод Ду89*4,0мм	п.м	6,5	6,5
Стальной газопровод Ду219*4,5мм	п.м	8,0	8,0
Стальной газопровод Ду57*3,5мм	п.м	5,5	5,5
Стальной газопровод Ду25*2,8мм (свеча)	п.м	18,0	18,0
Стальной газопровод Ду32*3,0мм (свеча)	п.м	1,5	1,5
Заглушка Ду 219мм	шт.	2	2
Трех ходовой кран Ду 15мм	шт.	3	3
Манометр	шт.	3	3
Шаровый кран Ду 25мм	шт.	3	3
Шаровый кран Ду 50мм	шт.	3	3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод построен для обеспечения газом жилого и нежилого помещения **«Родильного дома ГКП на ПВХ «Енбекшиказахская МЦРБ»**, проложен вдоль автомобильной дороги, после врезки газопровод имеет задвижку, протяжённость наружного среднего давления в надземном исполнений 778,0 погонных метра, наружного низкого давления 12.0 погонных метра, внутреннего 25,5 погонных метра, имеет 8 арочных перехода над автомобильными дорогами и арки при въезде в жилые дома, а также на территории учреждения установлен ГРПШ для снижения давления газа со среднего на низкое и сам узел учёта газа встроенный в ШГРП, и ввод в котельную до отопительных котлов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации) по газификации: 35410069 (тридцать пять миллионов четыреста десять тысяч шесть десять девять);

8. Сметная стоимость основных фондов: 35410069 (тридцать пять миллионов четыреста десять тысяч шесть десять девять):

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения надземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Объект построен в соответствии государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект построенного по рабочему проекту **«Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района Алматинской области»,** расположенного по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Иссык, ул. 8Марта, дом 10А», **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заместитель Ддиректора Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранение Алматинской области"

_____ Нурманбетова А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Эксперт технического надзора ТОО «SM ORDA GRUPP» _____ Сейналиев Г.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Аккредитованная организация технического надзора
ТОО « SM ORDA GRUPP » _____ Нурадин К.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Авторский надзор ТОО «ВИБО-Строй» _____ Жулекбаев Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Разработчик проекта ТОО «ВИБО-Строй» _____ Атабаев М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Ответственный за пройзводство работ от подрядной организации (генерального подрядчика)
ТОО «KBS Engineering» _____ Кашкынбаев Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering» _____ Жуманов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта:
«Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района Алматинской области», расположенного по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Иссык, ул. 8Марта, дом 10А»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяжённость трубопровода общая	м	815,5	
	Протяжённость воздушной прокладки:	м	815,5	
	1) на эстакадах (кронштейнах)	м	6,5	
	2) на опорах	м	809,0	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	138	
	Протяжённость подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт	7	
	d=100мм	шт		
	d = 76мм	шт	3	
	d = 50мм	шт	4	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровой d = 50мм	шт	3	
	d =25мм	шт	3	
	d =15мм	шт	3	
8	Манометры	шт	3	
9	Переходники	шт	8	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Счётчик газа	шт	1	
13	Станки – качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб_____	Масштаб _____
Скважины (колодцев) не имеется	Скважины (колодцев) не имеется

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) размеры	Количество	Примечание
Наружный газопровод среднего давления						
1.	Запорная арматура (Задвижка) после точки подключения	30с41нж	Сталь	DN65	1 шт.	
2.	Фланец стальной	33259-2015	Сталь	DN65	2 шт.	
3.	Труба электросварная	10704-91	Сталь	Ø76х4,0	776,0 п.м.	
				Ø108х4,0	2,0 п.м.	
4.	Отводы 90°	17375-2001	Сталь	Ø76х4,0	43 шт.	
				Ø108х4,0	4 шт.	
5.	Переход	17375-2001	Сталь	Ø76х4,0/108х4,0	2 шт.	
6.	Запорная арматура (Задвижка) перед ГРПШ	30с41нж	Сталь	DN65	1 шт.	
7.	ГРПШ-13-2Н-У1 (с узлом учёта СТГ80/160 с электронным корректором mini ELCOR);	-	-	-	1 к-кт.	
8.	Опоры газопровода Н-2.2м	17375-2001	Сталь	Ø76х3,0	117шт.	
9.	Опоры газопровода Н-5.5м	17375-2001	Сталь	Ø89х3,0	8 шт.	
10.	Опоры газопровода Н-5.5м	17375-2001	Сталь	Ø108х4,0	8 шт.	
11.	Защита газопровода от падения ЛЭП (футляр)	241-201-0811	полиэтилен	Ø90х4,3	36 м.	
12.	Молниезащита	-	Сталь	7	1шт.	
13.	Ограждение для ГРПШ	-	-	-	1шт.	
Наружный газопровод низкого давления						
1.	Запорная арматура (Задвижка) после ГРПШ	30с41нж	Сталь	DN65	1 шт.	
2.	Труба электросварная	10704-91	Сталь	Ø108х4,0	2,0 п.м.	
				Ø133х4,0	10,0 п.м.	
3.	Отводы 90°	17375-2001	Сталь	Ø108х4,0	1 шт.	
				Ø133х4,0	1 шт.	
				Ø89х4,0	1 шт.	
4.	Переход	17375-2001	Сталь	Ø108х4,0/133х4,0	2 шт.	
				Ø133х4,0/89х4,0	1 шт.	
Внутренний газопровод низкого давления						
1.	Электромагнитный клапан с САКЗ	-	Комбинир.	Ø89мм	1 к-кт.	
2.	Труба электросварная	10704-91	Сталь	Ø89х4,0	6,5 п.м.	
				Ø219*4,5мм	8,0 п.м.	
				Ø57*3,5мм	5,5 п.м.	
				Ø32*3,0мм	1,5 п.м.	
				Ø20*2,8мм	18,0 п.м.	
3.	Заглушка		Сталь	Ø219*4,5мм	2 шт.	
4.	Манометр	-	-	Ø15мм	3 шт.	
5.	Трехходовой кран	-	Латунь	Ø15мм	3 шт.	
6.	Шаровый кран	-	Латунь	Ø50мм	3 шт.	
				Ø25мм	3 шт.	
7.	Горелка для котла	-	-		3 шт.	

Заказчик: Зам. директора ГКП на ПВХ «Енбекшиказахская МИРБ» Нурманбетова А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «ВИБО-Строй» Жулекбаев Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.