Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра,7/1 Гос. Лицензии ГСЛ №000015 от 30.11.2018 года

наименование организации, юридический адрес

в лице Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура в индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (сети энергоснабжения)»

наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Сарань

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства в Карагандинской области»,100000, г. Караганда ул. Алиханова 13, 411496 Руководитель – Магзин М.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Иртышэлектромонтаж»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001г. Рабочий шифр проекта 168-2021-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства города Караганды», № 42 от 29.03.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Напряжение сети – 10 кВ.

Категория по надежности – I категория.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусматривается установка следующего электрооборудования:
на територии СЭЗ «Сарань»
Установка и монтаж РП-10 кВ, проектными наименования
РП-**№1; №2; №6; №7; №8; №9; №10** в кол-ве 7 штук
КЛ-10 кВ Альбом «168-2021-1-2-ЭС» Проложено: в траншее Т-1; Т-3; Т-7
- Силовые кабели марки АПвБВнг(А)-LS 3х240мм²; АПвБВнг(А)-LS 3х300мм²- 20 504 м.
КЛ-10 кВ прокладка по металоконструкциям (Каб. Эстакада)
- Силовые кабели марки АПвБВнг(А)-LS 3х240мм²; АПвБВнг(А)-LS 3х300мм²- 28 734 м.
КЛ-10 кВ прокладка в ж\б лотках Л12-15
- Силовые кабели марки АПвБВнг(А)-LS 3х240мм²; АПвБВнг(А)-LS 3х300мм²- 20 847 м.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Июнь 2022 г; месяц, год
окончание работ Июль 2023 г; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _8_
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 13 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,48% и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «KGE Power Line» Директор Валеев Р.Р. 17.11.23

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Инженерно-коммуникационная инфраструктура в индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (сети энергоснабжения)»

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)