возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Г. Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 22.02.2021г. к договору № 230 от 30.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
2	17.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар)(Электороснабжение и Наружные сети связи)			тенге	1	480 000 000,00	480 000 000,00
				Итого	1	x	480 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан / _____ / Жақсылық Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.03.2021

М.П.

Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства " акимата г. Туркестан

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Технический надзор: ТОО "СК Корган Эксперт"

Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"

Наименование строительства : Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи)

Доп. соглашение №2 от 22.02.2021 г. к дог №230 от 30.07.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	25790	№230	30.07.2020г.	ОБ	467004034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					стоимость оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи) Корректировка	4 089 892 280.49	780 000 000.00	428 571 428.57		613979496	396694060				51 428 571.43	480 000 000.00
Всего к оплате:										**51 428 571.43**	**480 000 000.00**

Заказчик:
И.о. руководителя
"ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан" "

_____ Н. Жаксылык

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ Д. Укубаев

Инженер-Эксперт

_____ А. Жусукпаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"

_____ А Жамбаев

Инженер авторского надзора

_____ К. Саулембаев

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

_____ М. Сеилбеков

Начальник участка

_____ Ф. Тлеулиев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "СК Корган Эксперт"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи) Корректировка**

Объект : **КЛ-10 кВ.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №2 от 22.02.2021 г. к дог № 230 от 30.07.2020г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №8

(по ресурсному методу)

за **март 2021**(месяц, год)

На 2-2 КЛ-10 кВ.

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Высоковольтное оборудование									
1	5	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	4	116009.19	59643.6	464037	238574	25514	207462	725219
						49987	22048.32	199948	88193		53720	
2	6	Прайс-лист	**2ТП-2500/10/0,4 кВ №1**	комплект	1	89927946.43		89927946				89927946
			Отпускная цена							89927946		
			Сметная стоимость оборудования			89927946		89927946				
								89927946				
3	7	Прайс-лист	**2ТП-2500/10/0,4 кВ №2**	комплект	1	80761214.29		80761214				80761214
			Отпускная цена							80761214		
			Сметная стоимость оборудования			80761214		80761214				
								80761214				
4	8	Прайс-лист	**2ТП-2500/10/0,4 кВ №3**	комплект	1	93740114.29		93740114				93740114
			Отпускная цена							93740114		
			Сметная стоимость оборудования			93740114		93740114				
								93740114				
5	9	Прайс-лист	**2ТП-2500/10/0,4 кВ №4**	комплект	1	79857642.86		79857643				79857643
			Отпускная цена							79857643		
			Сметная стоимость оборудования			79857643		79857643				
								79857643				
6	11	Ц13-080301-0111 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 7 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	159833.94	90149.18	159834	90149	6505	72064	250450
7	12	Прайс-лист	**Дизель генераторная установка в открытом исполнении мощ.1000кВт TBdMU 1380TS**	комплект	1	63180	36908.7	63180	36909		18552	52407143
			Отпускная цена			52407142.86		52407143		52407143		
			Сметная стоимость оборудования			52407143		52407143				
								52407143				
			Итого по разделу: 1. Высоковольтное оборудование									397669729
			Раздел: 2. Муфты									
8	27	Ц13-080201-2606 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**		26	21704.81	568.75	564325	14787	22648	383660	1023824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	28	Прайс-лист	Муфта соединительная Ст0 10-800 М МКМ	шт.	26	20265	229.67	526890	5971		75839	
				шт		265108.93		6892832		6892832		7444259
10	30	Ц13-080201-2005 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	5589.65	81.25	55896	812	1044	39145	102644
						5404	32.81	54040	328		7603	
11	31	Прайс-лист	Муфта концевая КВт0 10-800 М МКМ	шт	10	271588.66		2715887		2715887		2933158
			Итого по разделу: 2. Муфты								217271	
			Раздел: 3. Трубы									11503886
12	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.54502	149452.92	0	81455	0	921	61206	154074
						147763	0	80534	0		11413	
13	34	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	545.02	546		297581		297581		321387
			Итого по разделу: 3. Трубы								23806	
			ИТОГО:									475461
								407925907	344322	9962932	763537	409 649 075
			В том числе :					924592	131401	396694060	959631	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							396 694 060.00		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		194325		0		
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		92045				409 843 400
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		264828				409 935 445
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									410 200 273
			Итого с К=0.995									430725054
			НДС			12 %		51428571.43				428571428.57
			Итого с НДС									480 000 000.00

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ Д. Укубаев

Инженер-Эксперт

_____ А. Жусукпаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО МПК "ПРОЕКТ"

_____ А. Жамбаев

Инженер авторского надзора

_____ К. Саулембаев

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

_____ М. Сеилбеков

Начальник участка

_____ Ф. Тлеулиев