возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Г. Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 22.06.2021г. к договору № 230 от 30.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
20	22.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар)(Электороснабжение и Наружные сети связи)			тенге	1	120 134 738,87	120 134 738,87
				Итого	1	x	120 134 738,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан / _____ / Жақсылық Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2021

209280/0311

Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства " акимата г. Туркестан
Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"
Технический надзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
Наименование строительства : Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи)
Доп. соглашение №3 от 17.06.2021 г. к дог №230 от 30.07.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	25790	№230	30.07.2020г.	ОБ	467004034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					стоимость оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи) Корректировка	4 210 027 019.36	900 134 738.87	107 263 159.71		623 873 603.00	9894107				12 871 579.16	120 134 738.87
Всего к оплате:										**12 871 579.16**	**120 134 738.87**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан" "
_____ Н. Жаксылык

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Д. Укубаев
Инженер-Эксперт
_____ А. Жусукпаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"
_____ А. Жамбаев
Инженер авторского надзора
_____ К. Саулембаев

Генподрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
_____ М. Сеилбеков
Начальник участка
_____ Ф. Тлеулиев

Форма 2 приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "СК Корган Эксперт"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи) Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 КЛ-10 кВ; 2-4 ТП№5; 7-1 ПОКРЫТИЕ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №3 от 17.06.2021 г. к дог № 230 от 30.07.2020г.**

Акт выполненных работ №8

(по ресурсному методу)

за **июнь 2021(месяц, год)**

На 2-2 КЛ-10 кВ; 2-4 ТП№5; 7-1 ПОКРЫТИЕ.

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НРи СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 2-2 КЛ-10кВ									
			Высоковольтное оборудование									
1	1	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	53941.97	8247.53	107884	16495	2223	68449	190440
						44583	2950.97	89166	5902		14107	
2	2	Прайс-лист	Высоковольтная ячейка для установки в ПС-35/10 кВ "Яссы". КРУ-2-10	комплект	2	4947053.57		9894107				9894107
			Отпускная цена			4947054		9894107		9894107		
			Сметная стоимость оборудования					*9894107*				
			Кабельная линия									
3	13	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	989.51349	170.41	163.55	168623	161835	0	41130	226533
						6.86	50.87	6788	50337		16780	
4	14	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30.60351	2018.02	0	61758	0	0	44466	114722
						2018.02	0	61758	0		8498	
5	15	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1433.698	18.46	18.46	26466	26466	0	7566	36755
						0	7.33	0	10509		2723	
6	16	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1729	486.5	405.44	841158	701006	0	304722	1237550
						81.06	163.72	140153	283072		91670	
7	17	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2415	143.21	116.19	345852	280599	0	128567	512373
						27.02	46.92	65253	113312		37954	
8	18	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1729	425.56	344.5	735793	595640	0	274085	1090668
						81.06	139.11	140153	240521		80790	
9	19	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		2415	246.91	206.38	596288	498408	0	215385	876607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		40.53	83.34	97880	201266		64934	
10	20	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	83.5919	32241		2695086		2695086		2910693
11	21	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	636.5569	3984		2536043		2536043	215607	2738926
12	22	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2356.2	617.72	328.35	1455472	773658	108833	202883	221942 1
						243.18	110.23	572981	259724		599547	
13	23	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	401.8	753.43	383.91	302728	154255	18194	164402	467648
						324.24	126.09	130280	50663		130279	
14	24	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	999.6	926.06	438.4	925690	438225	68822	34641	1432687
						418.81	138.18	418642	138125		400872	
15	26	Прайс-лист	Кабель сеч.3х150 мм с алюминиевыми жилами ТЭВОКС-АБШп-10	м	3396.4	11233.66		38154003		38154003	106125	41206323
			Муфты								3052320	
16	27	Ц13-080201-2606 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	3	21704.81	568.75	65114	1706	2613	44268	118133
						20265	229.67	60795	689		8751	
17	29	Прайс-лист	Муфта соединительная GUSJ 12/150-240	шт	3	265108.93		795327		795327		858953
											63626	
18	30	Ц13-080201-2005 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	26	5589.65	81.25	145331	2112	2714	101777	266877
						5404	32.81	140504	853		19769	
19	31	Прайс-лист	Муфта концевая КВт0 10-800 М МКМ	шт	2	271588.66		543177		543177		586631
											43454	
20	32	Прайс-лист	Муфта концевая GUST 12/150-240/450-L6	шт	24	130414.29		3129943		3129943		3380338
			Трубы								250395	
21	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.452393	149452.92	0	67611	0	765	50804	127888
						147763	0	66847	0		9473	
22	34	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	452.393	546		247007		247007		266768
			Железобетонные изделия								19761	
23	35	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	70	1818.65	869.39	127306	60857	16675	81477	225486
						711.04	366.7	49773	25669		16703	
24	36	С124-040207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	5314		371980		371980		401738
			Переход через а/дорогу методом ГНБ								29758	
25	37	Е11-221401-0605 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	159	10643.15	9332.82	1692261	1483919	1604	480930	2347046
						1300.24	1755.03	206738	279050		173855	
26	38	С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	159	33179		5275461		5275461		5697498
			открытым способом								422037	
27	39	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.386	1159135.7	432335.7	447426	166881	0	326307	835632
						726800	127094.38	280545	49058		61899	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	40	С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	386	33179		12807094		12807094		13831662
			Итого по разделу: 1. КЛ-10кВ								1024568	
			Раздел: 2 2-4 ТП№5									94100104
			Котлован									
29	125	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	182.28	154.57	146.16	28175	26642	0	5992	36900
30	126	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	10.29	8.41 829.6	37.25 329.44	1533 8537	6790 3390	9	2733 4372	13942
31	127	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3.43	499.28 2018.02	90.86 0	5138 6922	935 0	0	1033 4984	12858
32	128	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	196	2018.02 50.22	0 50.22	6922 9843	0 9843	0	952 2621	13461
33	129	Е11-010104-0114 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	196	0 104.74	18.57 104.74	0 20529	3640 20529	0	997 5872	28513
34	130	Е11-010104-0405	Обратная засыпка Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153.45	0 18.46	41.61 18.46	0 2833	8156 2833	0	2112 810	3934
35	131	Е11-010104-0411 #К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	153.45	0 40.81	7.33 40.81	0 6262	1125 6262	0	291 1791	8697
36	132	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	153.45	0 161.77	16.21 76.23	0 24824	2487 11697	0	644 13369	41248
37	133	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	153.45	85.54 80.8	35.46 69.74	13126 12399	5441 10702	215	3055 2888	16510
38	134	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11.55	9.66 877.72	16.48 0	1482 10138	2529 0	0	1223 7299	18832
39	135	Е11-060101-0101	Фундаменты Подготовка бетонная. Устройство	м3	6.72	877.72 16120	0 1111.53	10138 108326	0 7469	92266	1395 9316	127053
40	136	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	33.198	1278.45 25035.89	244.94 2055.09	8591 831141	1646 68225	619740	9411 143014	1052087
41	137	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2	т	0.37876	4312.8 247045	421.18	143176 93571	13982	93571	77932 7486	101057
42	138	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Канал монолитный Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	3.05	46175.8	7078.46	140836	21589	70130	51856	208107
43	139	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03552	16104 308407	2579.38	49117 10955	7867	10955	15415 876	11831
44	140	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.1298	728127.64	1328.64	94511	172	84988	8576	111334
			Армирование над отверстиями			72036	573.21	9350	74		8247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	141	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03176	212819		6759		6759		7300
46	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00278	228894		636		636	541	687
47	143	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	ФП-1 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5.63	21086.74	1707.94	118718	9616	97705	51 12393	141600
						2024.49	394.49	11398	2221		10489	
48	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-5	т	0.14774	247045		36498		36498		39418
49	145	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	14.08	1255.27	28.2	17674	397	15000	2920 2215	21480
						161.73	7.43	2277	105		1591	
50	146	С121-130816-2201	Антивибрационная прокладка	м2	14.08	1356		19092		19092		20619
51	147	С121-100502-2002	РЕЗИНОВЫЙ ИЗОЛЯТОР	м	16.5	1913		31564		31564	1527	34089
			Фундамент под перегородки								2525	
52	148	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.16	23732.64	8.16	27530	9	23113	4143	34207
						3799.08	0	4407	0		2534	
53	149	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0141663	221796		3142		3142		3393
54	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0022354	228894		512		512	251	553
			Итого по разделу: 2. Здания ТП№5								41	2109711
			Раздел: 3. 7-1 ПОКРЫТИЕ									
55	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	477.9	527.44	145.61	252064	69587	160766	44165	319927
						45.43	40.14	21711	19183		23698	
56	2	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	477.9	1278.1	126.23	610804	60326	528787	39500	702328
						45.39	31.14	21692	14882		52024	
57	3	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	477.9	552.42	0.08	264002	38	263734	248	285390
						0.48	0	229	0		21140	
58	4	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	477.9	1473.72	126.23	704291	60326	622274	39500	803294
						45.39	31.14	21692	14882		59503	
59	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	117.5	1771.61	31.65	208164	3718	113326	99971	332786
						775.48	12.31	91119	1446		24651	
60	6	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	5.0525	41347		208906		208906		225618
			Итого по разделу: 3. ПОКРЫТИЕ								16712	
												2669343
			ИТОГО:					88482147	5755432	69881252	3805526	98879158.05
			В том числе :					2951354	1816141	9894107	6591483	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							9894107		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		1334776				
												100213934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**632239**				
			Итого с зимними удорожаниями									**100846173**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1819041**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**102665214**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**107802171**
			НДС			**12 %**		**12871579.16**				**107263159.71**
			Итого с НДС									**120 134 738.87**

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Д. Укубаев**

Инженер-Эксперт

_____ **А. Жусупаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО МПК "ПРОЕКТ"
_____ **А. Жамбаев**

Инженер авторского надзора

_____ **К. Саулембаев**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со Ltd"
_____ **М. Сеилбеков**

Начальник участка

_____ **Ф. Тлеулиев**