Сгрнуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Г. Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52** — **041040003251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 230 от 30.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
59	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар)(Электороснабжение и Наружные сети связи)			тенге	1	525 403 338,00	525 403 338,00
				Итого	1	x	525 403 338,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан / _____ / Тасов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2020

Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства " акимата г. Туркестан
Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"
Технический надзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
Наименование строительства : Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	25790	№230	30.07.2020г.	ОБ	467004034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					стоимость оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи)	940490089	940490089	469110123.21							56293214.79	525 403 338.00
Всего к оплате:										**56 293 214.79**	**525 403 338.00**

Заказчик:
Руководитель
"ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан" "
_____ Ж. Тасов

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Д. Укубаев
Инженер-Эксперт
_____ К. Арзымбетов

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"
_____ А Жамбаев
Инженер авторского надзора
_____ Х. Саулембаев

Генподрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
_____ М. Сеилбеков
Начальник участка
_____ Ф. Тлеулиев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "СК Корган Эксперт"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территории на 50 га, приграничной зоны историко-культурного центра в г.Туркестан (восточный базар) (Электроснабжение и Наружные сети связи)**
(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10 кВ. Здания РП и ТП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230 от 30.07.2020г.

Акт выполненных работ №3
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020 (месяц, год)**
На . КЛ-10 кВ. Здания РП и ТП
Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Кабельная линия смета 2-2									
1	Прайс-лист	Кабель сеч.1х800мм с медной жилой ТЭВОКС-Шв-10кВ	м	10300	40344.64		415549821		415549821		448793807
										33243986	
		Итого по разделу: 1. Кабельная линия									448793807
		Раздел: 2. Здания РП смета 2-3									
		Котлован									
2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	180.048	154.57	146.16	27830	26316	0	5919	36448
					8.41	37.25	1514	6707		2700	
3	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	10.164	829.6	329.44	8432	3348	9	4319	13771
					499.28	90.86	5075	924		1020	
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3.388	2018.02	0	6837	0	0	4923	12700
					2018.02	0	6837	0		941	
5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	193.6	50.22	50.22	9723	9723	0	2589	13296
					0	18.57	0	3596		985	
6	Е11-010104-0114 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	193.6	104.74	104.74	20277	20277	0	5800	28164
					0	41.61	0	8056		2086	
		Обратная засыпка									
7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	150.66	18.46	18.46	2781	2781	0	796	3863
					0	7.33	0	1105		286	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Е11-010104-0411 #К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	150.66	40.81	40.81	6148	6148	0	1759	8539
					0	16.21	0	2442		633	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	150.66	161.77	76.23	24372	11485	0	13125	40497
					85.54	35.46	12887	5343		3000	
10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	150.66	80.8	69.74	12173	10506	211	2836	16210
					9.66	16.48	1456	2483		1201	
11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11.34	877.72	0	9953	0	0	7166	18489
					877.72	0	9953	0		1370	
		Фундаменты									
12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.944	15097.96	1111.53	29350	2161	24704	2695	34609
					1278.45	244.94	2485	476		2564	
13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	35.25	23802.66	2055.09	839044	72442	614576	151854	1070170
					4312.8	421.18	152026	14847		79272	
14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2	т	0.3721	247045		91925		91925		99279
										7354	
		Канал монолитный									
15	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	3.05	44942.57	7078.46	137075	21589	66368	51856	204045
					16104	2579.38	49117	7867		15114	
16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.041242	308407		12719		12719		13737
										1018	
17	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.1298	728127.64	1328.64	94511	172	84988	8576	111334
					72036	573.21	9350	74		8247	
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03176	212819		6759		6759		7300
										541	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00278	228894		636		636		687
										51	
		Фундамент под перегородки									
20	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.65	22385.47	8.16	14551	5	12076	2321	18222
					3799.08	0	2469	0		1350	
21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0072066	221796		1598		1598		1726
										128	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0008818	228894		202		202		218
										16	
		Итого по разделу: 2. Здания РП									1753304
		Раздел: 3. Здания ТП смета 2-4									
		Котлован									
23	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140.43	154.57	146.16	21706	20525	0	4616	28428
					8.41	37.25	1181	5231		2106	
24	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	7.9275	829.6	329.44	6577	2612	7	3368	10741
					499.28	90.86	3958	720		796	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2.6425	2018.02	0	5333	0	0	3839	9906
					2018.02	0	5333	0		734	
26	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	151	50.22	50.22	7583	7583	0	2019	10371
					0	18.57	0	2804		768	
27	Е11-010104-0114 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	151	104.74	104.74	15816	15816	0	4524	21967
					0	41.61	0	6283		1627	
		Обратная засыпка									
28	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	121.83	18.46	18.46	2249	2249	0	643	3124
					0	7.33	0	894		231	
29	Е11-010104-0411 #К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	121.83	40.81	40.81	4972	4972	0	1422	6905
					0	16.21	0	1975		511	
30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	121.83	161.77	76.23	19708	9287	0	10614	32748
					85.54	35.46	10421	4321		2426	
31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	121.83	80.8	69.74	9844	8496	171	2293	13108
					9.66	16.48	1177	2008		971	
32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9.17	877.72	0	8049	0	0	5795	14951
					877.72	0	8049	0		1107	
		Фундаменты									
33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.22	15097.96	1111.53	63713	4691	53628	5850	75129
					1278.45	244.94	5395	1034		5565	
34	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	33.072	23802.66	2055.09	787202	67966	576603	142472	1004047
					4312.8	421.18	142633	13929		74374	
35	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2	т	0.34004	247045		84005		84005		90726
										6720	
		Канал монолитный									
36	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	3.05	44942.57	7078.46	137075	21589	66368	51856	204045
					16104	2579.38	49117	7867		15114	
37	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.041242	308407		12719		12719		13737
										1018	
38	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.1298	728127.64	1328.64	94511	172	84988	8576	111334
					72036	573.21	9350	74		8247	
		Армирование над отверстиями									
39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03176	212819		6759		6759		7300
										541	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00278	228894		636		636		687
										51	
		Фундамент под перегородки									
41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.65	22385.47	8.16	14551	5	12076	2321	18222
					3799.08	0	2469	0		1350	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0072066	221796		1598		1598	128	1726
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0008818	228894		202		202	16	218
		Итого по разделу: 3. Здания ТП									1679420
		ИТОГО:					418211525	352917	417366352	516742	452226533
							492252	101060		33498264	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		6783398				
		Итого с временными									459009931
		Зимние удорожания			0,7 %		3213070				
		Итого с зимними удорожаниями									462223001
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		9244460				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									471467461
		Итого с К=0.995									469110123.2
		НДС			12 %		56293214.79				
		Итого с НДС									525 403 338.00

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ **Д. Укубаев**

Инженер-Эксперт

_____ **К. Арзымбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО МПК "ПРОЕКТ"

_____ **А. Жамбаев**

Инженер авторского надзора

_____ **Х. Саулембаев**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

_____ **М. Сеилбеков**

Начальник участка

_____ **Ф. Тлеулиев**