Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А-Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водоснабжения и канализации										
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кэтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	228,188422		495,82	479,26	113141	109362	61	18117	141758
						16,29	93,98	3718	21445		10501	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	12,009917	2273,96	–	27310	–	–	19663	50731
					2273,96	–	27310	–		3758	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	15,24	3967,13	–	60459	–	–	43531	112309
					3967,13	–	60459	–		8319	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	16,5014988	3509,39	–	57910	–	–	41695	107574
					3509,39	–	57910	–		7968	
		Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55,7613327	271,09	261,96	15116	14607	12	2420	18939
					8,91	51,37	497	2864		1403	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	271,939838	19,62	16,67	5335	4534	12	1849	7758
					2,90	6,54	789	1779		575	
		Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	226,881767	271,09	261,96	61506	59434	50	9847	77061
					8,91	51,37	2022	11654		5708	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	215,537678	38,36	38,36	8267	8267	–	1812	10886
					–	11,68	–	2517		806	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,3440883	900,71	–	10218	–	–	7357	18980
					900,71	–	10218	–		1406	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	215,537678	183,23	86,85	39493	18719	–	21159	65504
					96,38	39,97	20773	8615		4852	
		Песчанное основание									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,6272	4291,66	182,61	19858	845	13493	5709	27613

					1192,94	53,29	5520	247		2045		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				418613	215770	13628	173159		639113
							189216	49120	–	47341		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418613					
	Материалы		Тенге				13627					
	Всего заработная плата		Тенге					238336				
		Накладные расходы	Тенге				173159					
		Сметная прибыль	Тенге				47342					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639114					209
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					238336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639114					209
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					238336				
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации										
		Трубы										
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,12265	641420,67	223995,29	78670	27473	1257	57337		146887
					407178,20	65025,53	49940	7975		10881		
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,02195	356726,88	96282,16	7830	2113	24	6227		15182
					259371,00	27176,92	5693	597		1125		
		Запорная арматура										
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7224,21	2324,24	28897	9297	2288	19955		52760
					4328,05	711,15	17312	2845		3908		
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1391,46	31,30	5566	125	693	4761		11153
					1187,08	15,23	4748	61		826		
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1174943,73	587332,58	43576	21783	694	27164		76399
					568895,11	170910,22	21099	6339		5659		
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	2936,99	212,91	49929	3619	2083	44041		101488
					2601,60	15,23	44227	259		7518		
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	638,07	34,78	2552	139	84	2305		5246
					582,18	–	2329	–		389		
		Фитинги										

19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005958	1174943,73	587332,58	7000	3499	112	4364	12273
					568895,11	170910,22	3389	1018		909	
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	913127,19	272096,95	913	272	40	687	1728
					601128,00	92959,10	601	93		128	
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	2261533,99	1089051,87	4523	2178	134	2885	8000
					1105407,60	351454,23	2211	703		593	
		Фасонина полиэтилен									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1634,53	1055,11	8173	5276	–	4297	13468
					579,41	288,76	2897	1444		998	
		Прочее									
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	26356,68	1320,05	3954	198	2819	894	5235
					6243,58	304,78	937	46		388	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2892	32435,56	22285,32	9380	6445	–	2671	13015
					10150,25	4990,00	2935	1443		964	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	96,51	2,77	193	6	85	71	285
					50,99	0,30	102	1		21	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	170,81	3,92	342	8	215	83	459
					59,62	0,61	119	1		34	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	26356,68	1320,05	21085	1056	15034	4767	27921
					6243,58	304,78	4995	244		2068	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1634,53	1055,11	6538	4220	–	3438	10774
					579,41	288,76	2318	1155		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279122	87708	25562	185947	502273
							165853	24222	–	37207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9380				

	Всего заработная плата		Тенге						4379			
		Накладные расходы	Тенге					2671				
		Сметная прибыль	Тенге					964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						4379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					269741				
	Материалы		Тенге					25560				
	Всего заработная плата		Тенге						185697			
		Накладные расходы	Тенге					183276				
		Сметная прибыль	Тенге					36241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					489258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	Тенге						185697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					502274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						190076			

ОТДЕЛ 2. К1 Канализация

РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт

41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4943271	34817,37	8200,20	191298	45055	72000	91616	305547
					13512,66	3330,49	74243	18299		22633	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0031	772588,68	7329,71	2395	23	2155	262	2869
					70023,73	1568,28	217	5		213	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	245,089221	175,56	3,08	43028	756	32724	6666	53669
					38,96	0,46	9548	112		3975	
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	245,089221	201,61	3,92	49413	960	33841	10186	64366
					59,62	0,61	14612	149		4768	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2237522	914,73	22,65	1119	28	702	365	1603
					317,92	3,05	389	4		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				287253	46821	141422	109095	428054
							99010	18569	–	31708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287253				
	Материалы		Тенге				141422				
	Всего заработная плата		Тенге					117578			
		Накладные расходы	Тенге				109095				
		Сметная прибыль	Тенге				31708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428056				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата	Тенге				117578			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1569440

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	1 569 440
ИТОГО со скидкой	Тенге	1 098 608
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	131 833
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1 230 441**

Генподрядчик: ТОО "Имян"

Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**