Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А-Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное теплоснабжение**

(наименование)

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное теплоснабжение										
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей										
19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,037		2201339,97 1143075,15	996090,52 252497,13	81450 42294	36855 9342	2301	51120 10606	143175
20	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04		1809448,01 933508,00	835387,62 210557,28	72378 37340	33416 8422	1622	45305 9415	127098
		Устройство дренажных колодцев-1 шт										

21	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.** *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,74	45898,73 11147,72	7396,96 2981,92	79864 19397	12871 5189	47596	24340 8336	112540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				233691	83142	51519	120765	382813
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99031	22953	–	28357	
		Материалы	Тенге				233691				
		Всего заработная плата	Тенге				51519				
		Накладные расходы	Тенге					121984			
		Сметная прибыль	Тенге				120765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28356				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				382812				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					121984			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				382812				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								88
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					121984			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								382813
		ИТОГО со скидкой	Тенге				382 813				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				267 969				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				32 156				
			Тенге				**300 125**				

Субподрядчик: ТОО "Иман"

Директор _____ **Садыбеков Г.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**