Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tranco LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Реагент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажного многофункционального жилого комплекса в мкр-не Туран в г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от -

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Стены /АС-21/									
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36837,91 7562,57	3059,7 840,98	8909985 1829159	740050 203408	6340777	1890287 864022	11664294
2	2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5981,45 2352,4	281,24 75,78	1500148 589982	70535 19006	839631	566358 165320	2231826
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331		43732		43732	3499	47231
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	996013,85 72163	8219,17 1616,07	257968 18690	2129 419	237149	22548 22441	302957
5	5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46696,35 17540,9	4701,26 1059,14	34369 12910	3461 780	17998	12458 3746	50573
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525		2717		2717	217	2934
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	398962		25522		25522	2042	27564
8	8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	32783,28 9350,25	5553,69 1277,36	155065 44227	26269 6042	84569	45744 16065	216874
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	398962		214750		214750	17180	231930
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	402525		15824		15824	1266	17090
			Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									14793273
			Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,78	115711,7 27558,7	1575,32 681,33	1825931 434876	24858 10751	1366196	401065 178160	2405156
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,78	9003,28 1044,42	65,15 30,03	142072 16481	1028 474	124563	15259 12586	169917
13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	3610,46 2289,69	107,37 32,54	3199770 2029238	95157 28839	1075376	1893430 407456	5500656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,1925	2167		2124077		2124077	169926	2294003
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,25	314,1 / 39,58	3,02 / 1,39	154302 / 19444	1484 / 683	133374	18114 / 13793	186209
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	5272,81 / 1276,24	15,06 / 4,24	935713 / 226482	2672 / 752	706559	209055 / 91581	1236349
17	17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3205,86 / 365,01	12,6 / 4,26	330204 / 37596	1298 / 439	291310	34992 / 29216	394412
18	18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3140,85 / 697,26	475,8 / 232,21	119352 / 26496	18080 / 8824	74776	25430 / 11583	156365
19	19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	805		167440		167440	13395	180835
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	776,22 / 267,06	113,45 / 30,44	632619 / 217654	92462 / 24809	322504	223066 / 68455	924140
21	21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1034,33 / 622,64	55,15 / 14,37	842979 / 507452	44948 / 11712	290580	477630 / 105649	1426258
22	22	С1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945	12237		1027235		1027235	82179	1109414
23	23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	373 / 94,73	13,27 / 3,63	303995 / 77205	10815 / 2958	215975	73750 / 30220	407965
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									16391679
			Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									
24	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	899,5 / 622,58	5,32 / 1,8	421569 / 291785	2494 / 844	127291	234103 / 52454	708126
25	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	901,51 / 693,84	5,65 / 2,77	359675 / 276821	2254 / 1105	80600	222341 / 46561	628577
26	26	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	61,53 / 53,02	0,89 / 0,45	4289 / 3695	62 / 31	531	2981 / 582	7852
27	27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	3459 / 1435,56	15,72 / 6,48	691662 / 287055	3144 / 1296	401464	259515 / 76094	1027271
28	28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1377,4 / 937,3	88,28 / 69,85	1962933 / 1335746	125808 / 99543	501379	1148232 / 248893	3360058
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	61,53 / 53,02	0,89 / 0,45	87686 / 75559	1268 / 641	10859	60960 / 11892	160538
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1699,19 / 1124,06	93,82 / 72,74	1281546 / 847777	70760 / 54861	363009	722111 / 160293	2163950
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	673,33 / 396,41	5,32 / 1,8	399978 / 235479	3160 / 1069	161339	189239 / 47137	636354
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	561,54	697,97 / 552,24	5,32 / 2,62	391938 / 310105	2987 / 1471	78846	249261 / 51296	692495

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	182,75	5045,33 2936	22,99 11,42	922034 536554	4201 2087	381279	430913 108236	1461183
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,49	1565,26 674,86	3,79 1,86	50855 21926	123 60	28806	17589 5476	73920
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									10920324
			Раздел: 17. Электрооборудование									
35	35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6980,29 3258	129,62 38,1	6980 3258	130 38	3593	2373 748	10101
36	36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	20119		20119		20119	1610	21729
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516,72 3258	1068,17 381	17517 3258	1068 381	13191	2620 1611	21748
38	38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11900		11900		11900	952	12852
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26 3090	125,54 38,1	35636 18540	754 229	16342	13513 3932	53081
40	40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018
41	41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2030		6090		6090	487	6577
42	42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030		4060		4060	325	4385
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55 1545	30,71 0	3190 1545	31 0	1614	1112 344	4646
44	44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	50	672
45	45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	1999	26981
46	46	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233
47	47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2896 731	9868
48	48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3189,55 1545	30,71 0	41464 20085	399 0	20980	14461 4474	60399
50	50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
51	51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622		7464		7464	597	8061

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	1999	26981
53	53	С1261-404-0538 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233
54	54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635	8568
55	55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,6		5200		5200	416	5616
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55 1545	30,71 0	15948 7725	154 0	8069	5562 1721	23231
57	57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	622		2488		2488	199	2687
59	59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	12491		12491		12491	999	13490
60	60	С1261-404-0538 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	9	117
61	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	2896 731	9868
62	62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846
64	64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55 1545	30,71 0	54222 26265	522 0	27435	18911 5851	78984
66	66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978
67	67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622		4354		4354	348	4702
68	68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622		1244		1244	100	1344
69	69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998	40471
70	70	С1261-404-0538 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350
71	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635	8568
72	72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	671	9054
73	73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	2252 655	8846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3189,55 1545	30,71 0	35085 16995	338 0	17752	12236 3786	51107
76	76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5307		15921		15921	1274	17195
77	77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3959		27713		27713	2217	29930
78	78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	50	672
79	79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	2998	40471
80	80	С1261-404-0538 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350
81	81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17 1417,23	89,03 38,1	1533 1417	89 38	27	1048 206	2787
82	82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22286		22286		22286	1783	24069
83	83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48 1629	182,48 76,2	5488 4887	548 229	54	3683 734	9905
84	84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892		38676		38676	3094	41770
85	85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8255,76 4479	119,74 38,1	24767 13437	359 114	10971	9757 2762	37286
86	86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	11092,5		22185		22185	1775	23960
87	87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	11092,5		11092		11092	887	11979
88	88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96 20397	7122,4 3048	29611 20397	7122 3048	2092	16880 3719	50210
89	89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245		237245		237245		237245
			Отпускная цена			237245		237245				
			Сметная стоимость оборудования					*237245*				
			Итого по разделу: 17. Электрооборудование									1116145
			Раздел: 18. Светотехническое оборудование									
90	90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1661,94 1445,03	17,06 7,62	81435 70806	836 373	9793	51249 10615	143299
91	91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2583		126567		126567	10125	136692
92	92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка		81	2401,65	227,75	194534	18448	16188	121059	340840

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1974,05	101,73	159898	8240		25247	
93	93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	14945,7		851905		851905	68152	920057
94	94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5342,4		128218		128218	10257	138475
95	95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	639,8 567,09	4,26 1,9	22393 19848	149 66	2396	14339 2939	39671
96	96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1661,1		41528		41528	3322	44850
97	97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1892,1		1892		1892	151	2043
98	98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2303,7		13822		13822	1106	14928
99	99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1010,1		3030		3030	242	3272
100	100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	811,96 787,33	18,08 7,62	6496 6299	145 61	52	4579 886	11961
101	101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	663,6		5309		5309	425	5734
102	102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4699,8		4700		4700	376	5076
103	103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	391,65		29374		29374	2350	31724
104	104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	237,3		13763		13763	1101	14864
105	105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W	шт.	31	702,45		21776		21776	1742	23518
106	106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	711,9		4271		4271	342	4613
107	107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	133	34		4522		4522	362	4884
			Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование									1886501
			Раздел: 19. Электротехническое оборудование									
108	108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	259,63 225,57	0,22 0,11	12203 10602	10 5	1590	7637 1587	21427
109	109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	125	212,49 202,6	0,22 0,09	26561 25325	27 11	1209	18242 3584	48387

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	345		11730		11730	938	12668
111	111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	368		20240		20240	1619	21859
112	112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	7	372		2604		2604	208	2812
113	113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	309		927		927	74	1001
114	114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	476		29988		29988	2399	32387
115	115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48	шт.	52	31		1612		1612	129	1741
116	116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192	шт.	264	1384		365376		365376	29230	394606
			Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									536888
			Раздел: 20. Кабели и провода									
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2841	364,42 156,9	162,52 54,25	1035317 445753	461719 154124	127845	431912 117378	1584607
118	118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,824	220596		181771		181771	14542	196313
119	119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	341689		78588		78588	6287	84875
120	120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,414	267301		377964		377964	30237	408201
121	121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	519633		112760		112760	9021	121781
122	122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	532930		22916		22916	1833	24749
123	123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	808109		71922		71922	5754	77676
124	124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1922688		9613		9613	769	10382
125	125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	402937		7656		7656	612	8268
126	126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1810	338,23 322,29	2,82 0,12	612196 583345	5104 217	23747	420165 82589	1114950
127	127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	27		33426		33426	2674	36100
128	128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	32		7936		7936	635	8571
129	129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	45		14580		14580	1166	15746
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода									3692219
			ИТОГО:					41419591	2136284	22647919	11553679	56906243
								13057973	745699	3577416	3932973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3577416		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1061903				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57968141
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991									65730023
			НДС			12 %		7887603				
			Итого с НДС									73617626

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Реагент"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Карев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Сакенов К.

Принял (Заказчик)

ТОО "Tranco LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)