Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» октября 2019 года

Заказчик **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», руководитель Али Алтай Сембекович, г. Шымкент, Турмахан Орынбаев, 33/2**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 08.10.2019 г., ТОО «Нұрлы жол», директор Тулепбергенов Канат Берекетович, Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, сельский округ Отпан, село Тущыбек, улица 1, дом 21/1**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 08.10.2019 г. ТОО «Аманат курылыс», Сакенов К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00054424 от 13.05.2016 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 08.10.2019 г. ТОО «ППК «ДАЛА», Маскеев Е.У., аттестат эксперта №KZ34VJE00034292 от 13.05.2016 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Бозарык» в городе Шымкент, 2-ая очередь (уровень ответственности – II-ой нормальный; технически сложный).

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

г. Шымкент, район Каратауский, мкр. Бозарык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

-

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление ГАСК г. Шымкента», KZ77REA00208875 от 03.04.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ППК «ДАЛА», №11/2017-АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **РГП «Госэкспертиза» по Туркестанской области, №03-0290/17 от 20.04.2018 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 г.**;
окончание работ **октябрь 2019 г.**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**;
фактически, месяц: **6 мес.**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда	м2	20537		20537	
Устройство тротуаров	м2	5430		5430	
Разделительная полоса	м2	440		440	
Знаки дорожные	шт.	15		15	
Водоотводные лотки	м	47		47	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Конструкция дорожной одежды для улиц №1,3, 4,5, 6:
*** верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА - 20 на битуме БНД 70/100 по СТ РК 31015-2002, толщиной 50 мм;**
*** нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;**
*** верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;**
*** нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;**
*** подстилающий слой из песчано - гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;**
*** уплотненный грунт земляного полотна.**
2. Конструкция дорожной одежды для улицы №2:
*** верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;**
*** нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;**
*** верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;**
*** нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 180 мм;**
*** подстилающий слой из песчано- гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;**
*** уплотненный грунт земляного полотна;**
3. Конструкция дорожной одежды съездов во дворы жилых домов от основной дороги, парковок и автобусных карманов:
*** верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;**

*** нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;**
*** основание из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;**
*** подстилающий слой из песчано-гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **700,928** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **671, 615** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **7,132** млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **700,928** млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **671,615** млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7,132** млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Бозарык» в городе Шымкент, 2-ая очередь (уровень ответственности – II-ой нормальный; технически сложный).**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:
Али Алтай Сембекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Сакенов К. Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Маскеев Е. У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Тулепбергенов К. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)