Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрлы жол»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Туркестанской до железной дороги по развилкам дорог) города Шымкент. Участок ПК0+00-ПК5+95 (II-ой нормальный; технически сложный)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Туркестанской до железной дороги по развилкам дорог) города Шымкент. Участок ПК0+00-ПК5+95**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляное полотно									
1	1	Е11-010104-0202	Снятие растительного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	191090	64,7	64,7	12363523	12363523	0	3105289	16706317
						0	22,57	0	4312901		1237505	
2	2	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	191090	92,39	92,39	17654805	17654805	0	4434358	23856296
						0	32,23	0	6158831		1767133	
3	3	Е11-010203-0602	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	658976	9,2	9,2	6062579	6062580	0	1864638	8561394
						0	3,93	0	2589776		634177	
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход (8) по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	197693	72,07	72,07	14247734	14247734	0	4428165	20169971
						0	31,11	0	6150229		1494072	
5	5	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	197693	48,63	48,63	9613811	9613810	0	2351440	12922471
						0	16,52	0	3265888		957220	
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	197693	115,71	104,41	22875057	20641126	0	5161211	30279169
						11,3	24,96	2233931	4934417		2242901	
7	7	Е11-010104-0202	Разработка непригодного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	2623	64,7	64,7	169708	169708	0	42625	229320
						0	22,57	0	59201		16987	
8	8	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2623	46,2	46,2	121183	121183	0	30425	163737
						0	16,11	0	42257		12129	
9	9	Е11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2623	219,55	219,55	575880	575879	0	60963	687790
						0	32,28	0	84670		50947	
10	10	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	36722	35		1285270				1388092
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2623	22,74	18,75	59647	49181	813	102822 22568	88792
						3,68	8,27	9653	21692		6577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	E11-010105-0602	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	162	1031,65	520,97	167127	84397	0	82455	269549
						510,68	196,24	82730	31791		19967	
13	13	E11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	382066	184,42	175,02	70460612	66869192	359142	8761538	85559922
						8,46	23,39	3232278	8936524		6337772	
14	14	E11-010102-0502 K=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	382066	7,35	6,79	2808185	2594228	213957	398877	3463627
						0	1,45	0	553996		256565	
15	15	C3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	145320	80		11625600				12555648
16	16	C3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	65271,5	54		3524661			930048	3806634
17	17	C3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	94920	45		4271400			281973	4613112
18	18	C3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	120309	41		4932669			341712	5327283
19	19	C3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	154866,25	38		5884918			394614	6355711
20	20	C3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	301875	37		11169375			470793	12062925
21	21	C3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	849500,75	35		29732526			893550	32111128
22	22	C3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	346472	35		12126520			2378602	13096642
23	23	C3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	266647,5	34		9066015			970122	9791296
24	24	C3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	289730	33		9561090			725281	10325977
25	25	C3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	324016	33		10692528			764887	11547930
26	26	C3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	1139208	32		36454656			855402	39371028
27	27	E11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	499035	184,42	175,02	92032035	87341106	469093	2916372	111753978
						8,46	23,39	4221836	11672429		11443871	
28	28	E11-010102-0502 K=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	499035	19,6	18,1	9781086	9032533	748552	8278072	12061444
						0	3,86	0	1926275		1386918	
29	29	C3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30(22_ км	т·км	1690034,5	26		43940897			893440	47456169
30	30	C3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21 км	т·км	1012389	26		26322114			3515272	28427883
											2105769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(20) км	т·км	2170805	28		60782540				65645143
32	32	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(19) км	т·км	1966804	28		55070512			4862603	59476153
33	33	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км	т·км	621085,5	28		17390394			4405641	18781626
34	34	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	930609,75	28		26057073			1391232	28141639
35	35	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16 км	т·км	1119692	28		31351376			2084566	33859486
36	36	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	454676,25	30		13640288			2508110	14731511
37	37	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	414221,5	31		12840866			1091223	13868135
38	38	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	1016492,75	31		31511275			1027269	34032177
39	39	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	564207	32		18054624			2520902	19498994
40	40	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	357973	33		11813109			1444370	12758158
41	41	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	277252,5	33		9149332			945049	9881279
42	42	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	270175,5	34		9185967			731947	9920844
43	43	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	812826	35		28448910			734877	30724823
44	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый(8) проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	801535	72,07	72,07	57766627	57766628	0	2275913	81778000
45	45	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	801535	0	31,11	0	24935754		17953743	
46	46	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	801535	48,63	48,63	38978647	38978647	0	6057630	52393419
47	47	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	805337	0	16,52	0	13241358		9533778	
48	48	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		3327	115,71	104,41	92745615	83688270	0	3880994	122765166
						11,3	24,96	9057346	20006314		20925835	
						52,52	22,56	42296299	18168403	0	9093716	67973793
						29,96	5,64	24127897	4542101		20642398	
						99,3	21,54	330371	71663	0	5035096	573339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 спланированной площади			77,76	5,94	258708	19762		42470	
49	49	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	380363	54,1	22,27	20577638	8470684	0	16550811	40098725
						31,83	8,46	12106954	3217871		2970276	
50	50	С1217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	398240	335		133410400		133410400		144083232
											10672832	
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/	т	0,86	325908		280281		280281		302703
											22422	
52	52	Е11-010104-0202	Обратная надвижка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м	м3 грунта	107557	64,7	64,7	6958938	6958937	0	1747844	9403325
						0	22,57	0	2427561		696543	
53	53	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	107557	184,78	184,78	19874382	19874382	0	4991849	26855530
						0	64,46	0	6933124		1989299	
54	54	Е11-010203-0112	Планировка почвенного слоя.Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	250252	52,52	22,56	13143235	5645685	0	6414459	21122310
						29,96	5,64	7497550	1411421		1564616	
55	55	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	75180	64,7	64,7	4864146	4864146	0	1221705	6572719
						0	22,57	0	1696813		486868	
56	56	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75180	46,2	46,2	3473316	3473316	0	872028	4692972
						0	16,11	0	1211150		347628	
57	57	Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	12633	306,47	7,09	3871636	89568	137826	3971254	8470321
						288,47	2,6	3644242	32846		627431	
58	58	С1217-203-0615	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	12633	1476		18646308		18646308		20138013
											1491705	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/	т	20	325908		6518160		6518160		7039613
											521453	
60	60	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Засыпка пазух экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1797	226,52	226,52	407056	407057	0	52271	496073
						0	40,4	0	72599		36746	
61	61	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2336,1	7909		18476215		18476215		19954312
											1478097	
62	62	Е11-010203-0118	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10780	111,89	37,57	1206174	405004	0	748606	2111162
63	63	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1198	74,32	22,13	801170	238561		156382	
						162,73	0	194951	0	0	140364	362140
			Итого по разделу: 3. Земляное полотно			162,73	0	194951	0		26825	
												1553518072
			Раздел: 2. Дорожная одежда									
64	64	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси(23см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80325	1322,71	1154,09	106246681	92702279	0	39642604	157560428
65	65	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	97996,5	168,62	288,35	13544402	23161714		11671143	
						7034		689307381		689307381		744451971
66	66	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	301686	131,69	113,2	39729029	34150856	0	55144590	54825749
						18,49	15,38	5578174	4639931		11035553	
											4061167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4	м3	46159	13938,34		643379836		643379836		694850223
											51470387	
68	68	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МП, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285541	226,2	199,6	64589374	56993984	0	17075238	88197781
						26,6	28,77	7595391	8215015		6533169	
69	69	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	285541	37,77	0,33	10784884	94229	0	11545907	24117254
						37,44	0	10690655	0		1786463	
70	70	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	80379,7915	24198		1945030194		1945030194		2100632610
											155602416	
71	71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	209,872635	2145,13	2145,13	450204	450204	0	248204	754281
						0	1095,04	0	229819		55873	
72	72	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	216,1688141	109634		23699452		23699452		25595408
											1895956	
73	73	Е11-270602-303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	270159	226,2	199,6	61109966	53923736	0	16155400	83446595
						26,6	28,77	7186229	7772474		6181229	
74	74	Е11-270602-403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	270159	28,32	0,24	7650903	64838	0	8192950	17111361
						28,08	0	7586065	0		1267508	
75	75	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	65054,2872	21220		1380451974		1380451974		1490888132
											110436158	
76	76	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
						0	1095,04	0	93188		22656	
77	77	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
											768781	
78	78	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	270159	281,23	253,28	75976816	68425871	0	18057752	101557333
						27,95	33,94	7550944	9169196		7522765	
79	79	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	270159	3,58	0,1	-967169	-27016	0	-1021201	-2147440
						3,48	0,02	-940153	-5403		-159070	
80	80	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
						0	1095,04	0	93188		22656	
81	81	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
											768781	
82	82	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33769,875	22037		744186735		744186735		803721674
											59534939	
83	83	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА	т	33769,875	6401		216160970		216160970		233453848
											17292878	
84	84	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,(17см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1032	1322,71	1154,09	1365037	1191021	0	509320	2024306
85	85	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1259,04	168,62	288,35	174016	297577		149949	
						7034		8856087		8856087		9564574
86	86	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	5346	131,69	113,2	704015	605167	0	195555	971536
						18,49	15,38	98848	82221		71966	
87	87	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4	м3	817	13938,34		11387624		11387624		12298634
											911010	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МI, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5006	226,2	199,6	1132357	999198	0	299357	1546251
						26,6	28,77	133160	144023		114537	
89	89	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	5006	37,77	0,33	189077	1652	0	202419	422816
						37,44	0	187425	0		31320	
90	90	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1409,189	24198		34099555		34099555		36827519
91	91	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,67941	2145,13	2145,13	7893	7893	0	2727964	
						0	1095,04	0	4029		4351	13224
92	92	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,7897923	109634		415490		415490	980	448729
93	93	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4840	226,2	199,6	1094808	966064	0	33239	
						26,6	28,77	128744	139247		289430	1494977
94	94	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4840	28,32	0,24	137069	1162	0	110739	
						28,08	0	135907	0		146780	306557
95	95	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1165,472	21220		24731316		24731316	22708	26709821
96	96	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5246	2145,13	2145,13	3270	3270	0	1978505	
97	97	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,570338	0	1095,04	0	1669		1803	5479
						109634		172162		172162	406	185935
98	98	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	4840	281,23	253,28	1361153	1225876	0	13773	
						27,95	33,94	135278	164270		323511	1819437
99	99	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	4840	3,58	0,1	-17327	-484	0	134773	
						3,48	0,02	-16843	-97		-18295	-38472
100	100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5246	2145,13	2145,13	3270	3270	0	-2850	
101	101	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,570338	0	1095,04	0	1669		1803	5479
						109634		172162		172162	406	185935
102	102	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	605	22037		13332385		13332385	13773	14398976
103	103	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА	т	605	6401		3872605		3872605	1066591	4182413
104	104	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	42802	184,42	175,02	7893545	7491206	40234	309808	9585086
						8,46	23,39	362105	1001139		981535	
105	105	Е11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	42802	7,35	6,79	314595	290626	23969	710006	
						0	1,45	0	62063		44685	388022
106	106	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10451	80		836080			28742	902966
107	107	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13328	54		719712			66886	777289
											57577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	108	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	18910,5	45		850972			68078	919050
109	109	С3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	24738	41		1014258			81141	1095399
110	110	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	31228,75	38		1186692			94935	1281627
111	111	С3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	37516,5	37		1388110			111049	1499159
112	112	С3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	29853,25	35		1044864			83589	1128453
113	113	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	36386	35		1273510			101881	1375391
114	114	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	55440	34		1884960			150797	2035757
115	115	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61845	34		2102730			168218	2270948
116	116	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	64911	33		2142063			171365	2313428
117	117	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	68922	32		2205504			176440	2381944
118	118	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	11306	184,42	175,02	2085053	1978776	10628	259269	2531868
119	119	Е11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	11306	8,46	23,39	95649	264447		187546	
120	120	Е11-010102-0219 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	43518	19,6	18,1	221598	204638	16959	31422	273262
121	121	Е11-010102-0501 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	43518	0	3,86	0	43641		20242	
122	122	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	65796,5	145,25	137,7	6320990	5992428	33944	788964	7678750
123	123	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	118555,5	6,77	18,41	294617	801166		568796	
124	124	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	98035	17,99	16,74	782889	728491	54398	112172	966666
125	125	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	89376	0	3,58	0	155794		71605	
126	126	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	27783	26		1710709			136857	1847566
						26		3082443			246595	3329038
						28		2744980			219598	2964578
						28		2502528			200202	2702730
						28		777924			62234	840158

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	86832	28		2431296			194504	2625800
128	128	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	118809,6	28		3326669			266134	3592803
129	129	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	103449,6	28		2896589			231727	3128316
130	130	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	107136	30		3214080			257126	3471206
131	131	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	99993,6	31		3099802			247984	3347786
132	132	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	78478,4	31		2432830			194626	2627456
133	133	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	85593,6	32		2738995			219120	2958115
134	134	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	78566,4	33		2592691			207415	2800106
135	135	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71424	33		2356992			188559	2545551
136	136	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	64526,4	34		2193898			175512	2369410
137	137	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	19532,8	35		683648			54692	738340
138	138	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78334	72,07	72,07	5645531	5645532	0	1754619	7992162
						0	31,11	0	2436971		592012	
139	139	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78334	48,63	48,63	3809382	3809383	0	931736	5120407
						0	16,52	0	1294078		379289	
140	140	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78334	115,71	104,41	9064027	8178853	0	2045081	11997837
141	141	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	148532	11,3	24,96	885174	1955217		888729	
						52,52	22,56	7800901	3350881	0	3807172	12536719
142	142	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	146771	29,96	5,64	4450019	837720		928646	
						215,51	177,06	31630618	25987273	0	14559390	49885209
143	143	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22362,6	38,45	53,4	5643345	7837571		3695201	
						7034		157298528		157298528		169882410
144	144	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС от разборки объездной дороги) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	26140	215,51	177,06	5633431	4628348	0	12583882	
						38,45	53,4	1005083	1395876		2593036	8884584
145	145	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(материал от разборки существующего покрытия и основания) толщиной 10(15) см		15533,33333	215,51	177,06	3347589	2750332	0	658117	
											1540876	5279542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия обочин			38,45	53,4	597257	829480		391077	
146	146	Е11-010104-0202	Перемещивание на площадке ДСМ.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2330	64,7	64,7	150751	150751	0	37863	203703
						0	22,57	0	52588		15089	
147	147	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2330	46,2	46,2	107646	107646	0	27026	145446
						0	16,11	0	37536		10774	
148	148	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка смеси. Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2330	278,41	278,41	648695	648695	0	83293	790547
						0	49,65	0	115684		58559	
149	149	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т км	9087	87		790569				853815
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда								63246	
												7108626,52
			ИТОГО:					77182735,91	8803754	60952148,5	3022306,5	86621445,8
								1405707,3	2040528,1		6416403,4	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1632428,6				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78353874,5
			НДС			12 %		9602464,3				
			Итого с НДС									88956338,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нурлы жол»

(полное наименование юридического лица, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махмутов Т. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Али Алтай Сембекулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сакенов К.

(должность, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Маскеев

(должность, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)