Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ " Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	**24.03.2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27	**79 955 399,33**	**3 580 628,20**	**71 388 749,40**	**3 580 628,20**					**429 675,38**	**4 010 303,58**

Принял:

Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор_____ Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Сыздыков А.Г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ " Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

Договор № 3 от 24.03.2023г

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за ИЮЛЬ 2023 года

Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу изме	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1										
Прочее												
1	Прайс-лист	Кронштейн	шт	42		-600,00	--	-25200	--	-25200	--	-27216
						--	--	--	--		-2016	
2	Прайс-лист	Заглушки левая и правая	шт	8		-2500,00	--	-20000	--	-20000	--	-21600
						--	--	--	--		-1600	
3	Прайс-лист	Поручень напольный откидной на стойке	шт	1		-29732,14	--	-29732	--	-29732	--	-32111
						--	--	--	--		-2379	
пробивка отверстий для вентиляции												
4	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м³	--		31148,64	11868,51	--	--	--	--	--
						19280,13	5117,80	--	--		--	
5	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,81982		358902,79	3226,90	294236	2645	64056	133598	464541
						277542,12	1313,81	227535	1077		36707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,72302	463375,00	--	335029	--	335029	--	361831
					--	--	--	--		26802	
7	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0704	478354,00	--	33676	--	33676	--	36370
					--	--	--	--		2694	
8	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0264	380647,00	--	10049	--	10049	--	10853
					--	--	--	--		804	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	22,13514	125,19	4,01	2771	89	1057	1178	4265
					73,43	0,48	1625	11		316	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	44,27028	101,77	2,92	4505	129	2476	1383	6359
					42,92	0,48	1900	21		471	
		Локальная смета 2-1-2									
водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный											
11	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	-15934,00	--	-127472	--	-127472	--	-137670
					--	--	--	--		-10198	
12	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Шкаф пожарный. Установка	изделие	2	-1946,55	-196,88	-3893	-393	-1175	-1816	-6166
					-1162,34	-98,68	-2325	-197		-457	
13	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	-23463,00	--	-46926	--	-46926	--	-50680
					--	--	--	--		-3754	
14	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	6974,36	76,57	20923	230	306	14747	38524
					6795,82	31,67	20387	95		2854	
		Локальная смета 2-1-3 Внутреннее электроснабжение									
Электрощитовое оборудование											
15	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	-15941,00	--	-15941	--	-15941	--	-17216
					--	--	--	--		-1275	
16	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	-2278,00	--	-2278	--	-2278	--	-2460
					--	--	--	--		-182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	-1788,00 --	-- --	-1788 --	-- --	-1788	-- -143	-1931
Дополнительное оборудование в ВРУ											
18	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	-1045,46 -1018,06	-- --	-2091 -2036	-- --	-55	-1466 -285	-3842
19	247-204-3412 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	1	-20535,00 --	-- --	-20535 --	-- --	-20535	-- -1643	-22178
20	247-204-3417 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	-20340,00 --	-- --	-20340 --	-- --	-20340	-- -1627	-21967
Светотехническое оборудование											
21	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	22	2007,78 1913,22	86,67 36,69	44171 42091	1907 807	173	30887 6005	81062
22	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	16	1284,83 1214,67	15,41 6,12	20557 19435	247 98	875	14064 2770	37390
23	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	1201,37 1162,66	30,07 12,23	6007 5813	150 61	44	4230 819	11056
24	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	18	1284,83 1214,67	15,41 6,12	23127 21864	277 110	986	15821 3116	42064
электроустановочное оборудование											
25	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	68	443,51 441,62	0,61 0,28	30159 30030	41 19	88	21636 4143	55938
26	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	384,00 --	-- --	384 --	-- --	384	-- 31	415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	-699,00	--	-3495	--	-3495	--	-3775
					--	--	--	--		-280	
28	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные. Установка	шт.	16	1201,37	30,07	19222	481	138	13535	35377
					1162,66	12,23	18603	196		2620	
29	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	16	1126,00	--	18016	--	18016	--	19457
					--	--	--	--		1441	
		Вентиляция П1									
30	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка	камера	1	98753,67	5529,38	98754	5529	6843	63356	175078
					86381,65	1612,25	86382	1612		12969	
31	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,614	9745,33	70,01	122928	883	98849	16954	151072
					1838,87	27,85	23196	351		11191	
32	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	46	3103,08	240,08	142742	11044	65293	51399	209672
					1443,59	108,30	66405	4982		15531	
33	234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	50,6	7957,00	--	402624	--	402624	--	434834
					--	--	--	--		32210	
34	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0	790,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Кондиционирование									
35	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	10742,22	15,19	21484	30	319	15217	39637
					10567,26	--	21135	--		2936	
		Система В1									
36	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка	камера	1	98753,67	5529,38	98754	5529	6843	63356	175078
					86381,65	1612,25	86382	1612		12969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,9898	9745,33	70,01	97354	699	78285	13427	119643
					1838,87	27,85	18370	278		8862	
38	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	24,456	3103,08	240,08	75889	5872	34713	27326	111472
					1443,59	108,30	35304	2649		8257	
39	234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	26,9016	7957,00	--	214056	--	214056	--	231180
					--	--	--	--		17124	
		Протокол 1									
		Светотехническое оборудование									
40	247-102-0185 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт.	7	-14261,00	--	-99827	--	-99827	--	-107813
					--	--	--	--		-7986	
41	Прайс лист	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Призма 36W 6400 K Lezard, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	15	-19406,00	--	-291090	--	-291090	--	-314377
					--	--	--	--		-23287	
		Протокол 4									
42	Прайс-лист	Прикроватный светильник ЛПБ 2011 13ВТ Т5/G5 TDV SQ0305-0027	шт	1	23282,10	--	23282	--	23282	--	25145
					--	--	--	--		1863	
43	Прайс-лист	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДСП Arktik 40W 6500 K , IP65	шт	17	20611,22	--	350391	--	350391	--	378422
					--	--	--	--		28031	
44	Прайс-лист	Светильник аварийный ЭРА ДВА 106-0-20	шт	5	9360,37	--	46802	--	46802	--	50546
					--	--	--	--		3744	
		Прочее									
45	1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поручень отбойник из металлическго оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	84,75	2781,39	6,68	235723	567	157403	56136	315207
					917,44	2,52	77753	214		23349	
46	Прайс-лист	Поручень-отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой	м	15,25	-17597,77	--	-268366	--	-268366	--	-289835
					--	--	--	--		-21469	
		Пожарная сигнализация									
47	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	46	2334,00	--	107364	--	107364	--	115953
					--	--	--	--		8589	
48	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		231	
49	248-303-0101 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	1	15627,00	--	15627	--	15627	--	16877
					--	--	--	--		1250	
		водопровод противопожарный									
50	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	8	12892,00	--	103136	--	103136	--	111387
					--	--	--	--		8251	
		Электрощитовое оборудование									
51	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7384,00	--	22152	--	22152	--	23924
					--	--	--	--		1772	
52	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	9	1045,46	--	9409	--	246	6597	17287
					1018,06	--	9163	--		1281	
53	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700,00	--	2100	--	2100	--	2268
					--	--	--	--		168	
54	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
					--	--	--	--		161	
55	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1954,00	--	3908	--	3908	--	4221
					--	--	--	--		313	
56	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1755,00	--	8775	--	8775	--	9477
					--	--	--	--		702	
		Электроустановочное оборудование									
57	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	443,51	0,61	1774	2	6	1273	3290
					441,62	0,28	1766	1		244	
58	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
					--	--	--	--		198	
59	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	69	459,00	--	31671	--	31671	--	34205
					--	--	--	--		2534	
		Вентиляция В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15;1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	45,832	10372,86	75,10	475409	3442	359962	81631	601603
					2443,81	29,92	112005	1371		44563	
61	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,4	51269,95	3324,08	20508	1329	5958	9947	32892
					33052,66	1485,97	13221	594		2436	
62	234-201-0206 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	м³	0,48	61964,00	--	29743	--	29743	--	32122
					--	--	--	--		2379	
63	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	4	7293,99	247,87	29176	992	14158	10177	42501
					3506,41	27,20	14026	109		3148	
64	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	708,00	--	850	--	850	--	918
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2713782	41721	1722031	664593	3651118
							950030	16071	--	272749	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-234257				
	Материалы		Тенге				192				
	Всего заработная плата		Тенге					7127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-241575				
		Накладные расходы	Тенге				5131				
		Сметная прибыль	Тенге				-18330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-247456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7127			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012433				
	Материалы		Тенге				346249				
	Всего заработная плата		Тенге					585798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1065759				
		Накладные расходы	Тенге				390774				
		Сметная прибыль	Тенге				194735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2628944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					585798			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				935606				
	Материалы		Тенге				551408				
	Всего заработная плата		Тенге					373176			
	Сдача и испытание		Тенге				17314				
		Накладные расходы	Тенге				268688				
		Сметная прибыль	Тенге				96344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1300638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					373176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3651118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					966101			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3651118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				950030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1722033		
		- Накладные расходы	Тенге							664593	
		- Сметная прибыль	Тенге							272749	
		ИТОГО ПО АКТУ № 4 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			**3 651 118,0**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**			**43 813,42**					
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	**0%**			**0,00**					
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**			**68 725,72**					
		ИТОГО ПО АКТУ				**3 763 657,14**					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,0450539	**1,0450539**			**3 929 763,98**					
		С учетом скидки по договору	**5%**			**3 733 275,78**					
		НДС 12%	**12%**			**447 993,09**					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС				**4 181 268,88**					
		Расчет коэффициента к стоимости по главам 1-7									
		сумма договора	**79 955 399,33**								
		Сметная стоимость по гл.1-7	**69 817 705,00**								
		Коэффициент суммы договора к стомости по гл 1-7	**1,145202**								
		Корректировка суммы акта № 1	(26935804,87-23467615*1,145202= -60 637,19)			**-60 637,19**					
		Корректировка суммы акта № 2	(26131909,01-22767227*1,145202= -58 827,31)			**-58 827,31**					
		Корректировка суммы акта № 3	(22877381,87-19931745*1,145202= -51 500,80)			**-51 500,80**					
		ИТОГО ПО АКТУ № 4 с учетом корректироки актов № 1- № 3				**4 010 303,58**					

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой
Директор _____ Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Сыздыков А.Г. аттестат KZ05VJE00072275 от 11.02.2022.
МП

Авторский надзор ТОО "ШС Компания"
Гл.инженер _____ Авхадов Х.А.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП