ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)

(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор:№76 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь от 17 ноября2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Подземная часть									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3126,58	167,28	157,83	523014	493468	--	115551	689650
		НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	29546	130941		51085	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	61,52	4251,74	--	261567	--	--	188328	485887
		НР - 72%; СП - 8%			4251,74	--	261567	--		35992	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1204,26	19,21	19,21	23134	23134	--	6971	32514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	9682		2408	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1204,26	173,54	79,80	208987	96100	--	114964	349868
		НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	112887	46786		25916	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	164,22	875,26	--	143735	--	--	103489	267002
		НР - 72%; СП - 8%			875,26	--	143735	--		19778	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	1477,16	4667,93	1818,08	6895279	2685595	2782083	2457339	10100827
		НР - 93%; СП - 8%			966,45	822,32	1427601	1214698		748209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8055716**	**3298297**	**2782083**	**2986642**	**11925748**
							1975336	**1402107**	**--**	**883388**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	93,62	20656,49	1114,76	1933861	104364	1698434	142127	2242067
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	131063	25120		166079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	531,85	28653,95	1714,90	15239603	912070	13147991	1282547	17843922
		НР - 91%; СП - 8%			2217,81	432,17	1179542	229850		1321772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	50,84718	225164,00	--	11448954	--	11448954	--	12364870
		СП - 8%			--	--	--	--		915916	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	25,61258	225164,00	--	5767031	--	5767031	--	6228393
		СП - 8%			--	--	--	--		461362	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (отдельные стержни ОС1)	т	1,51031	240026,00	--	362514	--	362514	--	391515
		СП - 8%			--	--	--	--		29001	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП1-КП3-1;КР1-КР3)	т	13,40658	259489,00	--	3478860	--	3478860	--	3757169
		СП - 8%			--	--	--	--		278309	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,96	28381,00	--	1332772	--	1332772	--	1439394
		СП - 8%			--	--	--	--		106622	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	164,49	27603,00	--	4540417	--	4540417	--	4903650
		СП - 8%			--	--	--	--		363233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**44104012**	**1016434**	**41776973**	**1424674**	**49170979**
							1310605	**254970**		**3642294**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ по смете		Тенге				52159728				
	Материалы		Тенге				3285941				
	Всего заработная плата		Тенге					4943018			
		Накладные расходы	Тенге				4411315				
		Сметная прибыль	Тенге				4525682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61096726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4943018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				61096726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4943018			
		ИТОГО по АКТУ					61096728				

В том числе

Зарплата рабочих строителей	4943018
Оборудование	0
- т.ч. оборудование	0
- СМР	61096728
Временные здания и сооружения (0,9%)	549871
Итого	61646599
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	1047992
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	297272
Непредвиденные работы и затраты 2%	1253892
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	64245755
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021г К=1,050036	67460355,60
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки 0,9	60714320,04
НДС 12%	7285718,40
ИТОГО ПО АКТУ	68000038,44

ЗАКАЗЧИК:
И.ОРуководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Д.У.Айтбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директорТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзораТОО ПИИ"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ **Р.Л.Алиев**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"ВостокИнжиниринг"

_____ **А.Ю.Бартаков**