ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)

(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор:№76 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь от 30ноября2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1
на Подземную часть

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	480,56		28653,95	1714,90	13769942	824112	11880039	1158862	16123108
		НР - 91%; СП - 8%				2217,81	432,17	1065791	207684		1194304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	318		1984,06	1057,29	630931	336218	152955	274616	977990
		НР - 118%; СП - 8%				445,78	286,06	141758	90967		72444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	332		2282,60	1036,74	757823	344198	242439	311888	1155288
		НР - 118%; СП - 8%				515,62	280,50	171186	93126		85577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	76	2928,57	1320,68	222571	100371	62568	102410	350980
		НР - 118%; СП - 8%			784,63	357,32	59632	27156		25999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	148	4745,56	2316,32	702343	342816	182639	318175	1102159
		НР - 118%; СП - 8%			1195,19	626,70	176888	92752		81641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,17	26977,00	--	2108792	--	2108792	--	2277495
		СП - 8%			--	--	--	--		168703	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,46	28381,00	--	1205057	--	1205057	--	1301462
		СП - 8%			--	--	--	--		96405	
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	м3	33,1	23263,34	1364,12	770017	45152	606974	117435	958448
		НР - 91%; СП - 8%			3561,66	337,10	117891	11158		70996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	т металлических изделий	0,1663	76299,41	2302,61	12689	383	--	11568	26197
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	12306	133		1941	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1663	240026,00	--	39916	--	39916	--	43109
		СП - 8%			--	--	--	--		3193	
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	83	666,50	244,79	55320	20317	19202	24428	86128
		НР - 118%; СП - 8%			190,37	59,05	15801	4901		6380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,894	84694,00	--	160410	--	160410	--	173243
		СП - 8%			--	--	--	--		12833	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,4493	76299,41	2302,61	110581	3337	--	100814	228306
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	107244	1158		16912	
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т	1,4493	259489,00	--	376077	--	376077	--	406163
		СП - 8%			--	--	--	--		30086	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м	м2 стяжки	147,5	957,30	30,35	141202	4477	80172	55342	212268
		НР - 94%; СП - 8%			383,41	15,74	56553	2322		15724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м	м2 поверхности	147,5	2231,33	45,20	329121	6667	285721	35583	393881
		НР - 93%; СП - 8%			249,04	10,36	36733	1528		29176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	460,5	903,12	20,08	415887	9247	264299	133644	593494
		НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	142341	1363		43962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21808679**	**2037295**	**17381539**	**2644765**	**26409719**
							2104124	**534248**	**--**	**1956276**	
				РАЗДЕЛ 3.Стены							
30	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство подготовки под стены толщиной 250мм из бетона класса В7,5	м3	1,4	25375,67	1998,69	35526	2798	26116	6605	45502
		НР - 91%; СП - 8%			4723,20	461,41	6612	646		3370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02615	240026,00	--	6277	--	6277	--	6779
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	29,17	33133,93	1604,60	966517	46806	711490	204763	1264983
		НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	208221	11954		93702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,66	33133,93	1604,60	88136	4268	64880	18672	115353
		НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	18988	1090		8545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	22,01	32768,01	1604,60	721224	35317	536849	147012	937695
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	149058	9020		69459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 250мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,4	32768,01	1604,60	144179	7060	107321	29389	187454
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	29798	1803		13885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,36	32768,01	1604,60	372245	18228	277084	75877	483972
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	76933	4655		35850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,02342	84023,69	26448,92	1968	619	282	887	3083
		НР - 69%; СП - 8%			45555,07	9316,81	1067	218		228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,02342	581974,00	--	13630	--	13630	--	14720
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	167,85	3,46	106	2	67	25	142
		НР - 69%; СП - 8%			57,98	0,59	37	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм	металлических изделий	0,0252	348855,41	2302,61	8791	58	6868	1753	11387
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	1865	20		844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6АJ	металлических изделий	0,0016	319401,41	2302,61	511	3	390	111	672
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	118	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2359111**	**115159**	**1751254**	**485095**	**3071742**
							492697	**29407**	**--**	**227536**	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм.-0,32									
56	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,96	6623,00	--	284524	--	284524	--	307286
		СП - 8%			--	--	--	--		22762	
57	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,16	6623,00	--	226242	--	226242	--	244341
		СП - 8%			--	--	--	--		18099	
58	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,56	6623,00	--	944175	--	944175	--	1019709
		СП - 8%			--	--	--	--		75534	
59	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,94	6623,00	--	98948	--	98948	--	106864
		СП - 8%			--	--	--	--		7916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,08	6623,00	--	278696	--	278696	--	300992
		СП - 8%			--	--	--	--		22296	
61	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,16	6623,00	--	332210	--	332210	--	358787
		СП - 8%			--	--	--	--		26577	
62	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,28	6623,00	--	134314	--	134314	--	145059
		СП - 8%			--	--	--	--		10745	
63	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34	6623,00	--	225182	--	225182	--	243197
		СП - 8%			--	--	--	--		18015	
64	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	6,8	6623,00	--	45036	--	45036	--	48639
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
65	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	25,68	6623,00	--	170079	--	170079	--	183685
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
66	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,72	6623,00	--	84245	--	84245	--	90985
		СП - 8%			--	--	--	--		6740	
67	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,17	6623,00	--	186570	--	186570	--	201496
		СП - 8%			--	--	--	--		14926	
68	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,97	6623,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
69	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,25	6623,00	--	41394	--	41394	--	44706
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,5	6623,00	--	62918	--	62918	--	67951
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
71	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	7,08	6623,00	--	46891	--	46891	--	50642
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
72	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,1	6623,00	--	80138	--	80138	--	86549
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
73	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9	6623,00	--	59607	--	59607	--	64376
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
74	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	2,34	6623,00	--	15498	--	15498	--	16738
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
75	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	2,94	6623,00	--	19472	--	19472	--	21030
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
76	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,48	6756,00	--	145119	--	145119	--	156729
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	
78	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10168	108311,00	--	11013	--	11013	--	11894
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
		Плита балконная									
		ПБ1;ПБ2-6шт									
80	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,3306	259489,00	--	85787	--	85787	--	92650
		СП - 8%			--	--	--	--		6863	
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	240026,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4449	108311,00	--	48188	--	48188	--	52043
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
		ПБ3-6шт									
88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,35064	259489,00	--	90987	--	90987	--	98266
		СП - 8%			--	--	--	--		7279	
89	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	240026,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
94	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4695	108311,00	--	50852	--	50852	--	54920
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
		ПБ6-ПБ7									
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,14942	259489,00	--	38773	--	38773	--	41875
		СП - 8%			--	--	--	--		3102	
97	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,01488	239602,00	--	3565	--	3565	--	3850
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	243102,00	--	2285	--	2285	--	2468
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	240026,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
102	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1844	108311,00	--	19973	--	19973	--	21571
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3903342**		**3903342**		**4215612**
									--	**312270**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28071132**				
	Материалы		Тенге				**23036135**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3160475**			
		Накладные расходы	Тенге				**3129860**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2496082**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33697074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**3160475**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**33697074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3160475			

Локальная смета №2-1-2
на Надземную часть

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)	м3 кладки	0,80235	31468,92	2024,55	25249	1624	17910	5679	33403
		НР - 93%; СП - 8%			7122,64	488,40	5715	392		2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	292,332	23031,00	--	6732698	--	6732698	--	7271314
		СП - 8%			--	--	--	--		538616	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,84305	272556,00	--	2137670	--	2137670	--	2308684
		СП - 8%			--	--	--	--		171014	
21	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,71112	281111,00	--	1043237	--	1043237	--	1126696
		СП - 8%			--	--	--	--		83459	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6845	240026,00	--	404324	--	404324	--	436670
		СП - 8%			--	--	--	--		32346	
24	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0288	240224,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	240026,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
29	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,716	23031,00	--	62552	--	62552	--	67556
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	243102,00	--	6078	--	6078	--	6564
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,419	276682,00	--	115930	--	115930	--	125204
		СП - 8%			--	--	--	--		9274	
38	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	прим.Пенетрон	кг	353,44	1335,00	--	471842	--	471842	--	509589
		СП - 8%			--	--	--	--		37747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3553	26403,00	--	114993	--	114993	--	124192
		СП - 8%			--	--	--	--		9199	
53	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	55,81	84694,00	--	4726772	--	4726772	--	5104914
		СП - 8%			--	--	--	--		378142	
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,3616	276682,00	--	2313504	--	2313504	--	2498584
		СП - 8%			--	--	--	--		185080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18162996**	**1624**	**12842050**	**5679**	**19622168**
							5715	**392**	**--**	**1453492**	
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
96	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	515,52	6623,00	--	3414289	--	3414289	--	3687432
		СП - 8%			--	--	--	--		273143	
97	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	341,6	6623,00	--	2262417	--	2262417	--	2443410
		СП - 8%			--	--	--	--		180993	
98	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1373,68	6623,00	--	9097883	--	9097883	--	9825714
		СП - 8%			--	--	--	--		727831	
99	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	156,87	6623,00	--	1038950	--	1038950	--	1122066
		СП - 8%			--	--	--	--		83116	
100	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,6	6623,00	--	2792257	--	2792257	--	3015638
		СП - 8%			--	--	--	--		223381	
101	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	502,8	6623,00	--	3330044	--	3330044	--	3596448
		СП - 8%			--	--	--	--		266404	
102	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	202,8	6623,00	--	1343144	--	1343144	--	1450596
		СП - 8%			--	--	--	--		107452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340	6623,00	--	2251820	--	2251820	--	2431966
		СП - 8%			--	--	--	--		180146	
104	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68	6623,00	--	450364	--	450364	--	486393
		СП - 8%			--	--	--	--		36029	
105	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	256,8	6623,00	--	1700786	--	1700786	--	1836849
		СП - 8%			--	--	--	--		136063	
106	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	114,48	6623,00	--	758201	--	758201	--	818857
		СП - 8%			--	--	--	--		60656	
107	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	281,7	6623,00	--	1865699	--	1865699	--	2014955
		СП - 8%			--	--	--	--		149256	
108	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,67	6623,00	--	362079	--	362079	--	391045
		СП - 8%			--	--	--	--		28966	
109	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,5	6623,00	--	413938	--	413938	--	447053
		СП - 8%			--	--	--	--		33115	
110	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	75,84	6623,00	--	502288	--	502288	--	542471
		СП - 8%			--	--	--	--		40183	
111	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,48	6623,00	--	374067	--	374067	--	403992
		СП - 8%			--	--	--	--		29925	
112	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,1	6623,00	--	80138	--	80138	--	86549
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9	6623,00	--	59607	--	59607	--	64376
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
114	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм),высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	23,4	6623,00	--	154978	--	154978	--	167376
		СП - 8%			--	--	--	--		12398	
115	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	29,4	6623,00	--	194716	--	194716	--	210293
		СП - 8%			--	--	--	--		15577	
116	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVТ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	215,2	6756,00	--	1453891	--	1453891	--	1570202
		СП - 8%			--	--	--	--		116311	
117	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	6756,00	--	240784	--	240784	--	260047
		СП - 8%			--	--	--	--		19263	
118	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	10,58	6623,00	--	70071	--	70071	--	75677
		СП - 8%			--	--	--	--		5606	
		Плита балконная									
		ПБ1/ПБ2-54шт									
120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	2,9754	259489,00	--	772084	--	772084	--	833851
		СП - 8%			--	--	--	--		61767	
121	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,40176	239602,00	--	96262	--	96262	--	103963
		СП - 8%			--	--	--	--		7701	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20304	243102,00	--	49359	--	49359	--	53308
		СП - 8%			--	--	--	--		3949	
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08262	240026,00	--	19831	--	19831	--	21417
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
126	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	4,0041	108311,00	--	433688	--	433688	--	468383
		СП - 8%			--	--	--	--		34695	
		ПБ3-38шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	2,22072	259489,00	--	576252	--	576252	--	622352
		СП - 8%			--	--	--	--		46100	
129	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,28272	239602,00	--	67740	--	67740	--	73159
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14288	243102,00	--	34734	--	34734	--	37513
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05814	240026,00	--	13955	--	13955	--	15071
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
134	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,9735	108311,00	--	322063	--	322063	--	347828
		СП - 8%			--	--	--	--		25765	
		ПБ4/ПБ5-28шт									
136	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	1,8424	259489,00	--	478083	--	478083	--	516330
		СП - 8%			--	--	--	--		38247	
137	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,20832	239602,00	--	49914	--	49914	--	53907
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09212	243102,00	--	22395	--	22395	--	24187
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04284	240026,00	--	10283	--	10283	--	11106
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
142	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,4206	108311,00	--	262178	--	262178	--	283152
		СП - 8%			--	--	--	--		20974	
		ПБ6/ПБ7-8шт									
144	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,59768	259489,00	--	155091	--	155091	--	167498
		СП - 8%			--	--	--	--		12407	
145	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,05952	239602,00	--	14261	--	14261	--	15402
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	243102,00	--	9141	--	9141	--	9872
		СП - 8%			--	--	--	--		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	240026,00	--	3917	--	3917	--	4230
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
150	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,7376	108311,00	--	79890	--	79890	--	86281
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		ПБ8-4шт									
152	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,32828	259489,00	--	85185	--	85185	--	92000
		СП - 8%			--	--	--	--		6815	
153	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,02976	239602,00	--	7131	--	7131	--	7701
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01692	243102,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	240026,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
158	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3688	108311,00	--	39945	--	39945	--	43141
		СП - 8%			--	--	--	--		3196	
		ПБ9/ПБ10-6шт									
160	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,32592	259489,00	--	84573	--	84573	--	91339
		СП - 8%			--	--	--	--		6766	
161	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04464	239602,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	243102,00	--	5484	--	5484	--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006732	240026,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
166	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,36846	108311,00	--	39908	--	39908	--	43101
		СП - 8%			--	--	--	--		3193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**37964142**		**89459476**		**41001275**
									--	**3037133**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56127138**				
	Материалы		Тенге				**102301526**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6107**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5679				
		Сметная прибыль	Тенге				4490625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60623443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					6107			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				60623443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					6107			
		Локальная смета №2-1-5 на Отопление и вентиляцию Раздел1Отопление									
24	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"УЗПА"	**Шаровой кран ф20мм КШТ 60.100.020.А**	шт	288	20848,07	--	6004244	--	6004244	--	6484584
		СП - 8%			--	--	--	--		480340	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"УЗПА"	**Шаровой кран ф25мм КШТ 60.100.025.А20**	шт	4	22097,57	--	88390	--	88390	--	95461
		СП - 8%			--	--	--	--		7071	
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1395	537,00	--	749115	--	749115	--	809044
		СП - 8%			--	--	--	--		59929	
33	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 27 мм ГОСТ 16381-77**	м	4783,9	317,00	--	1516496	--	1516496	--	1637816
		СП - 8%			--	--	--	--		121320	
34	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77**	м	190,3	370,00	--	70411	--	70411	--	76044
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	
35	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	57,2	629,00	--	35979	--	35979	--	38857
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
62	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	м	55	1512,00	--	83160	--	83160	--	89813
		СП - 8%			--	--	--	--		6653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	798,00	--	4389	--	4389	--	4740
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8552184		8552184		9236359
									--	684175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8552184				
	Материалы		Тенге				8552184				
	Всего заработная плата		Тенге					0			
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				684175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9236359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				9236359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		Локальная смета №2-1-6 на Электрооборудование и электроосвещение									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
96	2306-0142-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	2936546,00	--	359433	--	359433	--	388188
		СП - 8%			--	--	--	--		28755	
97	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	1170735,00	--	895612	--	895612	--	967261
		СП - 8%			--	--	--	--		71649	
98	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	746767,00	--	761702	--	761702	--	822638
		СП - 8%			--	--	--	--		60936	
99	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	497909,00	--	299642	--	299642	--	323613
		СП - 8%			--	--	--	--		23971	
100	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,242	321259,00	--	2326558	--	2326558	--	2512683
		СП - 8%			--	--	--	--		186125	
101	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,339	199496,00	--	267125	--	267125	--	288495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21370	
102	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2163	35930,00	--	7772	--	7772	--	8394
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
103	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1902762,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
104	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1155301,00	--	11784	--	11784	--	12727
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
105	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	799295,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
106	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	365167,00	--	37247	--	37247	--	40227
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
107	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	228482,00	--	23305	--	23305	--	25169
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
108	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,579	206752,00	--	1360221	--	1360221	--	1469039
		СП - 8%			--	--	--	--		108818	
109	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	153817,00	--	251029	--	251029	--	271111
		СП - 8%			--	--	--	--		20082	
110	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	294845,00	--	300742	--	300742	--	324801
		СП - 8%			--	--	--	--		24059	
111	2306-0142-0866 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	2493716,00	--	15262	--	15262	--	16483
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
		Трубы									
120	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2223,6	90,00	--	200124	--	200124	--	216134
		СП - 8%			--	--	--	--		16010	
121	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	438,6	71,00	--	31141	--	31141	--	33632
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4080	29,00	--	118320	--	118320	--	127786
		СП - 8%			--	--	--	--		9466	
		Насосная									
147	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	799295,00	--	28535	--	28535	--	30818
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
148	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	365167,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
149	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	294845,00	--	3007	--	3007	--	3248
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					7333219		7333219		7919878
										586659	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7333219	
Материалы	Тенге	7333219	
Всего заработная плата	Тенге		
Накладные расходы	Тенге	0	
Сметная прибыль	Тенге	586659	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7919878	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге		0
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7919878	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге		0

ИТОГО ПО АКТУ		**111476753**
В том числе		
Зарплата рабочих строителей		**3166582**
Оборудование		**0**
- т.ч. оборудование	**0**	
- СМР	**111476753**	
Временные здания и сооружения (0,9%)	**1003291**	
Итого	**112480043**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**1912161**	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска0,06013986	**190436**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2287844**	
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	**116870484**	
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021г К=1,050036	**122718215,83**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки **110446394,25**

НДС 12% **13253567,31**

ИТОГО ПО АКТУ **123699961,56**

ЗАКАЗЧИК:
И.ОРуководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Д.У Айтбаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Восток Инжиниринг"

А.Ю.Бартаков