ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

ВКО г.Семей ,ул Достоевского ,110
БИН 110840016453
ИИК KZ 20070103KSN182700
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эгажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)

(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор: №76 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь от 20 декабря2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1
на Подземную часть

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм.-0,32

Плита балконная
ПБ1;ПБ2-6шт

79	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,32	49465,08	1860,72	213689	8039	120534	79293	316420
		НР - 91%; СП - 8%			19702,80	467,28	85116	2019		23439	
		ПБ3-6шт									
87	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,62	49465,08	1860,72	228529	8597	128905	84799	338394
		НР - 91%; СП - 8%			19702,80	467,28	91027	2159		25066	
		ПБ6,ПБ7									
95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,96	49465,08	1860,72	96952	3647	54688	35975	143562
		НР - 91%; СП - 8%			19702,80	467,28	38617	916		10634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление балконов									
109	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7254	276682,00	--	200705	--	200705	--	216761
		СП - 8%			--	--	--	--		16056	
		Вход в техподполье									
114	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,026	26977,00	--	108609	--	108609	--	117298
		СП - 8%			--	--	--	--		8689	
115	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,76	27603,00	--	76184	--	76184	--	82279
		СП - 8%			--	--	--	--		6095	
120	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,4	3276,00	--	47174	--	47174	--	50948
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				971842	20283	736799	200067	1265662
							214760	5094	--	93753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				971842				
	Материалы		Тенге				736799				
	Всего заработная плата		Тенге					219854			
		Накладные расходы	Тенге				200067				
		Сметная прибыль	Тенге				93753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					219854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1265662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					219854			
			Локальная смета №2-1-2 на Надземную часть								
		Раздел 4 Перекрытие									
		Плита балконная ПБ1/ПБ2-54 шт									
119	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,01	49465,08	1860,72	643541	24208	362999	238796	952922
		НР - 91%; СП - 8%			19702,80	467,28	256333	6079		70587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УМ5-2шт									
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16288	240026,00	--	39095	--	39095	--	42223
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
178	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,94493	108311,00	--	102346	--	102346	--	110534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8188	
		Крепление балконов									
181	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,32129	276682,00	--	918941	--	918941	--	992456
		СП - 8%			--	--	--	--		73515	
		Плиты ПМ1,ПМ2									
184	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,463	259489,00	--	120143	--	120143	--	129754
		СП - 8%			--	--	--	--		9611	
185	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00864	281111,00	--	2429	--	2429	--	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2792	259489,00	--	72449	--	72449	--	78245
		СП - 8%			--	--	--	--		5796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					1898944	24208	1618402	238796	2308757
							256333	6079		171019	
		Раздел 5Кровля									
211	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	34,5647	30631,00	--	1058751	--	1058751	--	1143451
		СП - 8%			--	--	--	--		84700	
215	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5354702	272556,00	--	145946	--	145946	--	157622
		СП - 8%			--	--	--	--		11676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1204697		1204697		1301073
									--	96376	
		Раздел6 Лестницы№1=2шт									
233	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	3,13052	533551,00	--	1670292	--	1670292	--	1803915
		СП - 8%			--	--	--	--		133623	
237	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,74904	506633,00	--	1899387	--	1899387	--	2051338
		СП - 8%			--	--	--	--		151951	
240	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	72,6	6756,00	--	490486	--	490486	--	529725
		СП - 8%			--	--	--	--		39239	
241	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	121	6756,00	--	817476	--	817476	--	882874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		65398	
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3985	243102,00	--	96876	--	96876	--	104626
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
244	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25952	240026,00	--	62292	--	62292	--	67275
		СП - 8%			--	--	--	--		4983	
245	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)	т	0,2016	276682,00	--	55779	--	55779	--	60241
		СП - 8%			--	--	--	--		4462	
246	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)	т	0,144	243229,00	--	35025	--	35025	--	37827
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
247	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8ммГОСТ 23279-2012	т	0,05346	259489,00	--	13872	--	13872	--	14982
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
248	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,03048	259489,00	--	7909	--	7909	--	8542
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
249	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,006	281111,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
253	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	410,4	3276,00	--	1344470	--	1344470	--	1452028
		СП - 8%			--	--	-	--		107558	
		Итого по разделу6					6495551		6495551		7015195
										519644	
		Раздел9 Разное									
309	5110-0101-1802 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	8245057,00	--	16490114	--	16490114	--	16490114
		Крыльцо №1,2									
315	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,232	26977,00	--	114167	--	114167	--	123300
		СП - 8%			--	--	--	--		9133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
			м3	**3,306**	**27603,00**	**--**	**91256**	**--**	**91256**	**--**	**98556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					**16695537**		**205423**		**16711970**
									16490114	**16433**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26294729**				
	оборудование						**16490114**				
	Материалы		Тенге				**9524074**				
	Всего заработная плата		Тенге					**262413**			
		Накладные расходы	Тенге				**238796**				
		Сметная прибыль	Тенге				**803472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27336997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**262413**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**27336997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**262413**			
		Локальная смета №2-1-6									
		На Электрооборудование и электроосвещение									
133	**Ценовое предложение ТОО "VEARA"**	**Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения НС, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема 2м, грузоподъемность 250кг, IP54, ПТУ-001 из нержавеющей стали, 960х1250/960х1040**									
			шт	**2**	**847550,00**	**--**	**1695100**	**--**		**--**	**1695100**
					--	**--**	**--**	**--**	**1695100**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1695100**				
	оборудование						**1695100**				
	Материалы		Тенге				**0**				
	Всего заработная плата		Тенге					**0**			
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1695100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**1695100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
		Локальная смета №2-1-8									
		на Подкрановые пути									
1	**1146-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**									
			звено длиной 12,5 м	**4**	**148768,36**	**48118,21**	**595073**	**192473**	**310379**	**140609**	**794537**
		НР - 84%; СП - 8%			**23055,36**	**18792,67**	**92221**	**75171**		**58855**	
2	**1146-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**									
			путь	**2**	**2704,64**	**460,16**	**5409**	**921**		**4169**	**10344**
		НР - 84%; СП - 8%			**2244,48**	**236,8**	**4489**	**474**		**766**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**600482**	**193394**	**310379**	**144778**	**804881**
							96710	**75645**		**59621**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				600482				
	оборудование						0				
	Материалы		Тенге				310379				
	Всего заработная плата		Тенге					172355			
		Накладные расходы	Тенге				144778				
		Сметная прибыль	Тенге				59621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				804881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					172355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				804881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					172355			

ИТОГО ПО АКТУ 31102640

В том числе

Зарплата рабочих строителей 654622

Оборудование 18185214

- т.ч. оборудование	18185214
- СМР	12917426
Временные здания и сооружения (0,9%)	116257
Итого	13033683
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	221573
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска к=0,06013986	39368
Непредвиденные работы и затраты 2%	265105
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	31744943
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2021г К=1,050036	33333333,34
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	30000000,00
НДС 12%	3600000,00
ИТОГО ПО АКТУ	33600000,00

ЗАКАЗЧИК:
И.ОРуководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____Д.У Айтбаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзораТОО ПИИ"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"
_____Р.Л.Алиев

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель ТОО"Восток Инжиниринг"
_____А.Ю.Бартаков