Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей область Абай"

РК Область Абай г.Семей ,ул Абая Кунанбаева ,д97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)Корректировка

Договор:№76 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г;Доп соглаш №2 от 21.12.2021г;доп соглаш №3 от 20.06.2022г;доп соглаш №4от 01.12.2022г;Доп соглаш №5 от 27.12.2022г;доп соглаш №6 от 17.03.2023г; доп соглаш №7 от 28.04.2023г. доп согл №8 от 30.05.2023г

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь от 20июня 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-02 **на Надземную часть**										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
2	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8этажи) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	132,249193		42270,72 10337,12	2897,29 709,26	5590269 1367076	383164 93799	3840029	1358614 555911	7504793
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этажи) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	147,79		41808,34 10337,12	2897,29 709,26	6178855 1527723	428191 104822	4222941	1518266 615770	8312891
5	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(участки стен 7,8 этажа) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	2,94		40947,85 9477,25	2809,50 687,77	120387 27863	8260 2022	84264	27793 11854	160035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)	$м^3$ кладки	120,17	43216,94	4524,66	5193380	543728	3467918	1227759	6934830
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	1181734	138437		513691	
18	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя	$м^2$	675,6666667	833,52	4,28	563182	2892	283780	222056	848057
		НР - 80%; СП - 8%			409,24	1,57	276510	1061		62819	
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(толщ 250мм)	$м^3$ кладки	3,25	42514,11	4524,66	138171	14705	91506	33205	185086
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	31960	3744		13710	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,17417	110860,37	3411,60	241029	7417	0	219606	497486
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	233612	2523		36851	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки	т металлических изделий	1,7133	110860,37	3411,60	189937	5845	--	173055	392031
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	184092	1988		29039	
22	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка анкеров	т	0,00512	377836,08	3053,07	1935	16	1584	310	2425
		НР - 91%; СП - 8%			65395,01	1141,87	335	6		180	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1)	т металлических изделий	0,9892	592626,37	3411,60	586226	3375	476563	99916	741033
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	106288	1148		54891	
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	308	958,74	350,31	295292	107895	102302	131580	461021
		НР - 118%; СП - 8%			276,28	85,76	85094	26414		34150	
42	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	89	3478,91	1896,41	309623	168780	5587	208356	559418
		НР - 118%; СП - 8%			1519,73	464,24	135256	41317		41438	
43	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,2616	165394,37	34794,67	208662	43897	4448	120905	355932
		НР - 69%; СП - 8%			127073,65	11817,70	160316	14909		26365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19616949	1718166	12580922	5341421	26955039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5317859	432191	--	1996669	
		Раздел 3 Окна									
63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	283	3378,99	253,72	956254	71803	452517	422578	1489139
		НР - 90%; СП - 8%			1526,27	132,85	431934	37597		110307	
64	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	66,8	4476,71	256,77	299044	17152	143027	132966	466571
		НР - 90%; СП - 8%			2078,82	132,85	138865	8874		34561	
68	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м² проемов	82	5424,56	264,09	444814	21655	225794	187751	683170
		НР - 90%; СП - 8%			2406,88	137,17	197364	11248		50605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1700112	110610	821338	743294	2638879
							768164	57719	--	195473	
		Раздел 4 Перекрытие									
77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	70	4501,77	1102,69	315124	77188	158621	115232	464784
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	79314	18340		34428	
78	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	6057,87	1298,97	605787	129897	338540	197858	867936
		НР - 118%; СП - 8%			1373,50	303,26	137350	30326		64292	
		Плита балконная									
		ПБ1/ПБ2-54шт									
80	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,87	75661,76	2667,90	217149	7657	127355	76517	317159
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	82137	1948		23493	
81	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,3	1119530,15	8930,02	335859	2679	311362	26522	391371
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	21818	658		28990	
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,197	1148692,05	9171,74	226292	1807	205002	23505	269781
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	19483	436		19984	
		ПБ3-38шт									
83	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,25	75661,76	2667,90	245901	8671	235025	4014	269908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	2205	2205		19993	
84	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,13	1119530,15	8930,02	145539	1161	134923	11493	169594
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	9455	285		12563	
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,16	1148692,05	9171,74	183791	1467	166499	19090	219111
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	15824	354		16230	
		ПБ4/ПБ5-28шт									
86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,18	75661,76	2667,90	164943	5816	96737	58121	240909
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	62390	1479		17845	
87	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,13	1119530,15	8930,02	145539	1161	134923	11493	169594
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	9455	285		12563	
88	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,14	1148692,05	9171,74	160817	1284	145687	16704	191723
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	13846	310		14202	
		ПБ6/ПБ7-8шт									
89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,87	75661,76	2667,90	65826	2321	38606	23195	96142
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	24899	590		7122	
		Крепление балконов									
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка	т стальных элементов	0,056	1148692,05	9171,74	64327	514	58275	6682	76689
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	5538	124		5681	
109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,37	89900,15	8930,02	33263	3304	3050	32710	71251
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	26909	811		5278	
110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	$м^3$	5,553	49031,51	6745,36	272272	37457	145947	88763	389918
		НР - 91%; СП - 8%			16003,68	1561,89	88868	8673		28883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3182428	282384	2300552	711897	4205871
							599492	66825	--	311546	
				РАЗДЕЛ 6.Лестница №1=2шт							
156	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,35	48841,42	14164,78	17094	4958	1989	8157	27272
		НР - 69%; СП - 8%			28992,53	4785,02	10147	1675		2020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,42	148486,18	28702,98	62364	12055	1515	36377	106640
		НР - 69%; СП - 8%			116175,75	9347,16	48794	3926		7899	
161	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4501,77	1102,69	45018	11027	22660	16462	66398
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	11331	2620		4918	
165	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	45,6	2284,45	82,49	104171	3762	3111	116804	238653
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	97298	1689		17678	
		Итого по разделу 6					228647	31801	29276	177800	438963
							167570	9909		32516	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					24728136	2142962	15732088	6974412	34238751
							6853084	566644		2536203	
		Локальная смета №02-01-03 Отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	363	7562,91	416,47	2745336	151179	1424336	1122980	4177781
		НР - 93%; СП - 8%			3222,65	103,81	1169822	37683		309465	
4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	252	4933,68	193,70	1243287	48812	632412	534102	1919580
		НР - 93%; СП - 8%			2230,41	48,57	562063	12240		142191	
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М 100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стык 2х блоков).Из кирпича размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	100	7562,91	416,47	756291	41647	392379	309361	1150904
		НР - 93%; СП - 8%			3222,65	103,81	322265	10381		85252	
		Итого по разделу 1					4744915	241638	2449126	1966442	7248265
							2054150	60304		536909	
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		По типу 43, S=1961,1м^2, (общие комнаты спальни типового этажа)									
30	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	м^2 стяжки	490,25	715,13	35,72	350592	17512	549	322543	726986
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	332532	10599		53851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	10	49005,00	--	490050	--	490050	--	529254
		СП - 8%			--	--	--	--		39204	
32	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	$м^2$ стяжки	5295	12,69	6,05	67194	32035	--	50818	127453
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	35159	18903		9441	
33	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	27	49005,00	--	1323135	--	1323135	--	1428986
		СП - 8%			--	--	--	--		105851	
		По типу 43, S=1190,4$м^2$, (кухни, прихожие типового этажа)									
35	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	$м^2$ стяжки	298	715,13	35,72	213109	10645	334	196059	441901
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	202130	6443		32733	
36	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	6	49005,00	--	294030	--	294030	--	317552
		СП - 8%			--	--	--	--		23522	
37	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	$м^2$ стяжки	3214	12,69	6,05	40786	19445	--	30846	77362
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	21341	11474		5731	
38	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	16,4	49005,00	--	803682	--	803682	--	867977
		СП - 8%			--	--	--	--		64295	
		По типу 62, S=468,96$м^2$, (ванные и сан.узлы типового этажа)									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	$м^2$ стяжки	117	1233,18	35,65	144282	4171	78475	60315	220965
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	61636	2530		16368	
		По типу 122, S=246,6 $м^2$, (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	$м^2$ стяжки	62	1233,18	35,65	76457	2210	41585	31962	117093
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	32662	1340		8674	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	62	539,90	18,16	33474	1126	31137	1763	38056
		НР - 94%; СП - 8%			19,53	10,72	1211	665		2819	
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	62	520,13	46,46	32248	2881	--	28946	66090
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	29368	1426		4896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	м² стяжки	62	715,13	35,72	44338	2215	69	40791	91939
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	42054	1340		6810	
55	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	1,2	49005,00	--	58806	--	58806	--	63510
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
56	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м² стяжки	73,8	12,69	6,05	937	446	--	708	1776
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	490	263		132	
		По типу 11, S=481,45 м², (балконы)									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м² стяжки	120	1233,18	35,65	147982	4278	80488	61862	226631
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	63216	2594		16787	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	240,8	179,96	6,05	43334	1457	40310	2282	49265
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	1568	860		3649	
		Итого по разделу 4					4164435	98420	3242650	828895	
							823365	58438		399466	5392796
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
104	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонупростое	м² оштукатуриваемой поверхности	4051	1731,96	105,54	7016170	427543	1665042	4232388	12148442
		НР - 80%; СП - 8%			1215,40	90,57	4923585	366899		899885	
		Итого по разделу 1					7016170	427543	1665042	4232388	12148442
							4923585	366899		899885	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					15925520	767600	7356819	7027724	24789504
							7801101	485640		1836260	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	40653656	
Материалы	Тенге	23088907	
Всего заработная плата	Тенге		15706469
Накладные расходы	Тенге	14002136	
Сметная прибыль	Тенге	4372463	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59028255	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге		15706469
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	59028255	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		
Сметная заработная плата	Тенге		15706469

ИТОГО ПО АКТУ 59028255

В том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей					**15706469**				
		Оборудование									
		- т.ч. оборудование			**0**						
		- СМР			**59028255**						
		Временные здания и сооружения (0,9%)			**531254**						
		Итого			**59559509**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)			**607507**						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**912499**						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**1203340**						
		Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г			**62282855**						
		ИТОГО по акту в текущих ценах на 2023 К=1,0450539			**65088941**						
		Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки			**58580046,68**						
		НДС 12%			**7029605,60**						
		ИТОГО ПО АКТУ			**65609652,28**						

ЗАКАЗЧИК:
И.ОРуководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей области Абай"

_____**Р.А .Сактаганов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____**Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____Р.Л Алиев

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____**С.А.Кудашов**