ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей область Абай"

РК Область Абай г.Семей ,ул Абая Кунанбаева ,д97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)
(без наружных инженерных сетей благоустройства)Корректировка

Договор:№76 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г;Доп соглаш №2 от 21.12.2021г;доп соглаш №3 от 20.06.2022г;доп соглаш №4от 01.12.2022г;Доп соглаш №5 от 27.12.2022г;доп соглаш №6 от 17.03.2023г; доп соглаш №7 от 28.04.2023г. доп согл №8 от 30.05.2023г

Акт №8
приемки выполненных работ за июль от 20июля 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-02										
		на Надземную часть										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
7	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет)**	м³ кладки	65,26		44309,29	3248,48	2891624	211996	1897677	775478	3960471
		НР - 93%; СП - 8%				11982,08	795,23	781951	51897		293368	
8	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,**	м³ кладки	98,36		41808,34	2897,29	4112268	284978	2810531	1010465	5532552
		НР - 93%; СП - 8%				10337,12	709,26	1016759	69763		409819	
9	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120 х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)**	м³ кладки	21,14		44309,29	3248,48	936698	68673	614724	251205	1282935
		НР - 93%; СП - 8%				11982,08	795,23	253301	16811		95032	
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак)**	м³ кладки	196,64		42514,11	4524,66	8359975	889729	5536518	2009041	11198538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	1933728	226531		829522	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(СС1,С2)	т металлических изделий	0,143536	110860,37	3411,60	15912	490	--	14498	32843
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	15423	167		2433	
30	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	114,48	1271,51	4,04	145562	463	27762	138719	307023
		НР - 118%; СП - 8%			1024,96	1,93	117337	221		22743	
32	1115-0108-1807 РСНБ РК КзтрКзм=1,06	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	89,8	833,52	4,28	74850	384	37716	29513	112711
		НР - 76%; СП - 8%			409,24	1,57	36750	141		8349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16536889	1456713	10924928	4228919	22427073
							4155249	365531	--	1661266	
		Раздел 3 Окна									
66	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2 проемов	3,34	4974,60	249,76	16615	834	7151	8161	26758
		НР - 90%; СП - 8%			2583,72	131,05	8630	438		1982	
68	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	41,2	5424,56	264,09	223492	10881	113448	94333	343251
		НР - 90%; СП - 8%			2406,88	137,17	99163	5651		25426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				240107	11715	120599	102494	370009
							107793	6089	--	27408	
		Раздел 4 Перекрытие									
77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	4501,77	1102,69	157562	38594	79311	57616	232392
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	39657	9170		17214	
78	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	83	6057,87	1298,97	502803	107815	280988	164222	720387
		НР - 118%; СП - 8%			1373,50	303,26	114001	25171		53362	
79	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	68	9543,84	2237,48	648981	152149	99014	514919	1257012
		НР - 118%; СП - 8%			5850,26	566,98	397818	38555		93112	
		Плита балконная									
		ПБ1/ПБ2-54шт									
80	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	2,89	75661,76	2667,90	218662	7710	128243	77050	319370
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	82709	1961		23657	
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,0972	1148692,05	9171,74	111653	891	101148	11597	133110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР- 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	9613	215		9860	
		ПБ3-38шт									
83	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,81	75661,76	2667,90	363933	12833	213442	128239	531546
		НР- 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	137658	3264		39374	
84	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка**	т стальных элементов	0,1533	1119530,15	8930,02	171624	1369	159106	13553	199991
		НР- 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	11149	336		14814	
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка**	т стальных элементов	0,0522	1148692,05	9171,74	59962	479	54320	6228	71485
		НР- 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	5163	116		5295	
		ПБ4/ПБ5-28шт									
86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,74	75661,76	2667,90	55990	1974	32837	19729	81776
		НР- 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	21178	502		6058	
88	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка**	т стальных элементов	0,0428	1148692,05	9171,74	49164	393	44539	5107	58612
		НР- 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	4233	95		4342	
		ПБ6/ПБ7-8шт									
89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,22	75661,76	2667,90	16646	587	9762	5865	24312
		НР- 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	6296	149		1801	
90	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка**	т стальных элементов	0,1524	1119530,15	8930,02	170616	1361	158172	13473	198817
		НР- 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	11084	334		14727	
91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка**	т стальных элементов	0,0982	1148692,05	9171,74	112802	901	102189	11717	134480
		НР- 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	9712	217		9961	
		ПБ8-4шт									
92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	3,64	75661,76	2667,90	275409	9711	161524	97046	402251
		НР- 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	104174	2470		29796	
93	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка**	т стальных элементов	0,2212	1119530,15	8930,02	247640	1975	229578	19555	288571
		НР- 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	16087	485		21376	
94	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка**	т стальных элементов	0,1476	1148692,05	9171,74	169547	1354	153595	17611	202130
		НР- 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	14598	327		14973	
		ПБ9/ПБ10-6шт									
95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,38	75661,76	2667,90	331399	11685	194362	116775	484028
		НР- 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	125352	2972		35854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС4). Установка	т стальных элементов	0,14706	1119530,15	8930,02	164638	1313	152630	13001	191850
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	10695	322		14211	
97	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,2214	1148692,05	9171,74	254320	2030	230394	26416	303195
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	21896	490		22459	
		Монолитные участки									
		Ум2-20шт									
98	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	7	47397,85	3810,76	331785	26676	199677	101723	468189
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	105432	6352		34681	
		Ум3-2шт									
101	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,42	47397,85	3810,76	19907	1600	11981	6103	28091
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	6326	381		2081	
		Ум4-10шт									
104	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	8,6	47397,85	3810,76	407622	32773	245318	124975	575204
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	129531	7804		42608	
		Ум5-2шт									
106	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,98	47397,85	3810,76	93848	7546	56480	28773	132431
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	29822	1797		9810	
107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка	т стальных элементов	0,95812	1148692,05	9171,74	1100585	8788	997039	114317	1312095
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	94758	2121		97192	
		Крепление балконов									
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка	т стальных элементов	0,05693	1148692,05	9171,74	65395	522	59243	6793	77963
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	5630	126		5775	
109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,37129	89900,15	8930,02	33379	3316	3060	32824	71499
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	27003	814		5296	
		Плиты ПМ1,ПМ2									
111	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	м^3	3,34	75533,87	2667,90	252283	8911	147784	89048	368637
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	95588	2267		27306	
112	1106-0301-0408	Установка стальных рамок РМ1. Установка	т	0,03792	1076247,10	2035,66	40811	78	36388	3986	48380
		НР - 91%; СП - 8%			114589,44	912,00	4345	35		3584	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	2,04768	98,04	2,29	201	5	115	57	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	82	1		21	
114	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м³	2,62	47397,85	3810,76	124182	9984	74736	38074	175236
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	39462	2377		12980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6553348	455322	4416975	1866391	9093318
							1681052	111226	--	673580	
				Раздел5 Кровля							
126	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	111	2466,98	1311,99	273835	145631	41396	163971	472831
		НР - 118%; СП - 8%			782,05	469,83	86808	52151		35025	
		Чердак									
134	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	200	552,31	18,38	110462	3676	80840	24785	146067
		НР - 92%; СП - 8%			129,73	4,97	25946	994		10820	
135	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия .Утепление плитами из минеральнойваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	200	953,30	57,87	190660	11574	--	132658	349183
		НР - 76%; СП - 8%			853,07	19,68	170614	3936		25865	
137	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	200	1109,64	155,36	221928	31072	117700	74976	320657
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	73156	8340		23752	
138	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	200	333,90	23,16	66780	4632	59438	3680	76097
		НР - 92%; СП - 8%			13,55	6,45	2710	1290		5637	
139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Армирование цементной стяжки	т	0,27	24294,79	2153,40	6560	581	11	5667	13204
		НР - 91%; СП - 8%			22099,39	964,21	5967	260		978	
		Итого по разделу 5					870225	197166	299385	405737	1378039
							365201	66971		102077	
				РАЗДЕЛ 6.Лестница №1=2шт							
156	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,34352	48841,42	14164,78	16778	4866	1953	8006	26767
		НР - 69%; СП - 8%			28992,53	4785,02	9960	1644		1983	
157	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0224	48841,42	14164,78	1094	317	128	522	1745
		НР - 69%; СП - 8%			28992,53	4785,02	649	107		129	
159	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,40904	148486,18	28702,98	60737	11741	1476	35427	103857
		НР - 69%; СП - 8%			116175,75	9347,16	47521	3823		7693	
160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	186,39936	98,04	2,29	18275	427	10425	5174	25325
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	7422	76		1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	13	4501,77	1102,69	58523	14335	29458	21400	86317
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	14730	3406		6394	
162	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство	м^3	12,1	47397,85	3810,76	573514	46111	345156	175836	809298
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	182247	10980		59948	
163	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,69	119,04	3,15	82	2	33	33	124
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	47	--		9	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	9,32	98,04	2,29	914	21	521	259	1266
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	371	4		94	
165	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	119,2	2284,45	82,49	272306	9833	8133	305330	623848
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	254341	4414		46211	
166	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка	т стальных элементов	0,09504	1148692,05	9171,74	109172	871	98902	11340	130153
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	9399	210		9641	
167	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09504	144002,00	--	13686	--	13686	--	14781
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
		Итого по разделу 6					1125081	88524	509871	563328	1823481
							526686	24664		135072	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					25325649	2209439	16271759	7166870	35091920
							6835981	574482		2599404	
		Локальная смета №02-01-03 Отделочные работы									
				РАЗДЕЛ 1.Перегородки							
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	106,74	7562,91	416,47	807265	44454	418825	330212	1228475
		НР - 93%; СП - 8%			3222,65	103,81	343986	11081		90998	
4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	109,8	4933,68	193,70	541718	21268	275551	232716	836389
		НР - 93%; СП - 8%			2230,41	48,57	244899	5333		61955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М 100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стык 2х блоков).Из кирпича размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	91,025	7562,91 3222,65	416,47 103,81	688414 293342	37909 9449	357163	281596 77601	1047610
6	1126-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	23,436	40202,75 36416,80	3785,95 1483,00	942192 853464	88728 34756	--	675047 129379	1746618
		Итого по разделу 1					2979589 1735690	192359 60619	1051539	1519570 359933	4859092
					РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ						
		По типу 43, S=1961,1$м^2$, (общие комнаты спальни типового этажа)									
30	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм) *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	1470,85	715,13 678,29	35,72 21,62	1051849 997663	52539 31800	1647	967695 161564	2181107
31	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5 *СП - 8%*	$м^3$	30,00644	49005,00 --	-- --	1470466 --	-- --	1470466	-- 117637	1588103
32	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	15884,88	12,69 6,64	6,05 3,57	201579 105476	96104 56709	--	152454 28323	382355
33	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5 *СП - 8%*	$м^3$	81,017388	49005,00 --	-- --	3970257 --	-- --	3970257	-- 317621	4287878
		По типу 43, S=1190,4$м^2$, (кухни, прихожие типового этажа)									
35	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм) *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	892,4	715,13 678,29	35,72 21,62	638182 605306	31877 19294	999	587124 98024	1323330
36	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛ	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5 *СП - 8%*	$м^3$	18,28416	49005,00 --	-- --	896015 --	-- --	896015	-- 71681	967696
37	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	9642,32	12,69 6,64	6,05 3,57	122361 64025	58336 34423	--	92541 17192	232094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	49,167232	49005,00	--	2409440	--	2409440	--	2602195
		СП - 8%			--	--	--	--		192755	
		По типу 62, S=468,96м^2, (ванные и сан.узлы типового этажа)									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м^2 стяжки	351,96	1233,18	35,65	434030	12547	236070	181441	664708
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	185413	7609		49238	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	468,96	359,92	12,10	168788	5674	157008	8891	191894
		НР - 94%; СП - 8%			13,02	7,15	6106	3353		14214	
		По типу 62, S=542,8 м^2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство	м^2 стяжки	542,8	1233,18	35,65	669370	19350	364073	279819	1025127
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	285947	11735		75938	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	1302,72	179,96	6,05	234437	7882	218074	12350	266536
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	8481	4651		19749	
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	260	5164,71	97,83	1342825	25436	829813	471071	1959007
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	487575	13564		145112	
		По типу 122, S=246,6 м^2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	м^2 стяжки	184,6	1233,18	35,65	227645	6581	123817	95164	348634
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	97247	3991		25825	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	184,6	539,90	18,16	99666	3352	92708	5249	113308
		НР - 94%; СП - 8%			19,53	10,72	3605	1979		8393	
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	184,6	520,13	46,46	96016	8577	--	86184	196776
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	87439	4246		14576	
54	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	м^2 стяжки	184,6	715,13	35,72	132013	6594	207	121451	273741
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	125212	3991		20277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	3,83064	49005,00	--	187721	--	187721	--	202738
		СП - 8%			--	--	--	--		15018	
56	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м² стяжки	222,12	12,69	6,05	2819	1344	--	2132	5347
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	1475	793		396	
		По типу 122, S=148,8 м², (кухни прихожие над техподпольем)									
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	м² стяжки	148,8	1233,18	35,65	183497	5305	99804	76708	281022
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	78388	3217		20816	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	148,8	539,90	18,16	80337	2702	74729	4230	91333
		НР - 94%; СП - 8%			19,53	10,72	2906	1595		6766	
61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	148,8	520,13	46,46	77395	6913	--	69470	158615
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	70482	3422		11749	
63	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	м² стяжки	148,8	715,13	35,72	106411	5315	166	97898	220654
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	100930	3217		16344	
64	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	3,03552	49005,00	--	148756	--	148756	--	160656
		СП - 8%			--	--	--	--		11900	
65	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м² стяжки	178,56	12,69	6,05	2266	1080	--	1714	4298
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	1186	637		318	
66	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	0,910656	49005,00	--	44627	--	44627	--	48197
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
		По типу 138, S=58,62 м², (ванные, санузлы над техподпольем)									
68	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	58,62	520,13	46,46	30490	2723	--	27368	62487
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	27767	1348		4629	
		По типу 138, S=78,16 м², (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм). Устройство	м² стяжки	78,16	1233,18	35,65	96385	2786	52424	40293	147612
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	41175	1690		10934	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=6,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	500,224	179,96	6,05	90020	3027	83737	4742	102346
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	3256	1786		7583	
		По типу 9, S=59 м², (машинное помещение лифтов с коридором)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50мм)	$м^2$ стяжки	59	1233,18	35,65	72758	2103	39573	30415	111427
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	31081	1276		8254	
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	354	179,96	6,05	63706	2142	59259	3356	72429
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	2305	1264		5367	
		По типу 11, S=481,45 $м^2$, (балконы)									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	$м^2$ стяжки	361,75	1233,18	35,65	446103	12896	242637	186487	683198
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	190570	7821		50607	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	722,7	179,96	6,05	130057	4372	120980	6848	147857
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	4705	2580		10952	
							15928286	387557	11925007	3613095	
		Итого по разделу 4					3615720	227990		1563323	21104708
				РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка							
100	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	2409	581,28	2,94	1400304	7082	50902	1077459	2675983
		НР - 80%; СП - 8%			557,21	1,87	1342319	4505		198221	
101	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1425	1117,58	6,00	1592552	8550	434112	922568	2716329
		НР - 80%; СП - 8%			806,94	2,33	1149890	3320		201210	
104	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонупростое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4515,79574	1731,96	105,54	7821178	476597	1856082	4717995	13542306
		НР - 80%; СП - 8%			1215,40	90,57	5488498	408996		1003134	
105	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	4640	783,76	6,00	3636646	60417	1380953	1764870	5833638
		НР - 80%; СП - 8%			473,12	2,33	2195277	10811		432121	
		Итого по разделу 1					14450679	552647	3722049	8482892	24768257
							10175983	427632		1834686	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					33358554	1132563	16698596	13615557	50732056
							15527394	716241		3757942	
		Локальная смета №02-01-05 на Отопление и вентиляцию Раздел 1 Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	173	1814,41	27,20	313893	4706	204671	104253	451598
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	104516	1865		33451	
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2595,12	27,20	72663	762	54985	16873	96699
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	16916	302		7163	
7	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2770,14	27,20	132967	1305	102663	28926	174844
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	28999	517		12951	
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3939,69	65,46	283658	4713	196392	82467	395414
		НР - 98%; СП - 8%			1146,57	22,17	82553	1596		29290	
		Итого по смете					803181	11486	558711	232519	1118555
							232984	4280		82855	
		Локальная смете №02-01-06 на Электрооборудование и электроосвещение									
95	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	126	527,12	222,76	66417	28068	5176	32596	106935
		НР - 72%; СП - 8%			263,28	96,02	33173	12099		7922	
96	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1510	527,97	3,44	797235	5194	302740	353944	1243274
		НР - 72%; СП - 8%			324,04	1,52	489300	2295		92095	
97	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6612	177,43	4,58	1173167	30283	205501	684606	2006411
		НР - 72%; СП - 8%			141,77	2,03	937383	13422		148638	
98	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	12103	1299,24	34,78	15724702	420942	4518777	7875906	25488676
		НР - 72%; СП - 8%			891,10	12,70	10784983	153708		1888068	
99	2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	34684,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
100	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	26288,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
101	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У731А УТ2	шт.	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Итого по Смете					17764760	484487	5035433	8947052	28848794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12244840	181524		2136982	
81	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Исключить ранее ошибочно взятые объемы по акту №7 за июнь месяц 2023г Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	-0,0371	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	-41535 -2698	-331 -81	-38505	-3280 -3585	-48400
83	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	-3,25	75661,76 28619,14	2667,90 678,60	-245901 -2205	-8671 -2205	-235025	-4014 -19993	-269908
87	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	-0,0822	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	-92025 -5978	-734 -180	-85313	-7267 -7943	-107236
		Итого по смете					-379461 -10882	-9736 -2467	-358843	-14561 -31522	-425543

Стоимость общестроительных работ	Тенге	76872683
Материалы	Тенге	38205655
Всего заработная плата	Тенге	36304377
Накладные расходы	Тенге	29947437
Сметная прибыль	Тенге	8545661
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	115365782
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
Сметная заработная плата	Тенге	36304377
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	115365782
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
Сметная заработная плата	Тенге	36304377

ИТОГО ПО АКТУ		115365782
В том числе		
Зарплата рабочих строителей		36304377
Оборудование		
- т.ч. оборудование	**0**	
- СМР	**115365782**	
Временные здания и сооружения (0,9%)	**1038292**	
Итого	**116404074**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)	**1187322**	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**2109175**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2351828**	
Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г	**122052398,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО по акту в текущих ценах на 2023 К=1,0450539 127551334,98

Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки 114796201,48

НДС 12% 13775544,18

ИТОГО ПО АКТУ 128571745,66

ЗАКАЗЧИК:
И.ОРуководителя ГУ "Отдел строительства г.Семей области Абай"

_____ **Р.А .Сактаганов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Р.Л Алиев

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **С.А.Кудашов**