ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей область Абай"

РК Область Абай г.Семей ,ул Абая Кунанбаева ,д97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)Корректировка
Договор: №76 от 07.06.2021 г., доп соглашение №1 от 15.11.2021г; Доп соглаш №2 от 21.12.2021 г; доп соглаш №3 от 20.06.2022 г.; доп соглаш №4от 01.12.2022 г;
доп согл №5 от 27.12.2022 г.; доп согл №6 от 17.03.2023 г; доп согл №7 от 28.04.2023 г. доп согл №8 от 30.05.2023 г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за август от 18августа 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-02 **на Надземную часть**										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
4	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	177,37		40448,48	2809,50	7174347	498321	4995046	1676762	9559198
		НР - 93%; СП - 8%				9477,25	687,77	1680980	121990		708089	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Электротехнические ниши. Перекрытие	т металлических изделий	0,419		110860,37	3411,60	46450	1429	--	42322	95874
		НР - 93%; СП - 8%				107448,77	1160,61	45021	486		7102	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,313		119,04	3,15	1347	36	540	535	2033
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	771	5		151	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11,313		98,04	2,29	1109	26	633	314	1537
		НР - 69%; СП - 8%				39,82	0,41	450	5		114	
29	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону	оштукатуриваемой поверхности	220,9		1509,13	83,76	333367	18503	81079	200054	576094
		НР - 80%; СП - 8%				1058,33	73,71	233785	16283		42673	
34	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	89,81		3860,71	44,25	346730	3974	146242	159006	546194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	233785	16283		42673	
34	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	89,81	3860,71	44,25	346730	3974	146242	159006	546194
		НР - 80%; СП - 8%			2188,11	24,98	196514	2243		40459	
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(сетки на продухи)	металлических изделий	0,0252	592626,37	3411,60	14934	86	12140	2545	18878
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	2708	29		1398	
36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(вентотверстия)	металлических изделий	0,036	110860,37	3411,60	3991	123	--	3636	8237
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	3868	42		610	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т металлических изделий	0,19181	110860,37	3411,60	21264	655	--	19374	43889
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	20610	223		3251	
48	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен	м³ изоляции	9,12	49487,37	3845,70	451325	35073	23439	308817	820953
		НР - 76%; СП - 8%			43071,57	1483,00	392813	13525		60811	
50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(скобы)	т металлических изделий	0,2239	110860,37	3411,60	24822	764	--	22615	51232
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	24058	260		3795	
		Итого по разделу 1					**8419686**	**558990**	**5259119**	**2435980**	**11724119**
							2601578	**155091**		**868453**	
		Разделл3 .Окна									
63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	140,96	3378,99	253,72	476302	35764	225395	210483	741728
		НР - 90%; СП - 8%			1526,27	132,85	215143	18727		54943	
64	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	33,41	4476,71	256,77	149567	8579	71535	66503	233355
		НР - 90%; СП - 8%			2078,82	132,85	69453	4439		17286	
70	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,2	1520,76	7,42	7908	38	6052	1654	10327
		НР - 90%; СП - 8%			349,68	3,73	1818	19		765	
71	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	386,4	2198,28	14,55	849415	5622	707498	125197	1052580
		НР - 90%; СП - 8%			352,73	7,28	136295	2813		77968	
		Итого по разделу 3					**1483192**	**50003**	**1010480**	**403836**	**2037990**
							422709	**25997**		**150961**	
				Раздел5 Кровля							
115	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	82,81	27083,79	2635,20	2242809	218221	1686780	366456	2818006
		НР - 92%; СП - 8%			4079,31	730,76	337808	60514		208741	
116	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	637	1109,64	155,36	706841	98964	374875	238799	1021290
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	233002	26563		75650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм)									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	637	333,90 13,55	23,16 6,45	212694 8631	14753 4109	189310	11721 17951	242365
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование цементной стяжки									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,77714	24294,79 22099,39	2153,40 964,21	18880 17174	1673 749	33	16311 2815	38006
120	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	637	553,64 231,24	22,19 8,23	352669 147300	14136 5243	191233	140337 39443	532450
121	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	637	391,09 209,35	21,10 7,85	249124 133356	13440 5000	102328	127285 30111	406520
124	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм)									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	12,39	552,31 129,73	18,38 4,97	6843 1607	228 62	5008	1535 670	9049
125	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали)									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	18,3	5068,04 1748,35	20,70 5,80	92745 31995	379 106	60371	29533 9782	132060
128	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,025	36101,00 8050,34	5794,57 1328,44	903 201	145 33	557	213 89	1206
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1006	118896,24 66153,72	36662,48 13531,44	11961 6655	3688 1361	1618	5531 1399	18892
130	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ-1									
		СП - 8%	т	0,1006	1004968,00 --	-- --	101100 --	-- --	101100	-- 8088	109188
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	2,72	98,04 39,82	2,29 0,41	267 108	6 1	152	76 27	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	18,3	5068,04	20,70	92745	379	60371	29533	132060
		НР - 92%; СП - 8%			1748,35	5,80	31995	106		9782	
133	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	123,45	3701,46	36,32	456945	4483	350366	95189	596304
		НР - 92%; СП - 8%			827,02	11,10	102096	1370		44170	
		Чердак									
134	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	238,91	552,31	18,38	131952	4391	96567	29607	174484
		НР - 92%; СП - 8%			129,73	4,97	30994	1187		12925	
135	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия .Утепление плитами из минеральнойваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	238,91	953,30	57,87	227753	13826	--	158467	417117
		НР - 76%; СП - 8%			853,07	19,68	203807	4702		30898	
137	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	238,91	1109,64	155,36	265104	37117	140599	89563	383040
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	87388	9963		28373	
138	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	238,1	333,90	23,16	79502	5514	70761	4381	90593
		НР - 92%; СП - 8%			13,55	6,45	3226	1536		6711	
139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование цементной стяжки	т	0,2654702	24294,79	2153,40	6450	572	11	5572	12983
		НР - 91%; СП - 8%			22099,39	964,21	5867	256		962	
140	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	$м^2$ изолируемой поверхности	105,2	552,31	18,38	58103	1934	42521	13036	76831
		НР - 92%; СП - 8%			129,73	4,97	13648	523		5691	
141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0234	118896,24	36662,48	2782	858	376	1287	4394
		НР - 69%; СП - 8%			66153,72	13531,44	1548	317		326	
142	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0234	1004968,00	--	23516	--	23516	--	25397
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,63	98,04	2,29	62	1	36	17	86
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	25	0		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля над лоджиями									
149	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	87	1109,64	155,36	96539	13516	51200	32615	139486
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	31823	3628		10332	
150	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	87	333,90	23,16	29049	2015	25855	1601	33101
		НР - 92%; СП - 8%			13,55	6,45	1179	561		2452	
151	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	87	553,64	22,19	48167	1931	26118	19167	72721
		НР - 92%; СП - 8%			231,24	8,23	20118	716		5387	
152	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	87	391,09	21,10	34025	1836	13976	17384	55522
		НР - 92%; СП - 8%			209,35	7,85	18213	683		4112	
155	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	60,58	3701,46	36,32	224234	2200	171933	46711	292621
		НР - 92%; СП - 8%			827,02	11,10	50101	672		21676	
		Итого по разделу 5					**5773765**	**456207**	**3787571**	**1481927**	**7836142**
							1519866	**129960**		**580450**	
				Раздел 7 Наружная отделка							
172	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	392	2248,08	5,58	881247	2187	606863	218305	1187517
		НР - 80%; СП - 8%			694,38	1,74	272197	682		87965	
173	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности нижних поверхностей плит балконов,парапетных плит	$м^2$ окрашиваемой поверхности	879,6	413,22	0,88	363468	774	157844	164169	569849
		НР - 80%; СП - 8%			232,89	0,41	204850	361		42212	
174	1115-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, масляная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1630	802,56	39,23	1308173	63945	790322	366049	1808159
		НР - 80%; СП - 8%			278,47	2,24	453906	3651		133937	
		Итого по разделу 7					**2552888**	**66906**	**1555029**	**748523**	**3565525**
							930953	**4694**		**264114**	
				РАЗДЕЛ 9.Разные работы							
		Вентканалы									
186	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	3,53	70248,03	2953,38	247976	10425	159028	77190	351179
		НР - 93%; СП - 8%			22244,43	1268,30	78523	4477		26013	
187	1107-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка.	шт. сборных конструкций	21	1001,02	200,08	21021	4202	1100	20152	44467
		НР - 118%; СП - 8%			748,50	64,75	15719	1360		3294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 9					**268997**	**14627**	**160128**	**97342**	**395646**
							94242	**5837**		**29307**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**18498528**	**1146733**	**11772327**	**5167608**	**25559422**
							5569349	**321579**		**1893285**	
		Локальная смета №02-01-03 Отделочные работы									
				РАЗДЕЛ 1.Лестницы №1=2шт							
24	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями . Установка	м ограждения	123,54	22989,23	132,22	2840089	16335	2676960	181842	3263685
		НР - 118%; СП - 8%			1188,23	59,17	146794	7310		241754	
		Итого по разделу 2					**2840089**	**16335**	**2676960**	**181842**	**3263685**
							146794	**7310**		**241754**	
				РАЗДЕЛ 3.Балконы							
27	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические . Установка	м ограждения	474	25808,23	132,22	12233101	62673	10805289	1643960	14987226
		НР - 118%; СП - 8%			2880,04	59,17	1365139	28047		1110165	
		Итого по разделу2					**12233101**	**62673**	**10805289**	**1643960**	**14987226**
							1365139	**28047**		**1110165**	
				РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ							
		По типу 62, S=542,8 м^2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)									
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	282,8	5164,71	97,83	1460580	27666	902582	512381	2130797
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	530332	14754		157837	
		По типу 138, S=58,62 м^2, (ванные, санузлы над техподпольем)									
70	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами пергамин. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	58,62	1310,94	113,78	76847	6670	9716	57860	145484
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	60461	1093		10777	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (22мм). Устройство	м^2 стяжки	58,62	1233,18	35,65	72289	2090	39318	30219	110709
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	30881	1267		8201	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м^2 стяжки	58,62	71,98	2,42	4219	142	3925	222	4796
		НР - 94%; СП - 8%			2,60	1,43	152	84		355	
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	58,62	2420,58	113,78	141894	6670	74763	57860	215735
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	60461	1093		15980	
74	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	58,62	1504,08	56,44	88169	3308	48381	34877	132890
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	36480	623		9843	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	м^2 стяжки	58,62	1272,69	35,65	74605	2090	41634	30219	113210
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	30881	1267		8386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	58,62	-189,84 -6,51	-6,05 -3,57	-11128 -382	-354 -209	-10392	-556 -935	-12619
		По типу 138, S=78,16 $м^2$, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)									
		По типу 174, S=33,3 $м^2$, (электрощитовая, узел управления)									
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	2,664	29149,65 5718,53	9,16 --	77655 15234	24 --	62397	14320 7358	99333
86	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	33,3	1454,57 534,20	139,56 55,02	48437 17789	4647 1832	26001	18444 5350	72232
87	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	66,6	-128,94 -15,39	-5,23 -3,23	-8587 -1025	-348 -215	-7214	-1166 -780	-10533
		Итого по разделу 4					**2024980 781264**	**52605 21590**	**1191110**	**754680 222372**	**3002033**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
100	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	2151,12	581,28 557,21	2,94 1,87	1250403 1198626	6324 4023	45453	962119 177002	2389523
101	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1428,39	1117,58 806,94	6,00 2,33	1596340 1152625	8570 3328	435145	924763 201688	2722791
105	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	4120,1839	783,76 473,12	6,00 2,33	3229235 1949341	60417 9600	1219477	1567153 383711	5180100
		Итого по разделу 1					**6075978 4300592**	**75312 16951**	**1700075**	**3454034 762401**	**10292414**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**23174149 6593789**	**206925 73897**	**16373434**	**6034517 2336692**	**31545358**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № №02-01-04

на Водопровод,канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод ниже 0.000

1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	61033,82 56706,16	2025,20 508,05	122068 113412	4050 1016	4606	69801 15350	207219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7418,50	2870,65	7419	2870	204	4004	12337
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	1216,25	4345	1216		914	
5	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	7300,95	155,87	7301	156	4742	2395	10471
		НР - 98%; СП - 8%			2402,77	40,68	2403	41		776	
8	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2157,09	314,67	2157	314	28	1886	4366
		НР - 98%; СП - 8%			1815,19	109,25	1815	109		323	
10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	498,21	--	498	--	19	469	1045
		НР - 98%; СП - 8%			478,71	--	479	--		77	
11	261-302-0273 РСНБ РК 2022 прим	Манометры МП4-У	комплект	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
12	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.	шт.	5	2109,90	85,01	10550	425	1711	8445	20515
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	40,68	8414	203		1520	
17	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	2116,74	--	6350	--	4519	1794	8796
		НР - 98%; СП - 8%			610,24	--	1831	--		652	
18	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	99	1328,00	--	131472	--	131472	--	141990
		СП - 8%			--	--	--	--		10518	
19	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	3787,55	957,84	15150	3832	99	12163	29498
		НР - 98%; СП - 8%			2804,76	297,93	11219	1192		2185	
20	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,896	1189,00	--	4632	--	4632	--	5003
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
21	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	57	5845,66	73,32	333203	4179	268833	60650	425362
		НР - 98%; СП - 8%			1055,99	29,76	60191	1696		31508	
22	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	4333,75	54,90	60673	768	47574	12394	78912
		НР - 98%; СП - 8%			880,79	22,58	12331	316		5845	
23	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3824,62	31,21	30597	250	24863	5473	38956
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	5484	101		2886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3157,60	31,21	66310	656	51258	14367	87131
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	14396	265		6454	
25	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2812,88	31,21	22503	250	16769	5473	30214
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	5484	101		2238	
26	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2340,17	31,21	58504	780	40586	17104	81657
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	17138	315		6049	
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	137	965,86	112,28	132323	15382	52417	54633	201912
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	64524	7361		14956	
37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	$м^2$	56	70,18	4,09	3930	229	2026	1179	5518
		НР - 69%; СП - 8%			29,91	0,61	1675	34		409	
		Итого по разделу1					**1018511**	**34141**	**659228**	**272230**	**1394002**
							325141	**13966**		**103261**	
		РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод Т3 ниже 0.000									
		Водомерный узел									
42	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	498,21	--	498	--	19	469	1045
		НР - 98%; СП - 8%			478,71	--	479	--		77	
43	261-302-0273 РСНБ РК 2022 прим.	Манометр МП4-У	комплект	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
44	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	2109,90	85,01	6330	255	1026	5067	12309
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	40,68	5049	122		912	
48	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5845,66	73,32	46765	586	37731	8512	59700
		НР - 98%; СП - 8%			1055,99	29,76	8448	238		4422	
49	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	4333,75	54,90	112678	1427	88350	23018	146551
		НР - 98%; СП - 8%			880,79	22,58	22901	587		10856	
50	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3824,62	31,21	38246	312	31079	6842	48695
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	6855	126		3607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3157,60	31,21	119989	1186	92754	25998	157666
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	26049	479		11679	
52	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19	2812,88	31,21	53445	593	39827	12999	71759
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	13025	240		5315	
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	101	965,86	112,28	97552	11341	38642	40277	148855
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	47569	5427		11026	
61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	$м^2$	30	70,18	4,09	2105	122	1086	632	2956
		НР - 69%; СП - 8%			29,91	0,61	897	18		219	
		Итого по разделу2					**480478** **131272**	**15822** **7237**	**333384**	**123814** **48343**	**652636**
		РАЗДЕЛ 3.Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)									
71	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3157,60	31,21	25261	250	19527	5473	33193
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	5484	101		2459	
72	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	965,86	112,28	7727	898	3061	3190	11790
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	3768	430		873	
77	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2812,88	31,21	81574	905	60789	19840	109527
		НР - 98%; СП - 8%			685,50	12,61	19880	366		8113	
		Итого по разделу3					**114562** **29132**	**2053** **897**	**83377**	**28503** **11445**	**154510**
		РАЗДЕЛ 4.Бытовая канализация К1(ниже 0,000)									
80	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1194,71	4,72	107524	425	625	104486	228970
		НР - 98%; СП - 8%			1183,04	1,60	106474	144		16961	
81	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,5	1238,31	1,95	14241	22	31	13912	30405
		НР - 98%; СП - 8%			1233,74	0,70	14188	8		2252	
86	261-301-0367 РСНБ РК 2022 прим	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	266,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1116-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	1778,00	--	1778	--	281	1467	3504
		НР - 98%; СП - 8%			1496,54	--	1497	--		260	
93	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка из кирпича (для опор под трубы)	$м^3$ кладки	0,3	52615,22	3160,68	15785	948	11788	3051	20343
		НР - 93%; СП - 8%			10162,60	773,74	3049	232		1507	
		Итого по разделу4					**143051**	**1395**	**16449**	**122916**	**287244**
							125208	**384**		**21278**	
		РАЗДЕЛ 5.Водосток К2(ниже 0.000)									
112	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	7078,90	114,75	134499	2181	103757	28676	176229
		НР - 98%; СП - 8%			1503,19	36,88	28561	701		13054	
113	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1234,75	65,46	17287	916	318	16035	35988
		НР - 98%; СП - 8%			1146,57	22,17	16052	310		2666	
114	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,154	585,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
116	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 (р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
117	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	3095
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
118	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
119	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
120	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	4857,00	--	9714	--	9714	--	10491
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
122	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	708,00	--	17417	--	17417	--	18810
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
		Итого по разделу5					**205135**	**3097**	**157424**	**44711**	**269833**
							44613	**1011**		**19987**	
		РАЗДЕЛ 6.Холодный водопровод В1(выше0.000)									
125	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	112	2814,58	25,27	315233	2830	2221	304043	668818
		НР - 98%; СП - 8%			2769,48	0,59	310182	66		49542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	192	2540,27	21,25	487732	4080	2488	471615	1036096
		НР - 98%; СП - 8%			2506,06	0,40	481164	77		76748	
129	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	383	2154,07	14,79	825009	5664	4432	798670	1753573
		НР - 98%; СП - 8%			2127,71	0,15	814913	57		129894	
136	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	14	965,86	112,28	13522	1572	5356	5583	20633
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	6594	752		1528	
		Итого по разделуб					**1641496**	**14146**	**14497**	**1579911**	**3479120**
							1612853	**952**		**257712**	
		РАЗДЕЛ 7.Горячий водопровод Т3 выше 0.000									
144	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм (стояк). Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	277	2814,58	25,27	779639	6999	5494	751964	1654131
		НР - 98%; СП - 8%			2769,48	0,59	767146	163		122528	
146	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм (стояк). Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	2540,27	21,25	406443	3400	2073	393013	863413
		НР - 98%; СП - 8%			2506,06	0,40	400970	64		63957	
148	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм (тех.этаж). Прокладка на сварных соединениях в	м трубопровода	75	2540,27	21,25	190520	1594	971	184225	404725
		НР - 98%; СП - 8%			2506,06	0,40	187955	30		29980	
150	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	415	2154,07	14,79	893939	6138	4801	865400	1900086
		НР - 98%; СП - 8%			2127,71	0,15	883000	62		140747	
153	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	512	965,86	112,28	494520	57488	195890	204175	754590
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	241142	27510		55895	
		Итого по разделу7					**2765061**	**75619**	**209229**	**2398777**	**5576945**
							2480213	**27829**		**413107**	
		РАЗДЕЛ 8.Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000									
162	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	77,5	2540,27	21,25	196871	1647	1004	190366	418216
		НР - 98%; СП - 8%			2506,06	0,40	194220	31		30979	
164	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	77,5	965,86	112,28	74854	8702	29651	30905	114220
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	36501	4164		8461	
		Итого по разделу 8					**271726**	**10349**	**30655**	**221271**	**532436**
							230721	**4195**		**39440**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Бытовая канализация К1(выше 0.000)									
182	1116-0501-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	3056,83	729,54	122273	29182	1736	98550	238489
		НР - 98%; СП - 8%			2283,88	230,14	91355	9206		17666	
184	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	335	1194,71	4,72	400228	1581	2329	388918	852277
		НР - 98%; СП - 8%			1183,04	1,60	396318	536		63131	
185	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	479	1238,31	1,95	593150	934	1255	579470	1266428
		НР - 98%; СП - 8%			1233,74	0,70	590961	335		93807	
194	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	85	965,86	112,28	82098	9544	32521	33896	125274
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	40033	4567		9279	
		Итого по разделу 9					**1197749**	**41241**	**37841**	**1100834**	**2482468**
							1118667	**14644**		**183883**	
		Итого по смете					**7837771**	**197864**	**1542084**	**5892968**	**14829196**
							6097819	**71115**		**1098457**	
		Локальная смета №02-01-05 на Отопление и вентиляцию									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2047,70	27,20	20477	272	14164	6026	28624
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	6041	108		2120	
2	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4350	1526,57	2,50	6640580	10875	50808	6448614	14136326
		НР - 98%; СП - 8%			1512,39	0,30	6578897	1305		1047132	
4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	159	2211,00	27,20	351549	4325	251166	95817	483155
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	96058	1714		35789	
9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4706,45	79,42	94129	1588	65338	27167	130999
		НР - 98%; СП - 8%			1360,13	25,92	27203	518		9704	
12	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биометаллические(алюминевые). Установка	кВт	273,06	1060,14	20,66	289482	5641	0	280444	615518
		НР - 98%; СП - 8%			1039,48	8,52	283840	2326		45593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	8	3854,55	47,14	30836	377	26777	3778	37383
		НР - 98%; СП - 8%			460,31	21,61	3682	173		2769	
15	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм	шт.	236	1977,55	--	466702	--	37368	322001	851800
		НР - 75%; СП - 8%			1819,21	--	429334	--		63097	
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4595	965,86	112,28	4438127	515926	1758048	1832394	6772157
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	2164153	246889		501636	
31	2111-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,	м	22	932,00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
45	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2211,00	27,20	159192	1958	113736	43389	218787
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	43498	776		16206	
46	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2047,70	27,20	147434	1958	101978	43389	206089
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	43498	776		15266	
		Итого поразделу 1					**12659012** **9676204**	**542921** **254586**	**2439886**	**9103019** **1740952**	**23502984**
		ИТОГО по СМЕТЕ					**12659012** **9676204**	**542921** **254586**	**2439886**	**9103019** **1740952**	**23502984**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

на **Электрооборудование и электроосвещение**

		1.6 Щиток этажный(ЩЗ) на 4 квартиры)18шт									
14	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	18	8235,94	241,67	148247	4350	26589	85779	252748
		НР - 72%; СП - 8%			6517,11	101,61	117308	1829		18722	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель. Установка	шт.	72	2188,63	--	157581	--	1170	112616	291813
		НР - 72%; СП - 8%			2172,37	--	156411	--		21616	
18	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	72	890,46	114,59	64113	8251	2682	40923	113439
		НР - 72%; СП - 8%			738,61	50,80	53180	3658		8403	
		1.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК)72шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции									
			шт.	72	8868,66	241,67	638544	17400	151912	343115	1060191
		НР - 72%; СП - 8%			6517,11	101,61	469232	7316		78533	
22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	72	7385,03	165,72	531722	11932	223136	216225	807782
		НР - 72%; СП - 8%			4120,20	50,80	296654	3658		59836	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель. Установка									
			шт.	288	2188,63	--	630325	--	4682	450464	1167252
		НР - 72%; СП - 8%			2172,37	--	625643	--		86463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**2170530**	**41933**	**410171**	**1249122**	**3693225**
							1718428	**16461**		**273573**	

Стоимость общестроительных работ		Тенге	**64339990**
Материалы		Тенге	**32537902**
Всего заработная плата		Тенге	**30393228**
	Накладные расходы	Тенге	**27447234**
	Сметная прибыль	Тенге	**7342959**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге	**99130183**
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
	Сметная заработная плата	Тенге	**30393228**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**99130183**
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
	Сметная заработная плата	Тенге	**30393228**

ИТОГО ПО АКТУ	**99130183**
В том числе	
Зарплата рабочих строителей	**30393228**
Оборудование	
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**99130183**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**892172**
Итого	**100022355**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)	**1020228**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1765756**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2020852**
Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г	**104829191**
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2023 К=1,0450539	**109552154**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	**98596939**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС 12% **11831633**

ИТОГО ПО АКТУ **110428572**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей области Абай"

Р. А. Сактаганов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж. Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Р. Л. Алиев

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

С. А. Кулишов