ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей область Абай"

РК Область Абай г.Семей ,ул Абая Кунанбаева ,д97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)Корректировка
Договор: №76 от 07.06.2021 г., доп соглашение №1 от 15.11.2021г; Доп соглаш №2 от 21.12.2021 г; доп соглаш №3 от 20.06.2022 г.; доп соглаш №4от 01.12.2022 г;
доп согл №5 от 27.12.2022 г.; доп согл №6 от 17.03.2023 г; доп согл №7 от 28.04.2023 г. доп согл №8 от 30.05.2023 г.

Акт № 10

приемки выполненных работ за сентябрь от 25сентября2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-02										
		на Надземную часть										
		Раздел 1 Стены										
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича керамического М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак)	$м^3$ кладки	20,56		43451,60	4524,66	893365	93027	598154	210058	1191697
		НР - 93%; СП - 8%				9833,85	1152,01	202184	23685		88274	
38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,	т конструкций	0,02342		118896,24	36662,48	2785	859	377	1288	4398
		НР - 69%; СП - 8%				66153,72	13531,44	1549	317		326	
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С-2	т	0,02342		1004968,00	--	23536	--	23536	--	25419
		СП - 8%				--	--	--	--		1883	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,63		196,10	4,59	124	3	71	35	172
		НР - 69%; СП - 8%				79,65	0,81	50	1		13	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,7232		119,04	3,15	1991	53	798	791	3005
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	1140	7		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	225,7632	98,04	2,29	22134	517	12627	6267	30672
		НР - 69%; СП - 8%			39,82	0,41	8990	93		2271	
		Итого по разделу 1					**943934**	**94459**	**635563**	**218439**	**1255363**
							213913	**24103**		**92990**	
				РАЗДЕЛ 2.Двери							
		Дверные блоки наружные утепленные									
52	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,42	4097,94	73,95	22211	401	2848	13213	38258
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	18962	187		2834	
54	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$ проемов	10,52	3940,85	1043,65	41458	10979	11544	19828	66189
		НР - 90%; СП - 8%			1799,91	294,28	18935	3096		4903	
56	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3390,00	--	13560	--	13560	--	14645
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
57	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
58	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	8	538,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		Дверные блоки техподполья и чердака									
59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	21,21	4481,58	69,88	95054	1483	13808	55509	162608
		НР - 69%; СП - 8%			3760,61	32,32	79763	686		12045	
60	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,5	4097,94	73,95	18441	333	2365	10970	31764
		НР - 69%; СП - 8%			3498,54	34,43	15743	155		2353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**203460**	**13196**	**56861**	**99520**	**327219**
							133403	**4124**		**24239**	
				Раздел 3 Окна							
75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОБ-	$м^2$	803,87	3818,26	256,57	3069385	206249	1325317	1481323	4914765
		НР - 90%; СП - 8%			1913,02	134,47	1537819	108096		364057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**3069385**	**206249**	**1325317**	**1481323**	**4914765**
							1537819	**108096**		**364057**	
				РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка							
171	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий (цоколь). Отделка штукатуркой	$м^2$	119,81	1486,70	6,04	178122	723	48643	103273	303906
		НР - 80%; СП - 8%			1074,67	2,79	128756	334		22511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 7					**178122** **128756**	**723** **334**	**48643**	**103273** **22511**	**303906**
				РАЗДЕЛ 8.Балконы							
175	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж стремянок ИМС-28 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6816	112882,26 60139,74	36662,48 13531,44	76941 40991	24989 9223	10961	34648 8927	120516
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	32,589	196,10 79,65	4,59 0,81	6391 2596	149 26	3646	1809 656	8856
180	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения балкона из профлиста с заводским полимерным покрытием,Н-60,тощ 0,7 мм Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	617,65	1185,03 960,97	31,56 13,82	731934 593543	19493 8536	118898	415438 91789	1239161
		Итого по разделу 8					**815266** **637130**	**44631** **17785**	**133505**	**451895** **101372**	**1368533**
				РАЗДЕЛ 9.Разные работы							
		Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(18шт)									
182	1110-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ деталей	39,42	1669,10 1023,55	245,37 83,61	65796 40348	9673 3296	15775	39280 8406	113482
183	215-303-0204 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм *СП - 8%*	100 $м^2$	0,3942	180687,00 --	-- --	71227 --	-- --	71227	-- 5698	76925
184	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки *СП - 8%*	пара	18	3246,00 --	-- --	58428 --	-- --	58428	-- 4674	63102
185	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Мебельная фурнитура *СП - 8%*	т	0,001	286428,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
		Вентканалы									
188	225-202-1104 РСНБ РК 2022	прим.Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 *СП - 8%*	$м^3$	0,806	135306,00 --	-- --	109057 --	-- --	109057	-- 8725	117782
191	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0872	110860,37 107448,77	3411,60 1160,61	9667 9370	297 101	--	8808 1478	19953
192	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0872	403617,00 --	-- --	35195 --	-- --	35195	-- 2816	38011
		Приямок									
193	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,81	25930,81 3219,71	2458,55 627,60	21004 2608	1991 508	16405	2836 1907	25747
194	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков из керамического кирпича М100 кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,	$м^3$ кладки	2,26	44581,44	3160,68	100754	7143	70644	22986	133639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			10162,60	773,74	22967	1749		9899	
195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков	$м^2$ поверхности	6,82							
		НР - 93%; СП - 8%			1230,41	28,59	8391	195	5135	2874	12166
					448,76	4,30	3061	29		901	
		Машинное помещение лифта									
209	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3633							
		НР - 118%; СП - 8%			1148692,05	9171,74	417320	3332	378058	43347	497520
					98900,03	2213,76	35930	804		36853	
210	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3633							
		СП - 8%			144002,00	--	52316	--	52316	--	56501
					--	--	--	--		4185	
211	1109-0301-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	25,3							
		НР - 69%; СП - 8%			7823,79	4546,71	197942	115032	8141	89955	310929
					2955,29	2197,65	74769	55601		23032	
212	222-512-1301 РСНБ РК 2022	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,5313							
		СП - 8%			979111,00	--	520202	--	520202	--	561818
					--	--	--	--		41616	
213	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	т конструкций	0,06842							
		НР - 69%; СП - 8%			157360,45	7184,18	10767	491	172	7117	19314
					147674,91	3073,78	10104	210		1431	
214	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ	т	0,06842							
		СП - 8%			975442,00	--	66740	--	66740	--	72079
					--	--	--	--		5339	
215	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж	т конструкций	0,02342							
		НР - 69%; СП - 8%			112882,26	36662,48	2644	859	377	1191	4141
					60139,74	13531,44	1408	317		307	
216	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ЛВ6.12	т	0,02342							
		СП - 8%			1004968,00	--	23536	--	23536	--	25419
					--	--	--	--		1883	
217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,16							
		НР - 69%; СП - 8%			196,10	4,59	424	10	242	120	587
					79,65	0,81	172	2		43	
218	1303-0501-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	2							
		НР - 61%; СП - 8%			1446156,16	29431,20	2892312	58863	213016	1605553	4857694
					1310216,69	5810,32	2620433	11621		359829	
219	1303-0501-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	28,96							
		НР - 61%; СП - 8%			-15272,86	-101,27	-442302	-2932	-78635	-220323	-715635
					-12456,31	-15,55	-360735	-450		-53010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1303-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м.Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	6	-71811,57	-456,87	-430869	-2741	-57214	-226550	-710012
		НР - 61%; СП - 8%			-61819,03	-79,86	-370914	-479		-52594	
		Крыльцо №1,2									
221	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	8,8	43982,94	4524,66	387050	39817	256019	94257	519811
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	91214	10138		38505	
222	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7	12682,43	2611,67	88777	18281	36591	39232	138250
		НР - 94%; СП - 8%			4843,56	1118,78	33905	7831		10241	
223	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3121,88	1724,14	31219	17241	7508	12535	47254
		НР - 118%; СП - 8%			646,96	415,34	6470	4153		3500	
224	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3569,64	1690,63	28557	13525	9042	10912	42627
		НР - 118%; СП - 8%			748,71	407,27	5990	3258		3158	
225	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	4603,25	2153,65	27620	12922	7862	11739	42508
		НР - 118%; СП - 8%			1139,26	518,81	6836	3113		3149	
226	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство	$м^3$	1,34	23800,36	1729,51	31892	2317	27237	2661	37317
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	2338	586		2764	
227	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В12,5	$м^3$	2,95	26291,13	2458,55	77559	7252	60809	10328	94918
		НР - 91%; СП - 8%			3219,71	627,60	9498	1851		7031	
228	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04953	481766,00	--	23862	--	23862	--	25771
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
229	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотненный насыпной грунт	$м^3$ грунта	7,68	3873,78	--	29751	--	--	21420	55265
		НР - 72%; СП - 8%			3873,78	--	29751	--		4094	
235	255-102-0606 РСНБ РК 2022	прим.Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	$м^2$	18,36	4048,00	--	74321	--	74321	--	80267
		СП - 8%			--	--	--	--		5946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,38	1230,41	28,59	23845	554	14594	8166	34572
		НР - 93%; СП - 8%			448,76	4,30	8697	83		2561	
237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	9,43	1131,28	35,65	10668	336	5364	4861	16772
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	4968	204		1242	
		Итого по разделу 9					**4625957**	**304458**	**2032312**	**1593305**	**6716803**
							2289188	**104526**		**497541**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**9836124**	**663716**	**4232201**	**3947755**	**14886589**
							4940209	**258968**		**1102710**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

на Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,38	6795,16	416,47	43353	2657	22741	17314	65521
		НР - 93%; СП - 8%			2814,32	103,81	17955	662		4853	
		Дверные блоки внутренние									
8	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	144,56	4481,58	69,88	647857	10102	94121	378331	1108283
		НР - 69%; СП - 8%			3760,61	32,32	543634	4672		82096	
10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$ проемов	300	2561,20	122,54	768360	36762	184665	507230	1377637
		НР - 90%; СП - 8%			1823,11	55,52	546933	16656		102047	
11	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	62,24	2197,36	170,69	136764	10624	29415	91539	246568
		НР - 90%; СП - 8%			1554,06	80,11	96725	4986		18264	
17	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	109,58	1626,46	46,97	178227	5147	16943	126318	328909
		НР - 80%; СП - 8%			1424,87	16,07	156137	1761		24364	
18	261-107-0320 РСНБ РК 2022	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	$м^2$	109,58	4906,00	--	537599	--	537599	--	580607
		СП - 8%			--	--	--	--		43008	
19	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13	$м^2$ площади остекления	318,96	5083,12	46,97	1621312	14982	1151853	367681	2148113
		НР - 80%; СП - 8%			1424,87	16,07	454477	5126		159120	
		Итого по разделу 1					**3933473**	**80274**	**2037337**	**1488413**	**5855639**
							1815861	**33863**		**433753**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Полы									
		По типу 43, S=1961,1м^2, (общие комнаты спальни типового этажа)									
34	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	300	4050,46	30,60	1215138	9180	1020708	178684	1505327
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	185250	4839		111506	
		По типу 43, S=1190,4м2, (кухни, прихожие типового этажа)									
39	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	1190,4	4050,46	30,60	4821668	36426	4050170	709014	5973142
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	735072	19201		442460	
42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	468,96	2420,58	113,78	1135155	53358	598112	462882	1725880
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	483685	8741		127843	
43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	468,96	1504,08	56,44	705353	26468	387042	279017	1063118
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	291843	4985		78748	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	м^2 стяжки	468,96	1233,18	35,65	578312	16719	314545	241754	885673
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	247048	10139		65608	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,6)	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	281,376	-179,96	-6,05	-50636	-1703	-47101	-2667	-57569
		НР - 94%; СП - 8%			-6,51	-3,57	-1832	-1005		-4266	
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М 200. Устройство	м^2 покрытия	349,599	5164,71	97,83	1805577	34201	1115777	633408	2634104
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	655600	18239		195119	
		По типу 122, S=246,6 м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
57	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	1,509192	49005,00	--	73958	--	73958	--	79875
		СП - 8%			--	--	--	--		5917	
58	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	246,6	4050,46	30,60	998843	7546	839021	146877	1237379
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	152276	3978		91659	
77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м^2 покрытия	58,62	5164,71	97,83	302755	5735	187091	106208	441680
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	109929	3058		32717	
		По типу 138, S=78,16 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных									
80	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м^2 покрытия	78,16	5164,71	97,83	403674	7647	249454	141611	588908
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	146573	4078		43623	
		По типу 62, S=22,1 м^2, (тамбуры входов)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,768	29149,65 5718,53	9,16 --	51537 10110	16 --	41411	9504 4883	65924
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	22,1	5164,71 1875,29	97,83 52,17	114140 41444	2162 1153	70534	40041 12334	166516
		Плинтуса									
94	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	1725,5	521,97 472,80	2,55 1,22	900659 815816	4400 2105	80443	768848 133554	1803061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**13056133** **3872814**	**202155** **79511**	**8981164**	**3715180** **1341704**	**18113018**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
102	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3000	473,04 282,73	4,09 2,00	1419120 848190	12270 6000	558660	683352 168198	2270670
103	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	73,97	155,65 143,75	1,12 0,58	11513 10633	83 43	797	8541 1604	21658
105	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1309,3961	783,76 473,12	6,00 2,33	1026252 619501	7856 3051	398894	498042 121944	1646238
106	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оклеиваемой поверхности	3440	729,19 486,42	1,04 0,53	2508414 1673285	3578 1823	831551	1340086 307880	4156380
107	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	650	536,14 339,68	2,39 1,19	348491 220792	1554 774	126146	177252 42059	567803
108	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	900	426,89 253,36	3,67 1,80	384201 228024	3303 1620	152874	183715 45433	613349
109	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	185,31	155,65 143,75	1,12 0,58	28844 26638	207 107	1999	21396 4019	54259
112	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	372	2656,64	20,80	988270	7738	400287	525191	1634538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1559,80	8,87	580246	3300		121077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**6715105**	**36588**	**2471208**	**3437576**	**10964895**
							4207309	**16717**		**812214**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**23704711**	**319017**	**13489709**	**8641169**	**34933551**
							9895983	**130091**		**2587671**	
		Локальная смета №02-01-04									
		Водопровод,канализация									
		Раздел4 Бытовая канализация К1(ниже 0.00)									
88	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки 100х50)	т	0,0009	449705,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
89	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	2109,90	85,01	2110	85	342	1689	4103
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	40,68	1683	41		304	
95	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0159	2095227,03	1557655,93	33314	24766	--	17398	54769
		НР - 99%; СП - 8%			537571,10	567701,58	8547	9026		4057	
97	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,9	2042,61	11,72	32477	186	3448	28612	65976
		НР - 99%; СП - 8%			1814,00	3,65	28843	58		4887	
98	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)	м трубопровода	0,6	1194,71	4,72	717	3	4	697	1527
		НР - 98%; СП - 8%			1183,04	1,60	710	1		113	
111	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Утепление керамзитом. Устройство	$м^3$ изоляции	3,726	8174,05	2317,93	30457	8636		23508	58282
		НР - 94%; СП - 8%			5856,12	855,64	21820	3188		4317	
		ИТОГО по разделу4					**99480**	**33676**	**4199**	**71904**	**185094**
							61603	**12314**		**13710**	
		Раздел7 Горячий водопроводТ3(выше0.000)									
152	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	72	9632,53	42,76	693542	3078	601124	88988	845133
		НР - 98%; СП - 8%			1240,83	20,34	89340	1464		62603	
		Итого по разделу 7					**693542**	**3078**	**601124**	**88988**	**845133**
							89340	**1464**		**62603**	
		РАЗДЕЛ 10.Водосток К2(выше 0.000)									
215	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	101	1194,71	4,72	120666	477	702	117256	256955
		НР - 98%; СП - 8%			1183,04	1,60	119487	162		19033	
216	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	100,798	2542,00	--	256229	--	256229	--	276727
		СП - 8%			--	--	--	--		20498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	846,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
218	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	27077,54	449,54	216620	3596	170230	42257	279587
		НР - 98%; СП - 8%			5349,27	40,68	42794	325		20710	
219	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
220	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	4857,00	--	19428	--	19428	--	20982
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
221	241-230-0202 РСНБ РК 2022 прим	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	352,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
222	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	965,86	112,28	38634	4491	15304	15951	58952
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	18839	2149		4367	
223	234-303-0424 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114	м	44	3140,00	--	138160	--	138160	--	149213
		СП - 8%			--	--	--	--		11053	
224	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	708,00	--	15576	--	15576	--	16822
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
225	261-301-0367 РСНБ РК 2022 прим	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	266,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**821075**	**8564**	**631391**	**175464**	**1076261**
							181120	**2636**	**--**	**79722**	
				РАЗДЕЛ 11.Система КЗ							
226	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м^3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85	шт.	3	96918,00	--	290754	--		--	290754
					--	--	--	--	290754	--	
227	261-301-0331 РСНБ РК 2022	Шланг	м	10	2206,00	--	22060	--	22060	--	23825
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
228	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетон кл.В12,5 для приямка в помещениях узла управления. Устройство	м^3	0,608	29790,62	1954,22	18113	1189	13779	3133	22946
		НР - 91%; СП - 8%			5173,46	489,55	3145	298		1700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**330928**	**1189**	**35839**	**3133**	**337525**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3145	298	290754	3465	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1945024	46507	1272553	339489	2444013
							335208	16712	290754	159500	
		Локальная смета №02-01-05									
		на Отопление и вентиляцию									
		РАздел1 Отопление									
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны Маевского. Установка	комплект	240	290,44	--	69706	--	4680	63725	144106
		НР - 98%; СП - 8%			270,94	--	65026	--		10675	
22	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	6257,55	480,80	25030	1923	1276	17063	45461
		НР - 75%; СП - 8%			5457,63	230,09	21831	920		3367	
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	292	3165,70	113,37	924384	33104	88671	792377	1854103
		НР - 98%; СП - 8%			2748,66	20,34	802609	5939		137342	
		Квартирный узел ввода									
35	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	72	1758,79	218,31	126633	15718	1373	112737	258520
		НР - 98%; СП - 8%			1521,42	76,32	109542	5495		19150	
40	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автоматический балансировочный клапан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72	1977,55	--	142384	--	11401	98238	259871
		НР - 75%; СП - 8%			1819,21	--	130983	--		19250	
42	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	72	3667,44	448,48	264056	32291	5935	235887	539938
		НР - 98%; СП - 8%			3136,53	206,54	225830	14871		39995	
		Итого по разделу1					**1552193**	**83036**	**113336**	**1320027**	**3101999**
							1355821	**27225**		**229779**	
				РАЗДЕЛ 2.Узел управления							
48	1118-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прим Блочный тепловой пункт.Установка	узел	1	26619,38	1866,60	26619	1866	449	24519	55229
		НР - 98%; СП - 8%			24303,90	715,43	24304	715		4091	
50	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электромагнитный расходомер-счетчик д=65мм. Установка	шт.	3	9783,46	699,34	29350	2098	5421	17126	50194
		НР - 75%; СП - 8%			7276,84	334,67	21831	1004		3718	
53	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	7078,90	114,75	353945	5738	273047	75464	463761
		НР - 98%; СП - 8%			1503,19	36,88	75160	1844		34353	
54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4706,45	79,42	23532	398	16333	6792	32750
		НР - 98%; СП - 8%			1360,13	25,92	6801	130		2426	
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	55	965,86	112,28	53122	6175	21043	21933	81059
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	25904	2955		6004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	708,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
58	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2679,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		ИТОГО по разделу 2					**498727**	**16275**	**328453**	**145834**	**696126**
							154000	**6648**		**51565**	
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция жилых этажей									
59	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки нерегулируемые. Установка	решетка	186	2136,41	73,76	397372	13719	--	379873	839425
		НР - 98%; СП - 8%			2062,65	21,36	383653	3973		62180	
60	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	186	2131,00	--	396366	--	396366	--	428075
		СП - 8%			--	--	--	--		31709	
61	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные переточные, РП 150х200 мм. Установка	решетка	19	2712,80	73,76	51543	1402	10951	38804	97575
		НР - 98%; СП - 8%			2062,65	21,36	39190	406		7228	
62	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	32	8117,64	321,80	259764	10297	--	248114	548508
		НР - 98%; СП - 8%			7795,84	115,95	249467	3710		40630	
63	246-409-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой Stil 120SP	шт.	32	4705,00	--	150560	--	150560	--	162605
		СП - 8%			--	--	--	--		12045	
64	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$	0,04	910,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
65	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вытяжные. Установка	решетка	2	2136,41	73,76	4273	148	--	4085	9026
		НР - 98%; СП - 8%			2062,65	21,36	4125	43		669	
66	246-304-0403 РСНБ РК 2022	прим.Решетки вытяжные Р150(150х150)	шт.	2	947,00	--	1894	--	1894	--	2046
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
67	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2136,41	73,76	4273	148	--	4085	9026
		НР - 98%; СП - 8%			2062,65	21,36	4125	43		669	
68	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
		СП - 8%			--	--	--	--		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	2	18354,00	--	36708	--	36708	--	39645
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
70	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,34	9649,58	76,48	22580	179	15707	6635	31552
		НР - 98%; СП - 8%			2860,70	32,53	6694	76		2337	
71	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,88	790,00	--	3855	--	3855	--	4163
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1333486**	**25893**	**620339**	**681596**	**2176288**
							687254	**8251**	**--**	**161208**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**3384406**	**125204**	**1062128**	**2147457**	**5974413**
							2197075	**42124**		**442552**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

Связь и сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Телефонные сети

1	1310-0902-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.	1	10143,23	1472,61	10143	1472	1170	5163	16530
		НР - 61%; СП - 8%			7501,38	962,19	7501	962		1224	
2	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта комплектоптическая FOSC A8 24C	комплект	1	48865,00	--	48865	--	48865	--	52774
		СП - 8%			--	--	--	--		3909	
3	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	2	30165,83	2849,18	60332	5698	12621	27899	95290
		НР - 61%; СП - 8%			21006,48	1861,62	42013	3723		7058	
4	245-405-1701 РСНБ РК 2022	Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	2	39888,00	--	79776	--	79776	--	86158
		СП - 8%			--	--	--	--		6382	
5	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	5748,34	1088,45	11497	2177	953	5971	18866
		НР - 61%; СП - 8%			4183,42	711,18	8367	1422		1397	
6	247-202-0310 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	31759,00	--	63518	--	63518	--	68599
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	35	1077,58	--	37715	--	404	22759	65313
		НР - 61%; СП - 8%			1066,02	--	37311	--		4838	
8	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	2094,00	--	73290	--	73290	--	79153
		СП - 8%			--	--	--	--		5863	
9	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7418,50	2870,65	7419	2870	204	4004	12337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	1216,25	4345	1216		914	
10	245-405-1702 РСНБ РК 2022	Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	42011,00	--	42011	--	42011	--	45372
		СП - 8%			--	--	--	--		3361	
11	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прим. Розетка настенная. Монтаж оборудования	шт.	72	1770,50	--	127476	--	1437	76884	220709
		НР - 61%; СП - 8%			1750,54	--	126039	--		16349	
12	247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розетка настенная 8686	шт.	72	575,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
13	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	280	924,56	107,61	258877	30131	51083	113840	402534
		НР - 61%; СП - 8%			634,51	32,00	177663	8960		29817	
14	243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,28	102878,00	--	28806	--	28806	--	31110
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
15	ТПРАЙС лист ТОО"OpticService"	Пачткорд FTTH-SC/APC-10м	шт.	12	2678,57	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
16	ТПРАЙС лист ТОО"OpticService"	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	28	3258,93	--	91250	--	91250	--	98550
		СП - 8%			--	--	--	--		7300	
17	ТПРАЙС лист ТОО"OpticService"	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	26	3839,29	--	99822	--	99822	--	107808
		СП - 8%			--	--	--	--		7986	
18	ТПРАЙС лист ТОО"OpticService"	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	6	4419,64	--	26518	--	26518	--	28639
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
19	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	205	477,57	38,40	97902	7872	11148	59270	169746
		НР - 72%; СП - 8%			384,79	16,77	78882	3438		12575	
20	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	239,00	--	10755	--	10755	--	11615
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
21	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	172,00	--	27520	--	27520	--	29722
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабельного канала . Монтаж оборудования	м	430	353,55	2,20	152027	946	6777	103953	276456
		НР - 72%; СП - 8%			335,59	0,18	144304	77		20477	
23	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	150	173,00	--	25950	--	25950	--	28026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
24	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	280	98,00	--	27440	--	27440	--	29635
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
25	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	10	85,68	1,15	857	11	36	587	1559
		НР - 72%; СП - 8%			81,01	0,51	810	5		116	
26	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	409238,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	1002,53	31,73	55139	1745	37800	11670	72154
		НР - 72%; СП - 8%			283,53	11,18	15594	615		5345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1542540**	**52922**	**846789**	**432000**	**2132500**
							642829	**20418**	**--**	**157960**	
				РАЗДЕЛ 2.Предусмотреть							
28	1310-0902-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прим. Испытание муфты на затухание после монтажа	кабель	1	8366,84	--	8367	--	--	5104	14548
		НР - 61%; СП - 8%			8366,84	--	8367	--		1078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8367**	**--**	**--**	**5104**	**14548**
							8367	**--**	**--**	**1078**	
				РАЗДЕЛ 3.Телевизионные сети							
29	1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	2	39215,46	5317,50	78431	10635	9228	37666	125385
		НР - 61%; СП - 8%			29283,94	1589,70	58568	3179		9288	
30	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные всеволновая	шт.	2	6016,00	--	12032	--	12032	--	12995
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
31	1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	2	6355,63	--	12711	--	--	7754	22102
		НР - 61%; СП - 8%			6355,63	--	12711	--		1637	
32	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	2	6016,00	--	12032	--	12032	--	12995
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
33	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	92	1077,58	--	99137	--	1063	59825	171679
		НР - 61%; СП - 8%			1066,02	--	98074	--		12717	
34	247-202-0304 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	7052,00	--	14104	--	14104	--	15232
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
35	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	72	5126,00	--	369072	--	369072	--	398598
		СП - 8%			--	--	--	--		29526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная,КРТВ-6									
		СП - 8%	шт.	18	4142,00	--	74556	--	74556	--	80520
					--	--	--	--		5964	
37	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	216	1770,50	--	382428	--	4311	230651	662126
					1750,54	--	378117	--		49047	
38	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка телевизионная TV-R									
		СП - 8%	шт.	216	395,00	--	85320	--	85320	--	92146
					--	--	--	--		6826	
39	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	2912	924,56	107,61	2692319	313360	531266	1183932	4186350
					634,51	32,00	1847693	93184		310099	
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	88	450,20	183,73	39618	16168	5043	17836	62050
					209,17	72,33	18407	6365		4596	
41	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11									
		СП - 8%	км	0,12	268465,00	--	32216	--	32216	--	34793
					--	--	--	--		2577	
42	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6									
		СП - 8%	км	2,88	174873,00	--	503634	--	503634	--	543925
					--	--	--	--		40291	
43	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	85	325,07	12,74	27631	1083	2448	17694	48952
					283,53	5,59	24100	475		3626	
44	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП - 8%	м	85	88,00	--	7480	--	7480	--	8078
					--	--	--	--		598	
45	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3	668,60	54,78	2006	164	262	1179	3440
					526,56	19,31	1580	58		255	
46	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
					--	--	--	--		125	
47	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	543,58	19,60	32615	1176	10782	15115	51548
					344,29	5,59	20657	335		3818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4478899**	**342586**	**1676406**	**1571652**	**6534596**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2459907	103596	–	484044	
		ИТОГО по Смете					6029806	395508	2523195	2008756	8681644
							3111103	124014		643082	
		Добавить по тех решению№1									
		Локальная смета №02-01-02-Д									
1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)	$м^3$ кладки	158,78	44206,8	4524,66	7019156	718426	4739311	1622231	9332698
					9833,85	1152,01	1561419	182916		691311	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8этажи)	$м^3$ кладки	52,83	44206,8	4524,66	2335445	239038	1576885	539756	3105218
					9833,85	1152,01	519522	60861		230016	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж)	$м^3$ кладки	**26,46**	44206,8	4524,66	1169712	119723	789786	270338	1555254
					9833,85	1152,01	260204	30482		115204	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**10524 313**	**1077186**	**7105 982**	**2432325**	**13993169**
							2341 145	**274259**		**1036531**	
		Локальная смета №02-01-03-Д									
		Отделочные работы									
		Раздел 1 Перегородки									
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	783,86	7562,91	416,47	5928263	326454	3075702	2424955	9021475
					3222,65	103,81	2526106	81373		668257	
6	235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера	кг	393,93	1293		509 351		509 351		550100
										40 748	
		Итого по разделу					**6437 614**	**326454**	**3585 054**	**2424955**	**9571575**
							2526 106	**81373**		**709006**	
		Раздел5Внутренняя отделка									
7	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под маслянную ,водоэмульсионную покраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3102,553	783,76	6,00	2431657	18615	945162	1180087	3900684
					473,12	2,33	1467880	7229		288940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	313,9	2656,64	20,80	833919	6529	337769	443165	1379251
					1559,8	8,87	489621	2784		102167	
9	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	329,6	669,00		220502		220502		238143
										17640	
		ИТОГО по разделу					**3486079**	**25144**	**1503 433**	**1623252**	**5518077**
							1957501	**10013**		**408746**	
		ИТОГО по смете					**9923693**	**351599**	**5088 487**	**4048207**	**15089652**
							4483608	**91386**		**1117752**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**65348077**
Материалы	Тенге	**34774255**
Оборудование		**290754**
Всего заработная плата	Тенге	**28241884**
Накладные расходы	Тенге	**23565159**
Сметная прибыль	Тенге	**7089798**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**96003034**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
Сметная заработная плата	Тенге	**28241884**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**96003034**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
Сметная заработная плата	Тенге	**28241884**

ИТОГО ПО АКТУ		**96003034**
В том числе		
Зарплата рабочих строителей		**28241884**
- т.ч. оборудование	**290754**	
- СМР	**95712280**	
Временные здания и сооружения (0,9%)	**861411**	
Итого	**96573690**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)	**985052**	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1640769**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1951175**	
Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г	**101441439**	
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2023 К=1,0450539	**106011772**	
МИНУС ранее взятые объемы		

АКТ №5 от 20декабря 2022г
Локальная смета №02-01-02
на Надземную часть
Раздел 1 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ					**-21212818**				
		В том числе									
		Зарплата рабочих строителей					**-3745063**				
		- т.ч. оборудование			**0**						
		- СМР			**-21212818**						
		Временные здания и сооружения (0,9%)			**-190915**						
		Итого			**-21403733**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)			**-218318**						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**-217577**						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**-432441**						
		Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г			**-22272069**						
		ИТОГО по акту в текущих ценах на 2022 К=1			**-22272069**						

ВСЕГО ПО АКТУ

Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г	**83739703**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	**75365733**
НДС 12%	**9043888**
ИТОГО ПО АКТУ	**84409621**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей области Абай"

_____ **Р. А. Сактаганов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж. Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ **Р. Л. Алиев**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **С.А.Кудашов**