Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) №1806096 от 26.06.2018г.

№ ЗНУ 715868

Акт приемки выполненных работ

за период 01.04.2019г. по 30.04.2019г.

Проект №18-03/02 "Система водонагнетания на м/р Кызылкия. Нагнетательные линии до скв № 107,139,319,402и ВРП -6 ".
Электроснабжение ВРП-6 на м/р Кызылкия.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**Строительство ВЛ-6кВ до ВРП-6**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,165	4 368 250,00	720 761,25	0,165	4 368 250,00	720 761,25	100,00%	720 761,25	100,00%	720 761,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
3	Демонтаж существующейанкерной опоры	шт	1,00	77 749,00	77 749,00	1,00	77 749,00	77 749,00	100,00%	77 749,00	100,00%	77 749,00
	ИТОГО				**1 198 510,25**			**1 198 510,25**		**1 198 510,25**		**1 198 510,25**
	Всего:				**1 198 510,25**			**1 198 510,25**		**1 198 510,25**		**1 198 510,25**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ ***Байтасов Г.Н.***

#1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ ***Саркобен Е.А.***

#8643 fun.