Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) №1806097 от 26.06.2018г.

№ ЗНУ 714895

Акт приемки выполненных работ

за период 01.11.2018г. по 28.02.2019г.

Проект №18-06/02 Электроснабжения скв. № 233,251,254,255,256,259,274 на м/р Арыскум .

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 233 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,185	4 368 250,00	808 126,25	0,185	4 368 250,00	808 126,25	100,00%	808 126,25	9,73%	78 630,68
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	90,00%	360 000,00	90,00%	360 000,00
	ИТОГО				**1 208 126,25**			**1 208 126,25**		**1 168 126,25**		**438 630,68**
Б	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 251 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,090	4 368 250,00	393 142,50	0,090	4 368 250,00	393 142,50	90,00%	353 828,25	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	20,00%	80 000,00	20,00%	80 000,00
	ИТОГО				**793 142,50**			**793 142,50**		**433 828,25**		**80 000,00**
В	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 254 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,060	4 368 250,00	262 095,00	0,060	4 368 250,00	262 095,00	90,00%	235 885,50	90,00%	235 885,50
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	20,00%	80 000,00	20,00%	80 000,00
	ИТОГО				**662 095,00**			**662 095,00**		**315 885,50**		**315 885,50**
С	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 255 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,215	4 368 250,00	939 173,75	0,215	4 368 250,00	939 173,75	90,23%	847 416,47	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	90,00%	360 000,00	90,00%	360 000,00
	ИТОГО				**1 339 173,75**			**1 339 173,75**		**1 207 416,47**		**360 000,00**
Д	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 256АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,180	4 368 250,00	786 285,00	0,180	4 368 250,00	786 285,00	38,89%	305 786,24	38,89%	305 786,24
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				**1 186 285,00**			**1 186 285,00**		**305 786,24**		**305 786,24**
Е	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 259АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,105	4 368 250,00	458 666,25	0,105	4 368 250,00	458 666,25	90,48%	415 001,22	90,48%	415 001,22
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	90,00%	360 000,00	90,00%	360 000,00
	ИТОГО				**858 666,25**			**858 666,25**		**775 001,22**		**775 001,22**
Ж	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 274 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,115	4 368 250,00	502 348,75	0,115	4 368 250,00	502 348,75	100,00%	502 348,75	9,57%	48 074,78
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	90,00%	360 000,00	90,00%	360 000,00
	ИТОГО				**902 348,75**			**902 348,75**		**862 348,75**		**408 074,78**
	Всего:				**6 949 837,50**			**6 949 837,50**		**5 068 392,68**		**2 683 378,42**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Т.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Саркобен Е.А.*

#8643 Н. Мырхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) №1806097 от 26.06.2018г.
№ ЗНУ 714895

Акт приемки выполненных работ
за период 01.04.2019г. по 30.04.2019г.
Проект №18-06/02 Электроснабжения скв. № 233,251,254,255,256,259,274 на м/р Арыскум .

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 233 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,185	4 368 250,00	808 126,25	0,185	4 368 250,00	808 126,25	100,00%	808 126,25	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	10,00%	40 000,00
	ИТОГО				**1 208 126,25**			**1 208 126,25**		**1 208 126,25**		**40 000,00**
Б	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 251 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,090	4 368 250,00	393 142,50	0,090	4 368 250,00	393 142,50	100,00%	393 142,50	10,00%	39 314,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	80,00%	320 000,00
	ИТОГО				**793 142,50**			**793 142,50**		**793 142,50**		**359 314,25**
В	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 254 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,060	4 368 250,00	262 095,00	0,060	4 368 250,00	262 095,00	100,00%	262 095,00	10,00%	26 209,50
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	80,00%	320 000,00
	ИТОГО				**662 095,00**			**662 095,00**		**662 095,00**		**346 209,50**
С	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 255 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,215	4 368 250,00	939 173,75	0,215	4 368 250,00	939 173,75	100,00%	939 173,75	9,77%	91 757,28
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	10,00%	40 000,00
	ИТОГО				**1 339 173,75**			**1 339 173,75**		**1 339 173,75**		**131 757,28**
Д	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 256АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,180	4 368 250,00	786 285,00	0,180	4 368 250,00	786 285,00	100,00%	786 285,00	61,11%	480 498,76
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
	ИТОГО				**1 186 285,00**			**1 186 285,00**		**1 186 285,00**		**880 498,76**
Е	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 259АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,105	4 368 250,00	458 666,25	0,105	4 368 250,00	458 666,25	100,00%	458 666,25	9,52%	43 665,03
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	10,00%	40 000,00
	ИТОГО				**858 666,25**			**858 666,25**		**858 666,25**		**83 665,03**
Ж	**Строительство ВЛ-6кВ до скв 274 АР**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,115	4 368 250,00	502 348,75	0,115	4 368 250,00	502 348,75	100,00%	502 348,75	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	10,00%	40 000,00
	ИТОГО				**902 348,75**			**902 348,75**		**902 348,75**		**40 000,00**
	Всего:				**6 949 837,50**			**6 949 837,50**		**6 949 837,50**		**1 881 444,82**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС #1362 *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор *Саркобен Е.А.*

#8642 Бек - М. Мирхиев