типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО "Гулнур МК"**

Наименование строительства и его адрес:«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года.

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац правовая форма наименование	организац правовая форма код
				28	17.02.2023				
				доп.28/1	10.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	287 840 000,00	257 000 000,00							30 840 000,00	287 840 000,00
Акт № 8	23 081 041,09	20 608 072,40							2 472 968,69	23 081 041,09
Акт № 9	5 702 958,91	5 091 927,60							611 031,31	5 702 958,91
Итого к оплате	28 784 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	28 784 000,00

Итого к оплате за ноябрь: Двадцать восемь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи тенге, 00 тиын

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Аман Д.С.

Технический надзор ТОО "MSK Engeeniring" _____ Арыстанов Ө.А

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Директор _____ Миралиев К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гулнур МК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»
(наименование, адрес)

Объект : Газопровод низкого давления Г1
(наименование)

Договор (контракт) № 28 от 17.02.2023 г., дополнительное соглашение №28/1 от 10.11.2023 г.

Акт выполненных работ № 8

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Газопровод низкого давления

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -16ШТ										
1	32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,000358		101104,99	6024,11	36	2	2	22	63
			НР - 69%; СП - 8%				89571,20	419,85	32	--		5	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -4ШТ										
2	38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,000186		101104,99	6024,11	19	1	1	12	33
			НР - 69%; СП - 8%				89571,20	419,85	17	--		2	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -452ШТ										
3	56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,001808		101104,99	6024,11	183	11	10	112	318
			НР - 69%; СП - 8%				89571,20	419,85	162	1		24	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -150ШТ										
			п.№60,61 корректировка акта выполненных работ №5 за июль месяц 2023 г.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	60	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,01	-2595,60 -2595,60	-- --	-26 -26	-- --	--	-19 -4	-49
5	61	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,01	-783,22 -783,22	-- --	-8 -8	-- --	--	-6 -1	-15
6	62	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0003	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	30 27	2 --	1	19 4	53
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -966ШТ									
			п.№68 корректировка акта выполненных работ №5 за июль месяц 2023 г.									
7	68	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,001932	-101104,99 -89571,20	-6024,11 -419,85	-195 -173	-12 -1	-10	-120 -25	-340
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -210ШТ									
			п.№74 корректировка акта выполненных работ №5 за июль месяц 2023 г.									
8	74	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01512	-101104,99 -89571,20	-6024,11 -419,85	-1529 -1354	-91 -6	-84	-939 -197	-2664
			ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -214ШТ									
9	78	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	428	1652,95 1153,80	182,52 61,08	707463 493826	78118 26142	135519	374377 86547	1168388
10	79	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	1,61356	268025,00 --	-- --	432474 --	-- --	432474	-- 34598	467072
11	80	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	107	252,19 205,12	20,96 6,11	26984 21948	2243 654	2793	16273 3461	46718
12	81	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02033	295890,00 --	-- --	6015 --	-- --	6015	-- 481	6496
13	82	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	171,2	286,00 230,76	25,79 8,04	48963 39506	4415 1376	5042	29435 6272	84670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	83	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,1712	282504,00 --	-- --	48365 --	-- --	48365	-- 3869	52234
			УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЗОНТА ДЛЯ ЗАДВИЖЕК НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ -9ШТ									
15	100	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1035	58714,02 51632,80	2492,92 478,48	6077 5344	258 50	475	3722 784	10582
16	101	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,1035	497838,00 --	-- --	51526 --	-- --	51526	-- 4122	55648
17	102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	3,0015	162,52 51,84	3,41 0,53	488 156	11 2	321	108 48	644
			УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЗОНТА ДЛЯ ЗАДВИЖЕК НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ -6ШТ									
18	103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00186	56622,32 51632,80	2492,92 478,48	105 96	5 1	4	67 14	186
19	104	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,00168	497838,00 --	-- --	836 --	-- --	836	-- 67	903
20	105	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00018	633849,00 --	-- --	114 --	-- --	114	-- 9	123
21	106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	0,05394	162,52 51,84	3,41 0,53	9 3	-- --	6	2 1	12
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
22	107	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	7,596	937710,09 135897,00	793439,45 140358,60	7122846 1032274	6026966 1066164	63606	1909578 722594	9755018
23	108	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	59	20910,02 1271,04	19629,08 4008,92	1233691 74991	1158115 236526	585	283481 121374	1638546
24	109	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	667	318,00	--	212106	--	212106	--	229074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		16968	
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
			п.№110,111,112 корректировка акта выполненных работ №7 за август месяц 2023 г.									
25	110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода**	м2	1036,268	-179,00	-4,82	-185492	-4995	-88601	-63787	-269222
			НР - 69%, СП - 8%			-88,68	-0,53	-91896	-549		-19942	
26	111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор**	м2	477,728	-89,50	-2,41	-42757	-1151	-20424	-14702	-62055
			НР - 69%, СП - 8%			-44,34	-0,26	-21182	-124		-4597	
27	112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1517,728	-162,52	-3,41	-246661	-5175	-162807	-54844	-325625
			НР - 69%, СП - 8%			-51,84	-0,53	-78679	-804		-24120	
			ВРЕЗКА									
28	113	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	6	12041,19	2061,77	72247	12371	5825	53510	135818
			НР - 99%, СП - 8%			9008,43	--	54051	--		10061	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9493909**	**7271094**	**693700**	**2536301**	**12992626**
								1529115	**1329432**	--	**962419**	
			РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
29	340	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,978	937710,09	793439,45	1854791	1569423	16564	497255	2540209
			НР - 91%, СП - 8%			135897,00	140358,60	268804	277629		188164	
30	341	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ**	км трубопровода	0,704	937710,09	793439,45	660148	558581	5896	176980	904099
			НР - 91%, СП - 8%			135897,00	140358,60	95671	98812		66970	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 24,2М2									
31	345	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	7,26	363,06	254,60	2636	1849	--	1281	4230
			НР - 108%, СП - 8%			108,46	54,92	787	399		313	
32	346	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	11,616	97,00	--	1127	--		--	1217
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
33	347	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км**	т	11,616	60,00	--	697	--		--	753
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	348	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	24,2	189,86 44,51	144,80 39,33	4595 1077	3504 952	14	2191 543	7329
35	349	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	9,0145	2958,00 --	-- --	26665 --	-- --	26665	-- 2133	28798
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -78,6М2									
36	350	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	7,074	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	20282 11535	8747 3694	--	16447 2938	39668
37	351	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	23,58	363,06 108,46	254,60 54,92	8561 2557	6003 1295	--	4161 1018	13739
38	352	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	53,2908	97,00 --	-- --	5169 --	-- --		-- 414	5583
39	353	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км *СП - 8%*	т	53,2908	60,00 --	-- --	3197 --	-- --		-- 256	3453
40	354	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	78,6	189,86 44,51	144,80 39,33	14923 3498	11381 3091	44	7117 1763	23803
41	355	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	29,2785	2958,00 --	-- --	86606 --	-- --	86606	-- 6928	93534
42	356	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,6	1917,45 44,49	125,37 30,41	150712 3497	9854 2390	137361	6358 12566	169636
43	357	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,6	2026,59 44,49	125,60 30,51	159290 3497	9872 2398	145921	6367 13253	178909
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2999399 390923	2179214 390660	419071 --	718157 297405	4014955
			ИТОГО:	Тенге								17007580
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		493219,82				
			Итого с временными									17500799,82

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)				2,07%		362266,56				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1406157,00				
			Итого с зимними удорожаниями										19269223,38
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		357261,33				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										19626484,70
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036						20608515,49
			Коэффициент к договорной цене				0,99998						20608072,40
			НДС				12 %		2472968,69				
			Итого по акту с НДС										23081041,09

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гулнур МК"

Миралиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Құрылыс Топ»

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, инициалы)

ТОО "MSK Engeering"

Арыстанов Ө.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, инициалы)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г2**

(наименование)

Договор (контракт) **№ 28** от **17.02.2023 г., дополнительное соглашение №28/1 от 10.11.2023 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-2 Газопровод среднего давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ										
1	71	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,02		4112,24	158,80	82	3	58	21	112
			НР - 99%; СП - 8%				1037,34	46,34	21	1		8	
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -56ШТ										
2	146	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	3,92		27661,07	1729,66	108431	6780	82497	18810	137420
			НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	19154	1516		10179	
3	147	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	56		1796,52	861,98	100605	48271	13340	63843	177604
			НР - 108%; СП - 8%				696,32	359,29	38994	20120		13156	
4	148	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/**	м3	2,8		39421,00	--	110379	--	110379	--	119209
			СП - 8%				--	--	--	--		8830	
5	149	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка таблички-указателя**	шт	56		868,27	--	48623	--	5810	46238	102450
			НР - 108%; СП - 8%				764,52	--	42813	--		7589	

6	150	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички для указания 140х210мм СП - 8%	100 шт.	0,56	116287,00 --	-- --	65121 --	-- --	65121	-- 5210	70331
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -34,4М2									
7	160	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%, СП - 8%	м3 конструкции	3,096	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	8877 5048	3829 1617	--	7198 1286	17361
8	161	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%, СП - 8%	м3 конструкции	10,32	363,06 108,46	254,60 54,92	3747 1119	2628 567	--	1821 445	6013
9	162	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	23,3232	97,00 --	-- --	2262 --	-- --		-- 181	2443
10	163	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км СП - 8%	т	23,3232	60,00 --	-- --	1399 --	-- --		-- 112	1511
11	164	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	34,4	189,86 44,51	144,80 39,33	6531 1531	4981 1353	19	3115 772	10418
12	165	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	12,814	2958,00 --	-- --	37904 --	-- --	37904	-- 3032	40936
13	166	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	34,4	1917,45 44,49	125,37 30,41	65960 1530	4313 1046	60117	2783 5499	74242
14	167	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	34,4	2026,59 44,49	125,60 30,51	69715 1530	4321 1050	63864	2786 5800	78301
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				629636 111740	75126 27270	439109 --	146615 62099	838351
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 /М3-5/									
15	213	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	54	1372,57 897,40	155,50 45,01	74119 48460	8397 2431	17262	36641 8861	119621
16	214	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,5688	235493,00 --	-- --	133948 --	-- --	133948	-- 10716	144664

17	215	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	180	286,00 230,76	25,79 8,04	51480 41537	4642 1447	5301	30948 6594	89023
18	216	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,23184	282504,00 --	-- --	65496 --	-- --	65496	-- 5240	70736
19	217	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	36	252,19 205,12	20,96 6,11	9079 7384	755 220	940	5475 1164	15718
20	218	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02808	295890,00 --	-- --	8309 --	-- --	8309	-- 665	8974
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 -9ШТ									
21	219	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	117	2964,11 1851,68	1078,99 399,12	346801 216647	126242 46697	3912	310745 52604	710150
22	220	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	9	857,01 786,68	28,74 4,50	7713 7080	258 40	375	8402 1289	17405
23	221	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,7	18575,00 --	-- --	50152 --	-- --	50152	-- 4012	54164
24	222	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	124,2	1074,00 --	-- --	133391 --	-- --	133391	-- 10671	144062
25	223	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,674	497896,00 --	-- --	833478 --	-- --	833478	-- 66678	900156
26	224	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	168,75	1737,00 --	-- --	293119 --	-- --	293119	-- 23450	316569
27	225	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/ *СП - 8%*	т	0,06642	282504,00 --	-- --	18764 --	-- --	18764	-- 1501	20265
28	226	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0396	654755,00 --	-- --	25928 --	-- --	25928	-- 2074	28002
29	227	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10,8	8426,32 3152,70	1717,19 728,20	91004 34049	18546 7865	38409	39399 10432	140835
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -9Х2=18ШТ									

30	228	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,826	1427,58 1427,58	-- --	4034 4034	-- --	--	2905 555	7494
31	229	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,826	783,22 783,22	-- --	2213 2213	-- --	--	1594 305	4111
32	230	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,34	28557,65 4886,28	1729,66 386,72	66825 11434	4047 905	51344	11228 6244	84298
33	231	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,5153292	40188,71 22178,60	8768,90 2107,94	20710 11429	4519 1086	4762	8636 2348	31693
34	232	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,428652	553067,00 --	-- --	237073 --	-- --	237073	-- 18966	256039
35	233	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	86,67648	537,00 --	-- --	46545 --	-- --	46545	-- 3724	50269
36	234	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	8,64	446,00 --	-- --	3853 --	-- --	3853	-- 308	4161
37	235	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18	89,50 44,34	2,41 0,26	1611 798	44 5	769	554 173	2338
38	236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	32,4	162,52 51,84	3,41 0,53	5266 1680	110 17	3476	1171 515	6952
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
39	237	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,057	937710,09 135897,00	793439,45 140358,60	53449 7746	45226 8000	477	14329 5422	73201
40	238	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	стык	4	20910,02 1271,04	19629,08 4008,92	83640 5084	78517 16036	39	19219 8229	111088
41	239	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 *СП - 8%*	дм2	44	318,00 --	-- --	13992 --	-- --	13992	-- 1119	15111
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
42	240	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	16,57	179,00	4,82	2966	80	1417	1020	4305

			НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	1469	9		319	
43	241	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор	м2	4,79	89,50	2,41	429	11	206	147	622
			НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	212	1		46	
44	242	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,36	162,52	3,41	3471	73	2291	772	4582
			НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	1107	11		339	
			ВРЕЗКА									
45	243	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	12041,19	2061,77	12041	2062	971	8918	22636
			НР - 99%; СП - 8%			9008,43	--	9008	--		1677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2700899	293529	1995999	502103	3459242
								411371	84770	--	256240	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4297593
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		124630,20				
			Итого с временными									4422223,20
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)			2,07%		91540,02				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					245354,42				
			Итого с зимними удорожаниями									4759117,64
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90275,26				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4849392,90
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						5092037,12
			Коэффициент к договорной цене			0,99998						5091927,60
			НДС			12 %		611031,31				
			Итого по акту с НДС									5702958,91

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гулнур МК"

Миралиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Курылыс Ерупп»

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, инициалы)

ТОО "MSK Engeenring"

Арыстанов Ө.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, инициалы)