Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумкол[illegible]орсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806096
№ ЗНУ 737168

Акт приемки выполненных работ

за период 13.12.2020г. по 05.02.2021 г.

Проект № 19-03/02 "Электроснабжения скв. № 154,155,156,157,158,360 на м/р Кызылкия".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. Скв 154											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,270	4 368 250,00	1 179 427,50	0,270	4 368 250,00	1 179 427,50	90,00%	1 061 484,75	90,00%	1 061 484,75
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
3	Опора переходная промежуточная на стойке СВ164-12 ПП 10-5	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	100,00%	202 878,00
4	Ответвительная анкерная опора ОА 10-1	шт	1,00	190 737,00	190 737,00	1,00	190 737,00	190 737,00	100,00%	190 737,00	100,00%	190 737,00
	ИТОГО				1 973 042,50			1 973 042,50		1 455 099,75		1 455 099,75
Б	Строительство ВЛ-6кВ. Скв 155											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,137	4 368 250,00	598 450,25	0,135	4 368 250,00	589 713,75	90,00%	530 742,38	90,00%	530 742,38
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
3	Опора переходная промежуточная на базе стойки СВ164-12 ПП 10-5	шт	1,000	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	100,00%	202 878,00
	ИТОГО				1 201 328,25			1 192 591,75		733 620,38		733 620,38
В	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.157											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,075	4 368 250,00	327 618,75	0,075	4 368 250,00	327 618,75	90,00%	294 856,88	90,00%	294 856,88
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				727 618,75			727 618,75		294 856,88		294 856,88
Г	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.158											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,143	4 368 250,00	624 659,75	0,147	4 368 250,00	642 132,75	90,00%	577 919,48	90,00%	577 919,48
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				1 024 659,75			1 042 132,75		577 919,48		577 919,48
Д	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.360											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,940	4 368 250,00	4 106 155,00	0,940	4 368 250,00	4 106 155,00	50,00%	2 053 077,50	50,00%	2 053 077,50
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	ИТОГО				4 506 155,00			4 506 155,00		2 053 077,50		2 053 077,50
	ВСЕГО по проекту				9 432 804,25			9 441 540,75		5 114 573,99		5 114 573,99

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

#1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау ЛТД» Товарищество с ограниченной ответственностью

#8643 [illegible]
Н. Мрхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресурсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806096
№ ЗНУ 737168

Акт приемки выполненных работ

за период 06.02.2021г. по 28.02.2021 г.

Проект № 19-03/02 "Электроснабжения скв. № 154,155,156,157,158,360 на м/р Кызылкия".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. Скв 154											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,270	4 368 250,00	1 179 427,50	0,270	4 368 250,00	1 179 427,50	100,00%	1 179 427,50	10,00%	117 942,75
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	80,00%	320 000,00	80,00%	320 000,00
3	Опора переходная промежуточная на стойке СВ164-12 ПП 10-5	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	0,00%	-
4	Ответительная анкерная опора ОА 10-1	шт	1,00	190 737,00	190 737,00	1,00	190 737,00	190 737,00	100,00%	190 737,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 973 042,50			1 973 042,50		1 893 042,50		437 942,75
Б	Строительство ВЛ-6кВ. Скв 155											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,137	4 368 250,00	598 450,25	0,135	4 368 250,00	589 713,75	100,00%	589 713,75	10,00%	58 971,38
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	80,00%	320 000,00	80,00%	320 000,00
3	Опора переходная промежуточная на базе стойки СВ164-12 ПП 10-5	шт	1,000	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 201 328,25			1 192 591,75		1 112 591,75		378 971,38
В	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.157											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,075	4 368 250,00	327 618,75	0,075	4 368 250,00	327 618,75	100,00%	327 618,75	10,00%	32 761,88
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	80,00%	320 000,00	80,00%	320 000,00
	ИТОГО				727 618,75			727 618,75		647 618,75		352 761,88
Г	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.158											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,143	4 368 250,00	624 659,75	0,147	4 368 250,00	642 132,75	100,00%	642 132,75	10,00%	64 213,28
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	80,00%	320 000,00	80,00%	320 000,00
	ИТОГО				1 024 659,75			1 042 132,75		962 132,75		384 213,28
Д	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.360											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,940	4 368 250,00	4 106 155,00	0,940	4 368 250,00	4 106 155,00	100,00%	4 106 155,00	50,00%	2 053 077,50
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	80,00%	320 000,00	80,00%	320 000,00
	ИТОГО				4 506 155,00			4 506 155,00		4 426 155,00		2 373 077,50
	ВСЕГО по проекту				9 432 804,25			9 441 540,75		9 041 540,75		3 926 966,79

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресурсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

8643

М. Моргиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806096
№ ЗНУ 737168

Акт приемки выполненных работ
за период 01.03.2021г. по 10.04.2021 г.

Проект № 19-03/02 "Электроснабжения скв. № 154,155,156,157,158,360 на м/р Кызылкия".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. Скв 154											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,270	4 368 250,00	1 179 427,50	0,270	4 368 250,00	1 179 427,50	100,00%	1 179 427,50	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	20,00%	80 000,00
3	Опора переходная промежуточная на стойке СВ164-12 ПП 10-5	шт	1,00	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	0,00%	-
4	Ответвительная анкерная опора ОА 10-1	шт	1,00	190 737,00	190 737,00	1,00	190 737,00	190 737,00	100,00%	190 737,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 973 042,50			1 973 042,50		1 973 042,50		80 000,00
Б	Строительство ВЛ-6кВ. Скв 155											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,137	4 368 250,00	598 450,25	0,135	4 368 250,00	589 713,75	100,00%	589 713,75	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	20,00%	80 000,00
3	Опора переходная промежуточная на базе стойки СВ164-12 ПП 10-5	шт	1,000	202 878,00	202 878,00	1,00	202 878,00	202 878,00	100,00%	202 878,00	0,00%	-
	ИТОГО				1 201 328,25			1 192 591,75		1 192 591,75		80 000,00
В	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.157											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,075	4 368 250,00	327 618,75	0,075	4 368 250,00	327 618,75	100,00%	327 618,75	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	20,00%	80 000,00
	ИТОГО				727 618,75			727 618,75		727 618,75		80 000,00
Г	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.158											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,143	4 368 250,00	624 659,75	0,147	4 368 250,00	642 132,75	100,00%	642 132,75	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	20,00%	80 000,00
	ИТОГО				1 024 659,75			1 042 132,75		1 042 132,75		80 000,00
Д	Строительство ВЛ-6кВ. Скв.360											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,940	4 368 250,00	4 106 155,00	0,940	4 368 250,00	4 106 155,00	100,00%	4 106 155,00	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	20,00%	80 000,00
	ИТОГО				4 506 155,00			4 506 155,00		4 506 155,00		80 000,00
	ВСЕГО по проекту				9 432 804,25			9 441 540,75		9 441 540,75		400 000,00

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

Н. Мирхаев