Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресор

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 1806097

№ ЗНУ 742796

Акт приемки выполненных работ

за период с 01.10.2021г. по 10.02.2022г.

Проект № 19-04/02 " Электроснабжение скв.262,264,265,424 и 425 на м/р Арыскум".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №264											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,165	4 368 250,00	720 761,25	0,165	4 368 250,00	720 761,25	0,00%	-	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	-	0,00%	-
3	Установка РЛНД 10 кВ. КР-1 на концевую опору	шт	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	Итого:				**1 245 761,25**			**1 245 761,25**		**-**		**-**
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №265											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,325	4 368 250,00	1 419 681,25	0,315	4 368 250,00	1 375 998,75	100,00%	1 375 998,75	100,00%	1 375 998,75
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
3	Установка РЛНД 10 кВ. КР-1 на концевую опору	шт	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%	125 000,00
	Итого:				**1 944 681,25**			**1 900 998,75**		**1 900 998,75**		**1 900 998,75**
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №425											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,365	4 368 250,00	1 594 411,25	0,365	4 368 250,00	1 594 411,25	100,00%	1 594 411,25	100,00%	1 594 411,25
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
3	Установка РЛНД 10 кВ. КР-1 на концевую опору	шт	1,00	125 000,00	125 000,00	1,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%	125 000,00
	Итого:				**2 119 411,25**			**2 119 411,25**		**2 119 411,25**		**2 119 411,25**
	ВСЕГО по проекту:				**5 309 853,75**			**5 266 171,25**		**4 020 410,00**		**4 020 410,00**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

1362

8643

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Денеев Г.Ж.*