Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ"** ИИН/БИН **050140008047**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шыманұлы, дом № 33** **070240001215**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 109 от 28.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
24	16.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области			усл	1	55 129 065,58	55 129 065,58	5 906 685,60
				Итого	1	x	55 129 065,58	5 906 685,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нурымбет Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " АСК-7НС "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№109	28.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области	**55 129 065,58**	**49 222 379,98**	**47 172 273,00**			**2 050 106,98**			**5 906 685,60**	**55 129 065,58**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "GrandBildCompany"
(наименование организации, бизнес

Эксперт _____ **Шадияров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС" БИН 070240001215
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внеплощадочные сети высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 06-01-02

Подземный газопровод высокого давления

за октябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1		1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	9 372,00	238,17	238,17	2 232 129	2 232 129	-	386 584,00	2 828 210,00	
						-	57,29	-	536 922	-	209 497,00		
2		1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР=72%	м3 грунта	560,00	49,24	49,24	27 574	27 574	-	5 592,00	35 819,00	
						-	13,87	-	7 767	-	2 653,00		
3		1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8 812,00	49,24	49,24	433 903	433 903	-	88 000,00	563 655,00	
						-	13,87	-	122 222	-	41 752,00		
4		1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	8 812,00	213,37	104,40	1 880 216	919 973	-	978 026,00	3 086 901,00	
						108,97	45,18	960 244	398 126	-	228 659,00		
Итого по разделу 1							**6 514 585,00**						
в том числе													
- зарплата рабочих-строителей, тенге							960 244,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							3 613 579,00						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							1 065 037,00						
- накладные расходы, тенге							1 458 202,00						

		в т.ч. зарплата, тенге				131 238,18						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				482 561,00						
Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)												
5	5	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	7,10	400 049,23 293 381,00	104 388,65 30 733,45	2 840 350 2 083 005	741 159 218 207	16 185 -	2 531 333,00 429 735,00	5 801 418,00
6	6	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (с К=1,01)	1 м	7 171,00	826,00 -	- -	5 923 246 -	- -	5 923 246 -	- 473 860,00	6 397 106,00
7	7	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР=61%	стык	75,00	878,49 795,20	22,00 -	65 887 59 640	1 650 -	4 597 -	36 380,00 8 181,00	110 448,00
8	8	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	7 100,00	716,26 698,63	- -	5 085 446 4 960 273	- -	125 173 -	4 861 068,00 795 721,00	10 742 235,00
9	9	1125-0126-0101	Трубопровод . Продувка воздухом НР=91%	км трубопровода	7,10	500 325,35 79 213,50	411 821,47 95 360,87	3 552 310 562 416	2 923 932 677 062	65 962 -	1 127 925,00 374 419,00	5 054 654,00
10	10	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	7,10	1 171 845,62 176 637,00	983 903,30 182 513,85	8 320 104 1 254 123	6 985 713 1 295 848	80 268 -	2 320 474,00 851 246,00	11 491 824,00
11	11	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%:К1тр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	7,10	32 149,93 11 472,30	20 677,63 5 641,51	228 265 81 453	146 811 40 055	- -	74 120,00 24 191,00	326 576,00
12	12	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	7 100,00	17,00 -	- -	120 700 -	- -	120 700 -	- 9 656,00	130 356,00
13	13	243-141-0102	Провода силовые алюминиевые сечением 2,5 мм2	1 км	7,10	23 285,00 -	- -	165 324 -	- -	165 324 -	- 13 226,00	178 550,00
14	14	1122-0801-0208	Фасонные части полимерные (отводы и муфты). Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	77,00	2 250,57 1 916,12	334,45 3,10	173 294 147 541	25 753 239	- -	146 302,00 25 568,00	345 164,00
15	15	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2,00	4 902,00 -	- -	9 804 -	- -	9 804 -	- 784,00	10 588,00

16	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	75,00	849,00 -	- -	63 675 -	- -	63 675 -	- 5 094,00	68 769,00	
Итого по разделу 2											**40 657 688,00**	
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге											9 148 451,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге											10 825 018,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге											2 231 411,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге											6 574 933,50	
- накладные расходы, тенге											11 097 602,00	
в т.ч. зарплата, тенге											998 784,18	
- сметная прибыль (8 %), тенге											3 011 681,00	
того											**47 172 273,00**	
в том числе												
арплата рабочих-строителей, тенге											10 108 695,00	
атраты на эксплуатацию машин, тенге											14 438 597,00	
т.ч. зарплата машинистов, тенге											3 296 448,00	
атериалы, изделия и конструкции, тенге											8 033 135,50	
акладные расходы, тенге											11 228 840,18	
.ч. зарплата, тенге											1 481 345,18	
метная прибыль (8 %), тенге											3 011 681,00	
его											**47 172 273,00**	
еменные здания и сооружения (2,3%)											1084962,28	
непредвиденные работы и затраты (2 %)											**965 144,71**	2050106,98
того в текущих ценах с 10.06.2022 г.											**49 222 379,98**	
ДС (12%)											5906685,60	
того											**55 129 065,58**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадияров Н. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)