Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагаш, проспект Тауелсиздик, дом № 16** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзагул Шымануллы, дом № 33** — **070240001215**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 109 от 28.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
41	12.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области			Работа	1	30 546 236,02	30 546 236,02	3 272 811,00
				Итого	1	x	30 546 236,02	3 272 811,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нурымбет Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2023

М.П.

Заказчик:	**Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик:	**Товарищество с ограниченной ответственностью " АСК-7НС "**
Наименование строительства и его адрес	**Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**

Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№109	**28.08.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**30 546 236,02**	**27 273 425,02**	**23 868 961,36**		**1 958 020,00**	**1 446 443,66**			**3 272 811,00**	**30 546 236,02**
Акт выполненных работ №2		909 920,70	860 558,70			49362			109 190,48	1 019 111,18
Акт выполненных работ №3		554 868,60	524 767,60			30101			66 584,23	621 452,83
Акт выполненных работ №4		245 132,89	231 834,89			13298			29 415,95	274 548,84
Акт выполненных работ №5		47 113,78	44 556,78			2557			5 653,65	52 767,43
Акт выполненных работ №6		2 155 766,07	186 248,07		1958020	11498			258 691,93	2 414 458,00
Акт выполненных работ №7		6 912,51	6 537,52			374,99			829,50	7 742,01
Акт выполненных работ №8		1 326 575,79	1 254 610,79			71965			159 189,09	1 485 764,88
Акт выполненных работ №9		22 027 134,69	20 759 847,02			1 267 287,67			2 643 256,16	24 670 390,85

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

И.о руководителя _____ **Калиматамбетов А. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "GrandBildCompany"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
БИН 070240001215
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 05.05.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

Ограждения ГРПШ

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Ограждение ГРПШ -13-2В-У1 разм.9х4 Н=1,6м. - 1шт. Альбом АС													
1.1 Площадка под ограждение													
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход	40	2,14	2,14	86	86	-	17,00	111,00	
						-	0,60	-	24	-	8,00		
2	2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя толщ.20см. НР=72%	м3 грунта	8	88,72	88,72	710	710	-	142,00	920,00	
						-	24,59	-	197	-	68,00		
3	3	1108-0101-0202	Основание щебеночное-11шт.. Устройство НР=93%	м3 основания	6	10 546,27	-	63 278	-	56 535	11 605,00	80 874,00	
						1 123,70	956,22	6 742	5 737	-	5 991,00		
1.2 Ограждение													
4	4	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-11шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =11	м3 грунта	5,566	3 376,80	-	18 795	-	-	13 532,00	34 913,00	
						3 376,80	-	18 795	-	-	2 586,00		

5	5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-11шт.. Устройство НР=91% Коб =11	м3	0,55	42 639,62	1 563,88	23 452	860	18 708	3 706,00	29 331,00
						7 060,90	344,51	3 883	189	-	2 173,00	
6	6	1108-0101-0307	Стойки-11шт., фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =11	м2 поверхности	8,8	1 143,48	25,80	10 063	227	6 673	2 969,00	14 074,00
						359,34	3,44	3 162	30	-	1 042,00	
7	7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-11шт.. Устройство НР=93% Коб =11	м3 основания	0,077	10 546,27	2 335,62	812	180	546	150,00	1 039,00
						1 123,70	956,22	87	74	-	77,00	
8	8	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,6299	149 077,43	1 942,88	93 904	1 224	9 534	57 641,00	163 669,00
						131 999,00	622,07	83 146	392	-	12 124,00	
9	9	241-102-0154	Стойки дл.2,3м. -11шт.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм Коб =11	1 м	25,3	3 302,00	-	83 541	-	83 541	-	90 224,00
						-	-	-	-	-	6 683,00	
10	10	214-208-0103	Для стоек -11шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =11	1 т	0,055	578 162,00	-	31 799	-	31 799	-	34 343,00
						-	-	-	-	-	2 544,00	
11	11	241-102-0107	Для стоек 11шт.дл.0,06м.по 4шт. на каждуюТруба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм Коб =11	1 м	2,64	585,00	-	1 544	-	1 544	-	1 668,00
						-	-	-	-	-	124,00	
12	12	214-201-0102	Панель ПО1 дл.3,0м. -5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =5	1 т	0,1925	435 218,00	-	83 779	-	83 779	-	90 481,00
						-	-	-	-	-	6 702,00	
13	13	214-210-0102	Панель ПО1 -5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =5	1 т	0,0048	394 084,00	-	1 892	-	1 892	-	2 043,00
						-	-	-	-	-	151,00	
14	14	214-210-0101	Панель ПО1-5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	408 502,00	-	3 881	-	3 881	-	4 191,00
						-	-	-	-	-	310,00	

			Коб =5									
15	15	214-208-0102	Панель ПО1-5шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм Коб =5	1 т	0,00185	498 437,00	-	922	-	922	-	996,00
						-	-	-	-	-	74,00	
16	16	214-401-0210	Панель ПО1-5шт.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм Коб =5	1 м2	21,5	1 425,00	-	30 638	-	30 638	-	33 089,00
						-	-	-	-	-	2 451,00	
17	17	214-201-0102	Панель ПО2 дл.2,0м. -5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =5	1 т	0,1265	435 218,00	-	55 055	-	55 055	-	59 459,00
						-	-	-	-	-	4 404,00	
18	18	214-210-0102	Панель ПО2 -5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =5	1 т	0,0048	394 084,00	-	1 892	-	1 892	-	2 043,00
						-	-	-	-	-	151,00	
19	19	214-210-0101	Панель ПО2-5шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =5	1 т	0,0072	408 502,00	-	2 941	-	2 941	-	3 176,00
						-	-	-	-	-	235,00	
20	20	214-208-0102	Панель ПО2-5шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм Коб =5	1 т	0,00115	498 437,00	-	573	-	573	-	619,00
						-	-	-	-	-	46,00	
21	21	214-401-0210	Панель ПО2-5шт.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм Коб =5	1 м2	14	1 425,00	-	19 950	-	19 950	-	21 546,00
						-	-	-	-	-	1 596,00	
22	22	214-201-0102	Калитка ПК1 дл.1,0м. -шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0179	435 218,00	-	7 790	-	7 790	-	8 413,00
						-	-	-	-	-	623,00	
23	23	214-210-0102	Калитка --Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00048	394 084,00	-	189	-	189	-	204,00
						-	-	-	-	-	15,00	
24	24	214-210-0101	Калитка -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,001	408 502,00	-	409	-	409	-	442,00
						-	-	-	-	-	33,00	

25	25	214-208-0102	Калитка -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00018	498 437,00	-	90	-	90	-	97,00
						-	-	-	-	-	7,00	
26	26	214-401-0210	Калитка -Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	1,30	1 425,00	-	1 853	-	1 853	-	2 000,00
						-	-	-	-	-	148,00	
27	27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	28,1	108,33	2,91	3 044	82	1 342	1 125,00	4 503,00
						57,67	0,34	1 621	10	-	334,00	
28	28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69% Коб =2	м2	56,2	91,72	2,09	5 155	117	3 143	1 320,00	6 993,00
						33,70	0,34	1 894	19	-	518,00	
29	29	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	1 шт.	1	2 110,00	-	2 110	-	2 110	-	2 279,00
						-	-	-	-	-	169,00	
1.3 Рама под ГРПШ												
30	30	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов-4шт. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,8 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,24	3 376,80	-	810	-	-	583,00	1 504,00
						3 376,80	-	810	-	-	111,00	
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-. Устройство НР=91%	м3	0,2	42 846,68	1 563,88	8 569	313	6 844	1 348,00	10 710,00
						7 060,90	344,51	1 412	69	-	793,00	
32	32	1108-0101-0307	фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	2,9	1 143,48	-	3 316	-	2 274	978,00	4 638,00
						359,34	3,44	1 042	10	-	344,00	
33	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное-. Устройство НР=93%	м3 основания	0,028	10 546,27	2 335,62	295	65	198	54,00	377,00
						1 123,70	956,22	31	27	-	28,00	
34	34	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (рама под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в	т конструкций	0,1151	227 784,18	14 125,87	26 218	1 626	822	16 682,00	46 332,00
						206 520,00	3 535,64	23 770	407	-	3 432,00	

			процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%										
35	35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1095	435 218,00	-	47 656	-	47 656	-	51 469,00
						-	-	-	-	-	3 813,00	
36	36	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0056	578 162,00	-	3 238	-	3 238	-	3 497,00
						-	-	-	-	-	259,00	
37	37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,5	108,33	2,91	379	10	167	140,00	561,00
						57,67	0,34	202	1	-	42,00	
38	38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя НР=69% Коб =2	м2	7	91,72	2,09	642	15	392	164,00	871,00
						33,70	0,34	236	2	-	65,00	
1.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПСНО-ГАЗ" -4шт.												
39	39	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака НР=91% Коб =4	знак	4	3 210,29	-	12 841	-	3 803	8 225,00	22 751,00
						2 259,60	-	9 038	-	-	1 685,00	
40	40	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм Коб =4	1 т	0,0544	477 225,00	-	25 961	-	25 961	-	28 038,00
						-	-	-	-	-	2 077,00	
41	41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =4	м2	6,4	108,33	2,91	693	19	306	256,00	1 025,00
						57,67	0,34	369	2	-	76,00	
42	42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет желтый) НР=69% Коб =4	м2	12,8	91,72	2,09	1 174	27	716	300,00	1 592,00
						33,70	0,34	431	4	-	118,00	

5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет красный) НР=69% Коб =4	м2	0,80	91,72	2,09	73	2	45	19,00	99,00
					33,70	0,34	27	-	-	7,00	

Итого по разделу 1	**867 204,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 698,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 563,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 194,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	519 749,85
- накладные расходы, тенге	120 956,00
в т.ч. зарплата, тенге	10 886,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 237,00
Итого	**867 204,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156698,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5563,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7194,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	519749,85
- накладные расходы, тенге	120956,00
в т.ч. зарплата, тенге	10886,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	64237,00
Всего	**867 204,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	19946,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	11444,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 972,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**957 811,26**
Тендерная скидка 5%	**909 920,70**
НДС (12%)	109190,48
Итого	**1 019 111,18**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадияров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №3

Опоры под газопровод

Основание: **за ноябрь месяц 2023 года**

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опоры Ду 57х3мм Н=2,2м .Всего-27шт. (Альбом АС л.6)													
1	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб	м3 грунта	1,431	3 376,80	-	4 832	-	-	3 479,00	8 976,00	
						3 376,80	-	4 832	-	-	665,00		
2	2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91% Коб =27	м3	1,62	42 849,05	1 566,25	69 415	2 537	55 439	10 917,00	86 759,00	
						7 060,90	344,51	11 439	558	-	6 427,00		
3	3	1108-0101-0307	Стойки-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу	м2 поверхности	22,14	1 143,48	25,80	25 317	571	16 790	7 470,00	35 410,00	
						359,34	3,44	7 956	76	-	2 623,00		

4	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93%	м3 основания	0,189	10 546,27 / 1 123,70	2 335,62 / 956,22	1 993 / 212	441 / 181	1 339 / -	365,00 / 189,00	2 547,00	
5	5	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,39825	123 395,15 / 94 482,90	23 712,31 / 8 436,43	49 142 / 37 628	9 443 / 3 360	2 071 / -	28 282,00 / 6 194,00	83 618,00	
6	6	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	76,95	2 123,00 / -	- / -	163 365 / -	- / -	163 365 / -	- / 13 069,00	176 434,00	Казахстан
7	7	214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной	1 т	0,03996	1 910 037,00 / -	- / -	76 325 / -	- / -	76 325 / -	- / 6 106,00	82 431,00	
8	8	261-301-0219	Хомут 32Вст3сп-Ц 9 хр кронштейны, планки, хомуты/ Коб =27	1 кг	1,539	708,00 / -	- / -	1 090 / -	- / -	1 090 / -	- / 87,00	1 177,00	
9	9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Коб =27	1 т	0,00054	813 201,00 / -	- / -	439 / -	- / -	439 / -	- / 35,00	474,00	
10	10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,5	108,33 / 57,67	2,91 / 0,34	1 462 / 779	39 / 5	645 / -	541,00 / 160,00	2 163,00	
11	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый	м2	27	91,72 / 33,70	2,09 / 0,34	2 476 / 910	56 / 9	1 510 / -	634,00 / 249,00	3 359,00	

Итого по разделу 1 **483 348,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 756,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 087,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 189,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 319 012,67
- накладные расходы, тенге 51 688,00
в т.ч. зарплата, тенге 4 651,92
- сметная прибыль (8 %), тенге 35 804,00

Раздел 2 Опоры ,Ду 89х3,5мм Н=0,7м.-2шт. АС

12	12	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб	м3 грунта	0,106	3 376,80	-	358	-	-	258,00	665,00
						3 376,80	-	358	-	-	49,00	
13	13	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные-. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,12	12 389,48	1 563,88	1 487	188	452	808,00	2 479,00
						7 060,90	344,51	847	41	-	184,00	
14	14	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 Коб =2	1 м3	0,12	30 818,00	-	3 698	-	3 698	-	3 994,00
						-	-	-	-	-	296,00	
15	15	1108-0101-0307	Стойки-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу	м2 поверхности	1,64	1 143,48	25,80	1 875	42	1 244	553,00	2 622,00
						359,34	3,44	589	6	-	194,00	
16	16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93%	м3 основания	0,014	10 546,27	2 335,62	148	33	99	27,00	189,00
						1 123,70	956,22	16	13	-	14,00	
17	17	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,02912	123 395,15	23 712,31	3 593	691	151	2 068,00	6 114,00
						94 482,90	8 436,43	2 751	246	-	453,00	
18	18	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	3,1	3 391,00	-	10 512	-	10 512	-	11 353,00 Казахстан
						-	-	-	-	-	841,00	
19	19	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9	1 т	0,00468	453 692,00	-	2 123	-	2 123	-	2 293,00
						-	-	-	-	-	170,00	
20	20	261-301-0219	Хомут 32Вст3сп-Ц 9 хр /кронштейны, планки, хомуты/ Коб =2	1 кг	0,114	708,00	-	81	-	81	-	87,00
						-	-	-	-	-	6,00	
21	21	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Коб =2	1 т	0,00004	813 201,00	-	33	-	33	-	36,00
						-	-	-	-	-	3,00	
22	22	1113-0601-0207	Поверхности [illegible]	м2	0,62	489,94	-	304	-	-	210,00	555,00

			металлические. Очистка от грязи и ржавчины щетками	м2	0.02	489.94	-	304	-	-	41.00	[illegible]
23	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.62	108.33 57.67	2.91 0.34	67 36	2 -	30 -	25.00 7.00	99.00
24	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (черный	м2	1.24	91.72 33.70	2.09 0.34	114 42	3 -	69 -	29.00 11.00	154.00

Итого по разделу 2 **30 640,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 943.00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	959.00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	306.00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 491.78
- накладные расходы, тенге	3 978.00
в т.ч. зарплата, тенге	358.02
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 269.00

Раздел 3 Опоры Ду 57х3мм Н=0,9м.-1шт. (Альбом АС)

25	25	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа	м3 грунта	0.053	3 376.80 3 376.80	- -	179 179	- -	- -	129.00 25.00	333.00
26	26	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные Устройство НР=91%	м3	0.06	42 846.68 7 060.90	1 563.88 344.51	2 571 424	94 21	2 053 -	405.00 238.00	3 214.00
27	27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу	м2 поверхности	1.64	1 143.48 359.34	25.80 3.44	1 875 589	42 6	1 244 -	553.00 194.00	2 622.00
28	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное	м3 основания	0.007	10 546.27 1 123.70	2 335.62 956.22	74 8	16 7	50 -	14.00 7.00	95.00
29	29	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0.00822	123 395.15 94 482.90	23 712.31 8 436.43	1 014 777	195 69	43 -	584.00 128.00	1 726.00

30	30	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	1 м	1.55	2 123.00	-	3 291	-	3 291	-	3 554.00	Казахстан
						-	-	-	-	-	263.00		
31	31	214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной	1 т	0.00148	1 910 037.00	-	2 827	-	2 827	-	3 053.00	
						-	-	-	-	-	226.00		
32	32	261-301-0219	Хомут 32Вст3сп-Ц 9 хр (кронштейны, планки, хомуты/ Коб =2	1 кг	0.114	708.00	-	81	-	81	-	87.00	
						-	-	-	-	-	6.00		
33	33	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0.00002	813 201.00	-	16	-	16	-	17.00	
						-	-	-	-	-	1.00		
34	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.2	108.33	2.91	22	1	10	8.00	32.00	
						57.67	0.34	12	-	-	2.00		
35	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый	м2	0.8	91.72	2.09	73	2	45	19.00	99.00	
						33.70	0.34	27	-	-	7.00		

Итого по разделу 3	**14 832,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 016.00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350.00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103.00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 659.48
- накладные расходы, тенге	1 712.00
в т.ч. зарплата, тенге	154.08
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 097.00

Итого	**528 820,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70715,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14396,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4598,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347163,93
- накладные расходы, тенге	57378,00
в т.ч. зарплата, тенге	5164,02
- сметная прибыль (8 %), тенге	39170,00
Всего	**528 820,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	12163,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	6979,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 959,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**584 072,20**
Тендерная скидка 5%	**554 868,59**
НДС (12%)	66584,23
Итого	**621 452,83**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадиров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ: 96

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

Опознавательные знаки Н-1,5м.

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опознавательные знаки Н=1,5м. -15шт. (Альбом АС лист 5)													
1	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =15	м3 грунта	0,9	3 376,80 / 3 376,80	- / -	3 039 / 3 039	- / -	- / -	2 188,00 / 418,00	5 645,00	
2	2	1134-0201-0804	Опознавательные знаки. Установка НР=76% Коб =15	шт.	15	848,51 / 848,51	- / -	12 728 / 12 728	- / -	- / -	9 673,00 / 1 792,00	24 193,00	
3	3	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =15	1 м	20,25	1 801,00 / -	- / -	36 470 / -	- / -	36 470 / -	- / 2 918,00	39 388,00	Казахстан
4	4	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм Коб =15	1 т	0,09075	453 692,00 / -	- / -	41 173 / -	- / -	41 173 / -	- / 3 294,00	44 467,00	

5	5	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =15	1 т	0,0855	439 438,00	-	37 572	-	37 572	-	40 578,00
						-	-	-	-	-	3 006,00	
6	6	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =15	1 т	0,069	394 084,00	-	27 192	-	27 192	-	29 367,00
						-	-	-	-	-	2 175,00	
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под стойки. Устройство НР=91% Коб =15	м3	0,96	35 862,29	1 494,83	34 428	1 435	31 430	1 695,00	39 013,00
						1 628,10	312,02	1 563	300	-	2 890,00	
8	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =15	м2 поверхности	2,1	1 143,48	25,80	2 401	54	1 593	709,00	3 359,00
						359,34	3,44	755	7	-	249,00	
9	9	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =15	м3 подстилающего слоя	0,105	15 156,74	2 322,31	1 591	244	898	516,00	2 276,00
						4 283,28	946,55	450	99	-	169,00	
10	10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =15	м2	13,05	108,33	2,91	1 414	38	623	522,00	2 091,00
						57,67	0,34	753	4	-	155,00	
11	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (черный цвет в два слоя) НР=69% Коб =15	м2	11,1	91,72	2,09	1 018	23	621	261,00	1 381,00
						33,70	0,34	374	4	-	102,00	
12	12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (желтый цвет в два слоя) НР=69% Коб =15	м2	15	91,72	2,09	1 376	31	839	353,00	1 867,00
						33,70	0,34	506	5	-	138,00	

Итого по разделу 1	**233 625,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 168,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 825,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	419,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 410,54
- накладные расходы, тенге	15 917,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 432,53
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 306,00

Итого по разделу 1	**233 625,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 168,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 825,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	419,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 410,54
- накладные расходы, тенге	15 917,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 432,53
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 306,00
Итого	**233 625,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20168,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1825,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	419,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178410,54
- накладные расходы, тенге	15917,00
в т.ч. зарплата, тенге	1432,53
- сметная прибыль (8 %), тенге	17306,00
Всего	**233 625,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	5373,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	3083,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 842,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**258 034,62**
Тендерная скидка 5%	**245 132,89**
НДС (12%)	29415,95
Итого	**274 548,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нуркмбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадияров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №109 от 28.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №5

Молниезащита и заземление на ГРПШ13-2Н-У1 -1шт.

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п.п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80%	т	0,01775	211 854,87 64 463,40	142 648,50 32 985,02	3 760 1 144	2 532 585	84 -	1 383,00 411,00	5 554,00	
2	2	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	6	1 765,00 -	- -	10 590 -	- -	10 590 -	- 847,00	11 437,00	Казахстан
3	3	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	5	788,00 -	- -	3 940 -	- -	3 940 -	- 315,00	4 255,00	Казахстан
4	4	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80%	заземлитель	2	4 788,16 661,05	1 947,24 550,72	9 576 1 322	3 894 1 101	4 360 -	1 938,00 921,00	12 435,00	
5	5	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80%	м заземления	15	570,96 138,34	40,36 13,77	8 564 2 075	605 207	5 884 -	1 826,00 831,00	11 221,00	

Итого **44 902,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4541,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7031,00

Зарплата машинистов, тенге	1893,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24858,00
- накладные расходы, тенге	5147,00
в т.ч. зарплата, тенге	463,23
- сметная прибыль (8 %), тенге	3325,00
Всего	**44 902,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	1033,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	593,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**931,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**49 593,45**
Тендерная скидка 5%	**47 113,78**
НДС (12%)	5653,65
Итого	**52 767,43**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBildCompany"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадияров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ: 96

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипосёлкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**

Объект: **Внеплощадочные сети высокого давления**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №6

Надземный газопровод высокого давления

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Строительные работы													
1	1	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	1 994,79 / 1 722,70	116,13 / 51,63	1 995 / 1 723	116 / 52	156 / -	1 757,00 / 300,00	4 052,00	
2	2	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	39 658,00 / -	- / -	39 658 / -	- / -	39 658 / -	- / 3 173,00	42 831,00	
3	3	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	1 800,00 / -	- / -	3 600 / -	- / -	3 600 / -	- / 288,00	3 888,00	
4	4	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,003	587 919,09 / 477 664,00	87 928,65 / 32 405,45	1 764 / 1 433	264 / 97	67 / -	1 515,00 / 262,00	3 541,00	
5	5	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами	1 м	3	2 067,00 / -	- / -	6 201 / -	- / -	6 201 / -	- / 496,00	6 697,00	

			57х3,5 мм										
6	6	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные . (отводы) Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0011	1 291 724,32 / 643 223,90	623 772,29 / 193 239,26	1 808 / 901	873 / 271	35 / -	1 160,00 / 258,00	3 206,00
7	7	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	2	586,00 / -	- / -	1 172 / -	- / -	1 172 / -	- / 91,00	1 266,00
8	8	1122-0301-0105	Футляр дл.1,0м. -2шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,002	1 053 010,31 / 679 680,00	293 923,27 / 105 098,05	2 106 / 1 359	588 / 210	159 / -	1 553,00 / 293,00	3 952,00
9	9	241-102-0218	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	2	6 714,00 / -	- / -	13 428 / -	- / -	13 428 / -	- / 1 074,00	14 502,00
10	10	1122-0601-0305	Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,002	1 341 489,99 / 426 752,00	256 854,45 / 49 118,45	2 683 / 854	514 / 98	1 316 / -	942,00 / 290,00	3 915,00

Итого по разделу 1 **87 850,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 270,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 355,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 728,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 65 792,00
- накладные расходы, тенге 6 927,00
в т.ч. зарплата, тенге 623,43
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 508,00

Раздел 2 Устройство ГРПШ-13-2Н-У1-1шт.

11	11	1119-0301-0101	Устройство ГРПШ-13-2Н-У1 НР=98%	установка	1	39 581,64 / 18 356,80	1 292,05 / 413,07	39 582 / 18 357	1 292 / 413	19 933 / -	18 395,00 / 4 638,00	62 615,00
12	12	513-302-0243	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н-1шт.	1 шт.	1	665 913,00 / -	- / -	665 913 / -	- / -	- / 665 913	- / -	665 913,00
13	13	580-0000-0000 (Г	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR- G-40 и эл.корректора газа mini ELCOR без GSM передачи данных (кпл)	1 шт	1	1 292 107,00 / -	- / -	1 292 107 / -	- / -	- / 1 292 107	- / -	##########

	Итого по разделу 2						**2 020 635,00**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						18 357,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 292,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						413,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						19 933,00					
	- оборудование, тенге						1 958 020,00					
	- накладные расходы, тенге						18 395,00					
	в т.ч. зарплата, тенге						1 655,55					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						4 638,00					
	Раздел 3 Обвязка ГРПШ-13-2Н-У1 ГСН лист 50											
14	14	1116-0301-0302	Продувочный патрубок диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 346,23 / 483,60	31,25 / 10,67	14 077 / 2 902	188 / 64	10 988 / -	2 907,00 / 1 359,00	18 343,00
15	15	241-101-0104	Продувочный патрубок -Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	6	682,00 / -	- / -	4 092 / -	- / -	4 092 / -	- / 327,00	4 419,00
16	16	1116-0301-0305	Импульсивная трубка для регулятора давления - Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,5	3 237,89 / 483,60	31,25 / 10,67	4 857 / 725	47 / 16	4 085 / -	726,00 / 447,00	6 030,00
17	17	241-101-0107	Импульсивная трубка для регулятор давления -Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	1 м	1,5	547,00 / -	- / -	821 / -	- / -	821 / -	- / 66,00	886,00
18	18	1116-0301-0306	Импульсивная трубка для КПС-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	4	3 517,09 / 612,68	55,96 / 18,76	14 068 / 2 451	224 / 75	11 394 / -	2 475,00 / 1 324,00	17 867,00
19	19	241-101-0107	Импульсивная трубка для КПСТруба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	1 м	4	547,00 / -	- / -	2 188 / -	- / -	2 188 / -	- / 175,00	2 363,00
20	20	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ	1 шт.	7	155,00 / -	- / -	1 085 / -	- / -	1 085 / -	- / 87,00	1 172,00

			17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм									
21	21	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	3	138.00	-	414	-	414	-	447.00
						-	-	-	-	-	33.00	
Итого по разделу 3							**51 527,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 078.00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				459.00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				155.00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 066.50					
			- накладные расходы, тенге				6 108.00					
			в т.ч. зарплата, тенге				549.72					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				3 818.00					

Итого	**2 160 012,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30705,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4106,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1296,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	120791,50
- оборудование, тенге	1958020,00
- накладные расходы, тенге	31430,00
в т.ч. зарплата, тенге	2828,70
- сметная прибыль (8 %), тенге	14964,00
Всего	**2 160 012,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	4646,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	2666,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 186,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**2 269 227,44**
Тендерная скидка 5%	**2 155 766,07**
НДС (12%)	258691,93
Итого	**2 414 458,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шалияров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел земельно-имущественных отношений, сельского хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопроводы в с. **Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внеплощадочные сети высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №7

Подземный газопровод высокого давления

за ноябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Контрольный пункт -2шт. ГСН- лист 14													
1	17	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99% Коб =2	шт.	2	9 416,67 / 3 686,06	897,00 / 344,20	18 833 / 7 372	1 794 / 688	9 667 / -	7 979,00 / 2 145,00	28 957,00	
2	18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,01	5 405,09 / 1 628,10	1 494,83 / 312,02	54 / 16	15 / 3	23 / -	17,00 / 6,00	77,00	
3	19	212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 Коб =2	1 м3	0,01	27 184,00 / -	- / -	272 / -	- / -	272 / -	- / 22,00	294,00	
4	20	214-101-0201	Плата 0.0105м2 -Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	1 т	0,00082	439 438,00 / -	- / -	360 / -	- / -	360 / -	- / 29,00	389,00	
5	21	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Коб =2	1 т	0,00098	813 201,00 / -	- / -	797 / -	- / -	797 / -	- / 64,00	861,00	
6	22	1122-0301-0106	Футляр дл.0,3м.Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0006	1 455 264,09 / 709 888,00	642 399,15 / 218 278,68	873 / 426	385 / 131	62 / -	551,00 / 114,00	1 538,00	

7	23	241-102-0228	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм Коб =2	1 м	0.6	11 660.00	-	6 996	-	6 996	-	7 556.00
						-	-	-	-	-	560.00	
8	24	214-101-0201	Крышка 0,032м2 -Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	1 т	0.001	439 438.00	-	439	-	439	-	474.00
						-	-	-	-	-	35.00	
9	25	214-201-0102	Крышка -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =2	1 т	0.0038	435 218.00	-	1 654	-	1 654	-	1 786.00
						-	-	-	-	-	132.00	
10	26	1122-0501-0101	Футляр -1шт. дл.0,5м.- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР=110% Коб =2	км трубопровода	0.001	377 303.79	92 325.55	377	92	1	342.00	777.00
						283 547.00	27 233.61	284	27	-	58.00	
11	27	241-201-0603	Футляр -1шт. дл.0,5м.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм Коб =2	1 м	1	111.00	-	111	-	111	-	120.00
						-	-	-	-	-	9.00	

Итого по разделу 3 **42 829,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 098.00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 286.00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 849.00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 382.38
- накладные расходы, тенге 8 889.00
в т.ч. зарплата, тенге 800.01
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 174.00

Раздел 4 Узел выхода из земли Ду57х3,5мм -2шт. Альбом ГСН лист 15

12	28	1123-0101-0101	Основание под узел выхода из земли песчаное. Устройство НР=99% Коб =2	м3 основания	0.96	6 941.94	-	6 664	-	5 370	1 282.00	8 582.00
						1 348.44	-	1 295	-	-	636.00	
13	29	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99% Коб	шт.	2	1 398.76	144.71	2 798	289	-	2 484.00	5 704.00
						1 254.05	0.34	2 508	1	-	422.00	

			=2										
14	30	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной НД-сталь. НД 100 SDR 11. PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2	1 шт.	2	4 337,00	-	8 674	-	8 674	-	9 368,00
						-	-	-	-	-	694,00	
15	31	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0044	501 098,44	-	2 205	-	103	2 081,00	4 629,00
						477 664,00	-	2 102	-	-	343,00	
16	32	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	1,1	2 067,00	-	9 095	-	9 095	-	9 823,00
						-	-	-	-	-	728,00	
17	33	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопроворда НР=61% Коб =2	стык	2	856,49	-	1 713	-	123	970,00	2 898,00
						795,20	-	1 590	-	-	215,00	
18	34	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00	-	237	-	237	-	256,00
						-	-	-	-	-	19,00	
19	35	261-107-0498	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	2,4	5 445,00	-	13 068	-	13 068	-	14 113,00
						-	-	-	-	-	1 045,00	
20	36	261-107-0499	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =2	1 кг	3	773,00	-	2 319	-	2 319	-	2 505,00
						-	-	-	-	-	186,00	
21	37	1122-0301-0105	Футляр-1шт.дл.1,0м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,002	769 059,04	-	1 538	-	179	1 345,00	3 114,00
						679 680,00	-	1 359	-	-	231,00	
22	38	241-102-0221	Футляр дл.1,0м. -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм Коб =2	1 м	2	9 939,00	-	19 878	-	19 878	-	21 468,00
						-	-	-	-	-	1 590,00	
23	39	235-201-0103	для футляра Ду 159мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	1,024	463,00	-	474	-	474	-	512,00
						-	-	-	-	-	38,00	
24	40	261-107-0498	для футляра Ду 159мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем	1 кг	0,8	5 445,00	-	4 356	-	4 356	-	4 704,00

			полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	0,6	-	-	-	-	-	348,00	4 704,00
25	41	261-107-0499	для футляра Ду 159мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =2	1 кг	1,72	773,00 -	- -	1 330 -	- -	1 330 -	- 106,00	1 436,00
26	42	261-107-0521	для футляра Ду 159мм.-Каучук бутиловый Коб =2	1 т	0,0052	1 867 959,00 -	- -	9 713 -	- -	9 713 -	- 777,00	10 490,00
27	43	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =2	1 шт.	2	1 957,00 -	- -	3 914 -	- -	3 914 -	- 313,00	4 227,00
		Итого по разделу 4					**103 829,00**					
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					8 854,00 289,00 1,00 78 832,91 8 162,00 734,58 7 691,00					
		Раздел 5 Ковер для футляра выхода из земли -2шт. ГСН лист 15										
28	44	1109-0701-0107	Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР=69% Коб =2	т конструкций	0,00464	442 066,23 268 387,00	160 418,90 25 941,40	2 051 1 245	744 120	62 -	942,00 239,00	3 232,00
29	45	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =2	1 м	0,1	1 810,00 -	- -	181 -	- -	181 -	- 14,00	195,00
30	46	214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм Коб =2	1 т	0,00038	1 910 037,00 -	- -	726 -	- -	726 -	- 58,00	784,00
31	47	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Коб =2	1 т	0,0016	813 201,00 -	- -	1 301 -	- -	1 301 -	- 104,00	1 405,00
32	48	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм Коб =2	1 м	1,6064	532,00 -	- -	855 -	- -	855 -	- 68,00	923,00

33	49	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2.5 мм2 Коб =2	1000 м		69 942.00	-	0	-	0	-	-
						-	-	-	-	-	-	
34	50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	0.12	108.33	2.91	13	-	6	5.00	19.00
						57.67	0.34	7	-	-	1.00	
35	51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =2	м2	0.24	91.72	2.09	22	1	13	6.00	30.00
						33.70	0.34	8	-	-	2.00	

Итого по разделу 5	**6 588.00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 260.00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	745.00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120.00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 143.68
- накладные расходы, тенге	953.00
в т.ч. зарплата, тенге	85.77
- сметная прибыль (8 %), тенге	486.00

Всего	**6 588,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	151,52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	86,94
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136,53**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**7 276,33**
Тендерная скидка 5%	**6 912,51**
НДС (12%)	829,50
Итого	**7 742,01**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадияров Н. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №8

Надземный газопровод стальной

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Строительные работы													
1	1	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 757,23 / 3 268,30	193,55 / 86,05	3 757 / 3 268	194 / 86	295 / -	3 320,00 / 566,00	7 643,00	
2	2	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	60 535,00 / -	- / -	60 535 / -	- / -	60 535 / -	- / 4 843,00	65 378,00	
3	3	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	2 657,00 / -	- / -	5 314 / -	- / -	5 314 / -	- / 425,00	5 739,00	
4	4	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,003	1 034 061,99 / 664 576,00	341 579,59 / 140 938,58	3 102 / 1 994	1 025 / 423	84 / -	2 393,00 / 440,00	5 935,00	

5	5	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	3	2 722,00	-	8 166	-	8 166	-	8 819,00
						-	-	-	-	-	653,00	
6	6	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 89мм. (отводы) Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0019	1 291 724,32	623 772,29	2 454	1 185	47	1 573,00	4 349,00
						643 223,90	193 239,26	1 222	367	-	322,00	
7	7	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	1 шт.	1	1 571,00	-	1 571	-	1 571	-	1 697,00
						-	-	-	-	-	126,00	
8	8	1122-0301-0108	Футляр -1шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0008	1 922 592,09	855 652,07	1 538	685	92	986,00	2 726,00
						951 552,00	293 987,39	761	235	-	202,00	
9	9	241-102-0234	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	1 м	0,8	19 542,00	-	15 634	-	15 634	-	16 885,00
						-	-	-	-	-	1 251,00	
10	10	1122-0601-0308	Футляр -Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0008	2 317 591,95	372 759,03	1 854	298	1 080	526,00	2 570,00
						595 119,00	69 311,68	476	55	-	190,00	
11	11	1122-0301-0105	Футляр дл.0,8м. -27шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0216	1 053 010,31	293 923,27	22 745	6 349	1 715	16 781,00	42 688,00
						679 680,00	105 098,05	14 681	2 270	-	3 162,00	
12	12	241-102-0218	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	21,6	6 714,00	-	145 022	-	145 022	-	156 624,00
						-	-	-	-	-	11 602,00	
13	13	1122-0601-0305	Футляр 27шт-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0216	1 341 489,99	256 854,45	28 976	5 548	14 210	10 176,00	42 284,00
						426 752,00	49 118,45	9 218	1 061	-	3 132,00	

	Итого по разделу 1					**363 337,00**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 620,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 284,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 497,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					253 765,00						
	- накладные расходы, тенге					35 755,00						
	в т.ч. зарплата, тенге					3 217,95						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					26 914,00						
	Раздел 2 Узел выхода газопровода из земли Ду32х2,8мм -27шт. ГСН лист 12											
14	14	1122-0901-0201	Краны шаровые стальные диаметром 32 мм. Установка НР=99% Коб =27	задвижка или клапан	27	1 994,79 / 1 722,70	116,13 / 51,63	53 859 / 46 513	3 136 / 1 394	4 211 / -	47 428,00 / 8 103,00	109 390,00
15	15	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =27	1 шт.	27	12 617,00 / -	- / -	340 659 / -	- / -	340 659 / -	- / 27 253,00	367 912,00
16	16	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =27	км трубопровода	0,0945	587 919,09 / 477 664,00	87 928,65 / 32 405,45	55 558 / 45 139	8 309 / 3 062	2 110 / -	47 719,00 / 8 262,00	111 539,00
17	17	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм Коб =27	1 м	94,5	851,00 / -	- / -	80 420 / -	- / -	80 420 / -	- / 6 434,00	86 854,00
18	18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные . Установка НР=99% Коб =27	т фасонных частей	0,0081	1 291 724,32 / 643 223,90	623 772,29 / 193 239,26	10 463 / 5 210	5 053 / 1 565	200 / -	6 707,00 / 1 374,00	18 544,00
19	19	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм Коб =27	1 шт.	27	287,00 / -	- / -	7 749 / -	- / -	7 749 / -	- / 620,00	8 369,00
20	20	261-301-1902	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001 Коб =27	1 шт.	27	2 003,00 / -	- / -	54 081 / -	- / -	54 081 / -	- / 4 326,00	58 407,00
21	21	1122-0301-0103	Футляр дл.0,8м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99% Коб =27	км трубопровода	0,0216	677 594,13 / 509 760,00	139 927,73 / 53 494,57	14 636 / 11 011	3 022 / 1 155	603 / -	12 044,00 / 2 134,00	28 814,00

22	22	241-102-0161	Футляры -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм Коб =27	1 м	21,6	3 341,00	-	72 166	-	72 166	-	77 939,00
						-	-	-	-	-	5 773,00	
23	23	1122-0601-0303	Футляр дл.0,8м. -Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =27	км трубопровода	0,0216	847 570,65	50 436,70	18 308	1 089	9 837	7 314,00	27 672,00
						341 735,00	309,78	7 381	7	-	2 050,00	
24	24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =27	м2	13,5	108,33	2,91	1 462	39	645	541,00	2 163,00
						57,67	0,34	779	5	-	160,00	
25	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =27	м2	27	91,72	2,09	2 476	56	1 510	634,00	3 359,00
						33,70	0,34	910	9	-	249,00	

по разделу 2	**900 962,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 943,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 704,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 197,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	574 190,10
- накладные расходы, тенге	122 387,00
в т.ч. зарплата, тенге	11 014,83
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 738,00
Итого	**1 264 299,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148563,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35988,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11694,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	827955,10
- накладные расходы, тенге	158142,00
в т.ч. зарплата, тенге	14232,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	93652,00
Всего	**1 264 299,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	29079,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях	16685,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 201,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**1 396 395,57**
Тендерная скидка 5%	**1 326 575,79**
НДС (12%)	159189,09
Итого	**1 485 764,88**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадиярова П.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказ 96

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№109 от 28.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №9

Подземный газопровод полиэтиленовый

за ноябрь месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	2 482	238.17	238.17	591 138	591 138	-	102 380.00	748 999.00	
						-	57.29	-	142 194	-	55 481.00		
2	2	1101-0205-0502	Засыпка трубопровода просеянным мягким грунтом толщ.20см. НР=72%	м3 грунта	150	1 117.80	-	167 670	-	-	120 722.00	311 463.00	
						1 117.80	-	167 670	-	-	23 071.00		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2 332	49.24	49.24	114 828	114 828	-	23 288.00	149 165.00	
						-	13.87	-	32 345	-	11 049.00		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2 332	213.37	104.40	497 579	243 461	-	258 824.00	816 915.00	
						108.97	45.18	254 118	105 360	-	60 512.00		

Итого по разделу 1						**2 026 542,00**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			421 788,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			949 427,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			279 899,00						
			- накладные расходы, тенге			505 214,00						
			в т.ч. зарплата, тенге			45 469,26						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			150 113,00						
Раздел 2 Газопровод												
5	5	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,23	508 241,95 / 269 051,32	239 190,63 / 71 018,31	116 896 / 61 882	55 014 / 16 334	- / -	77 434,00 / 15 546,00	209 876,00
6	6	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	232	1 452,00 / -	- / -	336 864 / -	- / -	336 864 / -	- / 26 949,00	363 813,00
7	7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	1,5	400 049,23 / 293 381,00	104 388,65 / 30 733,45	600 074 / 440 072	156 583 / 46 100	3 419 / -	534 789,00 / 90 789,00	1 225 652,00
8	8	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	1 515	727,00 / -	- / -	1 101 405 / -	- / -	1 101 405 / -	- / 88 112,00	1 189 517,00
9	9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр40 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,15	377 303,79 / 283 547,00	92 325,55 / 27 233,61	56 596 / 42 532	13 849 / 4 085	215 / -	51 279,00 / 8 630,00	116 505,00
10	10	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40x3,7 мм (с К=1,01)	1 м	152	375,00 / -	- / -	57 000 / -	- / -	57 000 / -	- / 4 560,00	61 560,00
11	11	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	1 880	716,26 / 698,63	- / -	1 346 569 / 1 313 424	- / -	33 144 / -	1 287 156,00 / 210 698,00	2 844 423,00
12	12	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	1,88	1 171 845,62 / 176 637,00	983 903,30 / 182 513,85	2 203 070 / 332 078	1 849 738 / 343 126	21 254 / -	614 436,00 / 225 400,00	3 042 906,00

13	13	1125-0126-0101	Трубопровод. Продувка воздухом НР=91%	км трубопровода	1,88	500 325,35 / 79 213,50	411 821,47 / 95 360,87	940 612 / 148 921	774 224 / 179 278	17 466 / -	298 661,00 / 99 142,00	1 338 415,00
14	14	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (10%) НР=61%	стык	23	1 101,00 / 994,00	26,40 / -	25 323 / 22 862	607 / -	1 854 / -	13 946,00 / 3 142,00	42 411,00
15	15	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (50%) НР=61%	стык	150	878,49 / 795,20	22,00 / -	131 774 / 119 280	3 300 / -	9 194 / -	72 761,00 / 16 363,00	220 898,00
16	16	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 40мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	15	653,74 / 596,40	16,50 / -	9 806 / 8 946	248 / -	613 / -	5 457,00 / 1 221,00	16 484,00
17	17	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%:К1трр=0,3:К1трм=0,3:К1экс=0,3:К1мат=0;	км кабеля	1,88	32 149,93 / 11 472,30	20 677,63 / 5 641,51	60 442 / 21 568	38 874 / 10 606	- / -	19 626,00 / 6 405,00	86 473,00
18	18	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1 880	17,00 / -	- / -	31 960 / -	- / -	31 960 / -	- / 2 557,00	34 517,00
19	19	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	185	1 549,78 / 1 309,58	240,20 / 1,20	286 709 / 242 272	44 437 / 222	- / -	240 069,00 / 42 142,00	568 920,00

20	20	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	4 170,00	-	8 340	-	8 340	-	9 007,00
						-	-	-	-	-	667,00	
21	21	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 887,00	-	1 887	-	1 887	-	2 038,00
						-	-	-	-	-	151,00	
22	22	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	30	1 688,00	-	50 640	-	50 640	-	54 691,00
						-	-	-	-	-	4 051,00	
23	23	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	1 шт.	5	4 501,00	-	22 505	-	22 505	-	24 305,00
						-	-	-	-	-	1 800,00	
24	24	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм	1 шт.	7	2 430,00	-	17 010	-	17 010	-	18 371,00
						-	-	-	-	-	1 361,00	
25	25	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	18	1 726,00	-	31 068	-	31 068	-	33 553,00
						-	-	-	-	-	2 485,00	
26	26	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	46	849,00	-	39 054	-	39 054	-	42 178,00
						-	-	-	-	-	3 124,00	
27	27	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	50	604,00	-	30 200	-	30 200	-	32 616,00
						-	-	-	-	-	2 416,00	
28	28	241-209-1508	Накладной уход полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	4	5 614,00	-	22 456	-	22 456	-	24 252,00
						-	-	-	-	-	1 796,00	
29	29	241-209-1609	Накладной уход полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	1 шт.	1	10 452,00	-	10 452	-	10 452	-	11 288,00
						-	-	-	-	-	836,00	
30	30	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	2 528,00	-	2 528	-	2 528	-	2 730,00
						-	-	-	-	-	202,00	
31	31	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	1 шт.	20	3 796,00	-	75 920	-	75 920	-	81 994,00
						-	-	-	-	-	6 074,00	

			Итого по разделу 2				**11 699 393,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 753 837,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 936 874,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				599 751,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 926 448,00						
			- накладные расходы, тенге				3 215 614,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				289 405,26						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				866 619,00						
Раздел 3 Выход газопровода из земли Ду 89х3,5мм -1шт . ГСН лист 13													
32	32	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	1 549,78	240,20	1 550	240	-	1 298,00	3 076,00	
						1 309,58	1,20	1 310	1	-	228,00		
3.1 Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1													
33	33	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89	1 шт.	1	7 363,00	-	7 363	-	7 363	-	7 952,00	
						-	-	-	-	-	589,00		
34	34	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0022	677 594,13	139 927,73	1 491	308	61	1 227,00	2 935,00	
						509 760,00	53 494,57	1 121	118	-	217,00		
35	35	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	2,2	3 341,00	-	7 350	-	7 350	-	7 938,00	
						-	-	-	-	-	588,00		
36	36	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 89мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	1	1 521,07	37,40	1 521	37	92	849,00	2 560,00	
						1 391,60	-	1 392	-	-	190,00		
37	37	1122-0301-0106	Футляр-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,001	1 475 539,69	645 279,15	1 476	645	120	919,00	2 587,00	
						709 888,00	218 278,68	710	218	-	192,00		
38	38	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	1	15 097,00	-	15 097	-	15 097	-	16 305,00	
						-	-	-	-	-	1 208,00		

39	39	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99%	км трубопровода	0,0022	293 403,24 / 293 235,00	168,24 / 51,63	645 / 645	- / -	- / -	639,00 / 103,00	1 387,00
40	40	235-201-0103	для трубы Ду 89мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	1 кг	0,256	463,00 / -	- / -	119 / -	- / -	119 / -	- / 9,00	128,00
41	41	261-107-0499	для трубы Ду 89мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм "Полилен 40-ли-45" в три слоя	1 кг	0,63	773,00 / -	- / -	487 / -	- / -	487 / -	- / 39,00	526,00
42	42	261-107-0498	для трубы Ду 89мм -Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	1 кг	0,21	5 445,00 / -	- / -	1 143 / -	- / -	1 143 / -	- / 91,00	1 234,00
43	43	1122-0601-1005	Футляры стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент в 3слоя НР=99%	км трубопровода	0,001	656 482,27 / 100 155,00	230 608,64 / 67 514,28	656 / 100	231 / 68	326 / -	166,00 / 66,00	888,00
44	44	235-201-0103	для футляра Ду 219мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	1 кг	0,256	463,00 / -	- / -	119 / -	- / -	119 / -	- / 9,00	128,00
45	45	261-107-0499	для футляра Ду 219мм -Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-45"в три слоя	1 кг	1,29	773,00 / -	- / -	997 / -	- / -	997 / -	- / 80,00	1 077,00
46	46	261-107-0498	для футляра Ду 219мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,4	5 445,00 / -	- / -	2 178 / -	- / -	2 178 / -	- / 174,00	2 352,00
47	47	261-107-0521	для футляра Ду 219мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,0026	1 867 959,00 / -	- / -	4 857 / -	- / -	4 857 / -	- / 389,00	5 246,00
48	48	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1 957,00 / -	- / -	1 957 / -	- / -	1 957 / -	- / 157,00	2 114,00

			Итого по разделу 3				**58 433,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 278.00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 461.00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				405.00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 265.56					
			- накладные расходы, тенге				5 098.00					
			в т.ч. зарплата, тенге				458.82					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				4 329.00					
			Раздел 4 Выход газопроворда из земли Ду 32х2,8мм - 27шт. ГСН лист 14									
49	49	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99% Коб =27	шт.	27	1 342.65 / 1 227.00	115.65 / 0.34	36 252 / 33 129	3 123 / 9	- / -	32 807.00 / 5 525.00	74 584.00
50	50	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =27	1 шт.	27	2 890.00 / -	- / -	78 030 / -	- / -	78 030 / -	- / 6 242.00	84 272.00
51	51	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32мм. Укладка НР=99% Коб =27	км трубопровода	0.0594	589 795.09 / 477 664.00	88 696.65 / 32 405.45	35 034 / 28 373	5 269 / 1 925	1 392 / -	29 995.00 / 5 202.00	70 231.00
52	52	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.8 мм Коб =27	1 м	59.4	851.00 / -	- / -	50 549 / -	- / -	50 549 / -	- / 4 044.00	54 593.00
53	53	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопроворда НР=61% Коб =27	стык	27	878.49 / 795.20	22.00 / -	23 719 / 21 470	594 / -	1 655 / -	13 097.00 / 2 945.00	39 761.00
54	54	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99% Коб =27	км трубопровода	0.0594	1 081 047.15 / 293 235.00	168.24 / 51.63	64 214 / 17 418	10 / 3	46 786 / -	17 247.00 / 6 517.00	87 978.00
55	55	235-201-0103	для трубы Ду 32мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =27	1 кг	6,912	463.00 / -	- / -	3 200 / -	- / -	3 200 / -	- / 256.00	3 456.00
56	56	261-107-0499	для трубы Ду 32мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм "Полилен 40-ли-45"	1 кг	17.01	773.00 / -	- / -	13 149 / -	- / -	13 149 / -	- / 1 052.00	14 201.00

			в три слоя Коб =27										
57	57	261-107-0498	для трубы Ду 32мм -Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой Коб =27	1 кг	5,67	5 445,00	-	30 873	-	30 873	-	33 343,00
						-	-	-	-	-	2 470,00	
58	58	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные. диаметр 89 мм. Укладка НР=99% Коб =27	км трубопровода	0,027	677 594,13	139 927,73	18 295	3 778	753	15 056,00	36 019,00
						509 760,00	53 494,57	13 764	1 444	-	2 668,00	
59	59	241-102-0161	Футляры -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм Коб =27	1 м	27	3 341,00	-	90 207	-	90 207	-	97 424,00
						-	-	-	-	-	7 217,00	
60	60	1122-0601-1003	Футляры-Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99% Коб =27	км трубопровода	0,027	558 503,80	336,48	15 080	9	6 101	8 883,00	25 880,00
						332 220,00	103,26	8 970	3	-	1 917,00	
61	61	235-201-0103	для футляра Ду 89мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =27	1 кг	6,912	463,00	-	3 200	-	3 200	-	3 456,00
						-	-	-	-	-	256,00	
62	62	261-107-0499	для футляра Ду 89мм -Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-45"в три слоя Коб =27	1 кг	34,83	773,00	-	26 924	-	26 924	-	29 078,00
						-	-	-	-	-	2 154,00	
63	63	261-107-0498	для футляра Ду 89мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =27	1 кг	10,8	5 445,00	-	58 806	-	58 806	-	63 510,00
						-	-	-	-	-	4 704,00	
64	64	261-107-0521	для футляра Ду 89мм.-Каучук бутиловый Коб =27	1 т	0,0702	1 867 959,00	-	131 131	-	131 131	-	141 621,00
						-	-	-	-	-	10 490,00	
65	65	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =27	1 шт.	27	1 957,00	-	52 839	-	52 839	-	57 066,00
						-	-	-	-	-	4 227,00	

Итого по разделу 4	**916 473,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 124,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 783,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 384,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	595 595,10	
- накладные расходы, тенге	117 085,00	
в т.ч. зарплата, тенге	10 537,65	
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 886,00	
Итого	**14 700 841,00**	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3304027,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3900545,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	883439,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2564308,66	
- накладные расходы, тенге	3843011,00	
в т.ч. зарплата, тенге	345870,99	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1088947,00	
Всего	**14 700 841,00**	
Временные здания и сооружения (2,3%)	338119,00	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	194003,00	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)(19582796,01*(1,2-1)+19582796,01*7*8*1,2/1960+19582796,01/12)/1000	6219869,00	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**735 165,67**	1267287,67
Итого в текущих ценах 2023 г. - 1,045	**23 186 457,57**	
Тендерная скидка 5%	**22 027 134,69**	
НДС (12%)	2643256,16	
Итого	**24 670 390,85**	

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "GrandBuildCompany"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспетрт _____ **Шадияров Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ **Калимагамбетов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО Актобе Жоба
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сандібай К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)