Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Договор на работы (контракт) № 1806098

№ ЗНУ 733472

Акт приемки выполненных работ

за период с 10.06.2020г. по 25.07.2020г.

Проект №19-08/02 "Электроснабжения скв. № 20,21,22,32,39,41,47 на м/р Карабулак".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.20.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,135	3 538 250,00	477 663,75	0,135	3 538 250,00	477 663,75	100,00%	477 663,75	10,00%	47 766,38
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				**779 663,75**			**779 663,75**		**779 663,75**		**77 966,38**
Б	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.21.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,875	3 538 250,00	3 095 968,75	0,410	3 538 250,00	1 450 682,50	100,00%	1 450 682,50	10,00%	145 068,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
3	Установка повышенной промежуточной опоры ПП10-5	шт	2,00	202 878,00	405 756,00	2,00	202 878,00	405 756,00	100,00%	405 756,00	0,00%	-
4	Установка Ответвительной анкерной опоры с разъеденителем ОАР10-1	шт	1,00	240 737,00	240 737,00	1,00	240 737,00	240 737,00	100,00%	240 737,00	0,00%	-
	ИТОГО				**4 044 461,75**			**2 399 175,50**		**2 399 175,50**		**175 268,25**
В	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.22.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,055	3 538 250,00	194 603,75	0,415	3 538 250,00	1 468 373,75	100,00%	1 468 373,75	10,00%	146 837,38
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				**496 603,75**			**1 770 373,75**		**1 770 373,75**		**177 037,38**
С	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.32.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,055	3 538 250,00	194 603,75	0,055	3 538 250,00	194 603,75	100,00%	194 603,75	0,00%	-
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	0,00%	-
	ИТОГО				**496 603,75**			**496 603,75**		**496 603,75**		**-**
Д	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.39.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,075	3 538 250,00	265 368,75	0,460	3 538 250,00	1 627 595,00	100,00%	1 627 595,00	10,00%	162 759,50
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	10,00%	30 200,00
	ИТОГО				**567 368,75**			**1 929 595,00**		**1 929 595,00**		**192 959,50**
Е	**Строительство ВЛ-6кВ до скв.47.**											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	км	0,065	3 538 250,00	229 986,25	0,065	3 538 250,00	229 986,25	100,00%	229 986,25	100,00%	229 986,25
2	Устройство основания и установка КТПН	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	100,00%	302 000,00
	ИТОГО				**531 986,25**			**531 986,25**		**531 986,25**		**531 986,25**
	ВСЕГО по проекту				**6 916 688,00**			**7 907 398,00**		**7 907 398,00**		**1 155 217,76**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

#8643 bew.