Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорс
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806097
№ ЗНУ 746968

Акт приемки выполненных работ

за период с 01.10.2021г. по 10.02.2022г.

Проект 19-48/02 " Система сбора нефти на м/р Арыскум.Электроснабжения скв. №426,427 на м/р Арыскум".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №426											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,495	4 368 250,00	2 162 283,75	0,495	4 368 250,00	2 162 283,75	100,00%	2 162 283,75	100,00%	2 162 283,75
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
	Итого:				**2 562 283,75**			**2 562 283,75**		**2 562 283,75**		**2 562 283,75**
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №427											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,640	4 368 250,00	2 795 680,00	0,640	4 368 250,00	2 795 680,00	100,00%	2 795 680,00	100,00%	2 795 680,00
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
	Итого:				**3 195 680,00**			**3 195 680,00**		**3 195 680,00**		**3 195 680,00**
	ВСЕГО по проекту:				**5 757 963,75**			**5 757 963,75**		**5 757 963,75**		**5 757 963,75**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Денеев Г.Ж.*

8643

Н. Мергхиев