Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806096
№ ЗНУ 743109

Акт приемки выполненных работ
за период 30.08.2021г. по 10.10.2021 г.
Проект № 20-08/02 "Электроснабжение скважины № 159,160,361 на м/р Кызылкия".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №160											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,065	4 368 250,00	283 936,25	0,075	4 368 250,00	327 618,75	100,00%	327 618,75	100,00%	327 618,75
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%	400 000,00
3	Опора анкерная опора А 10-1	шт	1,00	129 582,00	129 582,00	1,00	129 582,00	129 582,00	100,00%	129 582,00	100,00%	129 582,00
	ИТОГО по проекту:				813 518,25			857 200,75		857 200,75		857 200,75

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

1862

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Денеев Г.Ж.*

8643

Н. Ипрхиев