Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 735407

Акт приемки выполненных работ
за период 01.08.2020г. По 05.09.2020 г.

Проект №20-23/02 «Электроснабжение СкВ №45, 57, 66 на м/р. Карабулак» .Строительство ВЛ-6кВ до скв.45.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,015	3 538 250,00	53 073,75	0,015	3 538 250,00	53 073,75	100,00%	53 073,75	100,00%	53 073,75
2	Устройство основания и установка КТПН 100 кВА	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	100,00%	302 000,00
	ИТОГО				355 073,75			355 073,75		355 073,75		355 073,75
	ВСЕГО по проекту				355 073,75			355 073,75		355 073,75		355 073,75

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

1360

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

8643

Н. Мырхиев