Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 745426

Акт приемки выполненных работ
за период 30.08.2021г. по 08.10.2021 г.

Проект № 21-10/02 "Электроснабжение скважины № 40 на м/р Карабулак".

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
									С начало строительство		За отчетный период	
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ. скважина №40											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	0,115	3 538 250,00	406 898,75	0,115	3 538 250,00	406 898,75	100,00%	406 898,75	100,00%	406 898,75
2	Устройство основания и установка КТПН на 100кВа	шт	1,00	302 000,00	302 000,00	1,00	302 000,00	302 000,00	100,00%	302 000,00	100,00%	302 000,00
3	Угловая анкерная опора УА 10-1	шт	1,00	190 737,00	190 737,00	1,00	190 737,00	190 737,00	100,00%	190 737,00	100,00%	190 737,00
	ИТОГО по проекту:				**899 635,75**			**899 635,75**		**899 635,75**		**899 635,75**

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Байтасов Г.Н.**

1362

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Денеев Г.Ж.**

#8642
Н. Мархиев