SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказ 22

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420

Подрядчик:

ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

По объекту "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-04-15 ; **Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 28.07.2023; Доп. Соглашение №8 13.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №19 от 04.12.2023

Основание:
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата маши-	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Трубопроводы сети.											
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	7200	282,46	282,46	2 033 712	2 033 712	-	357 022,08	2 581 992,81
					-	68,87	-	495 864	-	191 258,73	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	222,88	3 090,15	-	688 733	-	-	495 887,50	1 279 389,74
					3 090,15	-	688 733	-	-	94 769,61	
3	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	152,37	9 613,56	266,09	1 464 818	40 544	1 177 272	255 459,72	1 857 900,08
					1 621,07	72,44	247 002	11 038	-	137 622,23	
4	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%**	м3 грунта	611,74	235,12	235,12	143 832	143 832	-	32 567,08	190 511,34
					-	73,94	-	45 232	-	14 111,95	
5	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	9175,81	38,53	38,53	353 544	353 544	-	74 191,93	461 954,76
					-	11,23	-	103 044	-	34 218,87	
6	1101-0107-1305	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	152,37	86,21	86,21	13 136	13 136	-	2 450,84	16 833,59
					-	22,34	-	3 404	-	1 246,93	
7	1122-0501-0402	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	2,8	651 599,23	313 219,59	1 824 478	877 015	-	1 193 059,38	3 258 940,20
					338 379,64	92 016,96	947 463	257 647	-	241 402,98	

8	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм Коб =1,01	1 м	7784 52	3 235,00	-	25 182 922	-	25 182 922	-	27 197 555 98
	Итого по разделу 1				-	-	-	-	-	2 014 633,78	
	Итого по смете				36 845 078,49						
	Временные здания и сооружения		1,30%	0,8	36 845 078,49						
	Итого с временными зданиями и сооружениями				383 188,82						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в		2,2%		37 228 267,31						
	Итого с дополнительными затратами на строительство				819 021,88						
	Непредвиденны работы и затраты		2%		38 047 289,19						
	Итого с непредвиденными работами и затратами				760 945,78						
	Итого 2022 г 27% (МРП=3180)		27%	1	38 808 234,97						
	Итого 2023г. 73% (МРП=3201)		73%	1,0066	10 478 223,44						
	Всего				28 516 989,61						
	НДС		12%		38 995 213,05						
	Итого по Акту				4 679 425,57						
					43 674 638,61						

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора Кизиев Б.К.

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Тубеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора Тайбулдинов С.Р.