Счет-фактура № 44 от 22 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ62549D0398R7004121, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 568 от 09.12.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 4, корпус А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 4, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 4, корпус А

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в р-не Угольник в г.Актобе	тенге	1	12 647 321,00	12 647 321,00	12%	1 517 679,00	14 165 000,00	0	
Всего по счету:					**12 647 321,00**		**1 517 679,00**	**14 165 000,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года
о объекту: Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в районе Угольник в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		568	09.12.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	14164999			12647321			1517678	14164999
в том числе за декабрь		14165000		12647321			1517679	14165000

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Алтияров Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор №568 от 09.12.2014г.

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

по объекту: Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в районе Угольник в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета №2-1-1															
		Раздел 1.Земляные работы.															
1	Е1-12-8	Разработка грунта в отвал 2 группы	м3	63,3	29,07	1,47	27,6	6,95	0,01021	0,02413	1840	464	93	1747	440	1	2
2	Е1-12-8	Разработка грунта в отвал 2 группы	м3	3,9	31,98	1,62	30,36	7,64	0,01123	0,02654	125	31	6	118	30	0	0
3	Е1-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы	м3	89,1	44,15	1,8	42,31	11,47	0,01245	0,03923	3934	1029	160	3770	1022	1	3
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосва	т	160,4	76,6		76,6	15,32		0,3217	12287	2212	0	12287	2457	0	52
5	Е1-163-2	Доработка траншей шириной более 2 м	м3	11	560,61	560,61			3,96771		6167	6290	6167	0	0	44	0
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3группы	м3	82,8	4,65	0,55	4,06	1,41	0,00382	0,00464	385	141	46	336	117	0	0
		Локальная смета 2-1-3															
		Раздел 1. Демонтажные работы															
1	Ц7-218-3	Демонтаж насосов ОП м п.6.1.1.	шт	3	1788	1552,5	235,5	40,5	9,3	0,2367	5364	4301	4658	707	122	28	1
2	Ц12-802-3	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых Ду 100мм	шт	3	204,54	187,8	16,74	4,05	1,2	0,0237	614	518	563	50	12	4	0
3	Е22-40-3	Демонтаж фланцев диаметром 100мм	фланец	6	58,97	50,4	8,57		0,24		354	393	302	51	0	1	0
4	Ц12-2-9	Демонтаж труб стальных э/сварных Дн108мм	т	0,052	9802,8	9114	688,8	81	54,9	0,4734	510	430	474	36	4	3	0
5	Ц12-272-1	Демонтаж труб гофрированных Дн100	м	20	42,81	39,3	3,51	0,69	0,3	0,0039	856	720	786	70	14	6	0
		Раздел 2. Монтажные работы															
6	Е1-162-2	Разработка траншей шириной и глубиной до 2м	3 грун	10,8	338,96	338,96			2,1735		3661	4137	3661	0	0	23	0
7	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб Д200мм	км	0,006	154891,68	70200	66009,8	24936,75	376	121,79	929	742	421	396	150	2	1
8	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5МПа, монтируемых из готовых узлов Дн 219мм	т	0,473	19408	16360	1949	270	95	1,598	9180	7079	7738	922	128	45	1
9	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 2019х5мм	м	21,084	1751						36918	0	0	0	0	0	0
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 гр.	3 грун	10,3	134,1	134,1			0,972		1381	1561	1381	0	0	10	0
11	Ц12-272-1	Рукова гофрированные Дн 50мм	м	20	145,1	131	11,7	2,3	1	0,013	2902	2399	2620	234	46	20	0
12	11-3-15	Рукова гофрированные напорно-всасывающие для воды давлением 1МПа(10кгс/см2) ГОСТ 5398-76, Д 50мм	м	20	872						17440	0	0	0	0	0	0

13	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 400мм	верст	3	593,74	165,47	428,27	166,44	0,9522	0,913	1781	1046	496	1285	499	3	3
14	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены Д до 300мм	альни	3	3549,82	526,5	1,57		3,01		10649	2022	1580	5	0	9	0
16	Прайс	Канализационный насос GRUNDFOS в комплекте 90% предоплаты	шт	2,7	1822185						4919900	0	0	0	0	0	0
17	Прайс	Насосы сетевые фекальные ГНОМ 10-10	шт	1	19700						19700	0	0	0	0	0	0
19	9-2-159	Затвор дисковый поворотный , чугунный PN16 , DN200мм	шт	4	15286						61144		0	0	0	0	0
		ИТОГО :									5118020	35515	24681	3756	974	154	5
		в том числе оборудование									4919900						
		Накладные расходы по смете									35515					18	
		ИТОГО :									233635	35515	24681	3756	974	172	5
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									14018						
		ИТОГО :									247 653	35515	24681	3756	974	172	5
		Временные здания и сооружения 2,4% К=0,8									4755						
		ИТОГО :									252408	35515	24681	3756	974	172	5
		Зимнее удорожание 4,8195%									12165						
		выслуга лет 1 %									2524						
		доп.отпуска 0,4 %									1010						
		ИТОГО :									268107	35515	24681	3756	974	172	5
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,39									640775	47199	32801	4991	1295		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,39									11758560						
		ИТОГО :									12399335						
		Налоги и сборы 2 %									247987						
		ИТОГО :									12647321						
		НДС 12 %									1517679						
											14165000						

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Тех.сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"
Инженер

_____ Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.