Счет-фактура № 8 от 6 февраля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ62549D0398R7004121, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 568 от 09.12.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 4, корпус А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006764, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 4, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006764, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 4, корпус А

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в р-не Угольник в г.Актобе	тенге	1	7 288 898,40	7 288 898,40	12%	874 668,00	8 163 566,40	0	
Всего по счету:					**7 288 898,40**		**874 668,00**	**8 163 566,40**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2015 года
о объекту: Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в районе Угольник в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		568	09.12.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	22328566			19936220			2392346	22328566,40
в том числе за февраль		8163566		7288898,40			874668	8163566,40

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассаж кого транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор №568 от 09.12.2014г.

А К Т

выполненных работ за февраль месяц 2015 года

по объекту: Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в районе Угольник в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета №2-1-1															
		Раздел 1.Земляные работы.															
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3группы	м3	6,3	4,65	0,55	4,06	1,41	0,00382	0,00464	29	11	3	26	9	0	0
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом :	м3 гр	53,76	8,53		8,53	2,33		0,00763	459	109	0	459	125	0	0
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлов	м3 гр	13,44	154,22	154,22			1,1178		2073	2114	2073	0	0	15	0
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмати	м3 гр	53,76	25,23	19,58	5,65		0,1242		1356	916	1053	304	0	7	0
		Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные конструкции															
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 1	м3	1,6	6303,03	225,11	82,51	31,16	1,5525	0,15225	10085	390	360	132	50	2	0
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной	м2 ст	16	204,97	60,03	12,44	4,68	0,4094	0,02275	3280	1149	960	199	75	7	0
12	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция гибким в	м2 по	32	72,8	66,76	5,24	1,98	0,4393	0,0095	2330	2332	2136	168	63	14	0
13	99-1-1(пл)1	Гибкое водонепроницаемое покрытие М	кг	48	117						5616	0	0	0	0	0	0
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной	м2 ст	16	204,97	60,03	12,44	4,68	0,4094	0,02275	3280	1149	960	199	75	7	0
15	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 м	м2 ст	32	29,92	0,72	0,84	0,31	0,00506	0,0015	957	37	23	27	10	0	0
16	Е6-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм п	м3	3,5	8444,22	737,44	595,19	205,4	4,3815	0,8965	29555	3135	2581	2083	719	15	3
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	3,5	106						371	0	0	0	0	0	0
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изме	м3	3,5	302						1057	0	0	0	0	0	0
19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изме	м3	3,5	352						1232	0	0	0	0	0	0
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периоди	т	0,231	659000						152229	0	0	0	0	0	0
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной	м2 ст	16	217,01	60,03	12,44	4,68	0,4094	0,02275	3472	1149	960	199	75	7	0
22	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения то	м2 ст	64	32,93	0,72	0,84	0,31	0,00506	0,0015	2108	73	46	54	20	0	0
23	Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных прям	м3 бе	0,12	10136,01	711,56	226,1	84,66	4,577	0,4135	1216	91	85	27	10	1	0
24	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов под	м3	0,26	8429,34	706,39	325,59	111,83	4,5331	0,439	2192	202	184	85	29	1	0
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	0,38	106						40	0	0	0	0	0	0
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изме	м3	0,38	302						115	0	0	0	0	0	0
27	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изме	м3	0,38	352						134	0	0	0	0	0	0
28	Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камне	м3 кл	8,06	1994,81	675,34	364,89	137,81	4,4275	0,6625	16078	6947	5443	2941	1111	36	5
29	30-3-24	Блоки из керамзитовых полнотелых кам	м3	8,06	12700						102362	0	0	0	0	0	0
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	8,06	106						854	0	0	0	0	0	0
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по в	м2 по	80,64	252	42,95	4,78	1,8	0,2438	0,00875	20321	3825	3463	385	145	20	1
32	Е15-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей с	м2 оц	40,32	113,32	69,35	1,49	0,56	0,4255	0,00275	4569	2678	2796	60	23	17	0
33	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен водонепрон	м2 по	80,64	176,83	171,56	4,73	1,78	1,0212	0,00863	14260	14817	13835	381	144	82	1
34	99-1-1(пл)1	Гибкое водонепроницаемое покрытие М	кг	121	117						14157	0	0	0	0	0	0
35	Е12-17-5	Устройство выравнивающих сборных ст	м2 ст	40,32	524,89	41,15	8,23	3,1	0,253	0,015	21164	1909	1659	332	125	10	1
36	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов г	м3 из	10,08	2225,75	1143,7	342,74	129,38	7,9695	0,625	22436	13602	11528	3455	1304	80	6
37	Е15-64-1	Сплошное выравнивание внутренних по	м2 оц	36,4	113,32	69,35	1,49	0,56	0,4255	0,00275	4125	2417	2524	54	20	15	0
38	Е41-1-3	Гидроизоляция внутренних стен "пенетр	м2	72,8	227,95	166,64	61,15	23,09	1,0212	0,11288	16595	12984	12131	4452	1681	74	8

39	99-1-1(пл)1	Гидроизоляционная сухая смесь "Пенетр	кг.	66,2	548						36278	0	0	0	0	0	0
40	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до	шт сб	2	2019,73	294,98	387,82	117,84	1,7595	0,48229	4039	1040	590	776	236	4	1
41	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведе	м2	4,5	8362						37629	0	0	0	0	0	0
42	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ дл	м3	0,14	18800						2632	0	0	0	0	0	0
	Раздел 3 Металлоконструкции										0	0	0	0	0	0	0
43	Е9-25-1	Монтаж балок МБ1-МБ4 т.ч. п.3.2: ктрр	т конс	0,674	6137,72	2874,7	2525,03	628,04	17,8365	2,2375	4137	1912	1938	1702	423	12	2
44	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зд	т	0,272	162700						44254	0	0	0	0	0	0
45	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зд	т	0,402	154200						61988	0	0	0	0	0	0
46	Е9-53-3	Монтаж металлической рамки люка из у	т конс	0,025	18738,7	16871	851,78	165,94	109,25	0,8125	468	345	422	21	4	3	0
47	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,025	47200						1180	0	0	0	0	0	0
48	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных (МС-1	т конс	0,068	16416,04	6375,6	6844,84	1941,08	36,5585	6,8225	1116	458	434	465	132	2	0
49	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,068	151200						10282	0	0	0	0	0	0
50	Е13-44-7	Очистка щетками	м2	21,1	69,86	69,86			0,391		1474	1238	1474	0	0	8	0
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	21,1	22,68	6,68	0,06	0,03	0,03393	0,00013	479	115	141	1	1	1	0
52	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных	м2	42,4	20,98	4,78	0,03		0,0245		890	164	203	1	0	1	0
	Раздел 4 Отделочные работы										0	0	0	0	0	0	0
53	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных пове	м2 оц	6,76	129,38	82,03	1,78	0,68	0,5175	0,00325	875	531	555	12	5	3	0
54	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных пове	м2 оц	36,4	109,9	69,35	1,49	0,56	0,4255	0,00275	4000	2417	2524	54	20	15	0
55	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилаце	м2 ок	6,76	204,45	28,21	2,06	0,79	0,1771	0,00375	1382	186	191	14	5	1	0
56	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатн	м2 ок	36,4	200,98	25,62	1,49	0,56	0,1587	0,00275	7316	905	933	54	20	6	0
	Раздел 5 Разные работы										0	0	0	0	0	0	0
57	Е69-18-1	Очистка подземной насосной от мусора	м2 по	9	6,08	6,08			0,046		55	49	55	0	0	0	0
58	Е15-70-1	Оштукатуривание балок МБ-1,2 по сетке	м2 оц	1,5	1005,61	222,01	6,15	2,34	1,3225	0,01138	1508	320	333	9	4	2	0
59	Е26-32-1	Заполнение металлических балок МБ-1,	м3 из	0,05	15240,21	2010,5	459,31	171,56	11,638	0,8375	762	98	101	23	9	1	0
60	Е10-49-1	Укладка крышки люка из досок	м3 др	0,04	4433,86	2665,1	388,98	146,25	15,18	0,7125	177	121	107	16	6	1	0
61	1-2-89	Доски обрезные из березы или липы, дли	м3	0,04	12400						496	0	0	0	0	0	0
62	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянной крышки	м2 ок	2,32	180,18	90,05	2,35	0,9	0,53705	0,00438	418	200	209	5	2	1	0
63	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и желез	отвер	4	593,74	165,47	428,27	166,44	0,9522	0,913	2375	1261	662	1713	666	4	4
64	Е22-8-8	Укладка стальных труб диаметром до 30	км тр	0,001	240521,08	110228	107384	40564,69	579,6	198,125	241	176	110	107	41	1	0
65	8-6-107	Трубы электросварные прямошовные со	м	0,4016	3460						1390	0	0	0	0	0	0
66	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со	м	0,2008	950						191	0	0	0	0	0	0
67	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со	м	0,2008	2030						408	0	0	0	0	0	0
68	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб чер	сальн	3	3629,19	605,48	1,96		3,4615		10888	2089	1816	6	0	10	0
69	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб чер	сальн	1	2077,02	462,81	1,96		2,714		2077	532	463	2	0	3	0
											0	0	0	0	0	0	0
	Локальная смета №2-1-2																
	Раздел 1 Стены																
1	Е8-22-5	Кладка стен толщиной 200 мм из керамз	м3 кл	9,26	3602,15	792	439,87	164,25	4,79	0,80000	33356	10449	7334	4073	1521	44	7
2	30-3-24	Блоки из керамзитовых полнотелых кам	м3	9,26	12700						117602	0	0	0	0	0	0
3	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт сб	4	103,01	23,85	66,43	23,85	0,148	0,1051	412	267	95	266	95	1	0
4	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В	м3	0,15	24000						3600	0	0	0	0	0	0
5	Е6-18-9	Устройство монолитных заделок перемы	м3	0,024	13744,06	2202,8	367,51	138,83	13,1	0,678	330	59	53	9	3	0	0
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: стал	т	0,005	68800						344	0	0	0	0	0	0
7	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: стал	т	0,001	69000						69	0	0	0	0	0	0

Раздел 2 Перекрытия									0	0	0	0	0	0	0
8	Е9-25-1	Монтаж м/к прогонов т.ч. п.3.2: ktpp1=1	т конс	0,157	5257,75	2499,8	2020,02	502,43	15,51	1,79	825	424	392	317	79	2	0
9	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката не	т	0,117	69700						8155	0	0	0	0	0	0
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщин	т	0,04	59200						2368	0	0	0	0	0	0
11	Е6-11-1	Установка анкеров для крепления прого	т	0,011	52657,31	47475	536,06	202,5	289	0,99	579	551	522	6	2	3	0
12	2-1-260	Стальные крепежные элементы	т	0,011	114900						1264	0	0	0	0	0	0
13	Е10-11-4	Устройство перекрытий по каменным ст	м2 пе	5,5	854,62	169,88	30,89	11,68	1,09	0,057	4700	1198	934	170	64	6	0
14	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентил	шт сб	1	674,98	315	198,98	56,75	1,8	0,2176	675	520	315	199	57	2	0
15	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и з	м3	0,064	18900						1210	0	0	0	0	0	0
16	Е13-44-7	Очистка щетками	м2	4,9	60,75	60,75			0,34		298	277	298	0	0	2	0
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,9	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	107	26	28	0	0	0	0
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных	м2	9,8	20,35	4,16	0,02		0,0213		199	37	41	0		0	
2.1 Элементы подвесного пути											0	0	0	0	0	0	0
19	Е9-54-1	Монтаж подвесных путей с подвесками,	м	3,1	487,37	321,75	77	5,18	1,89	0,025	1511	912	997	239	16	6	0
20	2-1-131	Балки поддерживающие и подвески для	т	0,1	91800						9180	0	0	0	0	0	0
21	Ц3-141-1	Таль электрическая, грузоподъемность 0	шт	1	4048,7	3803	202	24,8	22	0,145	4049	3445	3803	202	25	22	0
22	80-1-1(пл)Т	Таль электрическая г/п 0,5тн., высота по	шт.	1	75687						75687	0	0	0	0	0	0
23	Е37-69-1	Устройство упоров для подкранового пу	компл	2	1343,29	706,5	27,8	10,58	3,87	0,052	2687	1721	1413	56	21	8	0
24	Е13-44-7	Очистка щетками	м2	3,1	60,75	60,75			0,34		188	175	188	0	0	1	0
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,1	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	68	16	18	0	0	0	0
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,2	20,35	4,16	0,02		0,0213		126	23	26	0	0	0	0
Раздел 3 Кровля											0	0	0	0	0	0	0
27	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции и	м2 из	5,5	103,08	11,59	0,99	0,38	0,0694	0,0018	567	78	64	5	2	0	0
28	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минера	м2 ут	5,5	189,45	70,88	4,72	1,78	0,403	0,0086	1042	476	390	26	10	2	0
29	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минераль	м3	0,85	7634						6489	0	0	0	0	0	0
30	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий в	м2	8	279,6	51,08	34,25	8,45	0,317	0,0302	2237	429	409	274	68	3	0
31	1-1-434	Настил профилированный оцинкованны	м2	8,8	1190						10472	0	0	0	0	0	0
32	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмау	м2 по	12	544,76	153,23	1,24	0,47	0,972	0,0023	6537	2195	1839	15	6	12	0
33	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружн	м2 фа	25,4	24,13	7,7	0,05	0,02	0,049	0,0001	613	233	196	1	1	1	0
Раздел 4 Проемы											0	0	0	0	0	0	0
34	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ проф	м2 пр	0,72	498,08	230,97	19,17	6,18	1,3822	0,0302	359	205	166	14	4	1	0
35	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спарен	м2	0,72	5206						3748	0	0	0	0	0	0
36	Е9-62-3	Изготовление оконных решеток	т конс	0,0125	27935,09	16380	9375,11	2107,33	91	7,36	349	208	205	117	26	1	0
37	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: стал	т	0,0125	66700						834	0	0	0	0	0	0
38	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до	решет	1	343,48	229,5	28,48	11,25	1,39	0,05	343	308	230	28	11	1	0
39	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллически	т	0,0125	18000						225	0	0	0	0	0	0
40	Е9-53-1	Монтаж м/конструкций дверей	т конс	0,066	14806,01	12893	1133,15	398,25	82,1		977	789	851	75	26	5	0
41	2-2-2	Двери стальные утепленные однопольны	шт	1	18700						18700	0	0	0	0	0	0
Раздел 5 Полы											0	0	0	0	0	0	0
42	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной	м2 ст	5,48	216,52	52,65	13,43	5,04	0,366	0,0246	1187	389	289	74	28	2	0
43	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 м	м2 ст	65,76	34,14	0,63	0,367	0,25	0,0044	0,0012	2245	71	41	24	16	0	0
44	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной	м2 ст	5,48	216,52	52,65	13,43	5,04	0,366	0,0246	1187	389	289	74	28	2	0
Раздел 6 Отделочные работы											0	0	0	0	0	0	0
6.1 Внутренняя отделка											0	0	0	0	0	0	0

45	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под с	м2 от	5,48	57,32	51,98	0,35	0,14	0,298	0,000	314	300	285	2	1	2	0
46	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных пове	м2 оц	5,48	118,32	71,33	1,42	0,54	0,45	0,0026	648	414	391	8	3	2	0
47	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штука	м2 ок	10,96	202,79	94,95	2,95	1,1	0,57	0,0054	2223	1105	1041	32	12	6	0
48	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке б	м2 оц	23	965,81	193,05	4,92	1,87	1,15	0,0091	22214	4707	4440	113	43	26	0
49	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных ст	м2 ок	23	306,5	65,03	2,1	0,79	0,39	0,0039	7050	1590	1496	48	18	9	0
50	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке	м2 ок	13	173,11	78,3	1,88	0,72	0,468	0,0035	2250	1079	1018	24	9	6	0
	Раздел 7 Разные работы										0	0	0	0	0	0	0
51	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостк	м2 пл	15,9	61,9	10,51	2,62	0,99	0,0681	0,0048	984	225	167	42	16	1	0
52	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающег	м3 по	1,59	1865,8	531			3,24		2967	1038	844	0	0	5	0
53	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.80	м3 по	1,19	6673,21	567			3,66		7941	830	675	0	0	4	0
54	Е11-2-9	Устройство бетонного крыльца толщ.20(	м3 по	0,2	7375,99	567			3,66		1475	139	113	0	0	1	0
55	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	0,204	106						22	0	0	0	0	0	0
56	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и нас	т	0,003	5239,08	1890	327,33	123,75	11,6	0,6	16	6	6	1	0	0	0
57	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арм	т	0,003	41200						124	0	0	0	0	0	0
58	Е29-176-3	Установка гильз из стальных труб диаме	гильз	1	1337,03	238,5			0,93		1337	258	239	0	0	1	0
59	Е20-22-1	Установка зонтов на кровле	м2 по	0,4	3391,49	144	31,61	11,25	0,83	0,06	1357	79	58	13	5	0	0
60	Е12-12-1	Ограждение люка из уголка	м огр	2,63	3588,03	9,68	2,49	0,92	0,059	0,0045	9437	33	25	7	2	0	0
	7.1 Вентиляция										0	0	0	0	0	0	0
61	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром пат	дефле	1	2247,08	427,5	6,95	2,25	2,65	0,01	2247	550	428	7	2	3	0
62	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вен	узел	1	477,59	400,5	23,09	9	2,58	0,04	478	524	401	23	9	3	0
63	13-5-10	Узлы прохода вытяжных шахт через пок	шт	1	2720						2720	0	0	0	0	0	0
		Локальная смета № 2-1-3									0	0	0	0	0	0	0
		Технологическое оборудование и трубопроводы															
		Раздел 1 Демонтажные работы															
15	Ц7-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробеж	комп	4	11952	7335	1309	248	43	1,447	47808	27299	29340	5236	992	172	6
16	80-1-1(пл)Т	Канализационный насос GRUNDFOS в к	шт	0,3	1822185						546656	0	0	0	0	0	0
18	Ц12-802-5	Затворы чугунные фланцевые на Ру 1 МІ	шт	5	1209,6	1042	157	38,3	6	0,224	6048	4861	5210	785	192	30	1
19	9-2-159	Затвор дисковый поворотный, чугунный	шт	1	15286						15286	0	0	0	0	0	0
20	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопро	флане	14	391,37	301,5	57,24	2,25	1,43	0,01	5479	5528	4221	801	32	20	0
21	8-9-78	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные прив	шт	14	6710						93940	0	0	0	0	0	0
22	Ц12-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные	шт	2	1147,6	990	147	36	6	0,21	2295	1847	1980	294	72	12	0
23	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцев	шт	2	8330						16660	0	0	0	0	0	0
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных т	фас	0,117	121294,13	62775	49389,75	18657	312,7	91,12	14191	12386	7345	5779	2183	37	11
25	8-10-314	Тройники равнопроходные на Ру до 16 М	шт	2	6407,55						12815	0	0	0	0	0	0
26	8-10-302	Отводы крутоизогнутые под углом 90° н	шт	6	2417,63						14506	0	0	0	0	0	0
27	Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	11	24,27	4,39	0,02		0,0217		267	43	48	0	0	0	0
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных п	м2	22	23,59	4,16	0,02		0,0213		519	82	92	0	0	0	0
29	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной	км тр	0,006	455522,91	35325	57818,03	21840,75	203	106,67	2733	446	212	347	131	1	1
		Локальная смета № 2-1-4															
		Электротехнические работы															
		Раздел 1 Демонтажные работы в сущ.насосной (приемный резервуар)															
1	Е21-24-3 (Д	Демонтаж щита навесного массой до 10	шт	1	167,65	155,25	12,4	4,92	0,9	0,024	168	173	155	12	5	1	0
2	Ц8-102-1 (Д	Демонтаж шкафа управления и регулиро	шкаф	1	831	681,9	149,1	33	3,9	0,1932	831	679	682	149	33	4	0
3	Ц8-593-6 (Д	Демонтаж светильников потолочных или	шт	4	75	35,7	39,3	11,07	0,225	0,0648	300	178	143	157	44	1	0

4	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	м	55	13,94	13,88	0,06		0,0964	0,000	767	824	763	3	0	5	0
	Раздел 2 Электроосвещение,электросиловое оборудование																
5	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения	шт	1	3385	563	223	49,5	3	0,289	3385	582	563	223	50	3	0
6	75-6-83	Пункт распределительный ПР 8503-3094	компл	1	94100						94100	0	0	0	0	0	0
7	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом ос	шт	1	166,9	158	5,4	2,3	1	0,013	167	152	158	5	2	1	0
8	80-1-1(пл)Т	Счетчик электрический многотарифный	шт	1	14430						14430	0	0	0	0	0	0
9	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089	2273	497	110	13	0,644	3089	2264	2273	497	110	13	1
10	75-6-30	Устройства (ящики) управления РУС М	шт	1	44400						44400	0	0	0	0	0	0
11	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089	2273	497	110	13	0,644	3089	2264	2273	497	110	13	1
12	80-1-1(пл)Т	Шкаф управления двумя насосами LCD	шт	1	386006						386006	0	0	0	0	0	0
13	Ц11-32-2	Выключатель поплавковый для подземн	компл	5	2456,74	1221,8	76,18	11,25	7	0,0657	12284	5549	6109	381	56	35	0
14	80-1-1(пл)Т	Выключатель поплавковый,20м	шт	5	13432						67160	0	0	0	0	0	0
15	Ц11-250-1	Реле для измерения и регулирования уро	компл	1	210,04	193,5			1		210	174	194	0	0	1	0
16	18-3-1	Датчик-реле уровня РОС 301 УХЛ 4 (с т	шт	1	5545						5545	0	0	0	0	0	0
17	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	205	13,2	2,3	1	0,013	229	197	205	13	2	1	0
18	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	4720						4720	0	0	0	0	0	0
19	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный	шт	3	313	119	131	36,9	0,75	0,216	939	444	357	393	111	2	1
20	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-10(	шт	3	871						2613	0	0	0	0	0	0
21	Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампам	шт	6	413,6	248	158	45	1,5	0,263	2482	1670	1488	948	270	9	2
22	17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2	шт	6	240						1440	0	0	0	0	0	0
23	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), т	шт	9	39						351	0	0	0	0	0	0
24	17-1-1	Фонарь переносной аккумуляторный взр	шт	1	2600						2600	0	0	0	0	0	0
25	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопле	шт	7	55	49,7	0,9	0,2	0,33	0,001	385	332	348	6	1	2	0
26	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА6(	шт	7	184						1288	0	0	0	0	0	0
27	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного ти	шт	1	64	58,5	1	0,2	0,36	0,001	64	56	59	1	0	0	0
28	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контак	шт	1	86						86	0	0	0	0	0	0
29	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	8	92,4	90			0,5		739	648	720	0	0	4	0
30	18-1-131	Коробка ответвительная пылезащищенн	шт	8	509						4072	0	0	0	0	0	0
31	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением	м	35	159,9	54,5	81,1	20,3	0,35	0,119	5597	2487	1908	2839	711	12	4
32	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопрово	м	25	168						4200	0	0	0	0	0	0
33	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопрово	м	10	216						2160	0	0	0	0	0	0
34	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные тр	м	35	19,6	16,4	0,5	0,1	0,1	0,001	686	549	574	18	4	4	0
35	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ус	м каб	90	34,1	25	2,7	0,4	0,15	0,002	3069	2172	2250	243	36	14	0
36	16-1-713	Кабели силовые с медными жилами с пл	1000м	0,0102	1429100						14577	0	0	0	0	0	0
37	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пл	1000м	0,0102	159700						1629	0	0	0	0	0	0
38	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В	1000м	0,0612	52100						3189	0	0	0	0	0	0
39	16-3-102	Кабели силовые, марка КГ, число жил и	1000м	0,0102	200500						2045	0	0	0	0	0	0
40	Ц8-397-1	Прокладка лотков	м	2	170,1	15,8	15,3	3,2	0,09	0,019	340	36	32	31	6	0	0
41	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них пр	шт	2	509						1018	0	0	0	0	0	0
42	Ц8-406-1	Металлические скобы или конструкции	т	0,001	96511	38480	3931	322	223	1,88	97	37	38	4	0	0	0
43	Е21-16-2	Монтаж гибких вводов наружным диаме	ввод	5	290,25	112,5			0,7		1451	608	563	0	0	4	0
44	18-2-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с м	шт	5	460						2300	0	0	0	0	0	0
45	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м	30	114,4	48,8	7,8	0,5	0,29	0,003	3432	1405	1464	234	15	9	0
46	99-1-1(пл)Т	Металлорукав РЗ-Ц-Х25	м	30	97						2910	0	0	0	0	0	0

	2.1 Заземление,молниезащита									0	0	0	0	0	0	0
47	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее	м	60	61,9	23	3,3	0,4	0,14	0,002	3714	1334	1380	198	24	8	0
48	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,076	46400						3526	0	0	0	0	0	0
49	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по стр	м	15	88,9	27,9	3,1	0,3	0,16	0,002	1334	402	419	47	5	2	0
50	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,012	48400						581	0	0	0	0	0	0
51	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по стр	м	35	93,5	32,4	3,1	0,3	0,18	0,002	3273	1087	1134	109	11	6	0
52	4-1-6	Сталь гладкая круглая, d=10 мм	т	0,022	45800						1008	0	0	0	0	0	0
53	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ст	шт	3	330,1	116	24,1	2,5	0,7	0,015	990	338	348	72	8	2	0
54	4-1-9	Сталь гладкая круглая, d=16 мм	т	0,0358	44300						1586	0	0	0	0	0	0
55	18-3-68	Держатель для шин заземления К188 У2	шт	25	45						1125	0	0	0	0	0	0
		Локальная смета № 4-1-1															
		Наружные сети электроснабжения															
1	99-1-1(пл)Г	Зажим соединительный SJ 8.25	шт	4	1073						4292	0	0	0	0	0	0
2	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ус	м каб	20	23,2	16,5	2,1	0,3	0,1	0,002	464	319	330	42	6	2	0
3	16-7-939	Провод самонесущий изолированный дл	1000м	0,0204	102324						2087	0	0	0	0	0	0
4	99-1-1(пл)Г	Фиксатор дистанционный SO 70.13	шт	8	294						2352	0	0	0	0	0	0
		Локальная смета № 7-1-1															
	Бетонное покрытие площадки																
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие																
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта бульдозера	м3 гр	9,15	9,85		9,85	2,69		0,0088	90	24	0	90	25	0	0
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 гр	9,15	8,28		8,28	2,26		0,0074	76	20	0	76	21	0	0
3	Е1-17-13	Разработка растительного грунта 1 груп	м3 гр	9,15	32,54	1,53	30,98	9,01	0,0106	0,0308	298	94	14	283	82	0	0
4	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосва	т	10,98	76,6		76,6	15,32		0,03217	841	168	0	841	168	0	0
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	м3 гр	9,15	3,07	0,39	2,66	0,93	0,00272	0,00305	28	12	4	24	9	0	0
6	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 групп	м2 сп	61	19,4	19,4			0,123		1183	1148	1183	0	0	8	0
7	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2 пл	61	61,9	10,51	2,62	0,99	0,0681	0,0048	3776	863	641	160	60	4	0
8	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающег	м3 по	6,1	1865,8	531			3,24		11381	3984	3239	0	0	20	0
9	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего с	м3 по	6,1	6673,21	567			3,66		40707	4254	3459	0	0	22	0
10	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего с	м3 по	2,44	8153,23	567			3,66		19894	1702	1383	0	0	9	0
		Локальная смета № 7-1-2															
		Противопожарный щит															
	Раздел 1 Противопожарный щит - 1шт																
1	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и от	м3 гр	0,13	261	261			1,81		34	38	34	0	0	0	0
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-стол	м3	0,05	7682,75	771,75	95,97	36,25	4,9	0,1771	384	42	39	5	2	0	0
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлов	м3 гр	0,08	122,18	122,18			0,885		10	11	10	0	0	0	0
4	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	м2 по	0,45	416,52	22,1	7,14	2,68	0,143	0,0131	187	13	10	3	1	0	0
5	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	м3 др	0,022	22541,72	3487,5	316,57	119,25	22,5	0,58	496	95	77	7	3	0	0
6	Е10-9-2	Устройство деревянного щита из досок	1м2 пе	0,96	834,73	178,2	14,05	5,31	1,19	0,0259	801	211	171	13	5	1	0
7	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных издели	м2 ок	3,12	208,02	142,88	0,18	0,07	0,843	0,0003	649	535	446	1	0	3	0
8	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами	м2 пе	0,96	225,51	11,39	0,97	0,36	0,0705	0,0018	216	14	11	1	0	0	0
9	Е13-41-1	Оклейка щита листовым асбестом толщи	м2	4	801,57	45	5,38	2,25	0,24	0,01	3206	170	180	22	9	1	0
10	1-1-215	Картон строительный облицовочный, ма	1000м	0,004	23900						96	0	0	0	0	0	0
11	Е41-2-12	Оклеечная изоляция вертикальной бетон	м2	4	116,89	109,35	7,38	2,79	0,679	0,0136	468	467	437	30	11	3	0
12	80-10-1	Огнетушитель ОП-5 (с порошком)	шт	1	2776						2776	0	0	0	0	0	0

13	80-10-2	Ведро, багор, лопата	к-т	2	3500						7000	0	0	0	0	0	0
14	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающег	м3 по	0,3	1856,8	531			3,24		557	196	159	0	0	1	0
15	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	м3	0,018	7338,13	7020	318,13	119,25	39	0,59	132	154	126	6	2	1	0
16	Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песк	м2 пе	2,96	834,73	178,2	14,05	5,31	1,19	0,0259	2471	652	527	42	16	4	0
17	1-1-819	Петля накладная	шт	2	40						80	0	0	0	0	0	0
18	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных издели	м2 ок	2,96	208,02	142,88	0,18	0,07	0,843	0,0003	616	444	423	1	0	2	0
19	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами	м2 пе	2,96	225,51	11,39	0,97	0,36	0,0705	0,0018	668	42	34	3	1	0	0
20	Е6-20-1	Засыпка ящика песком	м3	0,5	1137,27	240,75	273,87	103,76	1,77	0,5053	569	181	120	137	52	1	0

ИТОГО :	2763174	216041	195049	49067	15150	1176	74
в том числе оборудование	546656						
Накладные расходы по смете	216041					108	
ИТОГО :	2432560	216041	195049	49067	15150	1284	74
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %	145954						
ИТОГО :	2 578 513	216041	195049	49067	15150	1284	74
Временные здания и сооружения 2,4% К=0,8	49507						
ИТОГО :	2628021	216041	195049	49067	15150	1284	74
Зимнее удорожание 3,1185%	81955						
Зимнее удорожание 4,8195%	126657						
выслуга лет 1 %	26280						
доп.отпуска 0,4 %	10512						
ИТОГО :	2791470	216041	195049	49067	15150	1284	74
Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,39	5839472	287119	259220	65210	20134		
Переход в текущие цены оборудования с к-2,39	1306507						
ИТОГО :	7145979						
Налоги и сборы 2 %	142920						
ИТОГО :	7288898						
НДС 12 %	874668						
	8163566,40						

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Адияров Н.С.

Тех.сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"
Инженер

Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.