Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей внешнего электроснабжения для торгово-развлекательного центра с гостиницей по пр. Б. Саттарханова б/н в г. Туркестане, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **РП-10кВ совмещенное с ТП №1 и №2 мощностью 2х2500 кВА и 2х1600 кВА /0240.001.01/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28/2020 от 21.03.2020г.

Акт выполненных работ

за **май 2020 (месяц, год) на КЛ-10кВ**

Составлен (а) в текущих 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП ТОО "САРАНСККАБЕЛЬ АСТАНА" от 27.03.20	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3х240мк/25-10	км	1.189552	27016849.11		32137947		32137947		34708983
2	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1189.552	762.64	480.14	907198	571146	52629	2571036	
					238.26	154.04	283423	183236		335994	1342647
3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	589.96	512.11	436.87	302127	257738	0	99455	
					75.24	151.95	44389	89642		96502	430519
4	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	599.592	150.28	125.2	90105	75067	0	31890	
					25.08	43.54	15038	26108		29625	129308
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ								9578	
5	Е11-010101-0410	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	394.0121027	272.68	266.38	107439	104959	0	14637	131842
					6.3	45.3	2480	17849		9766	
6	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12.1859413	1434.41	0	17480	0	0	12585	32470
		ИТОГО:			1434.41	0	17480	0		2405	
							33562296	1008910	32190576	489343	36775770
		В том числе :					362810	316835		2724130	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2,4 %		882618				
		Зимние удорожания									37658388
		Итого с зимними удорожаниями			0,84 %		316330				
		Непредвиденные работы и затраты									37974718
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		759494				
		Итого с К= 0.9950000053									38734213
		НДС									38540541.97
		Итого с НДС			12 %		4624865.036				
											43 165 407.00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Тилавбаев А.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)