Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей внешнего электроснабжения для торгово-развлекательного центра с гостиницей по пр. Б. Саттарханова, б/н в г. Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **РП-10кВ совмещенная с ТП№1 и №2 мощностью 2х2500 кВА и 2х1600кВА /0240.001.01/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28/2020 от 21.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на Электроснабжение. КЛ-10кВ . Оборудования по вентиляции. Электроосвещения . Пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. КЛ-10кВ									
1	КП № ШФАОАЕ-19-08-238 от 29.08.19 стр.1	**Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1250 А для ячейки КРУ К-59 У1 (СВ), с проходными изоляторами ИП-10-2кт, с неподвижными контактами-1кт, тюльпан-2кт**	шт	1	1530014.29		1530014				1530014
		Отпускная цена			1530014			1530014			
		Заготовительно-складские расходы	%		1.2		18360				18360
		Сметная стоимость оборудования					*1548374*				
2	КП № ШФАОАЕ-19-08-238 от 29.08.19 стр.1	**Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1250 А для ячейки КРУ К-59 У1 (Линия), с проходными изоляторами ИП-10-2кт, с неподвижными контактами-1кт, тюльпан-2кт**	шт	2	1483258.93		2966518				2966518
		Отпускная цена			1483259			2966518			
		Заготовительно-складские расходы	%		1.2		35598				35598
		Сметная стоимость оборудования					*3002116*				
3	КП № ШФАОАЕ-19-08-238 от 29.08.19 стр.1	**Микропроцессор РС83 А2.0**	шт	2	505607.14		1011214				1011214
		Отпускная цена			505607			1011214			
		Заготовительно-складские расходы	%		1.2		12135				12135
		Сметная стоимость оборудования					*1023349*				
4	КП № ШФАОАЕ-19-08-238 от 29.08.19 стр.1	**Микропроцессор РС83 А2М**	шт	1	645267.86		645268				645268
		Отпускная цена			645268			645268			
		Заготовительно-складские расходы	%		1.2		7743				7743
		Сметная стоимость оборудования					*653011*				
5	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 16	**Камера сборных распределительных устройств с выключателями нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.	3	30619.14	3852.2	91857	11557	1299	59775	163763
		Итого по разделу: 1. КЛ-10кВ			26334	1339.8	79002	4019		12131	
		Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									6390613

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-050403-0203	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО6-300 (220В) QMAX 1300 м3/ч ГОСТ 11442-90, с электродвигателемАДМ71А2 Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин	комплект	2	21865		43730		43730		47228
7	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	5063.32	211.69	10127	423	91	3498	21261
					4805.96	71.47	9612	143		9560	
8	С123-070201-0947	Щит управления электродвигателямивентиляции ЩАУ-А.3-NN	шт.	2	136877		273754		273754	1575	295654
9	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	7872.42	360.87	15745	722	3913	21900	26181
					5555	109.26	11110	219		8496	
10	С123-050403-0203	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО6-300 (220В) QMAX 1300 м3/ч ГОСТ 11442-90, с электродвигателемАДМ71А2 Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин	комплект	2	21865		43730		43730	1939	47228
11	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	5063.32	211.69	10127	423	91	3498	21261
					4805.96	71.47	9612	143		9560	
12	С123-070201-0947	Щит управления электродвигателямивентиляции ЩАУ-А.3-NN	шт.	2	136877		273754		273754	1575	295654
13	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	7872.42	360.87	15745	722	3913	21900	26181
					5555	109.26	11110	219		8496	
14	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	74.4	725.11	3.14	53948	233	49115	1939	63174
					61.83	0.53	4600	39		4546	
15	Е11-200401-0110	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера. Установка	клапан	4	4691.87	67.13	18767	269	4806	4680	34817
					3423.17	13.17	13693	53		13470	
16	С123-050302-0402	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам марки КЛ.00.000, сечением 400х400 мм	шт.	4	16802		67208		67208	2579	72585
		Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								5377	
											951224
		Раздел: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									
17	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131		10131		10131		10941
18	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4879.63	186.98	4880	187	787	810	8355
					3906	60.9	3906	61		2856	
19	С123-070204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634		2634		2634	619	2845
20	С123-070204-0708	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	562		1686		1686	211	1821
21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2341.94	26.34	9368	105	4322	135	13959
					1235	0	4940	0		3557	
22	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540	1034	10303
23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2341.94	26.34	7026	79	3242	763	10469
					1235	0	3705	0		2668	
24	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	775	6349
25	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции		1	4879.63	186.98	4880	187	787	470	8355
										2856	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		3906	60.9	3906	61		619	
26	С123-070204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634		2634		2634		2845
27	С123-070204-0708	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	562		2248		2248	211	2428
28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2341.94	26.34	11710	132	5403	180	17448
					1235	0	6175	0		4446	
29	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	1292	6349
30	Ц13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4879.63	186.98	4880	187	787	470	8355
					3906	60.9	3906	61		2856	
31	С123-070204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634		2634		2634	619	2845
32	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1397		6985		6985	211	7544
33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2341.94	26.34	14052	158	6484	559	20938
					1235	0	7410	0		5335	
34	С123-070208-0215	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	9401		9401		9401	1551	10153
35	Ц13-080103-2904	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2316.71	963.05	2317	963	100	752	3738
					1254	334.95	1254	335		1144	
36	С123-070106-1304	Светильники светодиодные модели SLICK.PRS ECO LED 60, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	12	39832		477984		477984	277	516223
37	С123-070106-1301	Светильники светодиодные модели SLICK.PRS ECO LED 30, 220 В, мощность 30 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	6	31313		187878		187878	38239	202908
38	С123-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 20 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	8	23025		184200		184200	15030	198936
39	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	26	1846.78	741.1	48016	19269	3359	14736	81430
					976.5	486.19	25389	12641		27382	
40	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС620-3-ГБ)	шт.	16	302		4832		4832	6032	5219
41	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	16	479.96	4.46	7679	71	108	387	14140
					468.72	1.22	7500	19		5414	
42	С123-070218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-2-0-ФСр)	шт.	2	498		996		996	1047	1076
										80	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	492.26	4.46	985	9	12	695	1814
					481.74	1.22	963	2		134	
44	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВСк20-1-0-ФСр)	шт.	16	444		7104		7104		7672
										568	
45	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	16	440.02	3.59	7040	57	108	4960	12961
					429.66	0.91	6875	15		960	
46	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354		31062		31062		33547
										2485	
47	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1499	179	4497	537	54	2944	8036
					1302	60.9	3906	183		595	
48	С123-070101-2601	Светильники переносные Проводник мобил 36/10	шт.	6	10910		65460		65460		70697
										5237	
49	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 122-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506		1506		1506		1626
										120	
50	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4230.08	26.34	4230	26	1734	1778	6489
					2470	0	2470	0		481	
51	С123-070202-0525	Коробки монтажные распаячные дляоткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	34	309		10506		10506		11346
										840	
52	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.12	287325		34479		34479		37237
										2758	
53	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.375	171879		64455		64455		69611
										5156	
54	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.18	269000		48420		48420		52294
										3874	
55	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0.01	229439		2294		2294		2478
										184	
56	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	685	317.77	147.15	217672	100801	30972	83225	324969
					125.4	43.35	85899	29692		24072	
57	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	26	1464.7	87.55	38082	2276	3202	24045	67097
					1254	30.45	32604	792		4970	
58	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1143.44	87.55	2287	175	1460	513	3024
					326.04	30.45	652	61		224	
59	Ц13-080304-0401 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	94	226.87	0.88	21326	82	2885	13239	37329
					195.3	0.3	18358	29		2765	
60	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	685	32		21920		21920		23674
										1754	
61	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	685	219.65	9.78	150462	6702	27338	85476	254814
					169.96	3.35	116423	2294		18875	
		Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ									2202687

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Пожарная сигнализация									
62	С123-080302-0205	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 115-1А3R1	шт.	21	3994		83874		83874		90584
63	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21	1306.8	0.9	27443	19	1090	16064	46987
					1254	0	26334	0		6710	
64	С123-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	21103		21103		21103		22791
										3481	
65	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30984.88	2.4	30985	2	461	18618	53571
					30521	0	30521	0		3968	
66	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98 МЛТ-0,25-11	шт.	2	48		96		96		104
										8	
67	Ц13-100902-1212	Монтаж резисторов	шт.	2	255.53	0	511	0	0	368	949
					255.53	0	511	0		70	
68	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1580		3160		3160		3413
										253	
69	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2609.68	2.4	5219	5	199	3060	8941
					2508	0	5016	0		662	
70	С123-060408-0509	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки МКЭШ 2х0,5	км	0.12	122243		14669		14669		15843
										1174	
71	С123-060514-0104	Кабель медный КПСВВ, число жил и сечение 1х2х1 мм2	км	0.06	103529		6212		6212		6709
										497	
72	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабель-каналах	м кабеля	120	317.77	147.15	38132	17659	5426	14580	56929
					125.4	43.35	15048	5201		4217	
73	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным в трубе	м	60	464.7	0.86	27882	52	7435	12441	43549
					339.92	0	20395	0		3226	
74	Ц13-100105-0109	Кабель емкостью 5Х2. Разделка ивключение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	52	764.92	0	39776	0	651	23866	68733
					752.4	0	39125	0		5091	
75	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 ммх 12 мм	м	120	43		5160		5160		5573
										413	
76	Ц13-080206-2001	Монтаж короба ПВХ	м	120	179.74	9.78	21569	1174	571	14974	39467
					169.96	3.35	20395	402		2923	
77	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32		1920		1920		2074
		Итого по разделу: 4. Пожарная сигнализация								154	
											466217
		Раздел: 5. Электроснабжение									
78	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям полосы 40х4	м	65.5128	571.89	28.54	37466	1870	21281	10666	51983
					218.52	7.61	14316	499		3851	
79	С123-061703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-95/150-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10040		10040		10040		10843
										803	
80	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение однойжилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	34214.25	26615.4	34214	26615	75	12116	50037
					7524	9304.05	7524	9304		3706	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-061710-0607	Стойки кабельные К 1153ц УТ1,5	шт.	60	1078		64680		64680		69854
82	С123-061710-0603	Стойки кабельные К 1151ц УТ1,5	шт.	240	640		153600		153600	5174	165888
83	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	240	436.4	79.46	104737	19069	13437	12288	171612
84	Ц13-080201-1205	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	шт.	60	300.96	12.48	72230	2996		54163	45434
85	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163ц УТ1,5	шт.	720	472.4	91.71	28344	5503	4784	12712	420682
86	Ц13-080201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	720	300.96	16.75	18058	1005		13725	62457
87	С123-061710-0705	Лестничный лоток замкового типа НЛц 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 400 мм L=2000мм	м	660	541		389520		389520	3366	377842
88	С123-061710-0705 прим.	Крышка прямого лотка типа КНЛц 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованная, L=2000мм	м	1490	55.69	26.27	40093	18911	3125	31162	3110584
89	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	5.687	25.08	9.13	18058	6577		17737	755492
		Итого по разделу: 5. Электроснабжение			1933		1275780		1275780	4626	6292708
		ИТОГО:			1933		2880170		2880170	102062	16303446.47
		В том числе :			76754.96	15756.6	436505	89608	8601	230414	755492
		Стоимость оборудования, всего			59486	4750.2	338297	27014		263024	16545285
		в том числе, оборудование поставки заказчика							6226850	55962	16631960
		Временные здания и сооружения							0		16840062
		Итого с временными			2,4 %		241838				16755861.61
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			0,84 %		86675				18 766 565.00
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		208102				
		Итого с К= 0.9950000053									
		НДС			12 %		2010703,39				
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co.Ltd"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Типабаев А.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)