Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей внешнего электроснабжения для торгово-развлекательного центра с гостиницей по пр. Б. Саттарханова, б/н в г. Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **РП-10кВ совмещенная с ТП№1 и №2 мощностью 2х2500 кВА и 2х1600кВА /0240.001.01/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28/2020 от 21.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **Электроснабжение**

Составлен (а) в текущих 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Комплектное распределительное устройство									
1	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	**Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА MiCOM**									
		Отпускная цена	шт.	5	3161140		15805700				15805700
		Сметная стоимость оборудования			3161140		15805700		15805700		
							15805700				
2	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	5	132494.63	95504.05	662473	477520	9393	229347	963166
		Силовые трансформаторы			35112	28595.55	175560	142978		71346	
3	5108-0101-0913 РСНБ РК 2015	**Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85**									
		Отпускная цена	шт.	2	10269805		20539610				20539610
		Сметная стоимость оборудования			10269805		20539610		20539610		
							20539610				
4	Ц13-080103-1103 Изм. и доп. вып. 6	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	120387.95	43061.32	240776	86123	54333	93762	361301
		Силовые трансформаторы			50160	14952.36	100320	29905		26763	
5	5108-0101-0914 РСНБ РК 2015	**Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85**									
		Отпускная цена	шт.	2	13699831		27399662				27399662
		Сметная стоимость оборудования			13699831		27399662		27399662		
							27399662				
6	Ц13-080103-1103 Изм. и доп. вып. 6	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	120387.95	43061.32	240776	86123	54333	93762	361301
		Кабельные изделия			50160	14952.36	100320	29905		26763	
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 10кВ, 1кВ									
7	С123-060602-3011	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	0.02	13591168		271823		271823		293569
8	С123-060602-3014	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х120 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	0.06	15641837		938510		938510	21746	1013591
										75081	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с Нр и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	С123-060145-0804	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.065	399792		25986		25986	2079	28065
10	С123-060145-0805	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.03	608927		18268		18268	1461	19729
11	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	95	434.82 188.1	179.35 51.46	41308 17870	17038 4889	6401	16386 4616	62310
12	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80	886.13 388.74	433.28 128.18	70890 31099	34662 10255	5129	29775 8053	108718
		Прокат черных металлов									
		Заземление									
13	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям полосы 40х4	м	99.3562	571.89 218.52	28.54 7.61	56821 21711	2836 756	32274	16177 5840	78838
		Изделия ГЭМ									
14	С123-061703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-95/150-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	10040		50200		50200	4016	54216
15	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение однойжилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	34214.25 7524	26615.4 9304.05	171071 37620	133077 46520	374	60581 18532	250184
		ИТОГО:					66533874	837379	1467024	539790	67 339 960
							484500	265208	63744972	266296	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							63744972		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		86279.72352				
		Итого с временными									67 426 240
		Зимние удорожания			0,84 %		30923				
		Итого с зимними удорожаниями									67 457 163
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		74244				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									67 531 407
		Итого с К= 0.9950000053									67 193 750.00
		НДС			12 %		8063250				
		Итого с НДС									75 257 000.00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Тилабаев А.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)