Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
221040021614

000340001900

к **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

о (контракт) Доп.согл №1 от 08.09.2023г. к Договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
313	09.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	520 073 391,05	520 073 391,05	55 722 149,04
				Итого	1	x	520 073 391,05	55 722 149,04

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

л (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

Наименование стройки: "Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.				
		305/23 СМР ПК1 дс1	08.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	**1 313 963 421,90**	464 351 242,01		520 073 391,05	-	-	-	-	55 722 149,04	**520 073 391,05**

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614

Директор _____ **Абылкаиров О.Ю.**

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"

_____ **Тлеубай Б. Т.**
ИИН 751116300960 Аттестаты KZ 26VJE00080530, KZ 60VJE00080112

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за 08 декабря 2023 г.

по объекту: Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	1 313 963 421,90	1 313 963 421,90	520 073 391,05	3 773 067 233,44

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
3-1-1	22	Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	54 164 201,03	5 803 307,25
3-1-2	23	Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1). Прокладка трубопровода тепловых сетей .	248 908 928,26	26 668 813,74
6-1-2	24	Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1. Прокладка трубопровода тепловых сетей	13 827 069,00	1 481 471,68
4-1-1	25	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА ОТ ТК-8.16 ДО ТК-9.09 (ПЕРЕМЫЧКА). СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	30 489 667,88	3 266 750,13
4-1-2	26	Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1). Прокладка трубопровода тепловых сетей	172 683 524,88	18 501 806,24
		ВСЕГО:	520 073 391,05	55 722 149,04

Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

зчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горницкий.

(наименование, адрес)

ект : 3-1 Тепломагистраль, I - очерель, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14

(наименование)

овор подряда (контракт) № 305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 22

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 3-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	2	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ**		290	9195,99	3922,58	2666837,00	1137548,00		2260652,00	5321689,00
				$м^3$ сборных конструкций		5273,41	1332,82	1529289,00	386518,00		394200,00	
	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	**Фундаменты железобетонные. Разборка**		407	60850,02	30137,68	24765958,00	12266036,00	1026210,00	14070324,00	41943186,00
				$м^3$		28190,94	12964,80	11473713,00	5276674,00		3106904,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					27432795,00	13403584,00	1026210,00	16330976,00	47264875,00
								13003002,00	5663192,00	0,00	3501104,00	
			ИТОГО по акту					27432795,00	13403584,00	1026210,00	16330976,00	47264875,00
								13003002,00	5663192,00	0,00	3501104,00	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по АКТУ:									47264875,00
			временные здания и сооружения 1,04 %									491554,70
			Итого с временными									47756429,70
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00
			Итого									47756429,70
			Непредвиденные затраты 2 %									955128,59
			Итого с непредвиденными затратыми									48711558,29
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									50906203,97

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												48360893,78
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**5803307,25**
			Налог на добавленную стоимость	12%								**54164201,03**
			Итого с НДС									**54164201,03**
			Всего стоимость строительства									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"
(наименование)

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VTE0000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Фирма "Казнефтепроладка"
(наименование)

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

зчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка: 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий.

(наименование, адрес)

ект: 3-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1)

(наименование)

овор подряда (контракт) № 305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 23

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 3-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

тавлен (а) в текущих ценах на 09.11.2023

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Корректировочная смета № 1									
	3	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	1	4936701,05 2991926,96	1822347,22 568245,27	4936701,00 2991927,00	1822347,00 568245,00	122427,00	3524571,00 676902,00	9138174,00
	4	СТПРАЙС	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм**	м	1000	192653,00		192653000,00		192653000,00	15412240,00	208065240,00
			Итого по разделу 2: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ					197589701,00 2991927,00	1822347,00 568245,00	192775427,00 0,00	3524571,00 16089142,00	217203414,00
			ИТОГО по акту					197589701,00 2991927,00	1822347,00 568245,00	192775427,00 0,00	3524571,00 16089142,00	217203414,00
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по АКТУ:									217203414,00
			временные здания и сооружения 1,04 %									2258915,51
			Итого с временными									219462329,51
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**219462329,51**
			Непредвиденные затраты 2 %									**4389246,59**
			Итого с непредвиденными затратами									**223851576,10**
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**233936962,62**
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**222240114,52**
			Налог на добавленную стоимость	12%								**26668813,74**
			Итого с НДС									**248908928,26**
			Всего стоимость строительства									**248908928,26**

Сдал (Подрядчик)

Товариществом с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VTE00693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергонладка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

казчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий.
(наименование, адрес)

ъект : 6-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)
(наименование)

говор подряда (контракт) № 305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 24

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

ставлен (а) в текущих ценах на 09.11.2023

n/n	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
1	23	241-402-0126 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм**	м	538	-174462,00		-93860556,00		-93860556,00	-7508844,64	-101369400,64
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ					-93860556,00	0,00	-93860556,00	0,00	-101369400,64
								0,00	0,00	0,00	-7508844,64	
			Раздел 2: Корректировочная смета № 2									
2	1	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,32	2525439,12 / 1542985,87	927163,84 / 278805,09	808141,00 / 493755,00	296693,00 / 89218,00	17693,00	577143,00 / 110823,00	1496107,00
3	2	СТПРАЙС	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм**	м	538	192653,00		103647314,00		103647314,00	8291785,00	111939099,00
			Итого по разделу 2: Корректировочная смета № 2					104455455,00	296693,00	103665007,00	577143,00	113435206,00
								493755,00	89218,00	0,00	8402608,00	
			ИТОГО по акту					10594899,00	296693,00	9804451,00	577143,00	12065805,00
								493755,00	89218,00	0,00	893763,36	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по АКТУ:									**12065805,00**
			временные здания и сооружения 1,04 %									**125484,37**
			Итого с временными									**12191289,37**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**
			Итого									**12191289,37**
			Непредвиденные затраты 2 %									**243825,79**
			Итого с непредвиденными затратыми									**12435115,16**
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**12995365,59**
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**12345597,32**
			Налог на добавленную стоимость	12%								**1481471,68**
			Итого с НДС									**13827069,00**
			Всего стоимость строительства									**13827069,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурбаев Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Ведущий инженер Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-11

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №, аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

азчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка: **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

ект: **4-1 ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА ОТ ТК-8.16 ДО ТК-9.09 (ПЕРЕМЫЧКА)**
(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

Акт выполненных работ № 25

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	2	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ		300	9195,99	3922,58	2758797,43	1176774,00		2338605,43	5505196,29
				м³ сборных конструкций		5273,41	1332,82	1582023,43	399846,00		407793,43	
	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка		120	60850,02	30137,68	7302002,00	3616522,00	302568,00	4148498,00	12366540,00
				м³		28190,94	12964,80	3382913,00	1555776,00		916040,00	
	4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		1425	170,00		242250,00				261630,00
				т							19380,00	
	5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		7125	74,00		527250,00				569430,00
				т·км							42180,00	
	7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		172,992	170,00		29409,00				31762,00
				т							2353,00	
	8	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		864,96	74,00		64007,00				69128,00
				т·км							5121,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					10923715,43	4793296,00	302568,00	6487103,43	18803686,29
								4964936,43	1955622,00	0,00	1392867,43	
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	11	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		2204	316,40	316,40	697345,60	697345,60		121638,76	884509,28
				м³ грунта		0,00	76,65	0,00	168936,60		65524,92	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	12	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	99,86	2196,14	0,00	219306,38	0,00		157900,96	407384,14
						2196,14	0,00	219306,38	0,00		30176,80	
9	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66	1496,35	0,00	98758,76	0,00		71106,28	183454,21
						1496,35	0,00	98758,76	0,00		13589,17	
10	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2137	63,71	63,71	136148,10	136148,10		28550,56	177883,79
						0,00	18,56	0,00	39662,51		13185,13	
11	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2137	282,43	136,58	603553,22	291871,81		317429,96	994666,76
						145,85	60,45	311681,41	129181,76		73683,58	
2	16	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	$м^3$ грунта	1124,7	368,00	368,00	413889,45	413889,45		72194,66	524976,28
						0,00	89,15	0,00	100266,94		38892,17	
3	17	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9278,97	74,00		686643,82				741575,08
											54931,26	
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2855645,33	1539254,95	0,00	768821,18	3914449,54
								629746,55	438047,81	0,00	289983,03	
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
4	275	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,8	30378,05	1978,40	236948,67	15432,00	204527,33	18424,67	275803,34
						2178,22	417,50	16990,00	3256,67		20430,00	
5	276	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	50	37966,94	723,48	1898347,33	36174,00	1577419,33	270582,67	2342444,67
						5695,08	251,79	284754,00	12589,33		173514,67	
6	277	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,947	331233,00		644910,67		644910,67		696503,34
											51592,67	
7	278	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0482	399352,00		19248,67		19248,67		20788,67
											1540,00	
8	279	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3318	383478,00		127238,00		127238,00		137417,33
											10179,33	
9	280	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0304	372799,00		384132,00		384132,00		414862,67
											30730,67	
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					3310825,34	51606,00	2957476,00	289007,34	3887820,02
								301744,00	15846,00	0,00	287987,34	
			ИТОГО по акту					17090186,10	6384156,95	3260044,00	7544931,95	26605955,85
								5896426,98	2409515,81	0,00	1970837,80	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по АКТУ:									26605955,85
			временные здания и сооружения 1,04 %									276701,94
			Итого с временными									26882657,79

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00
			Итого									26882657,79
			Непредвиденные затраты 2 %									537653,16
			Итого с непредвиденными затратами									27420310,95
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									28655702,89
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								27222917,75
			Налог на добавленную стоимость	12%								3266750,13
			Итого с НДС									30489667,88
			Всего стоимость строительства									30489667,88

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350525, Аттестат KZ22VJE00693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

казчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий.

(наименование, адрес)

бъект : 4-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1)

(наименование)

говор подряда (контракт) № 305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

Акт выполненных работ № 26

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 4-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	3	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	2673,91	493,45	10696,00	1974,00		6925,00	19031,00
						2180,46	224,06	8722,00	896,00		1410,00	
2	4	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	1660,18	493,45	3320,00	987,00		2003,00	5749,00
						1166,73	224,06	2333,00	448,00		426,00	
3	5	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	247,42	2506,24	428,83	620093,80	106101,05	12856,04	391606,58	1092636,61
						2025,45	172,83	501136,72	42761,53		80936,23	
4	7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	1116,666667	340,17	0,00	379857,00	0,00		273494,00	705622,00
						340,17	0,00	379857,00	0,00		52271,00	
5	10	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	22,33707	1033,00		23074,19				24920,11
											1845,92	
6	11	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	111,6853	81,00		9046,40				9770,35
											723,95	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1046087,39	109062,05	12856,04	674028,58	1857729,07
								892048,72	44105,53	0,00	137613,10	
			Раздел 2: Монтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	13	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,273	4936701,05	1822347,22	1347719,37	497501,34	33422,61	962207,71	2494721,33
						2991926,96	568245,27	816796,11	155131,22		184794,25	
8	14	1124-0101-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,072	5984117,44	2548700,44	430856,25	183507,00	10898,25	291008,25	779613,75
						3284051,55	798558,08	236451,75	57496,50		57749,25	
9	17	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	5	57288,00		286440,00		286440,00		309355,29
											22915,29	
10	20	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6	1801,00		6483,60		6483,60		7002,26
											518,66	
11	23	1124-0108-0220 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	12	92581,56	32597,42	1110978,71	391168,94	34716,35	799611,88	2063437,77
						57091,11	10216,27	685093,41	122595,18		152847,18	
12	25	241-405-0114 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм//Отвод стандартныйСт530х11-90°-1-ППУ-ПЭ,ст.17ГС с ОДК, Ру2,5МПа	шт.	8	325790,00		2606320,00		2606320,00		2814825,71
											208505,71	
13	26	С ТОО "ЭВЕРЕСТ МНГ"	Отвод стандартный Ст530х11-45°-1-ППУ-ПЭ, сталь 17ГС с ОДК, Ру2.5МПа	шт	2	760965,53		1521931,00		1521931,00		1643685,00
											121754,00	
14	28	241-414-0114 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	2	245705,00		491410,00		491410,00		530722,80
											39312,80	
15	32	241-411-0114 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900х40-1	шт.	6	490322,00		2941932,00		2941932,00		3177286,50
											235354,50	
16	35	241-408-0206 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	52	60808,00		3162016,00		3162016,00		3414977,26
											252961,26	
17	36	241-408-0203 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 500 мм//Муфта ОЦК 675-620ВК Пенопакет 530/675	комплект	6	33759,00		202554,00		202554,00		218758,33
											16204,33	
18	37	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	273	8,96	0,99	2446,08	270,27		1654,38	4428,06
						7,97	0,45	2175,81	122,85		327,60	
19	38	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	273	82,00		22386,00		22386,00		24176,88
											1790,88	
20	39	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	120	6060,00		727200,00		727200,00		785376,00
											58176,00	

ке п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	40	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое// до 500 мм		273	295,45	1,90	80657,78	518,56	42435,04	36950,34	127015,65
				м трубопровода		138,11	0,00	37704,18	0,00		9407,53	
22	42	519-201-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500		4	14539681,00		58158724,00				58158724,00
				шт.						58158724,00		
23	43	242-202-0609 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150		4	725782,00		2903128,00		2903128,00		3135378,25
				шт.							232250,25	
24	44	242-202-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		4	109901,00		439604,00		439604,00		474772,50
				шт.							35168,50	
25	68	1312-1001-0612 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм. Присоединение к действующей магистрали		4	124852,23	2205,79	499408,67	8823,33	6563,33	295253,33	858235,33
				присоединение		121005,58	0,00	484022,00	0,00		63573,33	
26	69	1312-1001-0608 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм. Присоединение к действующей магистрали		2	73301,68	1291,43	146603,00	2583,00	1970,00	86651,00	251914,00
				присоединение		71025,01	0,00	142050,00	0,00		18660,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					77088798,46	1084372,45	15441410,18	2473336,89	81274406,67
								2404293,26	335345,75	58158724,00	1712271,32	
			Раздел 2: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
27	4	СТПРАЙС	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм		273	192653,00		52594269,00		52594269,00		56801810,52
				м							4207541,52	
28	5	СТПРАЙС	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм		72	160503,56		11556256,00		11556256,00		12480756,00
				м							924500,00	
			Итого по разделу 2: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ					64150525,00	0,00	64150525,00	0,00	69282566,52
								0,00	0,00	0,00	5132041,52	
			ИТОГО по акту					142285410,85	1193434,50	79604791,22	3147365,47	152414702,26
								3296341,98	379451,28	58158724,00	6981925,94	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							58158724,00		152414702,26
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по АКТУ:									152414702,26
			временные здания и сооружения 1,04 %									980262,17
			Итого с временными									153394964,43
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00
			Итого									153394964,43
			Непредвиденные затраты 2 %									1904724,81
			Итого с непредвиденными затратыми									155299689,24

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**162296545,91**
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**154181718,64**
			Налог на добавленную стоимость	12%								**18501806,24**
			Итого с НДС									**172683524,88**
			Всего стоимость строительства									**172683524,88**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат-К-22УТ0000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)