Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №94 от 07.12.2023г.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		16	26.05.2021				
		доп согл №94	07.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области	254 561 700,00	**49 370 571,43**		-	-	-	-	-	5 924 468,57	55 295 040,00

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Руководитель _____ **Нукербекова А.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ **Жумагалиев А.С.**

ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №94 от 07.12.2023г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01

Водовод//Водопроводная сеть в ауле Кына

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	191,31	55,76	55,76	10667	10668	--	2016	13697
					--	16,26	--	3111		1014	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	191,31	48,26	48,26	9233	9233	--	1745	11856
					--	14,07	--	2692		878	
3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	915,943	300,58	300,58	275314	275314	--	43681	344513
					--	73,60	--	67413		25518	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,32	2367,78	--	67056	--	--	43452	119349
					2367,78	--	67056	--		8841	
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1228,17	216,08	216,08	265383	265382	--	42114	332097
					--	52,91	--	64982		24600	

6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38	3090,15	--	117426	--	--	76092	209000
					3090,15	--	117426	--		15482	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,44	1344,47	--	174028	--	--	112771	309743
					1344,47	--	174028	--		22945	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2028,29	38,53	38,53	78150	78150	--	14766	100339
					--	11,23	--	22778		7424	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2028,29	252,63	121,63	512407	246701	--	243577	816468
					131,00	54,33	265706	110197		60484	
10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,05	86,21	86,21	4573	4573	--	768	5769
					--	22,34	--	1185		428	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	37,04	11054,40	229,63	409455	8505	340906	55890	502573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1621,07	72,44	60044	2683		37228	
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,311	603775,65	280295,81	187774	87172	--	113301	325161
					323479,84	85400,37	100602	26560		24086	
13	241-206-0201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	299,7963	1479,00	--	443399	--	443399	--	478871
					--	--	--	--		35472	
14	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	32,32	2749,00	--	88848	--	88848	--	95956
					--	--	--	--		7108	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №1									
74	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	290	9298,46	6236,34	2696553	1808539	590184	519286	3473106

					1027,00	982,70	297830	284983		257268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	370	1972,51	12,07	729829	4466	79017	577056	1411436
					1746,88	3,52	646346	1302		104551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90x5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	292,9	2749,00	--	805182	--	805182	--	869597
					--	--	--	--		64415	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
78	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
79	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №2									
80	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	600	9298,46	6236,34	5579076	3741804	1221072	1074384	7185738
					1027,00	982,70	616200	589620		532278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	680	1972,51	12,07	1341307	8208	145221	1060535	2593989
					1746,88	3,52	1187878	2394		192148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90x5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	606	2749,00	--	1665894	--	1665894	--	1799166
					--	--	--	--		133272	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
84	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541

					--	52,91	--	106		40	
85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №3									
86	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	734	9298,46	6236,34	6825070	4577474	1493778	1314330	8790553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,00	982,70	753818	721302		651153	
87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	814	1972,51	12,07	1605623	9825	173838	1269523	3105158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,88	3,52	1421960	2865		230012	
88	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	741,34	2749,00	--	2037944	--	2037944	--	2200979
					--	--	--	--		163035	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
90	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
91	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №4									
92	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	454	9298,46	6236,34	4221501	2831299	923944	812951	5437209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,00	982,70	466258	446146		402757	
93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	534	1972,51	12,07	1053320	6446	114040	832832	2037044
					1746,88	3,52	932834	1880		150892	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90x5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	458,54	2749,00	--	1260526	--	1260526	--	1361368
					--	--	--	--		100842	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
96	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
97	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №5									
98	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	287,299	9298,46	6236,34	2671438	1791695	584687	514449	3440759
					1027,00	982,70	295056	282329		254872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	325,606	1972,51	12,07	642261	3930	69536	507818	1242084
					1746,88	3,52	568795	1146		92006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90x5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	290,172	2749,00	--	797683	--	797683	--	861498
					--	--	--	--		63815	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
102	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
103	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	

												49 478 276
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		Всего по объекту										49 478 276
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения (2,08)%										1 029 148
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										50 507 424
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%										954 590
		Итого с зимним удорожанием										51 462 014
		Непредвиденные работы изатраты 2%										1 029 240
		Итого в текущих ценах										52 491 255
		в том числе в текущих ценах на 2023г-100%. К=1,0450539										54 856 191
		С понижающим коэффициентом										49 370 571,43
		НДС (12 %)										5 924 468,57
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										55 295 040,00

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Аксуйского района" БИН 041040003519

Руководитель _____ Пулербекова А.М.

Сдал

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Кокшетау горсельпроект"

Проектировщик _____ Феоктистов Ю.Ф.

Приказ № 15-од от 01.06.2021

решения соответствуют смете.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ Жумагалиев А.С.

ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423