исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115

БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 2

выполненных работ за июль месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№7	от 10.05.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование _ объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской области"	155304465,0	85218597,32	95444829,0	95444829,0					10226231,68	95444829,0
Всего:	**155304465,0**	**85218597,32**	**95444829,0**	**95444829,0**					**10226231,68**	**95444829,0**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор

ТОО "Мегалиты Алматы"

Шыныбаев А.С.

М.П (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "Дорогостроик Жобан"

Имашов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской области".

(наименование, адрес)

Объект : Скважина. (поз.1.2) на Бурение скважин водозабора. (поз. 1.2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 4

за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Буровые работы										
1	1	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзкс1=1,4;	м бурения	7	9975,81	6483,72	69831	45386	2074	35165	113396	
						3195,75	2714,3	22370	19000	–	8400		

2	2 1104-0101-0307	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР=85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	39,5	37885,87	23674,94	1496492	935160	45786	710995	2384086
					13051,79	8124,52	515546	320919	–	176599	
3	3 1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР=85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	23,5	111099,63	68420,08	2610841	1607872	75324	1211878	4128537
					39474,27	21195,48	927645	498094	–	305818	
4	4 261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (349,2)	шт.	6,0521	382621		2315661		2315661	–	2500914
					–		–		–	185253	
5	5 1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	9	4524,67	2968,97	40722	26721	1397	20097	65685
					1400,44	1226,53	12604	11039	–	4866	
6	6 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	29	7838,13	5094,35	227306	147736	6752	114465	369113
					2510,95	2132,65	72818	61847	–	27342	
7	7 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	13	16052,02	10272,44	208676	133542	5569	102783	336376
					5351,2	3950,35	69566	51355	–	24917	

8	8 1104-0101-0307	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 7 группы НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	39	29767,46	18601,73	1160931	725467	35519	551567	1849498	
					10254,98	6383,55	399944	248958	–	137000		
9	9 261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	2,59155	207617		538050		538050	–	581094	
					–		–		–	43044		
10	10 211-102-0102	Глина бентонитовая	т	12,5	15568		194600		194600	–	210168	Казахстан
					–		–		–	15568		
11	11 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 5 группы (РАЗБУРИВАНИЕ) НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	5	16052,02	10272,44	80260	51362	2142	39532	129375	
					5351,2	3950,35	26756	19752	–	9583		
12	12 261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	0,1125	207617		23357		23357	–	25226	
					–		–		–	1869		
	Раздел 2 Крепление скважин											
13	13 1104-0201-0205	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	70,5	3459,01	1782	243860	125631	2379	130100	403877	
					1643,27	527,78	115851	37208	–	29917		
14	14 241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм К=1,030:	м	72,615	25097		1822419		1822419	–	1968213	
					–		–		–	145794		

15	15 1104-0201-0205	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	80	3116,48	1603,8	249318	128304	2699	132869	412762	
					1478,94	475,01	118315	38001	–	30575		
16	16 241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм К=1,030;	м	82,4	16748		1380035		1380035	–	1490438	Казахстан
					–		–		–	110403		
17	17 1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85 %	м труб	20	2404,43	1505,39	48089	30108	656	22138	75845	
					866,25	435,99	17325	8720	–	5618		
18	18 261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	6,66667	39814		265427		265427	–	286661	
					–		–		–	21234		
19	19 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР=85 %	м спуска или подъема труб	20	1738,84	976,98	34777	19540	724	16982	55900	
					725,64	273,31	14513	5466	–	4141		
20	20 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (водоподъемная труба)	м	20	1843		36860		36860	–	39809	Казахстан
					–		–		–	2949		

21	21 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 %	колонна	1	667791,63	379812,63	667792	379813	–	358065	1107926	
					287979	133274,27	287979	133274	–	82069		
22	22 216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	2,225	34900		77653		77653	–	83865	Казахстан
					–		–		–	6212		
23	23 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %	сутки откачки	2	382746,53	276913,43	765493	553827	–	338340	1192140	
					105833,1	93190,37	211666	186381	–	88307		
24	24 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (пробная откачка+ восстановление уровнем) НР=85 %	сутки откачки	4	157479,4	81207,4	629918	324830	–	348478	1056668	
					76272	26221,6	305088	104886	–	78272		
25	25 241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм (пьезометрическая труба)	м	45	1170		52650		52650	–	56862	Казахстан
					–		–		–	4212		

Итого	**20 924 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 117 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 235 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 744 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 887 733
- накладные расходы, тенге	4 133 454
в т.ч. зарплата, тенге	372 010

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 549 962
Всего	**20 924 434**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	485 447
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	443 185
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**437 061**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**22 290 127**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	**23404633**
Итого по акту	**23 404 633**
НДС 12%	2808556
Итого	**26 213 189**
Скидка подрядчика 5%	1 310 659
Всего к оплате	**24 902 530**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жаксымбетов С.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия ВЛИ-0,4.с кабельной вставкой.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ.										
			1.1 Ж/б опоры.										
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (А3, К3) НР=80 %	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785	
						8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577		

2	2 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (П1) НР=80 %	опора	13	8983	3975,87	116779	51686	8804	64682	195978
					4329,9	1889,45	56289	24563	–	14517	
3	3 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (УА3, УП3) НР=80 %	опора	6	28231,48	14819,25	169389	88916	4063	94895	285427
					12735	7034,87	76410	42209	–	21143	
4	4 225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	32	80893		2588576		2588576	–	2795662
					–		–		–	207086	
5	5 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	66	938,17	20,49	61919	1352	38152	21046	89602
					339,62	3,25	22415	215	–	6637	
6	6 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80 % К=19,000;	м3	0,95	14320,51	10687,66	13604	10153	–	4815	19893
					3632,85	2703,42	3451	2568	–	1474	
7	7 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=19,000;	шт.	19	5536		105184		105184	–	113599
					–		–		–	8415	
8	8 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км К=260,000;	т·км	7199,4	23		165586		–	–	178833
					–		–		–	13247	

9	9 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	19	7033		133627		133627	–	144317
					–		–		–	10690	
10	10 293-204-0101(пл)	Кронштейн У3	шт	11	9817		107987		107987	–	116626
					–		–		–	8639	
11	11 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,536	4848,72	–	7448	–	–	5363	13836
					4848,72	–	7448	–	–	1025	
12	12 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	1,536	2137,62	–	3283	–	–	2364	6099
					2137,62	–	3283	–	–	452	
13	13 1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80 %	заземлитель	4	994	75,12	3976	300	25	2920	7448
					912,54	–	3650	–	–	552	
14	14 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09608	348200		33455		33455	–	36131
					–		–		–	2676	
	Раздел 2 Подвеска провода.										
15	15 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,72	42090,02	16316,1	30305	11748	914	18275	52466
					24504,2	7223,88	17643	5201	–	3886	

16	16 243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,79	913055	721313	721313	–	779018
17	17 252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	5	3921	19605	19605	57705 –	21173
18	18 252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4214	8428	8428	1568 –	9102
19	19 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385	4770	4770	674 –	5152
20	20 252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	6	2853	17118	17118	382 –	18487
21	21 252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	14,2	574	8151	8151	1369 –	8803
22	22 252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	8	185	1480	1480	652 –	1598
23	23 252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	13	3459	44967	44967	118 –	48564
24	24 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	18	4362	78516	78516	3597 –	84797
25	25 252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	5	8253	41265	41265	6281 –	44566

26	26 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	– 2158		– 45318		– 45318	3301 –		48943
27	27 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	– 2158		– 43160		– 43160	3625 –		46613
28	28 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	21	– 3082		– 64722		– 64722	3453 –		69900
29	29 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	– 1048		– 2096		– 2096	5178 –		2264
30	30 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	– 333		– 2664		– 2664	168 –		2877
31	31 293-000-0000(пп)	Проводник заземления ЗП6	м	8	– 610		– 4880		– 4880	213 –		5270
32	32 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10,5	– 674,38	4,64	– 7081	49	– 583	390 4653		12673
33	33 243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 К=1,020;	км	0,01071	614,25 654316	1,19	6450 7008	13	– 7008	939 –		7569
34	34 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	– 2385		– 7155		– 7155	561 –		7727
					–		–		–	572		

35	35 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	574		5166		5166	–	5579
					–		–		–	413	
36	36 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
37	37 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	4362		13086		13086	–	14133
					–		–		–	1047	
38	38 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2158		6474		6474	–	6992
					–		–		–	518	
39	39 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082		9246		9246	–	9986
					–		–		–	740	
40	40 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	333		999		999	–	1079
					–		–		–	80	
41	41 293-000-0000(пл)	Проводник заземления ЗП6	м	3	610		1830		1830	–	1976
					–		–		–	146	
42	42 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	1,5	674,38	4,64	1012	7	83	665	1811
					614,25	1,19	921	2	–	134	
43	43 243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 К=1,020;	км	0,00153	654316		1001		1001	–	1081
					–		–		–	80	

Раздел 3 Арматура для крепления на здании КПП

44	44 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	1	2426,86 1898,65	528,21 244,05	2427 1899	528 244	– –	1714 331	4472
45	45 252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	3478 –		3478 –		3478 –	– 278	3756
46	46 252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	8253 –		8253 –		8253 –	– 660	8913
47	47 252-207-3110	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	7	464 –		3248 –		3248 –	– 260	3508
	Раздел 4 Кабельная вставка для подключения ШУЭ к ВЛИ-0,4 кВ										
48	48 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	1	2426,86 1898,65	528,21 244,05	2427 1899	528 244	– –	1714 331	4472
49	49 243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,01122	737632 –		8276 –		8276 –	– 662	8938
50	50 1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	27459,19 9762	17196,36 6185,7	82378 29286	51589 18557	1502 –	34447 9346	126171
51	51 298-201-2401(пл)	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКТП-1 (16-25) Б (КВТ)	шт	3	6430 –		19290 –		19290 –	– 1543	20833

52	52 1308-0201-2602	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР=72 %	шт.	1	14116,99	362,56	14117	363	738	9485	25490
					13016	158,04	13016	158	–	1888	
53	53 298-201-2402(пл)	Муфта переходная для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией и СИП нанапряжение 1 кВПКМтпб4(СИП)-16/70	шт	1	3825		3825		3825	–	4131
					–		–		–	306	
54	54 252-204-1501	Зажим кабельный соединительный типа SMJ1.27 AL/CU 10-95 мм2 (YZN42-04-070-K02)	шт.	1	2823		2823		2823	–	3049
					–		–		–	226	
	Раздел 5 Кабельная вставка от ВЛИ-0,4 кв до ГРЩ-0,4 кВ										
55	55 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	3	280,14	2,38	840	7	50	564	1516
					260,97	0,14	783	–	–	112	
56	56 243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм К=1,020;	м	3,06	223		682		682	–	737
					–		–		–	55	
57	57 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	3	371,11	163,45	1113	490	135	473	1713
					162,7	56,27	488	169	–	127	
58	58 243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,00306	737632		2257		2257	–	2438
					–		–		–	181	

59	59	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	27459,19	17196,36	27459	17196	501	11483	42057
						9762	6185,7	9762	6186	–	3115	
60	60	298-201-2401(пл)	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКТП-1 (16-25) Б (КВТ)	шт	1	6429,64		6430		6430	–	6944
						–		–		–	514	
61	61	1308-0201-2602	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР=72 %	шт.	1	14116,99	362,56	14117	363	738	9485	25490
						13016	158,04	13016	158	–	1888	
62	62	298-201-2402(пл)	Муфта переходная для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией и СИП напряжение 1 кВПКМтпб4(СИП)-16/70	шт	1	3825		3825		3825	–	4131
						–		–		–	306	

Итого	**5 685 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 250 386
- перевозка грузов, тенге	165 586
- накладные расходы, тенге	309 572
в т.ч. зарплата, тенге	27 860
- сметная прибыль (8 %), тенге	421 138
Всего	**5 685 393**

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	131 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	120 418
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 754**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**6 056 466**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	**6359289**
Итого по акту	**6 359 289**
НДС 12%	763115
Итого	**7 122 404**
Скидка подрядчика 5%	356 120
Всего к оплате	**6 766 283**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор "Техно Снаб 2002" Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалит Алматы"

Жаксымбетов С.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель Исмаилов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

Исмашов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения.Электротехническая продукция.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Шкаф учета.											
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17707,73	1068,1	17708	1068	13260	2718	22060	
						3380	395,1	3380	395	–	1634		

2	2 247-305-0157	09-1Н-LG-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	37617		37617		37617	–	40626
					–		–		–	3009	
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3248,35	27,9	3248	28	1618	1153	4753
					1602	–	1602	–	–	352	
4	4 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	–	1826
					–		–		–	135	
	Раздел 2 Погодозащищённый контейнер для ГРЩ										
5	5 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	6183,19	98,24	6183	98	1015	3679	10651
					5070	39,51	5070	40	–	789	
6	6 247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28737		28737		28737	–	31036
					–		–		–	2299	
7	7 1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	1	874,67	123,53	875	124	35	588	1580
					715,88	101,27	716	101	–	117	
8	8 247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1799		1799		1799	–	1943
					–		–		–	144	

9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3248,35	27,9	25987	223	12948	9228	38032
					1602	–	12816	–	–	2817	
10	10 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	–	1777
					–		–		–	132	
11	11 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	–	3553
					–		–		–	263	
12	12 247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	–	1777
					–		–		–	132	
13	13 247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	681		681		681	–	735
					–		–		–	54	
14	14 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	–	4978
					–		–		–	369	
15	15 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	–	569
					–		–		–	42	
16	16 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6061,27	124,34	6061	124	2733	2336	9069
					3204	39,51	3204	40	–	672	
17	17 247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412

18	18 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5	674,38	4,64	3372	23	277	2215	6034
					614,25	1,19	3071	6	–	447	
19	19 243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 К=1,020;	км	0,0051	243487		1242		1242	–	1341
					–		–		–	99	
	Раздел 3 Заземление.										
20	20 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,94	4848,72	–	14255	–	–	10264	26481
					4848,72	–	14255	–	–	1962	
21	21 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	2,94	2137,62	–	6285	–	–	4525	11675
					2137,62	–	6285	–	–	865	
22	22 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4557,01	180,24	13671	541	9823	2501	17466
					1102,5	55,32	3308	166	–	1294	
23	23 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	7,9	665,4	26,51	5257	209	3305	1304	7086
					220,5	8,69	1742	69	–	525	
24	24 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	2	674,38	4,64	1349	9	111	886	2414
					614,25	1,19	1229	2	–	179	

25	25 243-142-0311							
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 К=1,020;	км	0,00204	243487	497	497	–	537
				–	–	–	40	

Итого	**250 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 338
- накладные расходы, тенге	41 397
в т.ч. зарплата, тенге	3 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 550
Всего	**250 411**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	5 810
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 304
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 231**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**266 756**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	280094
Итого по акту	**280 094**
НДС 12%	33611
Итого	**313 705**
Скидка подрядчика 5%	15 685
Всего к оплате	**298 020**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Жаксымбетов С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жкх, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Гидротехник Жоба»

Исашов Е.Ж

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1

502-ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской

(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня емк.50 м3, Н=18 м,ф опоры 1220 мм, на Автоматизацию.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 7

за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1391-0302-0302	Регуляторы уровня деаэраторов поплавковые типа "после себя" на параметры: 0,6 МПа, 105 °С (фланцевые); диаметр условного прохода 80 мм, снятие НР=0	шт.	4	2093	–	8372	–	–	–	9042	
						2093	–	8372	–	–	670		
2	2	291-302-0302(пл)	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20 м. NivoFLOAT NWP-120-1	шт	4	44792		179168		179168	–	193501	
						–		–		–	14333		

3	3 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	4	839,94	–	3360	–	44	2023	5814
					829	–	3316	–	–	431	
4	4 247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	4	732		2928		2928	–	3162
					–		–		–	234	
5	5 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	80	563,89	57,32	45111	4586	7766	24657	75349
					409,5	18,57	32760	1486	–	5581	
6	6 241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	80	688		55040		55040	–	59443
					–		–		–	4403	
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	80	371,11	163,45	29689	13076	3597	12613	45686
					162,7	56,27	13016	4502	–	3384	
8	8 298-201-0901(пл)	Провод монтажный, экранированнный МКЭШ 5х0,75 К=1,020;	м	81,6	520		42432		42432	–	45827
					–		–		–	3395	

Итого	**437 824**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	290 975
- накладные расходы, тенге	39 293
в т.ч. зарплата, тенге	3 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 431
Всего	**437 824**

Временные здания и сооружения (2.9 %), K=0,8	10 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9 273
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 145**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**466 400**
С разбивкой по годам	**489720**
2022 г - 100 % K=1,05	**489 720**
Итого по акту	58766
НДС 12%	**548 486**
Итого	27 424
Скидка подрядчика 5%	**521 062**
Всего к оплате	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель _____ **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Имашов Е.Ж.**

М.П. (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1

502-ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе

(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня емк.50 м3, Н=18 м,ф опоры 1220 мм,на Общестроительные работы.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 8

за июль 2023 год

тенге

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	313,31	479,76 –	479,76 95,52	150314 –	150314 29927	– –	21547 13749	185610	
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,69	5818,46	–	56381	–	–	40594	104733	

					5818,46	–	56381	–	–	7758	
3	3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 +НАСЫПЬ НР=72 %	м3 грунта	323	22,52	22,52	7274	7274	–	2339	10382
					–	10,06	–	3249	–	769	
4	4 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	323	9,26	9,26	2991	2991	–	963	4270
					–	4,14	–	1337	–	316	
5	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	323	222,26	99,19	71790	32038	–	40445	121214
					123,07	50,84	39752	16421	–	8979	
6	6 1101-0107-1807	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	299	104,87	–	31356	–	–	22576	58247
					104,87	–	31356	–	–	4315	
	Раздел 2 Фундамент, бетоные работы.										
	2.1 Фундаменты.										
7	7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=0,060;	м3 основания	1,27358	8823,72	1887,12	11238	2403	7482	2328	14651
					1061,65	903,94	1352	1151	–	1085	
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	14,85848	23308,82	1168,03	346334	17355	306111	24798	400823
					1539	294,98	22867	4383	–	29691	
9	9 1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3 Устройство НР=91 %	м3	29,4	29735,64	1500,18	874228	44105	724009	106841	1059555

					3609,3	384,18	106113	11295	–	78486	
10	10 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0553	447247		24733		24733	–	26712
					–		–		–	1979	
11	11 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3861	419679		162038		162038	–	175001
					–		–		–	12963	
12	12 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,17856	985289,75	1500,75	175933	268	160182	14201	205345
					86710	690,27	15483	123	–	15211	
13	13 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17856	108313		19340		19340	–	20887
					–		–		–	1547	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	23,55	938,17	20,49	22094	483	13613	7510	31972
					339,62	3,25	7998	77	–	2368	
	Раздел 3 Металлоконструкции										
15	15 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР=69 %	т конструкций	8,15	76866,77	35323,62	626464	287888	37548	271917	970251
					36936	11417,75	301028	93055	–	71870	
16	16 222-505-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	8,15	868198		7075814		7075814	–	7641879

					–		–		–	566065	
17	17 1113-0301-1410	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110, за 2 раза НР=0 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	187,45	517,32	4,53	96972	849	96122	–	104730
					–	0,98	–	184	–	7758	
18	18 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	187,45	223,8	7,02	41951	1316	31668	6315	52127
					47,84	0,98	8968	184	–	3861	
	Раздел 4 Утепление башни										
19	19 1109-0606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,853	135277,94	20714,2	250670	38383	15720	136829	418499
					106080,4	936,61	196567	1736	–	31000	
20	20 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,853	899245		1666301		1666301	–	1799605
					–		–		–	133304	
21	21 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	8,2	27294,33	1682,15	223814	13794	22033	148041	401603
					22925,2	829,77	187987	6804	–	29748	
22	22 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,080;	м3	8,856	31143		275802		275802	–	297866
					–		–		–	22064	

23	23 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	136,66667	2221,41	108,12	303593	14776	3693	218486	563845
					2086,27	17,25	285124	2358	–	41766	
24	24 224-102-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм К=1,220;	м2	166,73334	6309		1051921		1051921	–	1136075
					–		–		–	84154	
25	25 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	136,66667	223,8	7,02	30586	959	23088	4604	38005
					47,84	0,98	6538	134	–	2815	
	Раздел 5 Подключение башни. (ТП РК -2009-ТХ.2 СО)										
26	26 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,008	573320,14	94051,32	4587	752	209	3896	9162
					453136	38745,57	3625	310	–	679	
27	27 241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм К=1,004;	м	8,032	4558		36610		36610	–	39539
					–		–		–	2929	
28	28 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,008	632852,37	121918,51	5063	975	234	4214	10019
					481680	50562,14	3853	404	–	742	
29	29 241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм К=1,004;	м	8,032	4558		36610		36610	–	39539

					–		–		–	2929	
30	30 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0118	1168777,11	542169,03	13792	6398	221	9235	24869
					607888,8	182624,97	7173	2155	–	1842	
31	31 241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257	
32	32 241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1892		1892		1892	–	2043
					–		–		–	151	
33	33 241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	743		743		743	–	802
					–		–		–	59	
34	34 261-301-0618	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	12348		24696		24696	–	26672
					–		–		–	1976	
35	35 261-301-0610	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	8759		8759		8759	–	9460

					–		–		–	701	
36	36 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	3220		9660		9660	–	10433
					–		–		–	773	
37	37 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	2486		7458		7458	–	8055
					–		–		–	597	
38	38 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	2	25842,01	132,9	51684	266	48490	2966	59022
					1464,3	48,81	2929	98	–	4372	
39	39 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2409,99	98,55	2410	99	293	2047	4814
					2018,8	48,81	2019	49	–	357	
40	40 242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962		28962		28962	–	31279
					–		–		–	2317	
41	41 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2352,31	98,55	2352	99	293	1990	4689
					1961,12	48,81	1961	49	–	347	
42	42 242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265		20265		20265	–	21886
					–		–		–	1621	

43	43 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	3027,41	56,7	9082	170	6229	2656	12677
					894,24	–	2683	–	–	939	
44	44 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
					3089,66	81,35	3090	81	–	534	
45	45 292-901-0203(пл)	Сейсмический компенсатор ф 80 с направляющими опорами	шт	1	68303,52		68304		68304	–	73768
					–		–		–	5464	
46	46 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	6104,21	1896,32	6104	1896	464	4358	11299
					3744,12	657,71	3744	658	–	837	
47	47 292-901-0202(пл)	Сейсмический компенсатор ф 150 с направляющими опорами	шт	1	89249,94		89250		89250	–	96390
					–		–		–	7140	

Итого	**16 350 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 298 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	626 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	176 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 110 352
- накладные расходы, тенге	1 104 835
в т.ч. зарплата, тенге	99 435
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 211 184
Всего	**16 350 980**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	379 343
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	346 318

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	341 533
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**17 418 174**
С разбивкой по годам	**18289083**
2022 г - 100 % К=1,05	**18 289 083**
Итого по акту	2194690
НДС 12%	**20 483 773**
Итого	1 024 189
Скидка подрядчика 5%	**21 507 962**
Всего к оплате	

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Жаксымбетов С.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",**

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Гидротехник Жоба»

Исмашов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема (поз. 1.2),на Технологическое оборудование.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 9

за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование.										
1	1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	129544,42	44093,77	129544	44094	8006	58058	202610	
						77445	17732,12	77445	17732	–	15008		
2	2	587-403-0404(пл)(об)	Погружной насосный агрегат ЭЦВ 6-10-60	шт	2	248482		496964		–	–	496964	

3	3 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (УБВ-8, ОГ-10) НР=99 %	т фасонных частей	0,0471	– 1168777,11	– 542169,03	– 55049	25536	496964 882	– 36862	99264
4	4 292-801-0105(пл)	Устройство для беструбного подъема УБВ-8	шт	1	607888,8 341517,61	182624,97	28632 341518	8602	– 341518	7353 –	368839
5	5 292-801-0106(пл)	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10	шт	1	– 95624,93		– 95625		– 95625	27321 –	103275
6	6 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	– 2798,34	–	– 2798	–	– 2427	7650 365	3416
7	7 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	371,8 7239,27	– 181,2	372 7239	– 181	– 4412	253 2625	10653
8	8 244-301-0604	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	2646 448159	32,54	2646 448159	33	– 448159	789 –	484012
9	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	4	– 1456,4	32,85	– 5826	131	– 618	35853 5090	11789
10	10 242-312-0601	чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65 (прим. ф50 мм)	шт.	1	1268,96 574281	16,27	5076 574281	65	– 574281	873 –	620223
11	11 242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	– 12312		– 24624		– 24624	45942 –	26594

					–		–		–	1970	
12	12 242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955	–	9671
					–		–		–	716	
13	13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,003	1168777,11	542169,03	3506	1627	56	2348	6322
					607888,8	182624,97	1824	548	–	468	
14	14 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	268		536		536	–	579
					–		–		–	43	
15	15 241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	768		1536		1536	–	1659
					–		–		–	123	
16	16 241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	–	782
					–		–		–	58	
17	17 241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	741		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
18	18 241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1428		2856		2856	–	3084
					–		–		–	228	
19	19 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1664		8320		8320	–	8986

					–		–		–	666	
20	20 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	33172,01	132,9	33172	133	31575	1483	37427
					1464,3	48,81	1464	49	–	2772	
21	21 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	1	102,92	1,93	103	2	69	22	135
					31,84	0,32	32	–	–	10	
22	22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	1	171,22	3,04	171	3	127	29	216
					41,64	0,49	42	–	–	16	

Итого	**2 498 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 556 788
- оборудование, тенге	496 964
- накладные расходы, тенге	106 882
в т.ч. зарплата, тенге	9 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 231
Всего	**2 498 101**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	46 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	42 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 799**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**2 628 711**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	2760147
Итого по акту	**2 760 147**
НДС 12%	331218

Итого	**3 091 365**
Скидка подрядчика 5%	154 568
Всего к оплате	**3 245 933**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель _____ **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ Иманов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1).на Технологическое оборудование.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование.										
1	1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	129544,42	44093,77	129544	44094	8006	58058	202610	
						77445	17732,12	77445	17732	–	15008		
2	2	587-403-0404(пп)(об)	Погружной насосный агрегат ЭЦВ 6-10-60	шт	2	248482		496964		–	–	496964	
						–		–		496964	–		

3	3 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (УБВ-8, ОГ-10) НР=99 %	т фасонных частей	0,0471	1168777,11	542169,03	55049	25536	882	36862	99264
					607888,8	182624,97	28632	8602	–	7353	
4	4 292-801-0105(пл)	Устройство для беструбного подъема УБВ-8	шт	1	341517,61		341518		341518	–	368839
					–		–		–	27321	
5	5 292-801-0106(пл)	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10	шт	1	95624,93		95625		95625	–	103275
					–		–		–	7650	
6	6 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2798,34	–	2798	–	2427	365	3416
					371,8	–	372	–	–	253	
7	7 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	7239,27	181,2	7239	181	4412	2625	10653
					2646	32,54	2646	33	–	789	
8	8 244-301-0604	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	448159		448159		448159	–	484012
					–		–		–	35853	
9	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	4	1456,4	32,85	5826	131	618	5090	11789
					1268,96	16,27	5076	65	–	873	
10	10 242-312-0601	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65 (прим. ф50 мм)	шт.	1	574281		574281		574281	–	620223
					–		–		–	45942	
11	11 242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12312		24624		24624	–	26594

					–		–		–	1970		
12	12 242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955	–	9671
					–		–		–	716		
13	13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,003	1168777,11	542169,03	3506	1627	56	2348	6322
					607888,8	182624,97	1824	548	–	468		
14	14 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	268		536		536	–	579
					–		–		–	43		
15	15 241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	768		1536		1536	–	1659
					–		–		–	123		
16	16 241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	–	782
					–		–		–	58		
17	17 241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	741		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119		
18	18 241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1428		2856		2856	–	3084
					–		–		–	228		
19	19 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1664		8320		8320	–	8986

					–		–		–	666	
20	20 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	33172,01	132,9	33172	133	31575	1483	37427
					1464,3	48,81	1464	49	–	2772	
21	21 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	1	102,92	1,93	103	2	69	22	135
					31,84	0,32	32	–	–	10	
22	22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	1	171,22	3,04	171	3	127	29	216
					41,64	0,49	42	–	–	16	

Итого	**2 498 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 556 788
- оборудование, тенге	496 964
- накладные расходы, тенге	106 882
в т.ч. зарплата, тенге	9 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 231
Всего	2 498 101
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	46 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	42 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	41 799
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	2 628 711
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	2760147
Итого по акту	2 760 147
НДС 12%	331218
Итого	3 091 365

Скидка подрядчика 5%	154 568
Всего к оплате	**3 245 933**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Директор **"Техно Снаб 2002"** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жаксымбетов С.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",**

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауү,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 31 шт, ф 2,0 м = 1 шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 11
за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	365,5	442,41	442,41	161701	161701	–	23179	199670	
						–	88,08	–	32193	–	14790		
2	2	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (м/к грунт) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1,	м3 грунта	30,5	486,65	486,65	14843	14843	–	2128	18329	

					–	96,89	–	2955	–	1358	
3	3 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	71,5	486,65	486,65	34795	34795	–	4988	42966
					–	96,89	–	6928	–	3183	
4	4 1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	80	392,26	–	31381	–	–	22594	58293
					392,26	–	31381	–	–	4318	
5	5 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	381,5	22,52	22,52	8591	8591	–	2763	12262
					–	10,06	–	3838	–	908	
6	6 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	381,5	9,26	9,26	3533	3533	–	1137	5044
					–	4,14	–	1579	–	374	
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	381,5	222,26	99,19	84792	37841	–	47769	143166
					123,07	50,84	46951	19395	–	10605	
8	8 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	86	57,23	57,23	4922	4922	–	1402	6830
					–	22,64	–	1947	–	506	

Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.

9	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3	10,225	23595,9	10295,22	241200	105260	7810	173315	447750
					12536,9	4584,49	128190	46876	–	33167	
10	10 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3	13,53	43016,49	10404,63	582013	140775	149923	350094	1006676
					21531,1	4605,64	291316	62314	–	74569	
11	11 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,85	4147		32554		32554	–	35158
					–		–		–	2604	
12	12 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,68	18499		68076		68076	–	73522
					–		–		–	5446	
13	13 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8	18376		14701		14701	–	15877
					–		–		–	1176	
14	14 225-101-0602	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	40778		611670		611670	–	660604
					–		–		–	48934	
15	15 225-101-0603	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	0,5	51708		25854		25854	–	27922
					–		–		–	2068	
16	16 225-101-0109	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	31,5	27257		858596		858596	–	927284
					–		–		–	68688	
17	17 225-101-0111	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, 20-9б	шт.	1	44181		44181		44181	–	47715
					–		–		–	3534	
18	18 225-101-0610	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15,5	38361		594596		594596	–	642164
					–		–		–	47568	

19	19 225-101-0614	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	0,5	75688		37844		37844	–	40872
					–		–		–	3028	
20	20 225-101-0101	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5802		5802		5802	–	6266
					–		–		–	464	
21	21 225-101-0201	*Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	45,5	3245		147648		147648	–	159460
					–		–		–	11812	
22	22 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	45,5	30272		1377376		1377376	–	1487566
					–		–		–	110190	
23	23 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2781	892184		248116		248116	–	267965
					–		–		–	19849	
24	24 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Крепление стремянки кстенке колодца)	т	0,08432	897079		75642		75642	–	81693
					–		–		–	6051	
25	25 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,56576	897079		507531		507531	–	548133
					–		–		–	40602	
26	26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91 % К=32,000;	м3	8,8	23308,82	1168,03	205118	10279	181296	14686	237388
					1539	294,98	13543	2596	–	17584	
	Раздел 3 Трубопроводная арматура.										
27	27 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	10	48853,28	206,67	488533	2067	461678	25484	555138

					2478,84	95,29	24788	953	–	41121		
28	28 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	13	2409,99	98,55	31330	1281	3804	26610	62575	
					2018,8	48,81	26244	635	–	4635		
29	29 242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	57393		746109		746109	–	805798	
					–		–		–	59689		
30	30 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	26,5	725,36	2,61	19222	69	1862	16963	39080	
					652,47	0,72	17290	19	–	2895		
31	31 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	53	81		4293		4293	–	4636	
					–		–		–	343		
32	32 242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	26,5	3335		88378		88378	–	95448	
					–		–		–	7070		
33	33 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	1	847,78	2,61	848	3	111	720	1693	
					734,33	0,72	734	1	–	125		
34	34 241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	230		460		460	–	497	
					–		–		–	37		
35	35 242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4372		4372		4372	–	4722	

					–		–		–	350	
36	36 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	26,5	697,14	32,85	18474	871	491	17192	38519
					645,75	16,27	17112	431	–	2853	
37	37 244-301-0405	Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 40 °С	шт.	26,5	6224		164936		164936	–	178131
					–		–		–	13195	
38	38 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	26,5	1374,45	178,77	36423	4737	382	32217	74131
					1181,25	59,27	31303	1571	–	5491	
39	39 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	26,5	1101		29177		29177	–	31511
					–		–		–	2334	
40	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ФУТЛЯРА) НР=91 %	т	0,06237	297510,75	1500,75	18556	94	–	16840	38228
					296010	690,27	18462	43	–	2832	
41	41 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (ФУТЛЯР) К=54,000;	м	5,4	7142		38567		38567	–	41652
					–		–		–	3085	
42	42 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,01135	1168777,11	542169,03	13266	6154	212	8883	23921
					607888,8	182624,97	6900	2073	–	1772	
43	43 241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм К=7,000;	м	0,7	4998		3499		3499	–	3779

					–		–		–	280		
44	44 241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	0,5	2376		1188		1188	–		1283
					–		–		–	95		
45	45 241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1,5	2969		4454		4454	–		4810
					–		–		–	356		
46	46 292-801-0105(пл)	Пожарная подставка Ду 100 мм, ГОСТ 8220-85 сталь	шт	3,5	84696		296436		296436	–		320151
					–		–		–	23715		
47	47 292-801-0111(пл)	Тройник фланцевый с пожарной подставкой 100х100 (ППТФ), ГОСТ 8220-85 сталь	шт	6	73768		442608		442608	–		478017
					–		–		–	35409		
48	48 292-801-0107(пл)	Крест фланцевый с пожарной подставкой 100х100 (ППКФ), ГОСТ 8220-85 сталь	шт	0,5	85607,08		42804		42804	–		46228
					–		–		–	3424		
49	49 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	3	1843		5529		5529	–		5971
					–		–		–	442		
50	50 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590		41440		41440	–		44755
					–		–		–	3315		
51	51 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	5,605	171,22	3,04	960	17	709	163		1213
					41,64	0,49	233	3	–	90		
52	52 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	5,605	102,92	1,93	577	11	388	124		757

					31,84	0,32	178	2	–	56	
53	53 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	20,5	1587,5	968,57	32544	19856	–	18826	55480
					618,93	308,66	12688	6328	–	4110	
54	54 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20,5	1376		28208		28208	–	30465
					–		–		–	2257	
55	55 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20,5	2590		53095		53095	–	57343
					–		–		–	4248	
56	56 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	10	802,15	–	8022	–	–	6097	15249
					802,15	–	8022	–	–	1130	
57	57 261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,1	115334		11533		11533	–	12456
					–		–		–	923	

Итого	**10 274 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	675 335
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	557 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 465 939
- накладные расходы, тенге	814 174
в т.ч. зарплата, тенге	73 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	761 053
Всего	**10 274 212**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	238 362
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	217 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**214 604**

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**10 944 788**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	**11492027**
Итого по акту	**11 492 027**
НДС 12%	1379043
Итого	**12 871 070**
Скидка подрядчика 5%	643 554
Всего к оплате	**12 227 517**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района".

Руководитель _____ **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ Исмаилов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауү,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 2
за июль 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы.											
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПРС) НР=72 %	м3 грунта	235	28,61	28,61	6723	6723	–	2162	9596	
						–	12,78	–	3003	–	711		
2	2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАТ ПРС) НР=72 %	м3 грунта	235	28,61	28,61	6723	6723	–	2162	9596	
						–	12,78	–	3003	–	711		

3	3 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (ПРС) НР=72 %	м3 грунта	235	38,84	38,84	9127	9127	–	2599	12664
					–	15,36	–	3610	–	938	
4	4 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1823,5	357,19	357,19	651336	651336	–	93362	804274
					–	71,11	–	129669	–	59576	
5	5 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	6397	442,41	442,41	2830097	2830097	–	405683	3494642
					–	88,08	–	563448	–	258862	
6	6 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (м/к грунт) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	449	486,65	486,65	218506	218506	–	31323	269815
					–	96,89	–	43504	–	19986	
7	7 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	779	486,65	486,65	379100	379100	–	54343	468118
					–	96,89	–	75477	–	34675	
8	8 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	292	5818,46	–	1698990	–	–	1223273	3156044
					5818,46	–	1698990	–	–	233781	

9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	192,5	5967,66	183,68	1148775	35358	868175	253642	1514610
					1273,98	56,95	245241	10963	–	112193	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (МЕСТНОГО МЯГКОГО ГРУНТА) НР=99 %	м3 основания	5,5	1457,66	183,68	8017	1010	–	7247	16485
					1273,98	56,95	7007	313	–	1221	
11	11 1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	838,5	330,35	330,35	276998	276998	–	39707	342041
					–	65,77	–	55148	–	25336	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	838,5	186,35	83,32	156254	69864	–	87986	263779
					103,03	42,71	86391	35812	–	19539	
13	13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	11,5	962	–	11063	–	–	7965	20550
					962	–	11063	–	–	1522	
14	14 1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	844	249,07	239,54	210215	202172	–	39146	269310
					9,53	54,89	8043	46327	–	19949	
15	15 412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=1,600; kстм=3;	т·км	1350,4	135		182304		–	–	196888
					–		–		–	14584	

16	16 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	8692,5	22,52	22,52	195755	195755	–	62962	279414
					–	10,06	–	87447	–	20697	
17	17 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	8692,5	9,26	9,26	80493	80493	–	25911	114916
					–	4,14	–	35987	–	8512	
18	18 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	8692,5	82,11	82,11	713741	713741	–	224621	1013431
					–	35,89	–	311974	–	75069	
19	19 1101-0102-0334	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1036,5	496,12	473,62	514228	490907	–	97785	660974
					22,5	108,53	23321	112491	–	48961	
20	20 412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,300; кстм=5;	т км	2383,95	190		452951		–	–	489187
					–		–		–	36236	
	Раздел 2 Трубопровод.										
21	21 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	100 м трубопровода	1,9185	416472,5	112783,78	799002	216376	6106	641476	1555716
					300506	37234,85	576521	71435	–	115238	

22	22 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1,010;	м	1937,685	1304 –		2526741 –		2526741 –	– 202139	2728880
23	23 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	1,9185	79027,77 70143	–	151615 134569	–	17045 –	133223 22787	307625
24	24 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0525	632852,37 481680	121918,51 50562,14	33225 25288	6401 2655	1536 –	27664 4871	65760
25	25 241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114x4,0 мм К=1,004;	м	52,71	4998 –		263445 –		263445 –	– 21076	284521
26	26 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0525	79027,77 70143	–	4149 3683	–	466 –	3646 624	8419
27	27 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0525	1613235,68 322875	37981 292,86	84695 16951	1994 15	65750 –	16796 8119	109610
28	28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт	16,5	1587,5 618,93	968,57 308,66	26194 10212	15981 5093	– –	15152 3308	44654

29	29 241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	719 –		3595 –		3595 –	– 288	3883
30	30 241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1,5	923 –		1385 –		1385 –	– 111	1496
31	31 241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2224 –		4448 –		4448 –	– 356	4804
32	32 241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	шт.	8	12661 –		101288 –		101288 –	– 8103	109391
		Раздел 3 Разборка и восстановление асфальтового покрытия.									
33	33 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	1,12	3358,38 2004,15	1354,23 641,74	3761 2245	1517 719	– –	3201 557	7519
34	34 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка К=2,200;	т	2,464	117 –		288 –		– –	– 23	311
35	35 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,200; кстм=5;	т·км	2,464	235 –		579 –		– –	– 46	625
36	36 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	16	1351,33	264,8	21621	4237	16725	2230	25759

						41,22	87,79	660	1405	–	1908	
37	37	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (7 см) НР=108 %	м2 покрытия	16	1766,36	211,95	28262	3391	24432	972	31573
						27,4	28,85	438	462	–	2339	
38	38	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	16	1150,5	0,13	18408	2	18175	249	20150
						14,46	–	231	–	–	1493	
			Раздел 4 Восстановление дорожного покрытия из гравийно-песчаной смеси.									
39	39	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	39,3	6383,65	1150,79	250877	45226	198832	19793	292324
						173,52	292,82	6819	11508	–	21654	
			Раздел 5 Восстановление дорожного покрытия гравийно-песчаная смесь, t=15см									
40	40	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	12	6383,65	1150,79	76604	13809	60712	6044	89260
						173,52	292,82	2082	3514	–	6612	

Итого 19 098 614

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 859 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 476 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 614 982

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 178 856
- перевозка грузов, тенге	636 122
- накладные расходы, тенге	3 532 325
в т.ч. зарплата, тенге	317 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 414 711
Всего	**19 098 614**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	443 088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	404 513
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**398 924**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**20 345 139**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	**21362396**
Итого по акту	**21 362 396**
НДС 12%	2563488
Итого	**23 925 884**
Скидка подрядчика 5%	1 196 294
Всего к оплате	**22 729 589**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель _____ **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Исаков Е.Ж**

М.П. (при наличии)