Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.Аль-Фараби, 100**	**130940013852**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115**	**020740004090**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №7 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
AL000000042	23.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат Уйгурского района Алматинской области			работа	1	9 450 131,50	9 450 131,50
				Итого	1	x	9 450 131,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№7	от 10.05.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской области".	189002630,26	8437617,41	9450131,5	9450131,5					1012514,09	9450131,5
Всего:	**189002630,26**	**8437617,41**	**9450131,5**	**9450131,5**					**1012514,09**	**9450131,5**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор _____ Аяпбаулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор
ТОО "Металиты Алматы"
_____ Шыныбаев А.С
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района".

Руководитель _____ Исмаилов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения головного водозабора.на Выгреб 4,5 м3, ф 2 м=1 шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 22
за октябрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	38,5	442,41	442,41	17033	17033	–	2442	21033	
						–	88,08	–	3391	–	1558		
2	2	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м2	20	392,26	–	7845	–	–	5648	14572	
						392,26	–	7845	–	–	1079		

3	3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	30,7	22,52	22,52	691	691	–	222	986
					–	10,06	–	309	–	73	
4	4 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,7	9,26	9,26	284	284	–	91	405
					–	4,14	–	127	–	30	
5	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	30,7	222,26	99,19	6823	3045	–	3844	11520
					123,07	50,84	3778	1561	–	853	
6	6 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	7,8	57,23	57,23	446	446	–	127	619
					–	22,64	–	177	–	46	
	Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.										
7	7 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,64	35605,65	7914,76	93999	20895	41285	40734	145512
					12052,69	3532,61	31819	9326	–	10779	
8	8 225-101-0603	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	51708		51708		51708	–	55845
					–		–		–	4137	
9	9 225-101-0110	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	29201		58402		58402	–	63074
					–		–		–	4672	
10	10 225-101-0111	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	44181		44181		44181	–	47715
					–		–		–	3534	
11	11 225-101-0614	*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	75688		75688		75688	–	81743

					–		–		–	6055		
12	12 225-101-0103	*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12427		12427		12427	–	13421	
					–		–		–	994		
13	13 225-101-0201	*Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО	шт.	1	3245		3245		3245	–	3505	
					–		–		–	260		
14	14 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	17309		17309		17309	–	18694	
					–		–		–	1385		
15	15 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	18	595		10710		10710	–	11567	
					–		–		–	857		
16	16 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,25505	33110		8445		8445	–	9121	
					–		–		–	676		
17	17 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04086	897079		36655		36655	–	39587	
					–		–		–	2932		
18	18 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2	1,256	2409,43	57,73	3026	73	217	2713	6198	
					2179,1	24,77	2737	31	–	459		
19	19 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2	1048		2096		2096	–	2264	
					–		–		–	168		
20	20 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	2659,56	48,84	2660	49	2063	553	3470	
					547,92	16,27	548	16	–	257		
21	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91 %	м3	1,51	23308,82	1168,03	35196	1764	31109	2520	40733	

						1539	294,98	2324	445	–	3017	
22	22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,77634	101,11	2,71	78	2	34	29	116
						54,49	0,32	42	–	–	9	
23	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2;	м2	0,77634	169,7	3,88	132	3	79	35	180
						63,69	0,66	49	1	–	13	
Раздел 3 Гидроизоляционные работы.												
24	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	22,93456	938,17	20,49	21517	470	13258	7314	31137
						339,62	3,25	7789	75	–	2306	
25	25	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону+с добавкой азотнокислого кальция - 20мм НР=80 %	оштукатуриваемой поверхности	16,328	1200,84	70,24	19607	1147	4644	11823	33944
						846,17	58,97	13816	963	–	2514	

Всего	**656 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	413 555
- накладные расходы, тенге	78 095
в т.ч. зарплата, тенге	7 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 663
Всего	**656 961**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	15 241
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	13 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 722**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**699 839**

С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	734831
Итого по акту	**734 831**
НДС 12%	88180
Итого	**823 011**
Скидка подрядчика 5%	41 151
Всего к оплате	**781 860**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жаксымбетов С.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района"

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауү,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения на Кабельная линия 0,4 кВ.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 26
за октябрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 КЛ.												
1	1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	13,23	442,41	442,41	5853	5853	–	839	7227	

2	2 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	8,82	22,52	22,52	199	199	–	64	284
					–	10,06	–	89	–	21	
3	3 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	4,41	57,23	57,23	252	252	–	72	350
					–	22,64	–	100	–	26	
4	4 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	63	549,91	452,29	34644	28494	–	13371	51856
					97,62	197,16	6150	12421	–	3841	
5	5 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,41	4100		18081		18081	–	19527
					–		–		–	1446	
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	68	417,6	172,85	28397	11754	4473	11664	43266
					178,97	59,27	12170	4030	–	3205	
7	7 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72	м	27	326,08	179,68	8804	4851	62	3913	13734
					144,12	57,19	3891	1544	–	1017	
8	8 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1 020	м	29,58	1304		38572		38572	–	41658
					–		–		–	3086	
9	9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	27	371,11	163,45	10020	4413	1214	4257	15419
					162,7	56,27	4393	1519	–	1142	

10	10	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	14	827,5	489,1	11585	6847	1549	4023	16857
						227,78	171,32	3189	2398	–	1249	
11	11	1121-0302-0103	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 60 мм. Монтаж НР=72 % К=2.000:	ввод	2	1122,57	4,72	2245	9	–	1610	4163
						1117,85	–	2236	–	–	308	
12	12	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=2,000;	м	2,04	1304		2660		2660	–	2873
						–		–		–	213	
13	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	2	371,11	163,45	742	327	90	315	1142
						162,7	56,27	325	113	–	85	
14	14	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424	–	3698
						–		–		–	274	
15	15	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,11322	1045225		118340		118340	–	127807
						–		–		–	9467	
16	16	1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	34304,91	20788,08	137220	83152	2003	58996	211913
						13016	7468,74	52064	29875	–	15697	